Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Подрядчик : Товариществом с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Технический надзор : ТОО "Сиқым-Олжас"

Авторский надзор : ТОО "CRB Construction"

Наименование : Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Графы 1						НДС	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.	**60 000 000**	**8 928 571**				**100%**			**1 071 429**	**10 000 000**
Всего по стройке	**60 000 000**	**8 928 571**							**1 071 429**	**10 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Руководитель _____ **Азизханов Ж. С.**

Технадзор:
ТОО "Сиқым-Олжас"

Директор _____ **Кебекбаев М.Б**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Форма 4

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товариществом с ограниченной ответственностью "Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах от 07.04.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01 Наружные сети газоснабжения.											
РАЗДЕЛ 1. Высокое давление (подземный газопровод)											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	366,88	17,79 --	17,79 8,52	6527 --	6527 3126	--	2251 702	9480
7	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях (лишний грунт).Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	689,9	278,78 --	278,78 49,30	192330 --	192330 34012	--	24489 17346	234164
8	С3412-101-0208 412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 8 км	т·км	9658,6	43,00 --	-- --	415320 --	-- --		-- 33226	448546
		8353.24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка	шт.	1	2288,74 881,06	1407,68 438,30	2289 881	1407 438	--	1306 288	3883
24	С1241-209-1617 241-209-1617 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 250х110 мм	шт.	1	34027,00 --	-- --	34027 --	-- --	34027	-- 2722	36749
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА,ПРОВОД									
27	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	6,31	16748,45 10458,00	6290,45 2184,05	105683 65990	39692 13781	--	48661 12347	166691
28	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	2915,55	32,00 --	-- --	93298 --	-- --	93298	-- 7464	100761
29	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	6,31	71022,98 37492,00	33530,98 11641,98	448155 236575	211581 73461	--	189122 50982	688259
30	С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	6,31	422612,00 --	-- --	2666682 --	-- --	2666682	-- 213335	2880017
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d110х10,0 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-160х14,6 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /ГНБ 2 шт-27М/ 8353.16/									
31	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	7048,61 4162,06	2325,54 921,12	14097 8324	4651 1842	1122	10065 1933	26095
32	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2	529,00 --	-- --	1058 --	-- --	1058	-- 85	1143
33	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов,колен,переходов	шт	6	1552,87 596,99	955,88 297,56	9317 3582	5735 1785	--	5314 1170	15801
		Патрубок накладка ПЭ 100 SDR 11,DN 160х32мм									
34	С1241-215-0307 241-215-0307 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	2	7061,00 --	-- --	14122 --	-- --	14122	-- 1130	15252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	727,00	--	1454	--	1454	--	1570
					--	--	--	--		116	
		Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32/32мм									
36	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2180,00	--	4360	--	4360	--	4709
					--	--	--	--		349	
37	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,01334	340239,00	--	4539	--	4539	--	4902
					--	--	--	--		363	
38	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	647579,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
39	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F150,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,028	19132,00	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--		43	
40	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,04	4381,00	--	175	--	175	--	189
					--	--	--	--		14	
41	С1261-301-0233 261-301-0233 РСНБ РК 2015	Колпачки-заглушки 1"	шт.	2	150,00	--	300	--	300	--	324
					--	--	--	--		24	
42	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800/160х14,6 мм.Заделка 70 битумом и прядью	футляр	2	1849,81	--	3700	--	--	3663	7952
					1849,81	--	3700	--		589	
43	С1234-305-2204 234-305-2204 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 12 мм СТ РК 3364-2019	м	2,8	158,00	--	442	--	442	--	477
					--	--	--	--		35	
44	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,4154416	387,00	--	548	--	548	--	592
					--	--	--	--		44	
45	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз	м2	0,36018	99,17	2,72	36	1	16	13	53
					52,54	0,31	19	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,36018	167,42	3,87	60	1	37	15	81
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	22	--		6	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД ЛЮК /8353.09 СБ/ d-110мм-1 шт/									
47	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	2,62	6229,18	180,98	16320	474	12626	3330	21223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1229,10	54,92	3220	144		1572	
48	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,135	15273,13	7969,09	2062	1076	43	1609	3964
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6985,13	3112,67	943	420		294	
49	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10408,00	--	10408	--	10408	--	11241
					--	--	--	--		833	
		Применительно-Подушки опорные марки ОПТ 4,размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм									
50	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,035	25994,00	--	910	--	910	--	983
					--	--	--	--		73	
51	ТОО "ArtPlAsT" стр.3	Фторопласт листовой толщиной 10мм ГОСТ 10007-80	кг	3,62	3642,86	--	13187	--	13187	--	14242
					--	--	--	--		1055	
52	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим	Установка полиэтиленовых кранов	шт	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
					596,99	297,56	597	298		195	
53	С1242-101-2007 242-101-2007 РСНБ РК 2015	Задвижка с РЕ патрубками,с обрезиненным клином NBR,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,без штурвала,для газа,Т до+40°С,PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100 с наружным диаметром 110 мм	шт.	1	131798,00	--	131798	--	131798	--	142342
					--	--	--	--		10544	
54	С1242-108-0401 242-108-0401 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	21327,00	--	21327	--	21327	--	23033
					--	--	--	--		1706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
					596,99	297,56	1194	595		390	
56	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2498,00	--	4996	--	4996	--	5396
					--	--	--	--		400	
57	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	1	1979,07	224,98	1979	225	--	1845	4130
					1754,09	109,83	1754	110		306	
58	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	30951
					--	--	--	--		2293	
59	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,02	17777,00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
60	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,125	4381,97	1165,54	548	146	217	201	809
					1483,65	284,46	185	36		60	
61	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F150,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1275	19132,00	--	2439	--	2439	--	2634
					--	--	--	--		195	
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ С ЗН d110/DN108 /лист 8353.05/ 1 шт									
62	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	894891,05	274854,95	447	137	7	363	875
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			605440,00	128484,96	303	64		65	
63	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,502	2679,00	--	1345	--	1345	--	1453
					--	--	--	--		108	
64	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00058	1278197,94	553489,52	741	321	45	486	1325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			646720,00	198966,30	375	115		98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,58232	7357,00	--	4284	--	4284	--	4627
					--	--	--	--		343	
66	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	1601616,86	37842,18	929	22	726	179	1197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			311395,00	282,42	181	--		89	
67	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,58	-207,95	--	-121	--	-63	-57	-192
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-99,45	--	-58	--		-14	
68	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,01006	64090,78	2086,28	645	21	8	429	1160
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61185,80	567,03	616	6		86	
69	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01006	685096,00	--	6892	--	6892	--	7443
					--	--	--	--		551	
70	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,0011	399790,77	110148,77	440	121	--	355	858
					289642,00	35896,59	319	39		64	
71	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1,111	2352,00	--	2613	--	2613	--	2822
					--	--	--	--		209	
72	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,0011	-106,10	--	-1	--	-1	--	-1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-99,45	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,9	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/110 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0011	889728,63	737290,53	979	811	9	295	1376
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			144918,00	149709,46	159	165		102	
74	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
					596,99	297,56	1791	893		585	
		ПЭ110/Ст108х4									
75	С1241-210-0622 241-210-0622 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	9266,00	--	9266	--	9266	--	10007
					--	--	--	--		741	
76	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2498,00	--	2498	--	2498	--	2698
					--	--	--	--		200	
77	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5454,00	--	5454	--	5454	--	5890
					--	--	--	--		436	
78	С1241-703-0402 241-703-0402 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	кг	0,244	1385,00	--	338	--	338	--	365
					--	--	--	--		27	
79	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,05	4381,97	1165,54	219	58	87	80	323
					1483,65	284,46	74	14		24	
80	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м3	0,051	19132,00	--	976	--	976	--	1054
					--	--	--	--		78	
81	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	0,5	1278,49	2,25	639	2	--	588	1325
					1276,24	1,10	638	1		98	
82	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	459224,00	--	1442	--	1442	--	1557
					--	--	--	--		115	
83	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,3572006	387,00	--	525	--	525	--	567
					--	--	--	--		42	
		ПРОХОД ГАЗОПРОВОДА ПОД КАБЕЛЕМ ЗАКЛЮЧЕННОМ В ФУТЛЯРЕ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ D161мм,ДЛИНОЙ L=4,0м (2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий.Производство работ вблизи действующих кабелей,применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2**	канало-километр трубопровода	0,008	3355404,04	--	26843	--	24677	1646	30768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			270690,00	--	2166	--		2279	
85	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00156	340851,00	--	532	--	532	--	575
					--	--	--	--		43	
86	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	**Резка труб**	м реза	16	492,91	11,47	7887	184	--	5315	14258
					481,44	--	7703	--		1056	
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ									
87	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная.Устройство**	шт.	7	7048,61	2325,54	49340	16279	3927	35226	91332
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4162,06	921,12	29134	6448		6765	
88	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	7	529,00	--	3703	--	3703	--	3999
					--	--	--	--		296	
89	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	**Ковер**	т	0,04669	340239,00	--	15886	--	15886	--	17157
					--	--	--	--		1271	
90	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,000301	647579,00	--	195	--	195	--	211
					--	--	--	--		16	
91	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4**	м3	0,098	19132,00	--	1875	--	1875	--	2025
					--	--	--	--		150	
92	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз**	м2	1,26063	99,17	2,72	125	3	56	46	185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,54	0,31	66	--		14	
93	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,26063	167,42	3,87	211	5	129	54	286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	77	1		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ 51 шт									
94	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	2,907	9828,62 5790,33	1848,82 458,28	28572 16832	5374 1332	6366	16530 3608	48710
95	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м3	2,96514	19132,00 --	-- --	56729 --	-- --	56729	-- 4538	61267
96	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	51	5226,79 4201,60	853,03 312,11	266566 214282	43505 15918	8779	248615 41215	556396
97	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,64781	358159,00 --	-- --	590178 --	-- --	590178	-- 47214	637392
98	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,07242	361170,00 --	-- --	26156 --	-- --	26156	-- 2092	28248
99	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые.Установка	т стальных элементов	0,03621	320332,92 287300,00	15169,16 1678,83	11599 10403	549 61	647	12347 1916	25862
100	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03621	319930,00 --	-- --	11585 --	-- --	11585	-- 927	12512
		Таблички для указания 140х210мм									
101	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 146 1	м2	1,4994	25284,00 --	-- --	37911 --	-- --	37911	-- 3033	40944
		ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ 1шт									
102	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка футляра	км трубопровода	0,0005	335137,69 258289,00	76848,69 24815,51	168 129	38 12	--	140 25	333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	0,5	-101,20	--	-51	--	-1	-49	-108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-99,45	--	-50	--		-8	
104	С1241-202-0203 241-202-0203 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм**	м	0,505	137,00	--	69	--	69	--	75
					--	--	--	--		6	
105	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	м3	0,06	9602,39	1090,62	576	65	295	230	870
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3602,95	470,70	216	28		64	
106	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	0,04	7702,82	1069,07	308	43	62	200	549
					5078,66	426,77	203	17		41	
107	С1212-101-1913 212-101-1913 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4**	м3	0,0408	18085,00	--	738	--	738	--	797
					--	--	--	--		59	
108	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,00439	286988,34	1472,34	1260	7	--	1143	2596
					285516,00	665,64	1253	3		192	
109	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,00376	330422,00	--	1242	--	1242	--	1341
					--	--	--	--		99	
110	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00063	346354,00	--	218	--	218	--	235
					--	--	--	--		17	
111	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,00279	286988,34	1472,34	801	4	--	727	1650
					285516,00	665,64	797	2		122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00152	594087,00	--	903	--	903	--	975
					--	--	--	--		72	
113	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00127	346354,00	--	440	--	440	--	475
					--	--	--	--		35	
114	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	т	0,00707	1139952,85	534921,07	8059	3782	132	5337	14467
					586312,50	176142,36	4145	1245		1072	
115	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,00707	340239,00	--	2405	--	2405	--	2597
					--	--	--	--		192	
116	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003068	647579,00	--	199	--	199	--	215
					--	--	--	--		16	
117	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества,термически обработанная,без покрытия,диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	387,00	--	4	--	4	--	4
					--	--	--	--		--	
118	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз	м2	0,19089	99,17	2,72	19	--	9	7	28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,54	0,31	10	--		2	
119	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,19089	167,42	3,87	32	1	19	8	43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	12	--		3	
120	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных 100 мм	м3	0,2019962	9602,39	1090,62	1940	220	992	773	2931
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3602,95	470,70	728	95		217	
121	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	2,019962	4934,51	324,31	9968	655	8010	1452	12334
					644,88	119,95	1303	242		914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**6586726**
		РАЗДЕЛ 2. Высокое давление (надземный газопровод)									
		Газопровод высокого давления надземный газопровод									
129	ТОО"Завод газового оборудования" стр.2	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 13-2-ВУ-1 с двумя регуляторами давления РДГ-50В,с измерительным комплексом счетчиком СГ16 MT-G250,электронный корректор газа miniElcor,без обогрева ОГШН**	**компл**	**1**	**1974303,57**	**--**	**1974304**	**--**		**--**	**1974304**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**--**	**--**	**--**	**--**	**1974304**	**--**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1974304**				**1974304**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8561030**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1974304**		

			СМР	Обор.	Прочие
ИТОГО	Тенге		**8 561 030**	**1 974 304**	
в том числе оборудование	Тенге		**1 974 304**		
в том числе СМР	Тенге		**6 586 726**		
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	2,90%	191 015		
Итого с временными	Тенге		**6 777 741**		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге	0,91%	61 677		
Итого с зимними	Тенге		**6 839 418**		
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2,00%	136 788		
Итого СМР	Тенге		**6 976 207**		
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		**1 974 304**		
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование+Прочие	Тенге		**8 950 511**		
В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге	**1,0500514**	**9 398 496**		
Понижающий коэффициент	Тенге	**0,950**	**8 928 572**		
НДС (12%)	Тенге	12%	1 071 429		
Всего	Тенге		**10 000 000,00**		

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер-эксперт ТОО "Сикым-Олжас"

Иманбердиев Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.