Форма по
приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ТОО "ДО АО "КазНИИСА", БИН 050340021616, г. Алматы, Алатауский район, Микрорайон Ожет, ул. Хасен Оралтай, дом 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазГрандСервис", БИН 071240016662, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, Микрорайон Айсұлу, дом 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство жилых домов (тип 3. дом №205) по объекту СКО, г. Петропавловск, ул. 70 дом 50**

(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Жилой дом тип 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **СКО-С15 от 18.12.2024г.**

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
			Раздел 3: Стены и перегородки										
1	**30**	**6104-0205-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка внутренних стеновых панелей, площадь до 25 м^2**	**шт.**	**3**	**31 361,0**	**5 361,0**	**94 083,0**	**16 083,0**	**8 181,0**		**94 083,0**	
						23 273,0	**1 158,0**	**69 819,0**	**3 474,0**				
2	**32**	**6104-0205-0101**	**Установка внутренних стеновых панелей, площадь до 6 м^2**		**1**	**19 240,0**	**4 275,0**	**19 240,0**	**4 275,0**	**2 134,0**		**19 240,0**	

		ЕСЦ РСНБ РК 2024											
				шт.		**12 831,0**	**899,0**	**12 831,0**	**899,0**				
3	**34**	**6105-0101-1102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях**		**1,46**	**29 044,0**	**1 219,0**	**42 404,0**	**1 779,0**	**3 758,0**		**42 404,0**	
				м^3		**25 251,0**	**279,0**	**36 866,0**	**407,0**				
4	**36**	**6105-0101-1102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях**		**2,7258**	**29 044,0**	**1 219,0**	**79 168,0**	**3 322,0**	**7 016,0**		**79 168,0**	
				м^3		**25 251,0**	**279,0**	**68 829,0**	**760,0**				
5	**38**	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**		**0,05446**	**325 674,0**	**6 434,0**	**17 736,0**	**350,0**			**17 736,0**	
				т		**319 240,0**	**1 716,0**	**17 386,0**	**93,0**				
6	**44**	**6111-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной**		**0,25**	**178 908,0**	**7 393,0**	**44 727,0**	**1 848,0**	**11 193,0**		**44 727,0**	
				м^3		**126 743,0**	**2 193,0**	**31 686,0**	**548,0**				
7	**49**	**6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**		**0,05798**	**321 022,0**	**16 273,0**	**18 613,0**	**944,0**	**637,0**		**18 613,0**	
				т		**293 759,0**	**3 274,0**	**17 032,0**	**190,0**				
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки					**315 971**	**28 601**	**32 919**	**0**	**315 971**	
								254 449	**6 371**	**0**	**0**		

			ИТОГО по акту					**315 971**	**28 601**	**32 919**	**0**	**315 971**
								254 449	**6 371**	**0**	**0**	
			Скидки 2%									*6319,42*
			Всего по акту									**309 652**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазГрандСервис" БИН 071240016662
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ермаганбетов Т.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "ДО АО "КазНИИСА" БИН 050340021616
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хисамитдинова А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Касимбеков Алмас Ибрагимович, аттестат №KZ63VJE00085296 от 22.02.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Каналов С.Ш., аттестат №KZ66VJE00083593 от 06.11.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)