Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, Астана, 78
БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "НКО"
Реквизиты:Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок: 141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор №49 от 03.05.2022 г.
По объекту: Строительство водопроводных сетей в с.Тургусун района Алтай ВКО

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	03.05.2022				
		доп. Соглашение №1	27.06.2022				
		доп. Соглашение №2	21.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовния		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**573 198 175,84**									
Акт выполненных работ № 5 за декабрь 2022г	**143 733 231,04**	128 333 242,00							15 399 989,04	143 733 231,04
Погашение аванса за отчетный месяц 30%:										43 119 969,31
Всего к оплате:										**100 613 261,73**

Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"
БИН 150440006568
Руководитель

_____ **Жуанганов К.А.**

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
БИН 061240011957
Эксперт технического надзора
аттестат №KZ83VJE00044390

Эксперт авторского надзора
(аттестат №)

_____ **Шаймарданова Д.Ш.**

Подрядчик: ТОО "НКО"
БИН 980140004365
Директор

_____ **Абдулдин А.А.**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"**

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, Астана, 78
БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "НКО"**

Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок: 141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Объект : **Строительство водопроводных сетей в с.Тургусун района Алтай ВКО**
(наименование)

Договор подряда №49 от 03.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за декабрь 2022 г.

Составлен в текущих ценахс 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1. Наружные сети водопровода В1										
			Раздел 1 Земляные работы										
1	11	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,700; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	101,64	238,49	224,98	24240	22867	13	5890	32540	
						13,38	67,11	1360	6821	–	2410		
2	13	4121-0102-0300	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км. Вывоз грунта во временный отвал К=0,700;	т·км	6300,3	59		371718		–	–	401455	
						–		–		–	29737		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	14	1101-0102-0307	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз грунта из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	2130,006	148,2	139,82	315667	297817	170	76696	423752	
						8,3	41,71	17679	88843	–	31389		
4	15	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.Привоз грунта из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	2442,26	238,49	224,98	582455	549460	317	141535	781909	
						13,38	67,11	32677	163900	–	57919		
5	16	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз грунта из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	1,502	304,04	286,87	457	431	–	112	615	
						17,01	85,57	26	129	–	46		
6	17	4121-0102-0300	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км. Привоз грунта из временного отвала для обратной засыпки	т·км	5880,04	59		346922		–	–	374676	
						–		–		–	27754		
		Раздел 2 Колодцы											
7	23	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	353,2074	24409,24	9672,47	8621524	3416388	1174446	5449103	15196277	
						11411,68	4171,64	4030690	1473454	–	1125650		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	24	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	45,6	46634,35	9785,08	2126526	446200	787246	1073343	3455859	
						19585,1	4190,88	893081	191104	–	255990		
9	37	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	8,4629	581974		4925188		4925188	–	5319203	
						–		–		–	394015		
10	38	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	70	9109		637630		637630	–	688640	
						–		–		–	51010		
11	39	2303-0101-1004	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	73	67014		4892022		4892022	–	5283384	
						–		–		–	391362		
12	40	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	80	7852		628160		628160	–	678413	
						–		–		–	50253		
13	41	2303-0101-1009	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	125	39228		4903500		4903500	–	5295780	
						–		–		–	392280		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого						**37 932 502**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						4 975 513					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						4 733 163					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 924 251					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						17 948 692					
		- перевозка грузов, тенге						718 640					
		- накладные расходы, тенге						6 746 678					
		в т.ч. зарплата, тенге						607 201					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						2 809 815					
		Всего						**37 932 502**					

Локальная смета №2-2-1. Наружные сети водопровода В1. Площадка водозаборных и водопроводных сооружений

Раздел 2 Колодцы

1	23	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,23756	581974	138254	138254	–	149314
						–	–	–	11060	
2	24	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	5	9109	45545	45545	–	49189
						–	–	–	3644	
3	25	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	4	7852	31408	31408	–	33921
						–	–	–	2513	

Раздел 3 Трубопровод

3.1 Трубопровод

4	33	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	24,096	1081	26048	26048	–	28132
						–	–	–	2084	
5	37	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	28,112	2237	62887	62887	–	67918
						–	–	–	5031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	41	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	14,056	2836 / –		39863 / –		39863 / –	– / 3189	43052	
7	45	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	91,364	4779 / –		436629 / –		436629 / –	– / 34930	471559	
8	53	2304-0103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	10	13063 / –		130630 / –		130630 / –	– / 10450	141080	
9	55	2304-1012-1207	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	16	25610 / –		409760 / –		409760 / –	– / 32781	442541	
10	57	2304-1012-1205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	17286 / –		34572 / –		34572 / –	– / 2766	37338	
11	59	2304-1012-1204	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	13735 / –		27470 / –		27470 / –	– / 2198	29668	
12	61	2304-1012-1202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	6	9504 / –		57024 / –		57024 / –	– / 4562	61586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	63	2302-0302-8014	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10	шт.	6	3965 / –		23790 / –		23790 / –	– / 1903	25693	
14	64	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	6845 / –		41070 / –		41070 / –	– / 3286	44356	
15	66	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	32	5304 / –		169728 / –		169728 / –	– / 13578	183306	
16	70	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2750 / –		11000 / –		11000 / –	– / 880	11880	
17	72	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	1892 / –		37840 / –		37840 / –	– / 3027	40867	
18	74	2302-0101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 89 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	970 / –		1940 / –		1940 / –	– / 155	2095	
19	76	2302-0302-2414	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10	шт.	10	8634 / –		86340 / –		86340 / –	– / 6907	93247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	78	2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	4542		27252		27252	–	29432	
						–		–		–	2180		
21	79	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	426		3408		3408	–	3681	
						–		–		–	273		
22	81	2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	4	43926		175704		175704	–	189760	
						–		–		–	14056		
23	83	2304-1013-0106	Фильтр сетчатыи чугунныи фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	22189		88756		88756	–	95856	
						–		–		–	7100		
24	85	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,012	9182		27656		27656	–	29868	
						–		–		–	2212		
25	87	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	74,296	23847		1771737		1771737	–	1913476	
						–		–		–	141739		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого						**4 218 815**					
		в том числе											
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						3 906 311					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						312 504					
		Всего						**4 218 815**					

Локальная смета №2-3-1. Наружные сети водопровода В9. Площадка водозаборных и водопроводных сооружений

Раздел 2 Колодцы

1	10	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	49691	99382	99382	–	107333
						–	–	–	7951	
2	11	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29339	29339	29339	–	31686
						–	–	–	2347	
3	12	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	14322	42966	42966	–	46403
						–	–	–	3437	
4	13	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19088	19088	19088	–	20615
						–	–	–	1527	
5	14	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	23298	93192	93192	–	100647
						–	–	–	7455	
6	15	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	32686	65372	65372	–	70602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	16	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	25623 / –		25623 / –		25623 / –	– / 5230	27673	
8	17	2104-0302-0113	Плиты перекрытии железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	42162 / –		84324 / –		84324 / –	– / 2050	91070	
9	18	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3466 / –		20796 / –		20796 / –	– / 6746	22460	
10	19	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4192 / –		8384 / –		8384 / –	– / 1664	9055	
11	20	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07704	581974 / –		44835 / –		44835 / –	– / 3587	48422	
12	21	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	3	7852 / –		23556 / –		23556 / –	– / 1884	25440	
			Раздел 3 Трубопровод										
			3.1 Трубопровод										
13	28	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	52,208	2836 / –		148062 / –		148062 / –	– / 11845	159907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	32	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	30,12	1081		32560		32560	–	35165	
						–		–		–	2605		
15	36	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2210		4420		4420	–	4774	
						–		–		–	354		
16	37	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3014		6028		6028	–	6510	
						–		–		–	482		
17	38	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	727		1454		1454	–	1570	
						–		–		–	116		
18	40	2304-0103-0305	Затвор дисковыи поворотныи межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	25078		50156		50156	–	54168	
						–		–		–	4012		
19	42	2304-0103-0302	Затвор дисковыи поворотныи межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	6	13063		78378		78378	–	84648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	6270		
20	44	2304-1012-1205	Компенсатор фланцевыи (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	6	17286		103716		103716	–	112013	
						–		–		–	8297		
21	46	2304-1012-1202	Компенсатор фланцевыи (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	9504		38016		38016	–	41057	
						–		–		–	3041		
22	48	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	22	3487		76714		76714	–	82851	
						–		–		–	6137		
23	50	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	1892		34056		34056	–	36780	
						–		–		–	2724		
24	52	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	426		1704		1704	–	1840	
						–		–		–	136		
25	53	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1263		2526		2526	–	2728	
						–		–		–	202		

Итого
в том числе

1 225 417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 134 647					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					90 770					
			Всего					**1 225 417**					
			Локальная смета №2-4-1. Наружные сети канализации К13, К14										
			Раздел 2 Колодцы										
1	12	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	29339		117356		117356	–	126744
						–		–		–	9388	
2	13	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14137		14137		14137	–	15268
						–		–		–	1131	
3	14	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9999		19998		19998	–	21598
						–		–		–	1600	
4	15	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14322		71610		71610	–	77339
						–		–		–	5729	
5	16	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	19088		114528		114528	–	123690
						–		–		–	9162	
6	17	2104-0302-0105	Плиты перекрытии железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8622		8622		8622	–	9312
						–		–		–	690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	18	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	25623 / –		102492 / –		102492 / –	– / 8199	110691	
8	19	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3466 / –		17330 / –		17330 / –	– / 1386	18716	
9	20	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4192 / –		8384 / –		8384 / –	– / 671	9055	
10	21	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,10622	581974 / –		61817 / –		61817 / –	– / 4945	66762	
11	22	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	5	7852 / –		39260 / –		39260 / –	– / 3141	42401	
			Раздел 3 Трубопровод										
			3.1 Трубопровод										
12	29	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	47,188	4779 / –		225511 / –		225511 / –	– / 18041	243552	
13	32	2302-0101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5790 / –		11580 / –		11580 / –	– / 926	12506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	34	2304-0103-0307	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	43937		87874		87874	–	94904	
						–		–		–	7030		
15	36	2304-1012-1207	Компенсатор фланцевыи (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	6	25610		153660		153660	–	165953	
						–		–		–	12293		
16	38	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	5304		63648		63648	–	68740	
						–		–		–	5092		

Итого **1 207 231**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 117 807
- сметная прибыль (8 %), тенге 89 424

Всего **1 207 231**

Локальная смета №2-5-2. Насосная станция на водозаборной скважине поз.1. Технологическое оборудование и трубопроводы

1	2	5810-1000-1000(пл)(об)	Насос скважинный погружной-Q=9.3м3/ч, Н=40м, 1,5кВт, 2900 об/мин, 400В, 50Гц, с кабелем 25м, тросом, зажимами KSP-4-REC18-10	шт	2	701171		1402342		–	–	1402342	
						–		–		1402342	–		
2	28	5810-1000-1001(пл)(об)	ШУН-РгоГС-380-1-1.5-В0-С0-Е0 Шкаф управления скважинным насосом с защитой сухого хода на базе ЧП, в комплекте с поплавковыми датчиками уровня 4шт.	шт	1	668642		668642		–	–	668642	
						–		–		668642	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	34	5810-1000-1002(пл)(об)	TEX-D-1.5MПогружной дренажный насос Q=10м3/ч, H=10м, 220В 2850об/мин, 50Гц	шт	1	171678		171678		–	–	171678	
						–		–		171678	–		
4	36	2900-0000-0000(пл)	Уровнемер скважинный 102 P4/N3/60м	шт	1	109286		109286		109286	–	118029	
						–		–		–	8743		

Итого

в том числе

	2 360 691
- материалы, изделия и конструкции, тенге	109 286
- оборудование, тенге	2 242 662
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 743

Всего **2 360 691**

Локальная смета №2-5-5. Насосная станция на водозаборной скважине поз.1. Электрооборудование и освещение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	2	2999-2200-0000(пл)	TDM Ящик с блоком "рубильник-предохранитель" ЯБПВУ-250А IP54 (с ПН-2) Народный	шт	2	18005		36010		36010	–	38891	
						–		–		–	2881		
2	4	2999-2200-0001(пл)	Шкаф автоматического ввода резерва ШАВР-30	шт	1	118393		118393		118393	–	127864	
						–		–		–	9471		
3	23	5108-0401-0132(об)	Ящики управления Я 5141-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	132798		132798		–	–	132798	
						–		–		132798	–		

Итого

в том числе

	299 553
- материалы, изделия и конструкции, тенге	154 403
- оборудование, тенге	132 798
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего						**299 553**					

Локальная смета №2-6-2. Насосная станция на водозаборной скважине поз2. Технологическое оборудование и трубопроводы

1	2	5810-1000-1000(пл)(об)	Насос скважинный погружной-Q=9.3м3/ч, H=40м, 1,5кВт, 2900 об/мин, 400В, 50Гц, с кабелем 25м, тросом, зажимами	шт	2	701171		1402342		–	–	1402342
						–		–		1402342	–	
2	28	5810-1000-1001(пл)(об)	ШУН-РгогС-380-1-1.5-В0-С0-Е0 Шкаф управления скважинным насосом с защитой сухого хода на базе ЧП, в комплекте с поплавковыми датчиками уровня 4шт.	шт	1	668642		668642		–	–	668642
						–		–		668642	–	
3	34	5810-1000-1002(пл)(об)	TEX-D-1.5МПогружной дренажный насос Q=10м3/ч, H=10м, 220В 2850об/мин, 50Гц	шт	1	171678		171678		–	–	171678
						–		–		171678	–	
4	36	2900-0000-0000(пл)	Уровнемер скважинный 102 P4/N3/60м	шт	1	109286		109286		109286	–	118029
						–		–		–	8743	

Итого	**2 360 691**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	109 286
- оборудование, тенге	2 242 662
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 743

Всего	**2 360 691**

Локальная смета №2-6-5. Насосная станция на водозаборной скважине поз2. Электрооборудование и освещение
Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2999-2200-0000(пл)	ТДМ Ящик с блоком "рубильник-предохранитель" ЯБПВУ-250А IP54 (с ПН-2) Народный	шт	2	18005		36010		36010	–	38891	
						–		–		–	2881		
2	4	2999-2200-0001(пл)	Шкаф автоматического ввода резерва ШАВР-30	шт	1	118393		118393		118393	–	127864	
						–		–		–	9471		
3	23	5108-0401-0132(об)	Ящики управления Я 5141-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	132798		132798		–	–	132798	
						–		–		132798	–		

Итого **299 553**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 154 403
- оборудование, тенге 132 798
- сметная прибыль (8 %), тенге 12 352

Всего **299 553**

Локальная смета №2-7-2. Насосная станция II подъема поз.5 Технологическое оборудование и трубопроводы

1	12	2303-0301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	2	238292		476584		476584	–	514711	
						–		–		–	38127		
2	16	2304-0501-0105	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2778		5556		5556	–	6000	
						–		–		–	444		
3	17	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	804		1608		1608	–	1737	
						–		–		–	129		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	19	2304-1013-0107	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 65, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	28633 / –		57266 / –		57266 / –	– / 4581	61847	
5	21	2302-0101-1034	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	1031 / –		5155 / –		5155 / –	– / 412	5567	
6	22	2302-0101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	970 / –		970 / –		970 / –	– / 78	1048	
7	23	2302-0101-1057	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2845 / –		2845 / –		2845 / –	– / 228	3073	
8	24	2302-0101-1055	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	2226 / –		6678 / –		6678 / –	– / 534	7212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	26	2304-0102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	44190 / –		220950 / –		220950 / –	– / 17676	238626	
10	28	2304-0102-1902	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	11	36731 / –		404041 / –		404041 / –	– / 32323	436364	
11	30	2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	90682 / –		181364 / –		181364 / –	– / 14509	195873	
12	32	2304-1012-1207	Компенсатор фланцевыи (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	25610 / –		51220 / –		51220 / –	– / 4098	55318	
13	34	2304-1012-1204	Компенсатор фланцевыи (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	13735 / –		54940 / –		54940 / –	– / 4395	59335	
14	36	2304-1012-1203	Компенсатор фланцевыи (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	11440 / –		22880 / –		22880 / –	– / 1830	24710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	38	2302-0101-0619	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2713		5426		5426	–	5860	
						–		–		–	434		
16	39	2302-0101-0611	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1454		5816		5816	–	6281	
						–		–		–	465		
17	42	2304-0905-0103	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90 °С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1130		1130		1130	–	1220	
						–		–		–	90		
18	44	2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1255		7530		7530	–	8132	
						–		–		–	602		
19	45	2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	643		7716		7716	–	8333	
						–		–		–	617		
20	46	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	48	2367		113616		113616	–	122705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	47	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	2750	–	49500	–	49500	9089	53460	–
22	48	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3487	–	13948	–	13948	3960	15064	–
23	49	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	5304	–	42432	–	42432	1116	45827	–
24	58	5110-0401-0101(об)	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 6 м	шт.	1	23795	–	23795	–	–	3395	23795	–
25	59	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5434	–	10868	–	10868	869	11737	–
26	60	5810-1000-1002(пл)(об)	TEX-D-1.5МПогружной дренажный насос Q=10м3/ч, H=10м, 220В 2850об/мин, 50Гц	шт	2	171678	–	343356	–	343356	–	343356	–
27	61	2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714- 2007	м	10	1145	–	11450	–	11450	916	12366	–

Итого	**2 269 557**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 761 489
- оборудование, тенге	367 151
- сметная прибыль (8 %), тенге	140 917
Всего	**2 269 557**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета №2-7-5. Насосная станция II подъема поз.5 Электроснабжение											
		Раздел 1 Силовое электрооборудование											
1	2	5812-1200-0000(пл)(об)	Вводной ящик ЯБПВУ-100	шт	2	22589		45178		–	–	45178	
						–		–		45178	–		
2	4	5812-1200-0001(пл)(об)	Распределительный пункт ПР11-3086-У2 IP54	шт	2	183029		366058		–	–	366058	
						–		–		366058	–		
3	6	5108-0401-0239(об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5141-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	118058		118058		–	–	118058	
						–		–		118058	–		
4	10	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237		11237		11237	–	12136	
						–		–		–	899		
5	12	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	5	6030		30150		30150	–	32562	
						–		–		–	2412		
		Раздел 2 Осветительные приборы и выключатели											
6	16	2912-1200-0000(пл)	Светильник NBT21F226	шт	7	28414		198898		198898	–	214810	
						–		–		–	15912		
		Раздел 3 Проводниковая продукция											
7	28	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,113	177810		20093		20093	–	21700	
						–		–		–	1607		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	29	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,064	276391		17689		17689	–	19104	
						–		–		–	1415		
9	30	2306-0144-0708	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,028	2216338		62057		62057	–	67022	
						–		–		–	4965		
10	32	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,039	461870		18013		18013	–	19454	
						–		–		–	1441		
11	33	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	1030539		41222		41222	–	44520	
						–		–		–	3298		

Итого **960 602**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 399 359
- оборудование, тенге 529 294
- сметная прибыль (8 %), тенге 31 949

Всего **960 602**

Локальная смета №4-1-1. Наружные сети электроснабжения 6 и 0,4кВ

Раздел 1 Электрооборудование

1	2	5108-0102-0406(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов,	шт.	1	1148612		1148612		–	–	1148612	
						–		–		1148612	–		
2	3	5108-0101-0813(об)	сухой двухобмоточный в защитном исполнении модели ТСЗ-63/380/220, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для	шт.	1	862423		862423		–	–	862423	
						–		–		862423	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4	5862-3000-0000(пл)(об)	Дизель-генератор FG Wilson P50-3	шт	1	9713387		9713387		–	–	9713387	
						–		–		9713387	–		
4	6	2918-0000-0000(пл)	Муфта термоусаживаемая rek-1КнТ-5-16/50-ВЛ-М	шт	4	29097		116388		116388	–	125699	
						–		–		–	9311		
5	8	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830		89830		–	–	89830	
						–		–		89830	–		
		Раздел 2 Кабельная продукция											
6	16	2306-0137-0801	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,125	339483		42435		42435	–	45830	
						–		–		–	3395		
7	17	2306-0137-0802	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,24	400678		96163		96163	–	103856	
						–		–		–	7693		
8	18	2306-0137-0806	Кабели силовые АВБбШв 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,065	1250022		81251		81251	–	87751	
						–		–		–	6500		
9	19	2306-0217-0104	Кабели контрольные КВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,125	547407		68426		68426	–	73900	
						–		–		–	5474		

Итого **12 251 288**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 404 663
- оборудование, тенге 11 814 252
- сметная прибыль (8 %), тенге 32 373

Всего **12 251 288**

Локальная смета №4-1-2. Воздушная линия 10кВ

Раздел 1 Опоры

1.1 Устройство ответвления на промежуточной опоре

1	2	2404-0207-1938	из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-	шт.	1	10467		10467		10467	–	11304	
						–		–		–	837		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1.3 Опора промежуточная П10-2										
2	26	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=8,000;	шт.	8	53137		425096		425096	–	459104	
						–		–		–	34008		
3	27	2404-0207-1939	Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=8,000;	шт.	8	19002		152016		152016	–	164177	
						–		–		–	12161		
4	29	2404-0102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 К=8,000;	шт.	48	2881		138288		138288	–	149351	
						–		–		–	11063		
			1.4 Опора анкерная концевая А10-1										
5	35	2104-0405-0204	вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона	шт.	4	53137		212548		212548	–	229552	
						–		–		–	17004		
6	37	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;	шт.	4	4409		17636		17636	–	19047	
						–		–		–	1411		
7	38	2404-0207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	24350		48700		48700	–	52596	
						–		–		–	3896		
			1.5 Опора угловая анкерная УА10-1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	58	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	6	53137		318822		318822	–	344328	
						–		–		–	25506		
9	60	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;	шт.	6	4409		26454		26454	–	28570	
						–		–		–	2116		
10	61	2404-0207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	24350		48700		48700	–	52596	
						–		–		–	3896		
			1.6 Переходная анкерная угловая опора ПУА10-1										
11	82	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016 К=4,000;	м3	8,88	91080		808790		808790	–	873493	
						–		–		–	64703		
12	84	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=4,000;	шт.	12	4409		52908		52908	–	57141	
						–		–		–	4233		
13	85	2404-0207-1950	Траверса ТМ-14, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=4,000;	шт.	4	25510		102040		102040	–	110203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	8163		
		Раздел 2 Провода											
14	106	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,40365	1023732		413229		413229	–	446287	
						–		–		–	33058		
		Итого						**2 997 749**					
		в том числе											
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 775 694					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						222 055					
		Всего						**2 997 749**					
		Локальная смета №4-2-1. Наружное электроосвещение											
		Раздел 1 Кабельно-проводниковая продукция											
1	2	2306-1201-0410	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,47	613170		288190		288190	–	311245	
						–		–		–	23055		
		Раздел 2 Воздушная линия 0,4кВ											
		2.1 Опора железобетонная промежуточная П1											
2	4	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=8,000;	шт.	8	35722		285776		285776	–	308638	
						–		–		–	22862		
		2.2 Опора железобетонная анкерная концевая К3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	12	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	4	35722		142888		142888	–	154319	
						–		–		–	11431		
			2.3 Опора железобетонная анкерная угловая УА3										
4	23	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=6,000;	шт.	12	35722		428664		428664	–	462957	
						–		–		–	34293		
			2.4 Опора железобетонная анкерная ответвительная АО3										
5	39	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	35722		71444		71444	–	77160	
						–		–		–	5716		

Итого **1 314 319**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 216 962
- сметная прибыль (8 %), тенге 97 357

Всего **1 314 319**

Локальная смета №7-1-6. Ограждение

Раздел 1 ОГ1

1.2 Железобетонное ограждение

1	8	2104-1202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	86,229	72879		6284283		6284283	–	6787026	
						–		–		–	502743		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	9	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016	м3	19,38	91080		1765130		1765130	–	1906340	
						–		–		–	141210		
3	10	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	19,38	52300		1013574		1013574	–	1094660	
						–		–		–	81086		
4	11	2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20	м3	124,989	763		95367		95367	–	102996	
						–		–		–	7629		
5	12	2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5	м3	124,989	648		80993		80993	–	87472	
						–		–		–	6479		
6	13	2988-8888-8910(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	124,989	635		79368		79368	–	85717	
						–		–		–	6349		
7	14	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. МС-1	т	0,11234	502259		56424		56424	–	60938	
						–		–		–	4514		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	19	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016	м3	0,18	91080		16394		16394	–	17706	
						–		–		–	1312		
9	20	2971-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 К=-1,000;	м3	-0,18	648		-117		-117	–	-126	
						–		–		–	-9		
10	21	2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-0,18	763		-137		-137	–	-148	
						–		–		–	-11		
11	22	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,19	52300		9937		9937	–	10732	
						–		–		–	795		
12	23	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,208	760880		158263		158263	–	170924	
						–		–		–	12661		
		Раздел 2 ОГ2											
13	25	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	306,954	641		196758		196758	–	212499	
						–		–		–	15741		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	26	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1395	686945		95829		95829	–	103495	
						–		–		–	7666		
15	27	2102-0101-0502	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	8,69	18659		162147		162147	–	175119	
						–		–		–	12972		
16	29	2301-0201-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	352,8	1590		560952		560952	–	605828	
						–		–		–	44876		
17	33	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016	м3	0,15	91080		13662		13662	–	14755	
						–		–		–	1093		
18	34	2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 К=-1,000;	м3	-0,15	648		-97		-97	–	-105	
						–		–		–	-8		
19	35	2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-0,15	763		-114		-114	–	-123	
						–		–		–	-9		
20	36	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,57	52300		29811		29811	–	32196	
						–		–		–	2385		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	37	2102-0104-0105	Бетон мелкозернистый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,078	20033		1563		1563	–	1688	
						–		–		–	125		
22	38	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,154	760880		117176		117176	–	126550	
						–		–		–	9374		
		Итого						**11 596 139**					
		в том числе											
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						10 737 166					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						858 973					
		Всего						**11 596 139**					

Техрешение №1

Локальная смета №2-1-1. Наружные сети водопровода В1 (Добавить)

Раздел 3 Трубопровод

3.7 Трубопровод

1	1	1122-1401-0602	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (180х10,7) НР = 99 %	м	712	7857,36	2353,82	5594440	1675920	3439430	1002459	7124651	
						672,88	749,29	479091	533494	–	527752		
2	2	1122-1401-0602	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (110х6,6) НР = 99 %	м	1802,757	7857,36	2353,82	14164911	4243365	8708506	2538189	18039348	
						672,88	749,29	1213039	1350788	–	1336248		
3	3	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (63х3,8) НР = 99 %	м	333	7585,66	2167,6	2526025	721811	1608367	421856	3183711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						588,13	691,5	195847	230270	–	235830		

Итого	**28 347 710**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 887 977
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 641 096
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 114 552
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 756 303
- накладные расходы, тенге	3 962 504
в т.ч. зарплата, тенге	356 625
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 099 830
Всего	**28 347 710**
Бурение скважины	9 674 877
Итого по акту	**119 316 694**
оборудование, тенге	17 461 617
Временные здания и сооружения (2,0 %)	2 037 102
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	3 428 442
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 146 412**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**126 928 650**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 66 % (МРП = 2917 тенге)	83 772 909
2022 г. - 34 % (МРП = 3034 тенге)	43 155 741
Итого в текущих и прогнозных ценах	**135 087 623**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 66 % (Иинф = 1,050)	87 961 554
2022 г. - 34 % (Иинф = 1,092)	47 126 069
Итого с учетом договорного коэффициента К-0,95	**128 333 242,00**
2021 г.	83 563 477,05
2022 г.	44 769 765,55
Налог на добавленную стоимость	**15 399 989,04**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - НДС (12 %)	10 027 617,25
2022 г. - НДС (12 %)	5 372 371,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по акту с учетом НДС						**143 733 231,04**					
		в т.ч. с разбивкой по годам											
		2021 г.						93 591 094,30					
		2022 г.						50 142 137,42					

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

БИН 150440006568

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Жуанганов К.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
БИН 061240011957

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора аттестат № KZ 83VJE00044390

Шаймарданова Д.Ш.

Подрядчик: ТОО "НКО"

БИН 980140004365

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Абдулдин А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)