Заказчик : **ГУ"Отдел архитектуры , градостроительства и строительства Каратюбинского района"**

Подрядчик : **ТОО "Тәуекел"**

Стройка :Строительство одноэтажных одноквартирных 24-х жилых домов в с.Коржын, Аккозинском сельском округе, Каратобинского района ЗКО (Участок 6)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от10.07.2024г.

Акт №2 выполненных работ на 10.07.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Кровля л.16,17-АС Дом №1				
1	**У6107-0104-0104 6107-0104-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок**	**$м^2$**	**82,082**	**9 922**	**814418**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			5 074	416484
		в том числе оплата труда рабочих			2 526	207339
1.1.1	20091 002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	99,3110118	4 194	416510
1.2		машины и механизмы			420	34474
		в том числе оплата труда машинистов			128	10506
1.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4919995	18	9
1.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,9588869	12 297	24088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9588869*	*3 629*	*7109*
1.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3119987	7 921	10392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3119987*	*2 541*	*3334*
1.3		материалы, изделия и конструкции			4 428	363459
1.3.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1395394	104 147	14533
1.3.2	131588 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,1505484	103 018	221545

1	2	3	4	5	6	7
1.3.3	135565 235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	91,11102	138	12573
1.3.4	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,4350346	484	211
1.3.5	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,968956	861	11166
1.3.6	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,1116315	624 577	69722
1.3.7	316021 234-306-0101	Войлок строительный	т	0,0094394	1 782 729	16828
1.3.8	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0143644	1 174 643	16873
2	**С1215-204-0501 215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**
3	**Е11-140301-0302 1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
3.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
3.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,42024	104 147	43767
3.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01236	103 018	1273
4	**Е11-140301-0301 1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
4.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
4.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,01425	104 147	105631
4.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,08332	103 018	317637

1	2	3	4	5	6	7
5	**С1224-103-0207** **224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**147,2**	**2 499**	**367853**
6	**С1224-105-0111** **224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
7	**С1214-204-0711** **214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
8	**У6107-0102-0204** **6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
8.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
8.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,544	103 018	56042
8.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,632	253 788	160394
9	**С1214-204-0602** **214-204-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**29,92**	**2 170**	**64926**
10	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
10.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
10.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
11	**У6107-0109-0110** **6107-0109-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714

1	2	3	4	5	6	7
11.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
11.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
11.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
11.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
11.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*
11.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
11.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
11.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
11.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
12	**С1223-102-0310 223-102-0310 *РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
13	**С1223-102-0209 223-102-0209 *РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
14	**С1223-102-0102 223-102-0102 *РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Кровля л.16,17-АС Дом №2				
15	**У6107-0104-0104 6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок**	**$м^2$**	**82,082**	**9 922**	**814418**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
15.1		затраты на труд рабочих			5 074	416484
		в том числе оплата труда рабочих			2 526	207339
15.1.1	20091 002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	99,3110118	4 194	416510
15.2		машины и механизмы			420	34474
		в том числе оплата труда машинистов			128	10506
15.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4919995	18	9
15.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,9588869	12 297	24088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9588869*	*3 629*	*7109*
15.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3119987	7 921	10392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3119987*	*2 541*	*3334*
15.3		материалы, изделия и конструкции			4 428	363459
15.3.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1395394	104 147	14533
15.3.2	131588 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,1505484	103 018	221545
15.3.3	135565 235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	91,11102	138	12573
15.3.4	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,4350346	484	211
15.3.5	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,968956	861	11166
15.3.6	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,1116315	624 577	69722
15.3.7	316021 234-306-0101	Войлок строительный	т	0,0094394	1 782 729	16828
15.3.8	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0143644	1 174 643	16873
16	**С1215-204-0501** **215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**
17	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**109 321**	**45040**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
17.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
17.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,42024	104 147	43767
17.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01236	103 018	1273
18	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
18.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
18.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,01425	104 147	105631
18.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,08332	103 018	317637
19	**С1224-103-0207** **224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**147,2**	**2 499**	**367853**
20	**С1224-105-0111** **224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
21	**С1214-204-0711** **214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
22	**У6107-0102-0204** **6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
22.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
22.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,544	103 018	56042
22.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,632	253 788	160394

1	2	3	4	5	6	7
23	**С1214-204-0602 214-204-0602 *РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**29,92**	**2 170**	**64926**
24	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
24.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
24.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
25	**У6107-0109-0110 6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
25.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
25.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
25.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
25.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
25.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*
25.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
25.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
25.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
25.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				

1	2	3	4	5	6	7
26	**С1223-102-0310** **223-102-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
27	**С1223-102-0209** **223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
28	**С1223-102-0102** **223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Кровля л.16,17-АС Дом №3				
29	**У6107-0104-0104** **6107-0104-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок**	**$м^2$**	**82,082**	**9 922**	**814418**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			5 074	416484
		в том числе оплата труда рабочих			2 526	207339
29.1.1	20091 002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	99,3110118	4 194	416510
29.2		машины и механизмы			420	34474
		в том числе оплата труда машинистов			128	10506
29.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4919995	18	9
29.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,9588869	12 297	24088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9588869*	*3 629*	*7109*
29.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3119987	7 921	10392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3119987*	*2 541*	*3334*
29.3		материалы, изделия и конструкции			4 428	363459
29.3.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1395394	104 147	14533
29.3.2	131588 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,1505484	103 018	221545
29.3.3	135565 235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	91,11102	138	12573

1	2	3	4	5	6	7
29.3.4	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,4350346	484	211
29.3.5	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,968956	861	11166
29.3.6	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,1116315	624 577	69722
29.3.7	316021 234-306-0101	Войлок строительный	т	0,0094394	1 782 729	16828
29.3.8	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0143644	1 174 643	16873
30	**С1215-204-0501** **215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**
31	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
31.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
31.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,42024	104 147	43767
31.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01236	103 018	1273
32	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
32.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
32.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,01425	104 147	105631
32.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,08332	103 018	317637
33	**С1224-103-0207** **224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**147,2**	**2 499**	**367853**

1	2	3	4	5	6	7
34	**С1224-105-0111 224-105-0111 *РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
35	**С1214-204-0711 214-204-0711 *РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
36	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
36.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
36.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,544	103 018	56042
36.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,632	253 788	160394
37	**С1214-204-0602 214-204-0602 *РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**29,92**	**2 170**	**64926**
38	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
38.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
38.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
39	**У6107-0109-0110 6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
39.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
39.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80

1	2	3	4	5	6	7
39.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
39.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
39.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*
39.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
39.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
39.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
39.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
40	**С1223-102-0310** **223-102-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
41	**С1223-102-0209** **223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
42	**С1223-102-0102** **223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Кровля л.16,17-АС Дом №4				
43	**У6107-0104-0104** **6107-0104-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок**	**$м^2$**	**82,082**	**9 922**	**814418**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			5 074	416484
		в том числе оплата труда рабочих			2 526	207339
43.1.1	20091 002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	99,3110118	4 194	416510

1	2	3	4	5	6	7
43.2		машины и механизмы			420	34474
		в том числе оплата труда машинистов			128	10506
43.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4919995	18	9
43.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,9588869	12 297	24088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9588869*	*3 629*	*7109*
43.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3119987	7 921	10392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3119987*	*2 541*	*3334*
43.3		материалы, изделия и конструкции			4 428	363459
43.3.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1395394	104 147	14533
43.3.2	131588 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,1505484	103 018	221545
43.3.3	135565 235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	91,11102	138	12573
43.3.4	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,4350346	484	211
43.3.5	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,968956	861	11166
43.3.6	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,1116315	624 577	69722
43.3.7	316021 234-306-0101	Войлок строительный	т	0,0094394	1 782 729	16828
43.3.8	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0143644	1 174 643	16873
44	**С1215-204-0501 215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**
45	**Е11-140301-0302 1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
45.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
45.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,42024	104 147	43767

1	2	3	4	5	6	7
45.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01236	103 018	1273
46	**Е11-140301-0301 1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
46.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
46.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,01425	104 147	105631
46.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,08332	103 018	317637
47	**С1224-103-0207 224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**147,2**	**2 499**	**367853**
48	**С1224-105-0111 224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
49	**С1214-204-0711 214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
50	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
50.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
50.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,544	103 018	56042
50.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,632	253 788	160394
51	**С1214-204-0602 214-204-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**29,92**	**2 170**	**64926**

1	2	3	4	5	6	7
52	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
52.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
52.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
53	**У6107-0109-0110** **6107-0109-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
53.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
53.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
53.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
53.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
53.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*
53.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
53.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
53.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
53.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
54	**С1223-102-0310** **223-102-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**

1	2	3	4	5	6	7
55	**С1223-102-0209 223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
56	**С1223-102-0102 223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Кровля л.16,17-АС Дом №5				
57	**С1215-204-0501 215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**
58	**Е11-140301-0302 1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
58.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
58.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,42024	104 147	43767
58.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01236	103 018	1273
59	**Е11-140301-0301 1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
59.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
59.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,01425	104 147	105631
59.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,08332	103 018	317637
60	**С1224-103-0207 224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**147,2**	**2 499**	**367853**

1	2	3	4	5	6	7
61	**С1224-105-0111** **224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
62	**С1214-204-0711** **214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
63	**У6107-0102-0204** **6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
63.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
63.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,544	103 018	56042
63.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,632	253 788	160394
64	**С1214-204-0602** **214-204-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**29,92**	**2 170**	**64926**
65	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
65.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
65.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
66	**У6107-0109-0110** **6107-0109-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
66.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
66.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80

1	2	3	4	5	6	7
66.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
66.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
66.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*
66.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
66.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
66.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
66.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
67	**С1223-102-0310** **223-102-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
68	**С1223-102-0209** **223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
69	**С1223-102-0102** **223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Кровля л.16,17-АС Дом №6				
70	**С1215-204-0501** **215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**
71	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
71.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
71.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,42024	104 147	43767
71.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01236	103 018	1273
72	**Е11-140301-0301 1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
72.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
72.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,01425	104 147	105631
72.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,08332	103 018	317637
73	**С1224-103-0207 224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**147,2**	**2 499**	**367853**
74	**С1224-105-0111 224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
75	**С1214-204-0711 214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
76	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
76.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
76.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,544	103 018	56042
76.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,632	253 788	160394

1	2	3	4	5	6	7
77	**С1214-204-0602 214-204-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**29,92**	**2 170**	**64926**
78	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
78.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
78.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
79	**У6107-0109-0110 6107-0109-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
79.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
79.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
79.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
79.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
79.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*
79.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
79.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
79.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
79.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				

1	2	3	4	5	6	7
80	**С1223-102-0310** **223-102-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
81	**С1223-102-0209** **223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
82	**С1223-102-0102** **223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Кровля л.16,17-АС Дом №7				
83	**С1215-204-0501** **215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**
84	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
84.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
84.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,42024	104 147	43767
84.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01236	103 018	1273
85	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
85.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
85.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,01425	104 147	105631
85.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,08332	103 018	317637

1	2	3	4	5	6	7
86	**С1224-103-0207 224-103-0207 *РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**147,2**	**2 499**	**367853**
87	**С1224-105-0111 224-105-0111 *РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
88	**С1214-204-0711 214-204-0711 *РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
89	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
89.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
89.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,544	103 018	56042
89.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,632	253 788	160394
90	**С1214-204-0602 214-204-0602 *РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**29,92**	**2 170**	**64926**
91	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
91.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
91.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
92	**У6107-0109-0110 6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
92.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714

1	2	3	4	5	6	7
92.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
92.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
92.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
92.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0106915*	*3 629*	*39*
92.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0160373*	*2 541*	*41*
92.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
92.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
92.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
92.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
93	**С1223-102-0310** **223-102-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
94	**С1223-102-0209** **223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
95	**С1223-102-0102** **223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Кровля л.16,17-АС Дом №8				
96	**С1215-204-0501** **215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**

1	2	3	4	5	6	7
97	**Е11-140301-0302 1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**м^3**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
97.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
97.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,42024	104 147	43767
97.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,01236	103 018	1273
98	**Е11-140301-0301 1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
98.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
98.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	1,01425	104 147	105631
98.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	3,08332	103 018	317637
99	**С1224-103-0207 224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**147,2**	**2 499**	**367853**
100	**С1224-105-0111 224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
101	**С1214-204-0711 214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м^2**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
102	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**м^2**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
102.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440

1	2	3	4	5	6	7
102.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,544	103 018	56042
102.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,632	253 788	160394
103	**С1214-204-0602 214-204-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**29,92**	**2 170**	**64926**
104	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
104.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
104.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
105	**У6107-0109-0110 6107-0109-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
105.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
105.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
105.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
105.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
105.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
105.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*
105.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
105.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
105.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511

1	2	3	4	5	6	7
105.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
106	**С1223-102-0310** **223-102-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
107	**С1223-102-0209** **223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
108	**С1223-102-0102** **223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Кровля л.16,17-АС Дом №9				
109	**С1215-204-0501** **215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**
110	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
110.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
110.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,42024	104 147	43767
110.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01236	103 018	1273
111	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
111.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
111.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,01425	104 147	105631

1	2	3	4	5	6	7
111.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,08332	103 018	317637
112	**С1224-103-0207** **224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**147,2**	**2 499**	**367853**
113	**С1224-105-0111** **224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
114	**С1214-204-0711** **214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
115	**У6107-0102-0204** **6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
115.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
115.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,544	103 018	56042
115.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,632	253 788	160394
116	**С1214-204-0602** **214-204-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**29,92**	**2 170**	**64926**
117	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
117.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
117.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
118	**У6107-0109-0110** **6107-0109-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
118.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
118.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
118.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
118.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
118.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
118.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*
118.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
118.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
118.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
118.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
119	**С1223-102-0310** **223-102-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
120	**С1223-102-0209** **223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
121	**С1223-102-0102** **223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Кровля л.16,17-АС Дом №10				

1	2	3	4	5	6	7
122	**С1215-204-0501 215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м^3**	**1,02**	**103 018**	**105078**
123	**Е11-140301-0302 1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**м^3**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
123.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
123.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,42024	104 147	43767
123.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,01236	103 018	1273
124	**Е11-140301-0301 1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
124.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
124.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	1,01425	104 147	105631
124.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	3,08332	103 018	317637
125	**С1224-103-0207 224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**147,2**	**2 499**	**367853**
126	**С1224-105-0111 224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
127	**С1214-204-0711 214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м^2**	**9,5**	**3 015**	**28642**

1	2	3	4	5	6	7
128	**У6107-0102-0204** **6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
128.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
128.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,544	103 018	56042
128.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,632	253 788	160394
129	**С1214-204-0602** **214-204-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**29,92**	**2 170**	**64926**
130	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
130.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
130.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
131	**У6107-0109-0110** **6107-0109-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
131.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
131.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
131.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
131.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
131.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
131.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*

1	2	3	4	5	6	7
131.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
131.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
131.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
131.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
132	**С1223-102-0310** **223-102-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
133	**С1223-102-0209** **223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
134	**С1223-102-0102** **223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Кровля л.16,17-АС Дом №11				
135	**С1215-204-0501** **215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**
136	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
136.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
136.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,42024	104 147	43767
136.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01236	103 018	1273

1	2	3	4	5	6	7
137	**Е11-140301-0301 1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м³**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
137.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
137.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,01425	104 147	105631
137.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	3,08332	103 018	317637
138	**С1224-103-0207 224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м²**	**147,2**	**2 499**	**367853**
139	**С1224-105-0111 224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
140	**С1214-204-0711 214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м²**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
141	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**м²**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
141.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
141.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,544	103 018	56042
141.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м³	0,632	253 788	160394
142	**С1214-204-0602 214-204-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м²**	**29,92**	**2 170**	**64926**
143	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м²**	**3,339**	**2 927**	**9773**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
143.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
143.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
144	**У6107-0109-0110 6107-0109-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
144.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
144.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
144.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
144.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
144.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0106915*	*3 629*	*39*
144.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0160373*	*2 541*	*41*
144.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
144.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
144.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
144.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
145	**С1223-102-0310 223-102-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
146	**С1223-102-0209 223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**

1	2	3	4	5	6	7
147	**С1223-102-0102 223-102-0102 *РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Кровля л.16,17-АС Дом №12				
148	**С1215-204-0501 215-204-0501 *РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**
149	**Е11-140301-0302 1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
149.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
149.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,42024	104 147	43767
149.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01236	103 018	1273
150	**Е11-140301-0301 1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
150.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
150.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,01425	104 147	105631
150.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,08332	103 018	317637
151	**С1224-103-0207 224-103-0207 *РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**147,2**	**2 499**	**367853**
152	**С1224-105-0111 224-105-0111 *РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**

1	2	3	4	5	6	7
153	**С1214-204-0711 214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
154	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
154.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
154.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,544	103 018	56042
154.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,632	253 788	160394
155	**С1214-204-0602 214-204-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**29,92**	**2 170**	**64926**
156	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
156.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
156.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
157	**У6107-0109-0110 6107-0109-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
157.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
157.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
157.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
157.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5

1	2	3	4	5	6	7
157.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
157.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*
157.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
157.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
157.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
157.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
158	**С1223-102-0310** **223-102-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
159	**С1223-102-0209** **223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
160	**С1223-102-0102** **223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Кровля л.16,17-АС Дом №13				
161	**С1215-204-0501** **215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**
162	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
162.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040

1	2	3	4	5	6	7
162.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,42024	104 147	43767
162.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01236	103 018	1273
163	**Е11-140301-0301 1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
163.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
163.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,01425	104 147	105631
163.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,08332	103 018	317637
164	**С1224-103-0207 224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**147,2**	**2 499**	**367853**
165	**С1224-105-0111 224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
166	**С1214-204-0711 214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
167	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
167.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
167.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,544	103 018	56042
167.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,632	253 788	160394

1	2	3	4	5	6	7
168	**С1214-204-0602** **214-204-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м²**	**29,92**	**2 170**	**64926**
169	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м²**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:			2 927	9773
169.1		материалы, изделия и конструкции			513 520	9773
169.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323		
170	**У6107-0109-0110** **6107-0109-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**м³**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:			225 238	15496
170.1		затраты на труд рабочих			112 121	7714
		в том числе оплата труда рабочих			5 203	15496
170.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352		
170.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
170.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
170.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
170.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*
170.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
170.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,038528	104 147	4013
170.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,033712	104 147	3511
170.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				

1	2	3	4	5	6	7
171	**С1223-102-0310 223-102-0310 *РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
172	**С1223-102-0209 223-102-0209 *РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
173	**С1223-102-0102 223-102-0102 *РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Кровля л.16,17-АС Дом №14				
174	**С1215-204-0501 215-204-0501 *РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**
175	**Е11-140301-0302 1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
175.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
175.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,42024	104 147	43767
175.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01236	103 018	1273
176	**Е11-140301-0301 1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
176.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
176.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,01425	104 147	105631
176.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,08332	103 018	317637

1	2	3	4	5	6	7
177	**С1224-103-0207 224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м²**	**147,2**	**2 499**	**367853**
178	**С1224-105-0111 224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
179	**С1214-204-0711 214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м²**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
180	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**м²**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
180.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
180.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,544	103 018	56042
180.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м³	0,632	253 788	160394
181	**С1214-204-0602 214-204-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м²**	**29,92**	**2 170**	**64926**
182	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м²**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
182.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
182.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
183	**У6107-0109-0110 6107-0109-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**м³**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
183.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714

1	2	3	4	5	6	7
183.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
183.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
183.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
183.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
183.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*
183.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
183.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
183.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
183.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
184	**С1223-102-0310** **223-102-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
185	**С1223-102-0209** **223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
186	**С1223-102-0102** **223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Кровля л.16,17-АС Дом №15				
187	**С1215-204-0501** **215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**

1	2	3	4	5	6	7
188	**Е11-140301-0302 1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**м^3**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
188.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
188.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,42024	104 147	43767
188.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,01236	103 018	1273
189	**Е11-140301-0301 1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
189.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
189.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	1,01425	104 147	105631
189.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	3,08332	103 018	317637
190	**С1224-103-0207 224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**147,2**	**2 499**	**367853**
191	**С1224-105-0111 224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
192	**С1214-204-0711 214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м^2**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
193	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**м^2**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
193.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440

1	2	3	4	5	6	7
193.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,544	103 018	56042
193.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,632	253 788	160394
194	**С1214-204-0602 214-204-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**29,92**	**2 170**	**64926**
195	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
195.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
195.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
196	**У6107-0109-0110 6107-0109-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
196.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
196.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
196.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
196.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
196.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
196.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*
196.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
196.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
196.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511

1	2	3	4	5	6	7
196.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
197	**С1223-102-0310** **223-102-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м²**	**4,68**	**45 657**	**213675**
198	**С1223-102-0209** **223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**м²**	**4,42**	**49 806**	**220143**
199	**С1223-102-0102** **223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Кровля л.16,17-АС Дом №16				
200	**С1215-204-0501** **215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м³**	**1,02**	**103 018**	**105078**
201	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**м³**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
201.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
201.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,42024	104 147	43767
201.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,01236	103 018	1273
202	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м³**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
202.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
202.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,01425	104 147	105631

1	2	3	4	5	6	7
202.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,08332	103 018	317637
203	**С1224-103-0207** **224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**147,2**	**2 499**	**367853**
204	**С1224-105-0111** **224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
205	**С1214-204-0711** **214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
206	**У6107-0102-0204** **6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:			5 411	216440
206.1		материалы, изделия и конструкции			103 018	56042
206.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,544	253 788	160394
206.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,632	2 170	64926
207	**С1214-204-0602** **214-204-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**29,92**	**2 927**	**9773**
208	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:			2 927	9773
208.1		материалы, изделия и конструкции			513 520	25003
208.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	363 409	
209	**У6107-0109-0110** **6107-0109-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**		
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
209.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
209.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
209.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
209.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
209.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
209.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*
209.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
209.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
209.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
209.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
210	**С1223-102-0310** **223-102-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
211	**С1223-102-0209** **223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
212	**С1223-102-0102** **223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Кровля л.16,17-АС Дом №17				

1	2	3	4	5	6	7
213	**С1215-204-0501 215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**
214	**Е11-140301-0302 1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
214.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
214.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,42024	104 147	43767
214.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01236	103 018	1273
215	**Е11-140301-0301 1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
215.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
215.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,01425	104 147	105631
215.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,08332	103 018	317637
216	**С1224-103-0207 224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**147,2**	**2 499**	**367853**
217	**С1224-105-0111 224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
218	**С1214-204-0711 214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		

1	2	3	4	5	6	7
219	**У6107-0102-0204** **6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**м²**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
219.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
219.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,544	103 018	56042
219.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м³	0,632	253 788	160394
220	**С1214-204-0602** **214-204-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м²**	**29,92**	**2 170**	**64926**
221	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м²**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
221.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
221.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
222	**У6107-0109-0110** **6107-0109-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**м³**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
222.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
222.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
222.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
222.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
222.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
222.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*

1	2	3	4	5	6	7
222.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
222.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
222.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
222.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
223	**С1223-102-0310** **223-102-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
224	**С1223-102-0209** **223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
225	**С1223-102-0102** **223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Стены л.8-АС				
226	**У6105-0101-0801** **6105-0101-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением**	**$м^3$**	**36,83**	**47 760**	**1759001**
		из них:				
226.1		затраты на труд рабочих			39 369	1449960
		в том числе оплата труда рабочих			19 599	721831
226.1.1	20096 002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	314,664471	4 608	1449974
226.2		машины и механизмы			3 457	127321
		в том числе оплата труда машинистов			705	25965
226.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,132195	13 404	82196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,132195*	*2 541*	*15582*
226.2.2	776 314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	2,861691	14 509	41520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,861691*	*3 629*	*10385*

1	2	3	4	5	6	7
226.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,717268	244	3591
226.2.4	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,97764	45 682	181707
227	**СПрайс СТПрайс**	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	**шт**	**1 498**	**361,88**	**542096**
228	**С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**11,4227**	**34 448**	**393489**
229	**С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**120,78**	**120**	**14494**
230	**С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**6,09**	**116 352**	**708584**
231	**У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	**$м^3$**	**6,8**	**29 616**	**201389**
		из них:				
231.1		затраты на труд рабочих			17 991	122339
		в том числе оплата труда рабочих			8 956	60901
231.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,07856	4 357	122338
231.2		машины и механизмы			6 547	44520
		в том числе оплата труда машинистов			1 241	8439
231.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,32112	13 404	44516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,32112*	*2 541*	*8439*
231.3		материалы, изделия и конструкции			53	360
231.3.1	131555 215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0034	103 583	352
231.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1768	36	6
231.3.3	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,748	45 682	34170
232	**СПрайс СТПрайс**	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	**шт**	**456**	**361,88**	**165017**

1	2	3	4	5	6	7
233	**Е11-140301-0203 1114-0301-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**56,6666667**	**4 979**	**282143**
		из них:				
233.1		затраты на труд рабочих			3 875	219583
		в том числе оплата труда рабочих			1 929	109310
233.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	51,391	4 273	219594
233.2		машины и механизмы			53	3004
		в том числе оплата труда машинистов			16	907
233.2.1	88 314-503-0703	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 3,2 т	маш.-ч	0,1887	8 123	1533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1887*	*2 541*	*479*
233.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1887	7 921	1495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1887*	*2 541*	*479*
233.3		материалы, изделия и конструкции			1 051	59556
233.3.1	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,3033333	45 682	59539
233.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,17	36	6
234	**С1213-102-0101 213-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**2,856**	**91 641**	**261727**
235	**Е11-140301-0204 1114-0301-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,179025**	**446 966**	**80018**
		из них:				
235.1		затраты на труд рабочих			58 258	10430
		в том числе оплата труда рабочих			29 000	5192
235.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,5714077	4 056	10430
235.2		машины и механизмы			1 299	232
		в том числе оплата труда машинистов			353	63

1	2	3	4	5	6	7
235.2.1	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,0248397	9 365	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0248397*	*2 541*	*63*
235.3		материалы, изделия и конструкции			387 409	69356
235.3.1	279860 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,179025	387 409	69356
		Кровля л.16,17-АС Дом №18				
236	**С1215-204-0501** **215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**
237	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
237.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
237.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,42024	104 147	43767
237.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01236	103 018	1273
238	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
238.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
238.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,01425	104 147	105631
238.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,08332	103 018	317637
239	**С1224-103-0207** **224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**147,2**	**2 499**	**367853**

1	2	3	4	5	6	7
240	**С1224-105-0111** **224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
241	**С1214-204-0711** **214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
242	**У6107-0102-0204** **6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
242.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
242.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,544	103 018	56042
242.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,632	253 788	160394
243	**С1214-204-0602** **214-204-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**29,92**	**2 170**	**64926**
244	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
244.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
244.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
245	**У6107-0109-0110** **6107-0109-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
245.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
245.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
245.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80

1	2	3	4	5	6	7
245.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
245.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
245.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*
245.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
245.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
245.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
245.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
246	**С1223-102-0310** **223-102-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
247	**С1223-102-0209** **223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
248	**С1223-102-0102** **223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Стены л.8-АС				
249	**У6105-0101-0801** **6105-0101-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением**	**$м^3$**	**36,83**	**47 760**	**1759001**
		из них:				
249.1		затраты на труд рабочих			39 369	1449960
		в том числе оплата труда рабочих			19 599	721831
249.1.1	20096 002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	314,664471	4 608	1449974

1	2	3	4	5	6	7
249.2		машины и механизмы			3 457	127321
		в том числе оплата труда машинистов			705	25965
249.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,132195	13 404	82196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,132195*	*2 541*	*15582*
249.2.2	776 314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	2,861691	14 509	41520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,861691*	*3 629*	*10385*
249.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,717268	244	3591
249.2.4	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,97764	45 682	181707
250	**СПрайс СТПрайс**	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	**шт**	**1 498**	**361,88**	**542096**
251	**С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**11,4227**	**34 448**	**393489**
252	**С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**120,78**	**120**	**14494**
253	**С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**6,09**	**116 352**	**708584**
254	**У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	**$м^3$**	**6,8**	**29 616**	**201389**
		из них:				
254.1		затраты на труд рабочих			17 991	122339
		в том числе оплата труда рабочих			8 956	60901
254.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,07856	4 357	122338
254.2		машины и механизмы			6 547	44520
		в том числе оплата труда машинистов			1 241	8439
254.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,32112	13 404	44516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,32112*	*2 541*	*8439*
254.3		материалы, изделия и конструкции			53	360

1	2	3	4	5	6	7
254.3.1	131555 215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0034	103 583	352
254.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1768	36	6
254.3.3	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,748	45 682	34170
255	**СПрайс СТПрайс**	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	**шт**	**456**	**361,88**	**165017**
256	**Е11-140301-0203 1114-0301-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**56,6666667**	**4 979**	**282143**
		из них:				
256.1		затраты на труд рабочих			3 875	219583
		в том числе оплата труда рабочих			1 929	109310
256.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	51,391	4 273	219594
256.2		машины и механизмы			53	3004
		в том числе оплата труда машинистов			16	907
256.2.1	88 314-503-0703	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 3,2 т	маш.-ч	0,1887	8 123	1533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1887*	*2 541*	*479*
256.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1887	7 921	1495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1887*	*2 541*	*479*
256.3		материалы, изделия и конструкции			1 051	59556
256.3.1	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,3033333	45 682	59539
256.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,17	36	6
257	**С1213-102-0101 213-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**2,856**	**91 641**	**261727**
258	**Е11-140301-0204 1114-0301-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,179025**	**446 966**	**80018**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
258.1		затраты на труд рабочих			58 258	10430
		в том числе оплата труда рабочих			29 000	5192
258.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,5714077	4 056	10430
258.2		машины и механизмы			1 299	232
		в том числе оплата труда машинистов			353	63
258.2.1	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,0248397	9 365	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0248397*	*2 541*	*63*
258.3		материалы, изделия и конструкции			387 409	69356
258.3.1	279860 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,179025	387 409	69356
		Кровля л.16,17-АС Дом №19				
259	**С1215-204-0501 215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**
260	**Е11-140301-0302 1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
260.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
260.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,42024	104 147	43767
260.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01236	103 018	1273
261	**Е11-140301-0301 1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
261.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
261.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,01425	104 147	105631

1	2	3	4	5	6	7
261.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,08332	103 018	317637
262	**С1224-103-0207** **224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**147,2**	**2 499**	**367853**
263	**С1224-105-0111** **224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
264	**С1214-204-0711** **214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
265	**У6107-0102-0204** **6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
265.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
265.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,544	103 018	56042
265.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,632	253 788	160394
266	**С1214-204-0602** **214-204-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**29,92**	**2 170**	**64926**
267	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
267.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
267.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
268	**У6107-0109-0110** **6107-0109-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
268.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
268.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
268.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
268.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
268.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
268.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*
268.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
268.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
268.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
268.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
269	**С1223-102-0310 223-102-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
270	**С1223-102-0209 223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
271	**С1223-102-0102 223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
Раздел 41.	**Стены л.8-АС**					

1	2	3	4	5	6	7
272	**У6105-0101-0801 6105-0101-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением**	**$м^3$**	**36,83**	**47 760**	**1759001**
		из них:				
272.1		затраты на труд рабочих			39 369	1449960
		в том числе оплата труда рабочих			19 599	721831
272.1.1	20096 002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	314,664471	4 608	1449974
272.2		машины и механизмы			3 457	127321
		в том числе оплата труда машинистов			705	25965
272.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,132195	13 404	82196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,132195*	*2 541*	*15582*
272.2.2	776 314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	2,861691	14 509	41520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,861691*	*3 629*	*10385*
272.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,717268	244	3591
272.2.4	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,97764	45 682	181707
273	**СПрайс СТПрайс**	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	**шт**	**1 498**	**361,88**	**542096**
274	**С1234-101-0203 234-101-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**11,4227**	**34 448**	**393489**
275	**С1261-105-0703 261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**120,78**	**120**	**14494**
276	**С1213-101-0401 213-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**6,09**	**116 352**	**708584**
277	**У6105-0101-0601 6105-0101-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	**$м^3$**	**6,8**	**29 616**	**201389**
		из них:				
277.1		затраты на труд рабочих			17 991	122339
		в том числе оплата труда рабочих			8 956	60901

1	2	3	4	5	6	7
277.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,07856	4 357	122338
277.2		машины и механизмы			6 547	44520
		в том числе оплата труда машинистов			1 241	8439
277.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,32112	13 404	44516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,32112*	*2 541*	*8439*
277.3		материалы, изделия и конструкции			53	360
277.3.1	131555 215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0034	103 583	352
277.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1768	36	6
277.3.3	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,748	45 682	34170
278	**СПрайс СТПрайс**	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	**шт**	**456**	**361,88**	**165017**
279	**Е11-140301-0203 1114-0301-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**56,6666667**	**4 979**	**282143**
		из них:				
279.1		затраты на труд рабочих			3 875	219583
		в том числе оплата труда рабочих			1 929	109310
279.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	51,391	4 273	219594
279.2		машины и механизмы			53	3004
		в том числе оплата труда машинистов			16	907
279.2.1	88 314-503-0703	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 3,2 т	маш.-ч	0,1887	8 123	1533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1887*	*2 541*	*479*
279.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1887	7 921	1495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1887*	*2 541*	*479*
279.3		материалы, изделия и конструкции			1 051	59556
279.3.1	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,3033333	45 682	59539
279.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,17	36	6

1	2	3	4	5	6	7
280	**С1213-102-0101 213-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**2,856**	**91 641**	**261727**
281	**Е11-140301-0204 1114-0301-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,179025**	**446 966**	**80018**
		из них:				
281.1		затраты на труд рабочих			58 258	10430
		в том числе оплата труда рабочих			29 000	5192
281.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,5714077	4 056	10430
281.2		машины и механизмы			1 299	232
		в том числе оплата труда машинистов			353	63
281.2.1	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,0248397	9 365	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0248397*	*2 541*	*63*
281.3		материалы, изделия и конструкции			387 409	69356
281.3.1	279860 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,179025	387 409	69356
		Кровля л.16,17-АС Дом №20				
282	**С1215-204-0501 215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**
283	**Е11-140301-0302 1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
283.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
283.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,42024	104 147	43767
283.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01236	103 018	1273

1	2	3	4	5	6	7
284	**Е11-140301-0301 1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м³**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
284.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
284.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,01425	104 147	105631
284.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	3,08332	103 018	317637
285	**С1224-103-0207 224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м²**	**147,2**	**2 499**	**367853**
286	**С1224-105-0111 224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
287	**С1214-204-0711 214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м²**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
288	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**м²**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
288.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
288.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,544	103 018	56042
288.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м³	0,632	253 788	160394
289	**С1214-204-0602 214-204-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м²**	**29,92**	**2 170**	**64926**
290	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м²**	**3,339**	**2 927**	**9773**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
290.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
290.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
291	**У6107-0109-0110 6107-0109-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
291.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
291.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
291.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
291.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
291.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
291.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*
291.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
291.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
291.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
291.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
292	**С1223-102-0310 223-102-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
293	**С1223-102-0209 223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**

1	2	3	4	5	6	7
294	**С1223-102-0102 223-102-0102 *РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Стены л.8-АС				
295	**У6105-0101-0801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением**	**$м^3$**	**36,83**	**47 760**	**1759001**
		из них:				
295.1		затраты на труд рабочих			39 369	1449960
		в том числе оплата труда рабочих			19 599	721831
295.1.1	20096 002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	314,664471	4 608	1449974
295.2		машины и механизмы			3 457	127321
		в том числе оплата труда машинистов			705	25965
295.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,132195	13 404	82196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,132195*	*2 541*	*15582*
295.2.2	776 314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	2,861691	14 509	41520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,861691*	*3 629*	*10385*
295.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,717268	244	3591
295.2.4	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,97764	45 682	181707
296	**СПрайс СТПрайс**	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	**шт**	**1 498**	**361,88**	**542096**
297	**С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**11,4227**	**34 448**	**393489**
298	**С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**120,78**	**120**	**14494**
299	**С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**6,09**	**116 352**	**708584**

1	2	3	4	5	6	7
300	**У6105-0101-0601 6105-0101-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	**$м^3$**	**6,8**	**29 616**	**201389**
		из них:				
300.1		затраты на труд рабочих			17 991	122339
		в том числе оплата труда рабочих			8 956	60901
300.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,07856	4 357	122338
300.2		машины и механизмы			6 547	44520
		в том числе оплата труда машинистов			1 241	8439
300.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,32112	13 404	44516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,32112*	*2 541*	*8439*
300.3		материалы, изделия и конструкции			53	360
300.3.1	131555 215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0034	103 583	352
300.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1768	36	6
300.3.3	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,748	45 682	34170
301	**СПрайс СТПрайс**	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	**шт**	**456**	**361,88**	**165017**
302	**Е11-140301-0203 1114-0301-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**56,6666667**	**4 979**	**282143**
		из них:				
302.1		затраты на труд рабочих			3 875	219583
		в том числе оплата труда рабочих			1 929	109310
302.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	51,391	4 273	219594
302.2		машины и механизмы			53	3004
		в том числе оплата труда машинистов			16	907
302.2.1	88 314-503-0703	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 3,2 т	маш.-ч	0,1887	8 123	1533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1887*	*2 541*	*479*
302.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1887	7 921	1495

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1887*	*2 541*	*479*
302.3		материалы, изделия и конструкции			1 051	59556
302.3.1	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,3033333	45 682	59539
302.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,17	36	6
303	**С1213-102-0101** **213-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**2,856**	**91 641**	**261727**
304	**Е11-140301-0204** **1114-0301-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,179025**	**446 966**	**80018**
		из них:				
304.1		затраты на труд рабочих			58 258	10430
		в том числе оплата труда рабочих			29 000	5192
304.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,5714077	4 056	10430
304.2		машины и механизмы			1 299	232
		в том числе оплата труда машинистов			353	63
304.2.1	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,0248397	9 365	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0248397*	*2 541*	*63*
304.3		материалы, изделия и конструкции			387 409	69356
304.3.1	279860 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,179025	387 409	69356
		Кровля л.16,17-АС Дом №21				
305	**С1215-204-0501** **215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**
306	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
306.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040

1	2	3	4	5	6	7
306.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,42024	104 147	43767
306.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01236	103 018	1273
307	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
307.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
307.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,01425	104 147	105631
307.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,08332	103 018	317637
308	**С1224-103-0207** **224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**147,2**	**2 499**	**367853**
309	**С1224-105-0111** **224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
310	**С1214-204-0711** **214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
311	**У6107-0102-0204** **6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
311.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
311.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,544	103 018	56042
311.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,632	253 788	160394

1	2	3	4	5	6	7
312	**С1214-204-0602 214-204-0602 *РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**29,92**	**2 170**	**64926**
313	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
313.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
313.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
314	**У6107-0109-0110 6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
314.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
314.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
314.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
314.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
314.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
314.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*
314.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
314.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
314.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
314.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				

1	2	3	4	5	6	7
315	**С1223-102-0310 223-102-0310 *РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
316	**С1223-102-0209 223-102-0209 *РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
317	**С1223-102-0102 223-102-0102 *РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Стены л.8-АС				
318	**У6105-0101-0801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением**	**$м^3$**	**36,83**	**47 760**	**1759001**
		из них:				
318.1		затраты на труд рабочих			39 369	1449960
		в том числе оплата труда рабочих			19 599	721831
318.1.1	20096 002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	314,664471	4 608	1449974
318.2		машины и механизмы			3 457	127321
		в том числе оплата труда машинистов			705	25965
318.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,132195	13 404	82196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,132195*	*2 541*	*15582*
318.2.2	776 314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	2,861691	14 509	41520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,861691*	*3 629*	*10385*
318.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,717268	244	3591
318.2.4	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,97764	45 682	181707
319	**СПрайс СТПрайс**	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	**шт**	**1 498**	**361,88**	**542096**
320	**С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**11,4227**	**34 448**	**393489**

1	2	3	4	5	6	7
321	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2**	**м^2**	**120,78**	**120**	**14494**
322	**С1213-101-0401** **213-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**6,09**	**116 352**	**708584**
323	**У6105-0101-0601** **6105-0101-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	**м^3**	**6,8**	**29 616**	**201389**
		из них:				
323.1		затраты на труд рабочих			17 991	122339
		в том числе оплата труда рабочих			8 956	60901
323.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,07856	4 357	122338
323.2		машины и механизмы			6 547	44520
		в том числе оплата труда машинистов			1 241	8439
323.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,32112	13 404	44516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,32112*	*2 541*	*8439*
323.3		материалы, изделия и конструкции			53	360
323.3.1	131555 215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,0034	103 583	352
323.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,1768	36	6
323.3.3	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	0,748	45 682	34170
324	**СПрайс** **СТПрайс**	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	**шт**	**456**	**361,88**	**165017**
325	**Е11-140301-0203** **1114-0301-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^2 перегородок (за вычетом проемов)**	**56,6666667**	**4 979**	**282143**
		из них:				
325.1		затраты на труд рабочих			3 875	219583
		в том числе оплата труда рабочих			1 929	109310
325.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	51,391	4 273	219594

1	2	3	4	5	6	7
325.2		машины и механизмы			53	3004
		в том числе оплата труда машинистов			16	907
325.2.1	88 314-503-0703	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 3,2 т	маш.-ч	0,1887	8 123	1533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1887*	*2 541*	*479*
325.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1887	7 921	1495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1887*	*2 541*	*479*
325.3		материалы, изделия и конструкции			1 051	59556
325.3.1	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,3033333	45 682	59539
325.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,17	36	6
326	**С1213-102-0101 213-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**2,856**	**91 641**	**261727**
327	**Е11-140301-0204 1114-0301-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,179025**	**446 966**	**80018**
		из них:				
327.1		затраты на труд рабочих			58 258	10430
		в том числе оплата труда рабочих			29 000	5192
327.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,5714077	4 056	10430
327.2		машины и механизмы			1 299	232
		в том числе оплата труда машинистов			353	63
327.2.1	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,0248397	9 365	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0248397*	*2 541*	*63*
327.3		материалы, изделия и конструкции			387 409	69356
327.3.1	279860 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,179025	387 409	69356
		Кровля л.16,17-АС Дом №22				
328	**С1215-204-0501 215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**

1	2	3	4	5	6	7
329	**Е11-140301-0302 1114-0301-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
329.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
329.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,42024	104 147	43767
329.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01236	103 018	1273
330	**Е11-140301-0301 1114-0301-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
330.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
330.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,01425	104 147	105631
330.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,08332	103 018	317637
331	**С1224-103-0207 224-103-0207** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**147,2**	**2 499**	**367853**
332	**С1224-105-0111 224-105-0111** *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
333	**С1214-204-0711 214-204-0711** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
334	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
334.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440

1	2	3	4	5	6	7
334.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,544	103 018	56042
334.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,632	253 788	160394
335	**С1214-204-0602 214-204-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**29,92**	**2 170**	**64926**
336	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
336.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
336.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
337	**У6107-0109-0110 6107-0109-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
337.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
337.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
337.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
337.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
337.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
337.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*
337.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
337.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
337.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511

1	2	3	4	5	6	7
337.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
338	**С1223-102-0310** **223-102-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
339	**С1223-102-0209** **223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
340	**С1223-102-0102** **223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Стены л.8-АС				
341	**У6105-0101-0801** **6105-0101-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением**	**$м^3$**	**36,83**	**47 760**	**1759001**
		из них:				
341.1		затраты на труд рабочих			39 369	1449960
		в том числе оплата труда рабочих			19 599	721831
341.1.1	20096 002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	314,664471	4 608	1449974
341.2		машины и механизмы			3 457	127321
		в том числе оплата труда машинистов			705	25965
341.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,132195	13 404	82196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,132195*	*2 541*	*15582*
341.2.2	776 314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	2,861691	14 509	41520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,861691*	*3 629*	*10385*
341.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,717268	244	3591
341.2.4	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,97764	45 682	181707

1	2	3	4	5	6	7
342	**СПрайс СТПрайс**	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	**шт**	**1 498**	**361,88**	**542096**
343	**С1234-101-0203 234-101-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**11,4227**	**34 448**	**393489**
344	**С1261-105-0703 261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**120,78**	**120**	**14494**
345	**С1213-101-0401 213-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**6,09**	**116 352**	**708584**
346	**У6105-0101-0601 6105-0101-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	**$м^3$**	**6,8**	**29 616**	**201389**
		из них:				
346.1		затраты на труд рабочих			17 991	122339
		в том числе оплата труда рабочих			8 956	60901
346.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,07856	4 357	122338
346.2		машины и механизмы			6 547	44520
		в том числе оплата труда машинистов			1 241	8439
346.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,32112	13 404	44516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,32112*	*2 541*	*8439*
346.3		материалы, изделия и конструкции			53	360
346.3.1	131555 215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0034	103 583	352
346.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1768	36	6
346.3.3	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,748	45 682	34170
347	**СПрайс СТПрайс**	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	**шт**	**456**	**361,88**	**165017**
348	**Е11-140301-0203 1114-0301-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**56,6666667**	**4 979**	**282143**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
348.1		затраты на труд рабочих			3 875	219583
		в том числе оплата труда рабочих			1 929	109310
348.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	51,391	4 273	219594
348.2		машины и механизмы			53	3004
		в том числе оплата труда машинистов			16	907
348.2.1	88 314-503-0703	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 3,2 т	маш.-ч	0,1887	8 123	1533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1887*	*2 541*	*479*
348.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1887	7 921	1495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1887*	*2 541*	*479*
348.3		материалы, изделия и конструкции			1 051	59556
348.3.1	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,3033333	45 682	59539
348.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,17	36	6
349	**С1213-102-0101 213-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**2,856**	**91 641**	**261727**
350	**Е11-140301-0204 1114-0301-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,179025**	**446 966**	**80018**
		из них:				
350.1		затраты на труд рабочих			58 258	10430
		в том числе оплата труда рабочих			29 000	5192
350.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,5714077	4 056	10430
350.2		машины и механизмы			1 299	232
		в том числе оплата труда машинистов			353	63
350.2.1	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,0248397	9 365	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0248397*	*2 541*	*63*
350.3		материалы, изделия и конструкции			387 409	69356
350.3.1	279860 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,179025	387 409	69356

1	2	3	4	5	6	7
		Кровля л.16,17-АС Дом №23				
351	**С1215-204-0501 215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м^3**	**1,02**	**103 018**	**105078**
352	**Е11-140301-0302 1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**м^3**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
352.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
352.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,42024	104 147	43767
352.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,01236	103 018	1273
353	**Е11-140301-0301 1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
353.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
353.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	1,01425	104 147	105631
353.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	3,08332	103 018	317637
354	**С1224-103-0207 224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**147,2**	**2 499**	**367853**
355	**С1224-105-0111 224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
356	**С1214-204-0711 214-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м^2**	**9,5**	**3 015**	**28642**
						Фронтон (2 шт) л.18-АС

1	2	3	4	5	6	7
357	**У6107-0102-0204** **6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**м²**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
357.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
357.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,544	103 018	56042
357.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м³	0,632	253 788	160394
358	**С1214-204-0602** **214-204-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м²**	**29,92**	**2 170**	**64926**
359	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м²**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
359.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
359.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
360	**У6107-0109-0110** **6107-0109-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**м³**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
360.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
360.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
360.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80
360.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
360.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0106915*	*3 629*	*39*
360.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0160373*	*2 541*	*41*

1	2	3	4	5	6	7
360.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
360.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
360.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
360.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
361	**С1223-102-0310 223-102-0310 *РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
362	**С1223-102-0209 223-102-0209 *РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
363	**С1223-102-0102 223-102-0102 *РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Стены л.8-АС				
364	**У6105-0101-0801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением**	**$м^3$**	**36,83**	**47 760**	**1759001**
		из них:				
364.1		затраты на труд рабочих			39 369	1449960
		в том числе оплата труда рабочих			19 599	721831
364.1.1	20096 002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	314,664471	4 608	1449974
364.2		машины и механизмы			3 457	127321
		в том числе оплата труда машинистов			705	25965
364.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,132195	13 404	82196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*6,132195*	*2 541*	*15582*
364.2.2	776 314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	2,861691	14 509	41520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*2,861691*	*3 629*	*10385*

1	2	3	4	5	6	7
364.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,717268	244	3591
364.2.4	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,97764	45 682	181707
365	**СПрайс СТПрайс**	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	**шт**	**1 498**	**361,88**	**542096**
366	**С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**11,4227**	**34 448**	**393489**
367	**С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**120,78**	**120**	**14494**
368	**С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**6,09**	**116 352**	**708584**
369	**У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	**$м^3$**	**6,8**	**29 616**	**201389**
		из них:				
369.1		затраты на труд рабочих			17 991	122339
		в том числе оплата труда рабочих			8 956	60901
369.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,07856	4 357	122338
369.2		машины и механизмы			6 547	44520
		в том числе оплата труда машинистов			1 241	8439
369.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,32112	13 404	44516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,32112*	*2 541*	*8439*
369.3		материалы, изделия и конструкции			53	360
369.3.1	131555 215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0034	103 583	352
369.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1768	36	6
369.3.3	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,748	45 682	34170
370	**СПрайс СТПрайс**	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	**шт**	**456**	**361,88**	**165017**

1	2	3	4	5	6	7
371	**Е11-140301-0203 1114-0301-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**56,6666667**	**4 979**	**282143**
		из них:				
371.1		затраты на труд рабочих			3 875	219583
		в том числе оплата труда рабочих			1 929	109310
371.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	51,391	4 273	219594
371.2		машины и механизмы			53	3004
		в том числе оплата труда машинистов			16	907
371.2.1	88 314-503-0703	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 3,2 т	маш.-ч	0,1887	8 123	1533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1887*	*2 541*	*479*
371.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1887	7 921	1495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1887*	*2 541*	*479*
371.3		материалы, изделия и конструкции			1 051	59556
371.3.1	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,3033333	45 682	59539
371.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,17	36	6
372	**С1213-102-0101 213-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**2,856**	**91 641**	**261727**
373	**Е11-140301-0204 1114-0301-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,179025**	**446 966**	**80018**
		из них:				
373.1		затраты на труд рабочих			58 258	10430
		в том числе оплата труда рабочих			29 000	5192
373.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,5714077	4 056	10430
373.2		машины и механизмы			1 299	232
		в том числе оплата труда машинистов			353	63

1	2	3	4	5	6	7
373.2.1	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,0248397	9 365	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0248397*	*2 541*	*63*
373.3		материалы, изделия и конструкции			387 409	69356
373.3.1	279860 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,179025	387 409	69356
		Кровля л.16,17-АС Дом №24				
374	**С1215-204-0501 215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,02**	**103 018**	**105078**
375	**Е11-140301-0302 1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**109 321**	**45040**
		из них:				
375.1		материалы, изделия и конструкции			109 321	45040
375.1.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,42024	104 147	43767
375.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01236	103 018	1273
376	**Е11-140301-0301 1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4,057**	**104 331**	**423271**
		из них:				
376.1		материалы, изделия и конструкции			104 331	423271
376.1.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,01425	104 147	105631
376.1.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,08332	103 018	317637
377	**С1224-103-0207 224-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**147,2**	**2 499**	**367853**

1	2	3	4	5	6	7
378	**С1224-105-0111 224-105-0111 *РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,36**	**1 832**	**20812**
379	**С1214-204-0711 214-204-0711 *РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**9,5**	**3 015**	**28642**
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
380	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**5 411**	**216440**
		из них:				
380.1		материалы, изделия и конструкции			5 411	216440
380.1.1	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,544	103 018	56042
380.1.2	133140 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,632	253 788	160394
381	**С1214-204-0602 214-204-0602 *РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**29,92**	**2 170**	**64926**
382	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3,339**	**2 927**	**9773**
		из них:				
382.1		материалы, изделия и конструкции			2 927	9773
382.1.1	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0190323	513 520	9773
383	**У6107-0109-0110 6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	**$м^3$**	**0,0688**	**363 409**	**25003**
		из них:				
383.1		затраты на труд рабочих			225 238	15496
		в том числе оплата труда рабочих			112 121	7714
383.1.1	20103 002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,978352	5 203	15496
383.2		машины и механизмы			3 834	264
		в том числе оплата труда машинистов			1 156	80

1	2	3	4	5	6	7
383.2.1	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0297835	177	5
383.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106915	12 297	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106915*	*3 629*	*39*
383.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0160373	7 921	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160373*	*2 541*	*41*
383.3		материалы, изделия и конструкции			134 337	9242
383.3.1	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038528	104 147	4013
383.3.2	131543 215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,033712	104 147	3511
383.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002752	624 577	1719
		Окна				
384	**С1223-102-0310 223-102-0310 *РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**4,68**	**45 657**	**213675**
385	**С1223-102-0209 223-102-0209 *РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**4,42**	**49 806**	**220143**
386	**С1223-102-0102 223-102-0102 *РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,34**	**49 937**	**66916**
		Стены л.8-АС				
387	**У6105-0101-0801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением**	**$м^3$**	**36,83**	**47 760**	**1759001**
		из них:				
387.1		затраты на труд рабочих			39 369	1449960
		в том числе оплата труда рабочих			19 599	721831
387.1.1	20096 002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	314,664471	4 608	1449974

1	2	3	4	5	6	7
387.2		машины и механизмы			3 457	127321
		в том числе оплата труда машинистов			705	25965
387.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,132195	13 404	82196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,132195*	*2 541*	*15582*
387.2.2	776 314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	2,861691	14 509	41520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,861691*	*3 629*	*10385*
387.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,717268	244	3591
387.2.4	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,97764	45 682	181707
388	**СПрайс СТПрайс**	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	**шт**	**1 498**	**361,88**	**542096**
389	**С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**11,4227**	**34 448**	**393489**
390	**С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**120,78**	**120**	**14494**
391	**С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**6,09**	**116 352**	**708584**
392	**У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	**$м^3$**	**6,8**	**29 616**	**201389**
		из них:				
392.1		затраты на труд рабочих			17 991	122339
		в том числе оплата труда рабочих			8 956	60901
392.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,07856	4 357	122338
392.2		машины и механизмы			6 547	44520
		в том числе оплата труда машинистов			1 241	8439
392.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,32112	13 404	44516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,32112*	*2 541*	*8439*
392.3		материалы, изделия и конструкции			53	360

1	2	3	4	5	6	7
392.3.1	131555 215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0034	103 583	352
392.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1768	36	6
392.3.3	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,748	45 682	34170
393	**СПрайс СТПрайс**	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	**шт**	**456**	**361,88**	**165017**
394	**Е11-140301-0203 1114-0301-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**56,6666667**	**4 979**	**282143**
		из них:				
394.1		затраты на труд рабочих			3 875	219583
		в том числе оплата труда рабочих			1 929	109310
394.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	51,391	4 273	219594
394.2		машины и механизмы			53	3004
		в том числе оплата труда машинистов			16	907
394.2.1	88 314-503-0703	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 3,2 т	маш.-ч	0,1887	8 123	1533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1887*	*2 541*	*479*
394.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1887	7 921	1495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1887*	*2 541*	*479*
394.3		материалы, изделия и конструкции			1 051	59556
394.3.1	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,3033333	45 682	59539
394.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,17	36	6
395	**С1213-102-0101 213-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**2,856**	**91 641**	**261727**
396	**Е11-140301-0204 1114-0301-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,179025**	**446 966**	**80018**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
396.1		затраты на труд рабочих			58 258	10430
		в том числе оплата труда рабочих			29 000	5192
396.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,5714077	4 056	10430
396.2		машины и механизмы			1 299	232
		в том числе оплата труда машинистов			353	63
396.2.1	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,0248397	9 365	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0248397*	*2 541*	*63*
396.3		материалы, изделия и конструкции			387 409	69356
396.3.1	279860 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,179025	387 409	69356
		Землянные работы включение исключение ранее включенных в акт № 1 ошибочных объемов				
397	**У6101-0107-0501 6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**-2 989,152**	**606**	**-1811426**
		из них:				
397.1		затраты на труд рабочих			371	-1108975
		в том числе оплата труда рабочих			179	-535058
397.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	-358,3993248	3 092	-1108171
397.2		машины и механизмы			235	-702450
		в том числе оплата труда машинистов			74	-221197
397.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	-87,0964164	7 994	-696249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-87,0964164*	*2 541*	*-221312*
397.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	-348,3856656	18	-6271
398	**У6101-0107-0501 6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**124,548**	**606**	**75476**
		из них:				
398.1		затраты на труд рабочих			371	46207
		в том числе оплата труда рабочих			179	22294

1	2	3	4	5	6	7
398.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	14,9333052	3 092	46174
398.2		машины и механизмы			235	29269
		в том числе оплата труда машинистов			74	9217
398.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	3,6290174	7 994	29010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,6290174*	*2 541*	*9221*
398.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	14,5160694	18	261
		Перемычки л.11-АС				
399	**У6104-0802-0404 6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг**	**т**	**4,8832**	**214 414**	**1047026**
		из них:				
399.1		затраты на труд рабочих			191 697	936095
		в том числе оплата труда рабочих			95 430	466004
399.1.1	20106 002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	170,1990528	5 500	936095
399.2		машины и механизмы			14 474	70679
		в том числе оплата труда машинистов			2 877	14049
399.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	110,1957562	244	26888
399.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,528759	7 921	43793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,528759*	*2 541*	*14049*
399.3		материалы, изделия и конструкции			8 243	40252
399.3.1	147348 261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,146496	274 757	40251
400	**С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**41,112292**	**-440 158**	**-18095904**
401	**С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**14,6496**	**440 158**	**6448139**
402	**У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**77**	**1 711**	**131747**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
402.1		затраты на труд рабочих			728	56056
		в том числе оплата труда рабочих			363	27951
402.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,6357	4 439	56090
402.2		машины и механизмы			594	45738
		в том числе оплата труда машинистов			113	8701
402.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,410253	13 404	45711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,410253*	*2 541*	*8665*
402.3		материалы, изделия и конструкции			389	29953
402.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,8778	34 149	29976
403	**С1222-102-0101** **222-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,632**	**143 135**	**90461**
		Наружные сети электроснабжения				
404	**С1225-204-0308** **225-204-0308** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**14**	**75 547**	**1057658**
405	**С1225-204-0301** **225-204-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**54**	**57 690**	**3115260**
		Наружные сети водопровода и канализации				
406	**С1225-101-0106** **225-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**18**	**21 350**	**384300**
407	**С1225-101-0109** **225-101-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**4**	**35 962**	**143848**
408	**С1225-101-0602** **225-101-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**2**	**51 658**	**103316**
409	**С1225-101-0601** **225-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**9**	**23 562**	**212058**
		ИТОГО ПО АКТУ				**74 805 023,00**
		Оборудование				0,00
		СМР				74 805 023,00

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию СМР	тенге			2 543 370,78
		Итого с затратами на СМР:	тенге			**77 348 393,78**
		Сметная прибль 5%	5%			3 867 419,69
		Итого со сметной приблью 5%:	тенге			**81 215 813,47**
		Непредвиденные затраты 3%	3%			2 320 451,81
		Итого с непредвиденными затратами:	тенге			**83 536 265,28**
		в текущих ценах 2024 года	1,0368	30%		25 983 119,95
		Итого:	1,0557	70%		61 732 464,68
		Скидка				87 715 584,63
		НДС 12%	12%			10 525 870,16
		Итого по акту				**98 241 454,79**
		Корректировка суммы по АВР №1 за июнь 2024г.	**2 674 690,55**			
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:				**100 916 145,34**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства Каратюбинского района"БИН 101240008312

Руководитель отдела _____ Омарова С.Ш.

Исполнитель:

ТОО "Тәуекел" БИН 970540002582

Директор _____ Кондратенко А.А.

Технический надзор :

ТОО "АДС Сапа" БИН 120940002382

_____Сариев А.А.

"Плательщик "

Частный фонд "Ақжайық"БИН 030540003364

Директор фонда_____Имашев Т.И.

Автрский надзор :

ТОО "STROYCONSALTING" БИН150140005479

Директор _____ Кусайнова Д.А.