НЦЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г Форма 4

Заказчик — Коммунальное государственное казенное предприятие "Казахстанский агротехнический колледж" УОаКО

Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Стандарт КАТ"

Наименование стройки - Замена окон в учебном корпусе КГКП "Казахстанский агротехнический колледж" УОаКО

Шифр стройки — 60

Наименование объекта - Замена окон

Шифр объекта — 60-1

Акт выполненных работ №1

за июнь 2025(месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**28 842 794,23**
	Раздел 1.	**ПРОЕМЫ**				**27446101**
1	**1205-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09*	**Кирпичные вставки. Разборка на отдельные кирпичи**	**м^2 перегородок**	**2,75**	**7 135**	**19621**
2	**1146-0401-1101** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м^2**	**408,6**	**5 611**	**2292655**
3	**6108-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, глухой**	**м^2**	**206,82**	**6 602**	**1365426**
4	**223-102-0606** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм пятистворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м^2**	**206,82**	**30 956**	**6402320**
5	**6108-0105-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**91,4**	**3 398**	**310577**
6	**223-501-0118** *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм**	**м**	**91,4**	**2 021**	**184719**
7	**6112-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос**	**м**	**263,4**	**1 560**	**410904**
8	**261-107-0605** *РСНБ РК 2022*	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**273,4**	**746**	**203956**
9	**261-107-0608** *РСНБ РК 2022*	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	**м**	**273,4**	**521**	**142441**
10	**222-529-0501** *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**273,4**	**349**	**95417**
11	**6112-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**72,5**	**1 560**	**113100**
12	**222-529-0501** *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм** Формула объема = 1,05.72,5	**м**	**76,125**	**349**	**26568**

1	2	3	4	5	6	7
13	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием Формула объема = 1.05.72.5	м	76,125	677	51537
14	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса оконных проемов пластиковыми панелями	м откоса	263,4	1 445	380613
15	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Пластиковые внутренние откосы	м	263,4	3 112	819701
16	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	154	7 156	1102024
17	223-102-0609 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм пятистворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками и глухим остеклением	$м^2$	154	46 685	7189490
18	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	68	3 397	230996
19	223-501-0118 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм	м	68	2 021	137428
20	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	200	1 560	312000
21	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	210	746	156660
22	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	210	521	109410
23	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	210	349	73290
24	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	68	1 560	106080
25	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм Формула объема = 1.05.68	м	71,4	349	24919
26	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием Формула объема = 1.05.68	м	71,4	677	48338
27	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса оконных проемов пластиковыми панелями	м откоса	200	1 445	289000
28	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Пластиковые внутренние откосы	м	200	3 112	622400
29	1203-0101-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом Формула объема = (22.421)X0	$м^3$ кладки		62 294	
30	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	2,75	7 156	19679

1	2	3	4	5	6	7
31	223-102-0610 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м^2	2,75	41 430	113933
32	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	2,5	3 397	8493
33	223-501-0118 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм	м	2,5	2 021	5053
34	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	4,7	1 560	7332
35	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	4,94	746	3685
36	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	4,94	521	2574
37	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	4,94	349	1724
38	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	2,5	1 560	3900
39	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,63	349	918
40	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2,63	677	1781
41	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса оконных проемов пластиковыми панелями	м откоса	4,7	1 445	6792
42	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Пластиковые внутренние откосы	м	4,7	3 112	14626
43	1146-0401-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Окна мелкоблочные. Разборка	м^3	0,863	27 131	23414
44	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	8,63	9 368	80846
45	223-102-0505 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	8,63	29 450	254154
46	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	5,95	3 397	20212
47	223-501-0118 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм	м	5,95	2 021	12025
48	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	26,25	1 560	40950
49	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	27,563	746	20562
50	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	27,563	521	14360
51	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	27,563	349	9619
52	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	5,95	1 560	9282

1	2	3	4	5	6	7
53	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	6,25	349	2181
54	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	6,25	677	4231
55	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса оконных проемов пластиковыми панелями	м откоса	26,25	1 445	37931
56	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Пластиковые внутренние откосы	м	26,25	3 112	81690
57	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	50	4 366	218300
58	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	м	50	3 866	193300
59	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	95	7 605	722475
60	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,931	18 882	36461
61	1211-0101-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	95	9 041	858895
62	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	95	351	33345
63	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	2,345	137	321
64	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кирпичные вставки в окнах. Разборка на отдельные кирпичи	$м^2$ перегородок	2,87	7 104	20388
65	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	79,4	3 390	269166
66	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,124	19 204	40789
67	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,367	835	306
68	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	79,4	1 309	103935
69	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,3	92	4996
70	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	79,4	351	27869
71	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, глухой	$м^2$	17,94	6 593	118278
72	223-102-0505 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	17,94	29 450	528333
73	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	7,8	3 397	26497
74	223-501-0118 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм	м	7,8	2 021	15764

1	2	3	4	5	6	7
75	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	19,4	1 560	30264
76	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	20,37	746	15196
77	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	20,37	521	10613
78	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	20,37	349	7109
79	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	7,8	1 560	12168
80	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	8,19	349	2858
81	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	8,19	677	5545
82	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса оконных проемов пластиковыми панелями	м откоса	26,2	1 445	37859
83	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Пластиковые внутренние откосы	м	26,2	3 112	81534
	Раздел 2.	ПРОЕМЫ -ВКЛЮЧИТЬ по кор.смете				1394070
84	1108-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены наружные навесные толщиной 500 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м	$м^3$	22,421	30 594	685948
85	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	22,421	31 583	708122
	Раздел 3.	ПРОЧИЕ РАБОТЫ				2623
86	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,3168	8 280	2623

ИТОГО по акту	тенге			28 842 794,23
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	тенге			28 842 794,23
Сметная прибыль 5%	тенге			1 442 139,71
ИТОГО с СП	тенге			30 284 933,94
ИТОГО со скидкой 20%:	тенге			24 227 947,15
НДС (12 %)	тенге			2 907 353,66
ВСЕГО :	тенге			27 135 300,81

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стандарт КАТ"
БИН 080540016709
Директор _____ **Кистанов Ю.В.**

Принял (Заказчик)
КГКП "Казахстанский агротехнический колледж" УОаКО
БИН 990340002655
Руководитель _____ **Деряга А.Н.**