Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
Субподрядчик : **ТОО "Кенже-Райым"**

Наименование строительства и его адрес: **Установке уличного освещения на улицах Абдыкадырова №4, №6 в поселке Белкуль, г. Кызылорда**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Установке уличного освещения на улицах Абдыкадырова №4, №6 в поселке Белкуль, г. Кызылорда"	**211 291**	**188 653**							**22 638**	**211 291**
	Итого за стройку										
	В том числе за сентябрь	**211 291**	**188 653**							**22 638**	**211 291**
											-
	Итого	211 291	188 653							22 638	**211 291**

Генподрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
Директор **Нұртай Н.Н.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П

Субподрядчик : **ТОО "Кенже-Райым"**
Директор **Пазылов Д.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Кенже-Райым"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установке уличного освещения на улицах Абдыкадырова №4, №6 в поселке Белкуль, г. Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **Установке уличного освещения на улицах Абдыкадырова №4, №6 в поселке Белкуль, г. Кызылорда**

(наименование)

Акт выполненных работ за сентябрь 2024 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
			РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение											
1	1	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии		0,0695	134842,20	42546,57	9372	2957	2179	4180	14636	188653
			НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	4236	989		1084		
2	2	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км		0,06936	604930,00	--	41958	--	41958	--	45315	
			СП - 8%				--	--	--	--		3357		
3	3	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км		0,0015	1193871,00	--	1791	--	1791	--	1934	
			СП - 8%				--	--	--	--		143		
			Железобетонные элементы											
4	4	Е11-330202-101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора		1	10899,63	4887,32	10900	4887	917	5855	18096	
			НР - 80%; СП - 8%				5096,00	2223,12	5096	2223		1340		
5	5	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора		2	22175,42	11300,26	44351	22601	1832	24159	73991	
			НР - 80%; СП - 8%				9958,85	5140,80	19918	10282		5481		
6	6	Е11-330203-201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.		4	3511,88	1910,90	14048	7643	--	7617	23398	
			НР - 80%; СП - 8%				1600,98	779,33	6404	3117		1733		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$		0,2	52235,00	--	10447	--	10447	--	11283
			СП - 8%				--	--	--	--		836	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					896106	91792	746119	76031	188653
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					58194	41599	--	77771	
			НДС				12 %						188653
			Итого с НДС										22638
													211291

Генподрядчик :
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Нұртай Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :
ТОО "Кенже-Райым"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор _____ Пазылов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)