Форма по
приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ТОО "Компания "Ремпуть", БИН 050840014087, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Мынбаева, дом 53, 10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазГрандСервис", БИН 071240016662, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, Микрорайон Айсұлу, дом 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство жилых домов (тип 3. дом №252) по объекту СКО, г. Петропавловск, ул. 70 дом 43**

(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Жилой дом тип 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **СКО-С15 от 18.12.2024г.**

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
			Раздел 2: Фундаменты (КЖ-4-5)										
1	**7**	**6102-0602-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 1**	**м**	**62,5**	**7 671,0**	**4 367,0**	**479 438,0**	**272 938,0**	**35 938,0**		**479 438,0**	
						2 729,0	**1 532,0**	**170 562,0**	**95 750,0**				
2	**8**	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного**		**0,3845**	**89 294,0**	**875,0**	**34 334,0**	**336,0**	**1 390,0**		**34 334,0**	

		РСНБ РК 2024	пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм										
				т		84 805,0	123,0	32 608,0	47,0				
3	11	6102-0104-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование свай		5,25	7 628,0	4 222,0	40 047,0	22 165,0			40 047,0	
				$м^3$		3 406,0	1 172,0	17 882,0	6 153,0				
4	13	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное		1,6	11 561,0	3 125,0	18 498,0	5 000,0	7 379,0		18 498,0	
				$м^3$		3 824,0	971,0	6 118,0	1 554,0				
5	14	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,9	15 238,0	5 523,0	13 714,0	4 970,0	4 992,0		13 714,0	
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	3 751,0	1 589,0				
6	15	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м		0,21	31 465,0	4 950,0	6 608,0	1 039,0	1 289,0		6 608,0	
				$м^3$		20 377,0	991,0	4 279,0	208,0				
7	19	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,049271	1 166 175,0	4 168,0	57 459,0	205,0			57 459,0	
				т		1 162 007,0	1 348,0	57 253,0	66,0				
8	21	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя		26,64	5 076,0	19,0	135 225,0	506,0	106 960,0		135 225,0	
				$м^2$		1 042,0	5,0	27 759,0	133,0				

			Итого по разделу 2: Фундаменты (КЖ-4-5)					**785 323**	**307 159**	**157 948**	**0**	**785 323**	
								320 212	**105 500**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**785 323**	**307 159**	**157 948**	**0**	**785 323**	
								320 212	**105 500**	**0**	**0**		
			Скидка 10%									***78532,30***	
			Всего по акту									**706 791**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазГрандСервис" БИН 071240016662
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ермаганбетов Т.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Компания "Ремпуть" БИН 050840014087
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Барманкулов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Касимбеков Алмас Ибрагимович, аттестат №KZ63VJE00085296 от 22.02.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Каналов С.Ш., аттестат №KZ66VJE00083593 от 06.11.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)