Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: ТОО "Сарыагаш-Аман"
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: ТОО "Торлан Құрылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент"**

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

26.12.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент"	697 130 328,47	147 609 648,47	131 794 328,99							15 815 319,48	147 609 648,47

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ВрИО Директора ТОО "Сарыагаш-Аман"

_____ **Д. А. Жансбаев**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Торлан Құрылыс"

_____ **Н. Джумабеков**

Форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Сарыагаш-Аман"

Субподрядчик: ТОО "Торлан Құрылыс"

Стройка: "Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент"

Договор: №01-21 от 11.01.2021 года.

Акт № 9
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04									
			РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
1	1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	150	1565,93	16,80	234889	2521	182205	50037	307720
						334,42	5,97	50163	895		22794	
2	2	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	компл	10	260,46	--	2605	--	1106	1469	4400
						149,93	--	1499	--		326	
3	3	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические угловые. Установка на резьбовом соединении	шт.	10	254,21	0,50	2542	5	254	2239	5164
						228,27	0,23	2283	2		383	
4	4	2304-1008-0403 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10	6023,00	--	60230	--	60230	--	65048
						--	--	--	--		4818	
5	5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	1916,01	93,98	19160	940	3005	15021	36915
						1521,45	11,26	15215	113		2734	
6	6	2304-0602-0103 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный RLV, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20/прим./	шт.	10	5360,00	--	53600	--	53600	--	57888
						--	--	--	--		4288	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	641,00	--	1923	--	1923	--	2077
						--	--	--	--		154	
8	8	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	809,00	--	3236	--	3236	--	3495
						--	--	--	--		259	
9	9	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2074,40	270,76	4149	542	138	3624	8395
						1734,68	114,31	3469	229		622	
10	10	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	2	2653,00	--	5306	--	5306	--	5730
						--	--	--	--		424	
11	11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	16,6	9668,79	143,91	160502	2389	146266	12686	187042
						713,70	66,09	11847	1097		13855	
12	12	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542,00	--	5420	--	5420	--	5854
						--	--	--	--		434	
13	13	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для радиаторов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	542,00	--	8672	--	8672	--	9366
						--	--	--	--		694	
14	14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	150	73,33	1,22	10999	182	108	10495	23214
						71,39	--	10709	--		1720	
15	15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	169,80	4,48	2038	54	1079	628	2879
						75,40	0,45	905	5		213	
16	16	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	40	778,68	0,94	31147	38	5321	20644	55935
						644,71	0,43	25788	17		4143	
17	17	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,84	466,00	--	4585	--	4585	--	4952
						--	--	--	--		367	
18	18	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	50	594,09	90,45	29705	4522	12850	10948	43905
						246,66	41,44	12333	2072		3252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	55	246,00	--	13530	--	13530	--	14612
					--	--	--	--		1082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								844 591

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

РАЗДЕЛ 1.В1

20	1	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	3	1671,52	19,12	5015	57	3820	1136	6643
						379,46	6,98	1138	21		492	
21	2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	8	1848,06	19,12	14784	153	11595	3030	19239
						379,46	6,98	3036	56		1425	
22	3	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	25	2173,77	19,12	54344	478	44379	9468	68917
						379,46	6,98	9487	175		5105	
23	4	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	8	2977,80	19,12	23822	153	20633	3030	29000
						379,46	6,98	3036	56		2148	
24	5	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м	10	4903,76	44,50	49038	445	42749	5889	59320
						584,42	16,47	5844	165		4394	
25	6	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	695,00	--	695	--	695	--	751
						--	--	--	--		56	
26	7	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1854,00	--	9270	--	9270	--	10012
						--	--	--	--		742	
27	8	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4963,00	--	4963	--	4963	--	5360
						--	--	--	--		397	
28	9	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21591,33	--	21591	--	21253	331	23676
						337,80	--	338	--		1754	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	10	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2	825,84	0,15	1652	--	76	1545	3452
						788,20	--	1576	--		256	
30	11	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	4056,00	--	4056	--	4056	--	4380
						--	--	--	--		324	
31	12	2303-0102-1230 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7628,00	--	7628	--	7628	--	8238
						--	--	--	--		610	
32	13	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,51	542,00	--	1902	--	1902	--	2055
						--	--	--	--		152	
33	14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	54	75,86	1,22	4096	66	175	3778	8504
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								249 547
						РАЗДЕЛ 2.К1						
34	15	1116-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м	8	3805,26	71,33	30442	571	20099	9756	43414
						1221,48	22,97	9772	184		3216	
35	16	1116-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м	14	6060,54	99,80	84848	1397	66350	17177	110187
						1221,48	30,51	17101	427		8162	
36	17	2302-0802-0212 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 90° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	3	1230,00	--	3690	--	3690	--	3985
						--	--	--	--		295	
37	18	2302-0802-0213 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 90° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	2893,00	--	5786	--	5786	--	6249
						--	--	--	--		463	
38	19	2302-0802-0213 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 45° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	2893,00	--	5786	--	5786	--	6249
						--	--	--	--		463	
39	20	2302-0802-0113 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50х50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	1482,00	--	1482	--	1482	--	1601
						--	--	--	--		119	
40	21	2302-0802-0114 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х50 ГОСТ 6942-98	шт.	2	2233,00	--	4466	--	4466	--	4823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	22	2302-0802-0109 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	3988,00	--	7976	--	7976	--	8614
						--	--	--	--		638	
42	23	2302-0802-1402 РСНБ РК 2015	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	2870,00	--	5740	--	5740	--	6199
						--	--	--	--		459	
43	24	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	3653,00	--	7306	--	7306	--	7890
						--	--	--	--		584	
44	25	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	компл	1	2199,21	202,11	2199	202	252	1799	4318
						1745,30	89,91	1745	90		320	
45	26	2303-0102-0202 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм x 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	31410,00	--	31410	--	31410	--	33923
						--	--	--	--		2513	
46	27	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	компл	1	3159,56	159,87	3160	160	540	2483	6094
						2459,76	74,06	2460	74		451	
47	28	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	компл	1	18173,00	--	18173	--	18173	--	19627
						--	--	--	--		1454	
48	29	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	компл	1	7374,59	30,84	7375	31	6826	521	8528
						517,96	14,09	518	14		632	
49	30	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	компл	1	2497,88	80,53	2498	81	221	2188	5061
						2195,70	37,02	2196	37		375	
50	31	2303-0102-0909 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	8219,00	--	8219	--	8219	--	8877
						--	--	--	--		658	
51	32	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	966,00	--	966	--	966	--	1043
						--	--	--	--		77	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								286 682

РАЗДЕЛ 3.Т1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	33	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	5	1671,52	19,12	8358	96	6365	1894	11071
						379,46	6,98	1897	35		820	
53	34	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	12	1848,06	19,12	22177	229	17394	4545	28859
						379,46	6,98	4554	84		2138	
54	35	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	компл	1	9036,06	409,97	9036	410	48	8579	19025
						8578,30	176,25	8578	176		1409	
55	36	5104-0106-0141 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	29934,00	--	29934	--		--	29934
						--	--	--	--	29934	--	
56	37	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1007,00	--	2014	--	2014	--	2175
						--	--	--	--		161	
57	38	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	17	75,86	1,22	1290	21	55	1189	2677
						71,39	--	1214	--		198	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								63 807
			Оборудование:	Тенге								29 934

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование

			Комплектные распределительные устройства до 1000 В									
			ШС									
58	5	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 ,,	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3654,43	1249,84	3654	1250	66	2000	6106
						2338,00	439,10	2338	439		452	
59	6	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
						--	--	--	--		393	
60	7	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4321,12	111,98	12963	336	5979	4846	19234
						2216,00	27,34	6648	82		1425	
61	8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2466,33	26,21	12332	131	6661	3989	17626

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1108,00	--	5540	--		1306	
62	9	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 + /ВА96-29 3Р 40А /прим./	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
						--	--	--	--		108	
63	10	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 +/ВА96-29 3Р 10А /прим./	шт.	5	1310,00	--	6550	--	6550	--	7074
						--	--	--	--		524	
64	11	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 +/ВА96-29 3Р 32А /прим./	шт.	2	1353,00	--	2706	--	2706	--	2922
						--	--	--	--		216	
			ШР									
65	12	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 ,,	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3654,43	1249,84	3654	1250	66	2000	6106
						2338,00	439,10	2338	439		452	
66	13	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
						--	--	--	--		393	
67	14	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4321,12	111,98	12963	336	5979	4846	19234
						2216,00	27,34	6648	82		1425	
68	15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2466,33	26,21	4933	52	2665	1596	7050
						1108,00	--	2216	--		522	
69	16	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 + /ВА96-29 3Р 40А /прим./	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
						--	--	--	--		108	
70	17	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 +/ВА96-29 3Р 10А /прим./	шт.	2	1310,00	--	2620	--	2620	--	2830
						--	--	--	--		210	
71	18	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 +/ВА96-29 3Р 32А /прим./	шт.	2	1353,00	--	2706	--	2706	--	2922
						--	--	--	--		216	
			ШВ									
72	19	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 ,,	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3654,43	1249,84	3654	1250	66	2000	6106
						2338,00	439,10	2338	439		452	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	20	2307-0201-0108 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919,00	--	7919	--	7919	--	8553
						--	--	--	--		634	
74	21	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4321,12	111,98	8642	224	3986	3230	12822
						2216,00	27,34	4432	55		950	
75	22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2466,33	26,21	19731	210	10657	6382	28202
						1108,00	--	8864	--		2089	
76	23	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 + /ВА96-29 3Р 40А /прим./	шт.	2	1353,00	--	2706	--	2706	--	2922
						--	--	--	--		216	
77	24	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 +/ВА96-29 3Р 25А /прим./	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
						--	--	--	--		105	
78	25	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 +/ВА96-29 3Р 10А /прим./	шт.	7	1310,00	--	9170	--	9170	--	9904
						--	--	--	--		734	
79	26	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 ,,	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	9	4819,68	106,41	43377	958	23123	14070	62043
						2144,00	27,34	19296	246		4596	
80	27	2307-0208-0230 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-34062, 40 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК +/Пускатель электромагнитный нереверсивный, мод. ПМЛ3230О22 Iп 40А с тепловым реле /прим.	шт.	2	22109,00	--	44218	--	44218	--	47755
						--	--	--	--		3537	
81	28	2307-0208-0215 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК +/Пускатель электромагнитный нереверсивный, мод. ПМЛ1230О22 Iп 10А с тепловым реле /прим./	шт.	7	10526,00	--	73682	--	73682	--	79577
						--	--	--	--		5895	
			SA									
82	29	1308-0303-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	7	1530,47	4,50	10713	32	1735	6441	18527
						1278,00	--	8946	--		1372	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	30	2307-0206-0139 РСНБ РК 2015	Переключатели кулачковые модели ПКП32-22 /У, положений "1-2", 32 А, 2Р/400 В, типа ИЭК +/Переключатель на три положения с короткой ручкой XB2-BD33 /прим./	шт.	7	5920,00	--	41440	--	41440	--	44755
						--	--	--	--		3315	
			SB									
84	31	1308-0303-1201 РСНБ РК 2015 ,,	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	12	4581,61	3,77	54979	45	28342	19146	80056
						2216,00	--	26592	--		5930	
85	32	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	12	1520,00	--	18240	--	18240	--	19699
						--	--	--	--		1459	
86	33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2466,33	26,21	19731	210	10657	6382	28202
						1108,00	--	8864	--		2089	
87	34	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	429,00	--	2574	--	2574	--	2780
						--	--	--	--		206	
88	35	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149,00	--	8298	--	8298	--	8962
						--	--	--	--		664	
			25-Я									
89	36	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 ,,	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	3654,43	1249,84	7309	2500	133	3999	12213
						2338,00	439,10	4676	878		905	
90	37	5108-0401-0207 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5110-3274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012 +/РУС М 5110-2974У1 /прим./	шт.	1	51915,00	--	51915	--		--	51915
						--	--	--	--	51915	--	
91	38	5108-0401-0117 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А ГОСТ 30011.1-2012 +/Я 5110-3574 /прим./	шт.	1	57405,00	--	57405	--		--	57405
						--	--	--	--	57405	--	
92	39	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 ,,	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	3654,43	1249,84	7309	2500	133	3999	12213
						2338,00	439,10	4676	878		905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	40	5108-0401-0212 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А ГОСТ 30011.1-2012 +/РУС М 5110-2874У1 /прим./	шт.	1	56286,00	--	56286	--	--	56286
						--	--	--	--	56286	--
94	41	5108-0401-0209 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2274У2 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012 +/РУС М 5110-2274У2 /прим./	шт.	1	57794,00	--	57794	--	--	57794
						--	--	--	--	57794	--
95	42	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК +/Коробка ответвительная КОР-73 /прим./	шт.	5	78,00	--	390	--	390	--
						--	--	--	--		31
96	43	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК +/Коробка ответвительная КОР-74 /прим./	шт.	40	105,00	--	4200	--	4200	--
						--	--	--	--		336
			ШУ3.3								
167	44	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 ,,	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3654,43	1249,84	3654	1250	66	2000
						2338,00	439,10	2338	439		452
168	45	КП ТОО"Schneider Electric" г.Алматы18	Шкаф распределительный Prisma G в комплекте, соглдасно спецификации	шт	1	1676311,15	--	1676311	--	--	1676311
						--	--	--	--	1676311	--
			Отпускная цена - 1656433,94								
			КУ1, КУ2								
169	46	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	2	3628,49	1376,49	7257	2753	--	3912
						2252,00	464,78	4504	930		894
170	47	КП ТОО"Хомов Электро" г.Красногорск18	Установка конденсаторная УКМ58-0,4-25-5У3	шт	2	140433,22	--	280866	--	--	280866
						--	--	--	--	280866	--
			Отпускная цена - 138768,00								
171	48	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 ,,	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	788,81	385,93	15776	7719	4904	3977
						157,64	118,52	3153	2370		1580
172	49	2306-0144-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	1245755,00	--	25413	--	25413	--
						--	--	--	--		2033

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Электромонтажные изделия									
173	50	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 „	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,03	124552,68	–	3737	–	46	2805	7065
						123025,00	–	3691	–		523	
174	51	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 +/Труба жесткая гофрированная двустенная Ду 110 мм - 160911 /прим./	м	30,6	822,00	–	25153	–	25153	–	27165
						–	–	–	–		2012	
175	52	2302-0401-0109 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 +/Муфта соединительная Ду 110 мм - 015110 /прим./	шт.	3	550,00	–	1650	–	1650	–	1782
						–	–	–	–		132	
176	53	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 +/Тройник 90° Ду 110 мм - 020110 /прим./	шт.	2	3507,00	–	7014	–	7014	–	7575
						–	–	–	–		561	
177	54	2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 +/Заглушка Ду 110 мм - 023110 /прим./	шт.	2	1464,00	–	2928	–	2928	–	3162
						–	–	–	–		234	
178	55	КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана18	Пена огнестойкая DF1201	шт	1	9204,59	–	9205	–	9205	–	9941
						–	–	–	–		736	
179	56	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные У135М	100 шт.	1	2834,00	–	2834	–	2834	–	3061
						–	–	–	–		227	
			Кабельная и трубная продукция									
180	57	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 „	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	3042	298,07	139,79	906743	425236	138978	331871	1337702
						112,60	38,92	342529	118403		99089	
181	58	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 „	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	56	546,17	286,54	30585	16046	2558	11933	45920
						213,94	82,02	11981	4593		3401	
182	59	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 „	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	17	413,59	199,00	7031	3383	777	2746	10559
						168,90	55,44	2871	942		782	
183	60	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 „	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	157	788,81	385,93	123843	60591	38503	31218	167466
						157,64	118,52	24749	18608		12405	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	61	1308-0201-0707 РСНБ РК 2015 ,,	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	50	1971,23	1264,33	98562	63216	12263	30795	139705
						461,66	393,74	23083	19687		10348	
185	62	2306-0137-0418 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1428	222681,00	--	31799	--	31799	--	34343
						--	--	--	--		2544	
186	63	2306-0137-0809 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,153	2485716,00	--	380315	--	380315	--	410740
						--	--	--	--		30425	
187	64	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,051	233832,00	--	11925	--	11925	--	12879
						--	--	--	--		954	
188	65	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,23868	363927,00	--	86862	--	86862	--	93811
						--	--	--	--		6949	
189	66	2306-0201-1703 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 19х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0102	1228414,00	--	12530	--	12530	--	13532
						--	--	--	--		1002	
190	67	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,5351	260815,00	--	400377	--	400377	--	432407
						--	--	--	--		32030	
191	68	2306-0144-1019 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05712	5343237,00	--	305206	--	305206	--	329622
						--	--	--	--		24416	
192	69	2306-0144-1017 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01734	2474215,00	--	42903	--	42903	--	46335
						--	--	--	--		3432	
193	70	2306-0144-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	666193,00	--	16988	--	16988	--	18347
						--	--	--	--		1359	
194	71	2306-0144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,7803	426099,00	--	332485	--	332485	--	359084
						--	--	--	--		26599	
195	72	2306-0144-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1785	350100,00	--	62493	--	62493	--	67492
						--	--	--	--		4999	
196	73	2306-0144-1025 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051	26448817,00	--	1348890	--	1348890	--	1456801
						--	--	--	--		107911	
197	74	2306-0144-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	951698,00	--	87366	--	87366	--	94355
						--	--	--	--		6989	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	75	2306-0112-0316 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5+1х1,5-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,0204	276451,00	--	5640	--	5640	--	6091
						--	--	--	--		451	
199	76	2306-0112-0317 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х4+1х2,5-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,0357	433956,00	--	15492	--	15492	--	16732
						--	--	--	--		1239	
200	77	1308-0206-0401 РСНБ РК 2015 „	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка /в 2 линии/	м	45	645,81	34,25	29062	1541	15749	8795	40885
						261,60	9,84	11772	443		3029	
201	78	2306-0904-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Провода термоустойчивые на напряжение до 380 В РКГМ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 /прим./	км	0,0927	62707,00	--	5813	--	5813	--	6278
						--	--	--	--		465	
202	79	1308-0206-2106 РСНБ РК 2015 „	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 60 мм. Установка	ввод	60	1274,10	--	76446	--	11046	47088	133416
						1090,00	--	65400	--		9883	
203	80	2307-0202-0302 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм +/Ввод гибкий К1081, К1084 /прим./	шт.	60	1361,00	--	81660	--	81660	--	88193
						--	--	--	--		6533	
			Электромонтажные изделия									
204	81	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 „	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1660	376,72	15,15	625363	25141	202154	290203	988812
						239,80	3,01	398068	4992		73245	
205	82	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 „	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	470	471,71	33,36	221706	15680	57459	110021	358266
						316,10	9,02	148567	4240		26538	
206	83	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1693,2	44,00	--	74501	--	74501	--	80461
						--	--	--	--		5960	
207	84	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	408	69,00	--	28152	--	28152	--	30404
						--	--	--	--		2252	
208	85	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	71,4	91,00	--	6497	--	6497	--	7017
						--	--	--	--		520	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	86	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 прим.,,	Труба винипластовая диаметром до 110 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	985	523,36	42,65	515509	42010	119194	263631	841470
						359,70	12,03	354305	11849		62331	
210	87	2301-0506-0207 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 90х3,5 ГОСТ 22689-2014 +/Труба гофрированная двустенная Ду 90 мм - 121990 /прим./	м	912,9	562,00	--	513050	--	513050	--	554094
						--	--	--	--		41044	
211	88	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 +/Труба гофрированная двустенная Ду 110 мм - 121991 /прим./	м	91,8	916,00	--	84089	--	84089	--	90816
						--	--	--	--		6727	
212	89	2110-0502-0112 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83 +/Уплотнитель кабельных проходов УКПТ /прим./	шт.	42	1399,00	--	58758	--	58758	--	63459
						--	--	--	--		4701	
213	90	2301-0505-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1235	191,00	--	235885	--	235885	--	254756
						--	--	--	--		18871	
214	91	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1	404706,00	--	40471	--	40471	--	43708
						--	--	--	--		3238	
215	92	2105-0310-1304 РСНБ РК 2015	Канат стальной светлый, из проволоки марки I, маркировочная группа 1372 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91 /прим./	10 м	4,5	2049,00	--	9221	--	9221	--	9958
						--	--	--	--		738	
216	93	2113-0205-0706 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм +/Анкер К675 /прим./	1000 шт.	0,004	302399,00	--	1210	--	1210	--	1306
						--	--	--	--		97	
217	94	2404-0207-0809 РСНБ РК 2015	Муфты натяжные К798 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1178,00	--	4712	--	4712	--	5089
						--	--	--	--		377	
218	95	2404-0206-0105 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-50-1 ГОСТ Р 51177-98 +/Зажимы тросовые К296 /прим./	шт.	45	417,00	--	18765	--	18765	--	20266
						--	--	--	--		1501	
219	96	1308-0201-0507 РСНБ РК 2015 ,,	Жилы проводов или кабелей сечением до 240 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	24	416,62	--	9999	--	--	7199	18574
						416,62	--	9999	--		1376	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	97	1308-0201-0506 РСНБ РК 2015 „	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	42	315,28	--	13242	--	--	9534	24598
						315,28	--	13242	--		1822	
221	98	1308-0201-0503 РСНБ РК 2015 „	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	60	168,90	--	10134	--	--	7296	18825
						168,90	--	10134	--		1394	
222	99	2306-1702-0810 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки 185-16-18-АУХЛ3	100 шт.	0,24	35434,00	--	8504	--	8504	--	9184
						--	--	--	--		680	
223	100	2306-1702-0807 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки 95-12-13-АУХЛ3	100 шт.	0,42	18827,00	--	7907	--	7907	--	8540
						--	--	--	--		633	
224	101	2306-1702-0802 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки 16-12-13-АУХЛ3	100 шт.	0,6	6082,00	--	3649	--	3649	--	3941
						--	--	--	--		292	
225	102	1308-0206-0602 РСНБ РК 2015 „	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	33	511,08	132,97	16866	4388	2766	8006	26861
						294,30	42,65	9712	1407		1990	
226	103	2306-1710-1406 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм +/Лоток проволочный FC5050INOX L 3,0м	м	33	2035,00	--	67155	--	67155	--	72527
						--	--	--	--		5372	
227	104	2306-1710-2406 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм +/Крышка на лоток проволочный 3527INOX L 3,0м	м	33	1639,00	--	54087	--	54087	--	58414
						--	--	--	--		4327	
228	105	2306-1710-2504 РСНБ РК 2015	Профиль П-образный высотой 29 мм, шириной 50 мм, толщиной 1 мм +/Профиль BPL2905INOX L 0,5м	м	30	625,00	--	18750	--	18750	--	20250
						--	--	--	--		1500	
229	106	2306-1710-2502 РСНБ РК 2015	Профиль П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм +/Профиль BPL2905INOX L 0,3м	м	20	1473,00	--	29460	--	29460	--	31817
						--	--	--	--		2357	
230	107	2306-1710-2570 РСНБ РК 2015	Скоба напольная длиной 300 мм, толщиной 2 мм +/Скоба ТМ 30695INOX	шт.	70	852,00	--	59640	--	59640	--	64411
						--	--	--	--		4771	
231	108	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 „	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	292	433,52	76,54	126587	22349	25328	59172	200620
						270,24	11,21	78910	3273		14861	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	109	2306-1710-0305 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные подвесные оцинкованные СП500 +/Стойка кабельная К314 /прим./	шт.	95	2611,00	--	248045	--	248045	--	267889
						--	--	--	--		19844	
233	110	2306-1710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	197	450,00	--	88650	--	88650	--	95742
						--	--	--	--		7092	
234	111	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 „	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	394	33,69	8,91	13273	3509	891	7242	22156
						22,52	3,01	8873	1185		1641	
235	112	2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	394	333,00	--	131202	--	131202	--	141698
						--	--	--	--		10496	
236	113	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,63	1871,00	--	4921	--	4921	--	5314
						--	--	--	--		394	
237	114	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,24	25756,00	--	6181	--	6181	--	6676
						--	--	--	--		495	
238	115	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 +/Держатель шин заземления К188У2 /прим./	шт.	300	93,00	--	27900	--	27900	--	30132
						--	--	--	--		2232	
239	116	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9„	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	150	435,77	22,00	65365	3301	35904	19396	91543
						174,40	5,19	26160	779		6781	
240	117	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9„	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	105	525,27	23,98	55154	2518	36613	11991	72516
						152,60	6,01	16023	632		5372	
241	118	1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 „	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	4	609,91	91,95	2440	368	90	1629	4394
						495,44	70,08	1982	280		325	
242	119	2307-0222-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная ШММ, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	18018,00	--	18018	--	18018	--	19459
						--	--	--	--		1441	
243	120	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 „	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2105,40	114,81	8422	459	4911	2260	11537
						763,00	21,87	3052	87		855	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	121	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим.,,	Разные работы: установка тестового зажима "Молниезащита"	шт.	4	555,10	--	2220	--	--	1688	4221
						555,10	--	2220	--		313	
245	122	2306-1709-0501 РСНБ РК 2015	Тестовый зажим с надписью "Молниезащита"	шт.	4	425,00	--	1700	--	1700	--	1836
						--	--	--	--		136	
246	123	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	35	485,45	4,35	16991	152	1960	10733	29942
						425,10	0,82	14879	29		2218	
247	124	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,035	587807,00	--	20573	--	20573	--	22219
						--	--	--	--		1646	
248	125	1308-0201-0507 РСНБ РК 2015 ,,	Жилы проводов или кабелей сечением до 240 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	10	416,62	--	4166	--	--	3000	7739
						416,62	--	4166	--		573	
249	126	1308-0201-0504 РСНБ РК 2015 ,,	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	20	191,42	--	3828	--	--	2756	7112
						191,42	--	3828	--		527	
250	127	1308-0201-0503 РСНБ РК 2015 ,,	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	10	168,90	--	1689	--	--	1216	3137
						168,90	--	1689	--		232	
251	128	1308-0201-0502 РСНБ РК 2015 ,,	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	30	146,38	--	4391	--	--	3162	8157
						146,38	--	4391	--		604	
252	129	2306-1702-1011 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-185 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	125888,00	--	12589	--	12589	--	13596
						--	--	--	--		1007	
253	130	2306-1702-1005 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	11971,00	--	2394	--	2394	--	2586
						--	--	--	--		192	
254	131	2306-1702-1003 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	7434,00	--	743	--	743	--	803
						--	--	--	--		59	
255	132	2306-1702-1001 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-6, JG-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,3	5792,00	--	1738	--	1738	--	1877
						--	--	--	--		139	
			Земляные работы: траншея под заземлитель Т1=105,0+150,0=255,0;									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	133	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015 ,,	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3	37,44	151,45	151,45	5670	5670	–	978	7180
						–	36,27	–	1358		532	
257	134	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ,,	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,36	1401,40	–	13117	–	–	9444	24366
						1401,40	–	13117	–		1805	
258	135	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 ,,	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	37,2	26,57	26,57	988	988	–	249	1336
						–	9,29	–	346		99	
259	136	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 ,,	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	37,2	135,12	63,84	5026	2375	–	2701	8345
						71,28	29,56	2652	1100		618	
260	137	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 ,,	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	9,3	665,52	–	6189	–	–	4456	11497
						665,52	–	6189	–		852	
261	138	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015 ,,	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	4	848,40	693,95	3394	2776	–	1270	5037
						154,45	286,49	618	1146		373	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								10 924 169
			Оборудование:	Тенге								2 180 577
			РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение									
			ЩО1									
262	139	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 ,,	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3654,43	1249,84	3654	1250	66	2000	6106
						2338,00	439,10	2338	439		452	
263	140	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	–	4907	–	4907	–	5300
						–	–	–	–		393	
264	141	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2466,33	26,21	22197	236	11989	7180	31727
						1108,00	–	9972	–		2350	
265	142	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 +/ВА96-29 3Р 25А /прим./	шт.	1	1310,00	–	1310	–	1310	–	1415
						–	–	–	–		105	
266	143	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 +/ВА96-29 1Р 16А /прим./	шт.	6	429,00	–	2574	–	2574	–	2780

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	144	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149,00	--	8298	--	8298	--	8962
						--	--	--	--		664	
			ЩО2									
268	145	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 ,,	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3654,43	1249,84	3654	1250	66	2000	6106
						2338,00	439,10	2338	439		452	
269	146	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
						--	--	--	--		393	
270	147	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2466,33	26,21	17264	183	9325	5584	24677
						1108,00	--	7756	--		1828	
271	148	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 +/ВА96-29 3Р 25А /прим./	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
						--	--	--	--		105	
272	149	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 +/ВА96-29 1Р 16А /прим./	шт.	6	429,00	--	2574	--	2574	--	2780
						--	--	--	--		206	
			ЩО3									
273	150	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 ,,	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3654,43	1249,84	3654	1250	66	2000	6106
						2338,00	439,10	2338	439		452	
274	151	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
						--	--	--	--		393	
275	152	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2466,33	26,21	17264	183	9325	5584	24677
						1108,00	--	7756	--		1828	
276	153	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 +/ВА96-29 3Р 25А /прим./	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
						--	--	--	--		105	
277	154	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 +/ВА96-29 1Р 16А /прим./	шт.	6	429,00	--	2574	--	2574	--	2780
						--	--	--	--		206	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЩО4									
278	155	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 ,,	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3654,43	1249,84	3654	1250	66	2000	6106
						2338,00	439,10	2338	439		452	
279	156	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
						--	--	--	--		393	
280	157	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2466,33	26,21	9865	105	5328	3191	14101
						1108,00	--	4432	--		1045	
281	158	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 +/ВА96-29 3Р 25А /прим./	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
						--	--	--	--		105	
282	159	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 +/ВА96-29 1Р 16А /прим./	шт.	3	429,00	--	1287	--	1287	--	1390
						--	--	--	--		103	
			ЯТП1, ЯТП2, ЯТП3-ЯТП6									
283	160	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 ,,	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	6	1353,04	165,84	8118	995	109	5286	14477
						1169,00	54,68	7014	328		1072	
284	161	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10753,00	--	21506	--	21506	--	23226
						--	--	--	--		1720	
285	162	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11362,00	--	45448	--	45448	--	49084
						--	--	--	--		3636	
			Электроустановочные изделия									
286	163	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 ,,	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	22	355,19	3,24	7814	71	285	5387	14258
						339,01	1,09	7458	24		1056	
287	164	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 ,,	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	355,19	3,24	710	6	26	490	1296
						339,01	1,09	678	2		96	
288	165	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4	943,33	17,24	3773	69	524	2297	6556
						794,92	2,73	3180	11		486	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	166	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	941,67	18,86	942	19	128	575	1638
						794,92	3,28	795	3		121	
290	167	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012, тип С110-801	шт.	22	449,00	--	9878	--	9878	--	10668
						--	--	--	--		790	
291	168	2307-0218-1505 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012, тип С510-803	шт.	2	532,00	--	1064	--	1064	--	1149
						--	--	--	--		85	
292	169	2307-0218-1705 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012, тип А16-222	шт	4	370,00	--	1480	--	1480	--	1598
						--	--	--	--		118	
293	170	2307-0220-0510 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011, тип РА16-289	шт.	1	510,00	--	510	--	510	--	551
						--	--	--	--		41	
294	171	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	3825,48	26,21	84160	577	34039	35672	129419
						2252,00	--	49544	--		9587	
295	172	2307-0206-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель пакетный ПВ2-16М1, IP56	шт.	22	1867,00	--	41074	--	41074	--	44360
						--	--	--	--		3286	
296	173	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки распределительные, диаметром 7 мм, глубиной 42 мм, типа РК-42	шт.	30	78,00	--	2340	--	2340	--	2527
						--	--	--	--		187	
297	174	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для крепления розеток и выключателей, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа КМ-107	шт.	24	31,00	--	744	--	744	--	804
						--	--	--	--		60	
298	175	2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для открытой установки, IP44, 4 гермоввода, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, типа КОР 94-4	шт.	10	182,00	--	1820	--	1820	--	1966
						--	--	--	--		146	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	176	2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для открытой установки, IP44, 3 гермоввода, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, типа КОР 94-3	шт.	60	184,00	--	11040	--	11040	--	11923
						--	--	--	--		883	
			Оборудование светотехническое									
300	177	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 ,,	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	68	2145,41	783,04	145888	53247	13944	79804	243747
						1157,31	472,68	78697	32142		18055	
301	178	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 ,,	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	18	2999,87	1088,07	53998	19585	3692	30510	91268
						1706,74	647,39	30721	11653		6761	
302	179	2307-0102-1505 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х58(65)-002 УЗ IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	14	7763,00	--	108682	--	108682	--	117377
						--	--	--	--		8695	
303	180	2307-0102-1405 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 LRS/U (4561) ГОСТ 17677-82	шт.	10	2900,00	--	29000	--	29000	--	31320
						--	--	--	--		2320	
304	181	2307-0102-1406 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 LRS/U (4561) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	8	4347,00	--	34776	--	34776	--	37558
						--	--	--	--		2782	
305	182	2307-0102-1407 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 LRS/U (4555) ГОСТ 17677-82	шт.	16	7009,00	--	112144	--	112144	--	121116
						--	--	--	--		8972	
306	183	2307-0102-1408 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 LRS/U (4555) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	2	5766,00	--	11532	--	11532	--	12455
						--	--	--	--		923	
307	184	2307-0102-1414 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	14	2988,00	--	41832	--	41832	--	45179
						--	--	--	--		3347	
308	185	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS+ES1, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	5	11055,00	--	55275	--	55275	--	59697
						--	--	--	--		4422	
309	186	2307-0102-0135 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х58-001/011 IP65 ГОСТ 17677-82 +/Светильник для компактных люминесцентных ламп , тип CD218 /прим./	шт.	17	15291,00	--	259947	--	259947	--	280743
						--	--	--	--		20796	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	187	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	6	4200,00	--	25200	--	25200	--	27216
						--	--	--	--		2016	
311	188	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт +/Лампа галогенная EcoClassic30 A-shape 42Вт /прим./	шт.	6	1297,00	--	7782	--	7782	--	8405
						--	--	--	--		623	
312	189	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,6	802,00	--	481	--	481	--	520
						--	--	--	--		38	
313	190	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 +/Лампа люминесцентная, тип TL-D18W /прим./	шт.	58	318,00	--	18444	--	18444	--	19920
						--	--	--	--		1476	
314	191	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт +/Лампа люминесцентная, тип TL-D36W /прим./	шт.	38	454,00	--	17252	--	17252	--	18632
						--	--	--	--		1380	
315	192	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 +/Лампа люминесцентная, тип TL-D58W /прим./	шт.	28	643,00	--	18004	--	18004	--	19444
						--	--	--	--		1440	
316	193	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 +/Лампа люминесцентная, тип TL HO 80W /прим./	10 шт.	5	802,00	--	4010	--	4010	--	4331
						--	--	--	--		321	
317	194	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт +/Лампа люминесцентная, тип PL-L18W /прим./	шт.	34	1297,00	--	44098	--	44098	--	47626
						--	--	--	--		3528	
			Кабельные изделия									
318	195	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 „	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	300	298,07	139,79	89422	41936	13706	32729	131923
						112,60	38,92	33780	11677		9772	
319	196	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 „	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	300	788,81	385,93	236643	115779	73572	59651	319998
						157,64	118,52	47292	35557		23704	
320	197	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	41009,00	--	6274	--	6274	--	6776

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	198	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	59885,00	--	15271	--	15271	--	16492
						--	--	--	--		502	
322	199	2306-0131-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	87626,00	--	17876	--	17876	--	19306
						--	--	--	--		1222	
323	200	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 ,,	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	930	73,85	0,81	68681	753	17243	36676	113786
						54,50	0,27	50685	254		1430	
324	201	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,9579	13572,00	--	13001	--	13001	--	14041
						--	--	--	--		8429	
			Трубы									
325	202	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 ,,	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300	376,72	15,15	113017	4544	36533	52446	178701
						239,80	3,01	71940	902		1040	
326	203	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Труба гибкая легкая из самозатухающего полипропилена с протяжкой серия 10 - 11920	м	306	114,00	--	34884	--	34884	--	37675
						--	--	--	--		13237	
			Электромонтажные изделия									
327	204	1308-0305-0801 РСНБ РК 2015 ,,	Конструкция универсальная сборная электромонтажная (УСЭК) для светильников. Установка на потолке	т	0,25428	373643,01	182199,99	95010	46330	822	57024	164196
						188209,00	123257,78	47858	31342		2791	
328	205	2404-0201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98 +/Скоба К735У2 /прим./	шт.	600	50,00	--	30000	--	30000	--	32400
						--	--	--	--		12163	
329	206	2105-0204-0903 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 +/Швеллер УСЭК53У3, L 650мм, Швеллер УСЭК 54У3, L	т	0,20202	493007,00	--	99597	--	99597	--	107565
						--	--	--	--		2400	
330	207	2105-0201-0603 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89 +/Уголок УСЭК 55У3, L 400мм /прим./	т	0,03042	411611,00	--	12521	--	12521	--	13523
						--	--	--	--		7968	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	208	2105-0103-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 14 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) +/Полоса УСЭК 56У3, L 700мм /прим./	т	0,02184	1340401,00	–	29274	–	29274	–	31616
						–	–	–	–		2342	
332	209	2302-0502-1801 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 16x2 СТ РК 1893-2009 +/Угольник УСЭК 56У3 /прим./	шт.	39	1410,00	–	54990	–	54990	–	59389
						–	–	–	–		4399	
333	210	2113-0203-0802 РСНБ РК 2015	Шайба накладная сферическая, марка М36 ГОСТ 11371-78 +/Шайба царапающая УСЭК 76У1 /прим./	1000 шт.	0,496	72104,00	–	35764	–	35764	–	38625
						–	–	–	–		2861	
334	211	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0234924	404706,00	–	9508	–	9508	–	10268
						–	–	–	–		761	
335	212	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм x 40 мм +/Дюбель-винт ДВ М6x45 /прим./	шт.	78	8,00	–	624	–	624	–	674
						–	–	–	–		50	
336	213	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм x 130 мм (10x132, 10x150) мм ГОСТ 28456-90 +/Дюбели ДГПШ 4,5x50 /прим./	шт.	28	26,00	–	728	–	728	–	786
						–	–	–	–		58	
337	214	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 „	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,00742	596721,68	17063,48	4428	127	3867	338	5147
						58552,00	4757,16	434	35		381	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2 970 099
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07									
			СЕТИ СВЯЗИ									
			СЕТИ СВЯЗИ									
338	1	Прайс ИМ"Белый Ветер" г.Шымкент18	Мобильный телефон Fly Ezzy 8	компл	1	9848,93	–	9849	–	9849	–	9849
						–	–	–	–		–	
			Отпускная цена - 9732,14									
339	2	Прайс ИМ"Технодом" г.Шымкент18	Радиостанция Motoorola TLKR-T80	компл	1	37940,96	–	37941	–	37941	–	37941
						–	–	–	–		–	
			Отпускная цена - 37491,07									47 790
			Оборудование	Тенге								
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08									
			ОХРАННО-ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ									
			ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
340	1	1310-0701-0104 РСНБ РК 2015	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	13866,67	4,35	13867	4	278	8287	23926

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
						13585,00	--	13585	--		1772	
341	2	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10 +/Прибор приемно-контрольный на 4 шлейфа С2000-4 /прим./	шт.	1	12809,00	--	12809	--	12809	--	13834
						--	--	--	--		1025	
342	3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	15613,19	1886,28	31226	3773	3243	15373	50327
						12105,00	495,44	24210	991		3728	
343	4	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	20808,00	--	41616	--	41616	--	44945
						--	--	--	--		3329	
344	5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9	2355,37	2,40	21198	22	908	12363	36247
						2252,00	--	20268	--		2685	
345	6	2308-0302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	9	4344,00	--	39096	--	39096	--	42224
						--	--	--	--		3128	
346	7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	2355,37	2,40	7066	7	303	4121	12082
						2252,00	--	6756	--		895	
347	8	2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11 +//прим. ИПР 513-3ПАМ/	шт.	3	2654,00	--	7962	--	7962	--	8599
						--	--	--	--		637	
348	9	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	2355,37	2,40	4711	5	202	2747	8055
						2252,00	--	4504	--		597	
349	10	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	932,00	--	1864	--	1864	--	2013
						--	--	--	--		149	
350	11	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4	1179,79	141,12	4719	564	321	2849	8174
						958,58	30,62	3834	122		605	
351	12	2308-0304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1593,00	--	6372	--	6372	--	6882
						--	--	--	--		510	
352	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /в т.ч. 285,0 и 5,0 м в кабельной канализации/	м	530	298,07	139,79	157979	74088	24213	57821	233065
						112,60	38,92	59678	20629		17264	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	14	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м	10	560,42	74,59	5604	746	925	2519	8773
						393,30	19,59	3933	196		650	
354	15	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,5	106231,00	--	53116	--	53116	--	57365
						--	--	--	--		4249	
355	16	2306-0401-1303 РСНБ РК 2015	Кабель связи ТПВнг 20х2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012 +/Кабель силовой КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 /прим./	км	0,04	291759,00	--	11670	--	11670	--	12604
						--	--	--	--		934	
356	17	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,005	74033,00	--	370	--	370	--	400
						--	--	--	--		30	
357	18	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая /кабельный канал/ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	200	376,72	15,15	75345	3029	24356	34964	119134
						239,80	3,01	47960	601		8825	
358	19	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	200	34,00	--	6800	--	6800	--	7344
						--	--	--	--		544	
359												
	20	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф пожарный. Монтаж оборудования	шт.	1	3775,10	67,08	3775	67	1638	1507	5704
						2070,00	22,52	2070	23		423	
360	21	2308-0307-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК +/Шкаф пожарный ШРПО 24 /прим./	шт.	1	26419,00	--	26419	--	26419	--	28533
						--	--	--	--		2114	
361	22	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	376,72	15,15	15069	606	4871	6993	23827
						239,80	3,01	9592	120		1765	
362	23	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	40	29,00	--	1160	--	1160	--	1253
						--	--	--	--		93	
			ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
363	24	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	46019,53	2,40	46020	2	760	27607	79517
						45258,00	--	45258	--		5890	
364	25	2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	15483,00	--	15483	--	15483	--	16722
						--	--	--	--		1239	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	26	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1176,84	0,90	4707	4	199	2747	8051
						1126,00	--	4504	--		596	
366	27	2308-0301-0101 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	шт.	4	171,00	--	684	--	684	--	739
						--	--	--	--		55	
367	28	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	7	2355,37	2,40	16488	17	707	9616	28192
						2252,00	--	15764	--		2088	
368	29	2308-0301-0503 РСНБ РК 2015	Извещатели оптико-электронные пассивные модели PATROL-701	шт.	7	2201,00	--	15407	--	15407	--	16640
						--	--	--	--		1233	
369	30	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	46019,53	2,40	46020	2	760	27607	79517
						45258,00	--	45258	--		5890	
370	31	2308-0306-0502 РСНБ РК 2015	Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-2 исполнение 00	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271
						--	--	--	--		168	
371	32	2308-0504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный SB-1990A	шт.	5	145,00	--	725	--	725	--	783
						--	--	--	--		58	
			ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге								987 742
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09									
			РАЗДЕЛ 1.К1									
372	1	1312-0101-0220 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м	4	5747,24	2157,43	22989	8630	892	9536	35127
						3366,74	541,46	13467	2166		2602	
373	3	1123-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка	м	10	55449,61	651,72	554496	6517	541417	8800	608360
						656,19	232,74	6562	2327		45064	
374	4	1304-0103-0602 РСНБ РК 2015	Решетка-дробилка FLYTEK DM-T25 в комплекте со шкафом управления. Монтаж оборудования	шт.	2	937909,89	510877,89	1875820	1021756	43008	679846	2760119
						405528,00	151722,98	811056	303446		204453	
375	6	1322-0205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор шитовой, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	2	325214,82	135821,19	650430	271642	40398	268490	992433
						169195,00	50878,92	338390	101758		73514	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	8	1303-0110-0116 РСНБ РК 2015	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 12 м. Монтаж оборудования	шт.	1	25489,02	10519,02	25489	10519	--	11285	39716
						14970,00	3530,38	14970	3530		2942	
377	9	1303-0110-0114 РСНБ РК 2015	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт.	2	20116,34	9754,34	40233	19509	--	16625	61407
						10362,00	3265,43	20724	6531		4549	
378	12	1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	3	2814,98	22,05	8445	66	1365	5050	14575
						2338,00	--	7014	--		1080	
379	13	1312-1101-0316 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	125130,30	55511,42	125130	55511	16810	43778	182421
						52809,40	18958,52	52809	18959		13513	
380	16	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Вставка стальная ВРГ 80-1. Установка	т	0,128	952029,29	397389,15	121860	50866	45566	38304	172977
						198656,50	103614,57	25428	13263		12813	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								4 867 135
			РАЗДЕЛ 2.К1Н									
381	17	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м	2	2012,87	951,14	4026	1902	70	1561	6034
						1026,91	252,78	2054	506		447	
382	18	1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м	10	2220,86	1108,73	22209	11087	76	8516	33183
						1104,61	291,49	11046	2915		2458	
383	19	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м	6	2727,80	1342,78	16367	8057	135	6252	24428
						1362,46	345,69	8175	2074		1809	
384	20	1312-0101-0217 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м	10	4417,43	1705,54	44174	17055	1446	18327	67501
						2567,28	437,15	25673	4372		5000	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	21	1312-0101-0218 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м	7	4765,35	1856,28	33357	12994	1052	13783	50911
						2758,70	469,12	19311	3284		3771	
386	22	1312-0101-0219 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м	18	5040,94	1926,65	90737	34680	2955	37783	138801
						2950,12	490,95	53102	8837		10282	
387	23	1312-0108-0301 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м	40	1171,20	22,13	46848	885	923	27581	80384
						1126,00	4,37	45040	175		5954	
388	24	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	954,00	--	1908	--	1908	--	2061
						--	--	--	--		153	
389	25	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1763,00	--	17630	--	17630	--	19040
						--	--	--	--		1410	
390	26	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	3670,00	--	22020	--	22020	--	23782
						--	--	--	--		1762	
391	27	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	15738,00	--	157380	--	157380	--	169970
						--	--	--	--		12590	
392	28	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	26783,00	--	187481	--	187481	--	202479
						--	--	--	--		14998	
393	29	2301-0201-0269 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	47789,00	--	860202	--	860202	--	929018
						--	--	--	--		68816	
394	30	2301-0501-1111 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	756,00	--	30240	--	30240	--	32659
						--	--	--	--		2419	
395	31	1307-0403-0406 РСНБ РК 2015	Насос погружной с электродвигателем, масса 1,54 т. Монтаж оборудования	шт.	4	209455,31	108567,27	837821	434269	27196	319387	1249784
						94089,00	36807,12	376356	147228		92577	
396	32	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	7351,52	337,68	7352	338	2024	3816	12061
						4990,00	98,10	4990	98		893	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	35	1308-0301-0133	Машина электрическая переменного тока с фазным ротором	шт.	4	6145,98	105,18	24584	421	5459	13546	41180
						4676,00	27,34	18704	109		3050	
398	36	1303-0101-0101	Кран мостовой электрический общего назначения с одним	кран	1	1474810,82	832836,25	1474811	832836	34845	525513	2160350
						607130,00	254367,47	607130	254367		160026	
399	38	1303-0110-0212 РСНБ РК 2015	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 18 м. Монтаж оборудования	шт.	1	33199,89	2662,89	33200	2663	--	19136	56523
						30537,00	833,87	30537	834		4187	
400	40	1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	2814,98	22,05	5630	44	910	3367	9716
						2338,00	--	4676	--		720	
401	41	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	8147,20	3038,15	16294	6076	399	7253	25431
						4909,36	1035,56	9819	2071		1884	
402	42	1312-1101-0112 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	12191,26	5010,44	24383	10021	1098	10181	37328
						6632,14	1712,54	13264	3425		2765	
403	43	1312-1101-0114 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	21992,18	9671,73	87969	38687	6584	34148	131886
						10674,48	3320,58	42698	13282		9769	
404	44	1312-1101-0313 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	49534,58	23642,45	198138	94570	15290	73644	293525
						22069,60	8112,50	88278	32450		21743	
405	45	1312-1101-0315 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	78764,68	33835,91	236294	101508	31757	84094	346019
						34343,00	11609,96	103029	34830		25631	
406	51	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1673,00	--	6692	--	6692	--	7227
						--	--	--	--		535	
407	52	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3703,00	--	14812	--	14812	--	15997
						--	--	--	--		1185	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	53	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	8	7577,00	--	60616	--	60616	--	65465
						--	--	--	--		4849	
409	54	2302-0103-0218 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	8	15984,00	--	127872	--	127872	--	138102
						--	--	--	--		10230	
410	55	2302-0103-0221 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	6	30951,00	--	185706	--	185706	--	200562
						--	--	--	--		14856	
411	56	1312-1305-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	39180,45	3349,73	156722	13399	8203	85004	261064
						33780,00	1057,78	135120	4231		19338	
412	57	5101-1001-4502 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 400 ГОСТ 11823-91	шт.	4	190452,00	--	761808	--		--	761808
						--	--	--	--	761808	--	
413	58	2302-0103-0318 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	8	22980,00	--	183840	--	183840	--	198547
						--	--	--	--		14707	
414	59	1312-1305-0302 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3817,11	282,21	15268	1129	627	8490	25659
						3378,00	101,43	13512	406		1901	
415	60	2304-0601-0406 РСНБ РК 2015	Клапан прямоточный сильфонный DN 50/прим./	шт.	4	175463,00	--	701852	--	701852	--	758000
						--	--	--	--		56148	
416	61	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1489,00	--	11912	--	11912	--	12865
						--	--	--	--		953	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								7 827 542
			Оборудование:	Тенге								761 808
			РАЗДЕЛ 3.К1									
417	62	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,15821	893724,56	454333,60	141396	71880	2976	85665	245226
						420581,50	126353,89	66540	19990		18165	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	63	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т	2,7594	608585,29	397389,15	1679330	1096556	34601	825746	2705482
						198656,50	103614,57	548173	285914		200406	
419	72	1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки. Установка	воронка	4	1664,43	25,03	6658	100	1129	5365	12984
						1357,28	11,26	5429	45		962	
420	73	1109-0701-0123 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Воронки стальные.Изготовление	т	0,51296	337254,69	121407,75	172998	62277	5046	78346	271452
						206010,00	15342,50	105675	7870		20108	
421	76	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	9	1822,17	1189,79	16400	10708	–	8436	26823
						632,39	314,46	5691	2830		1987	
422	78	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	–	1271	4044
						428,49	213,48	857	427		300	
423	81	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	718,58	53,19	2874	213	186	2450	5750
						618,70	–	2475	–		426	
424	82	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	16	2818,42	249,61	45095	3994	3871	37036	88701
						2326,85	11,26	37230	180		6570	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								3 360 462
			РАЗДЕЛ 4.К1Н									
425	85	1312-0108-0301 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м	10	1171,20	22,13	11712	221	231	6895	20096
						1126,00	4,37	11260	44		1489	
426	87	1307-0403-0406 РСНБ РК 2015	Насос погружной с электродвигателем, масса 1,54 т. Монтаж оборудования	шт.	2	209455,31	108567,27	418911	217135	13598	159693	624892
						94089,00	36807,12	188178	73614		46288	
427	88	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	7351,52	337,68	7352	338	2024	3816	12061
						4990,00	98,10	4990	98		893	
428	91	1308-0301-0133 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машина постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающие в собранном виде, масса до 1,2 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	6145,98	105,18	12292	210	2730	6773	20590
						4676,00	27,34	9352	55		1525	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	92	1312-1305-0302 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3817,11	282,21	15268	1129	627	8490	25659
						3378,00	101,43	13512	406		1901	
430	96	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1236,51	808,02	11129	7272	--	5720	18196
						428,49	213,48	3856	1921		1348	
431	100	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	487,08	35,46	1948	142	84	1704	3945
						430,40	--	1722	--		292	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								725 439
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10									
			АВТОМАТИЗАЦИЮ									
			Курс валют Нац.банка РК на 23.11.2018г.: доллар США-367,27 тенге									
			Щиты									
432	1	1311-0601-0105 РСНБ РК 2015 ,	Щиты и пульты, масса до 350 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	29965,37	1975,06	29965	1975	9460	14380	47893
						18530,00	643,28	18530	643		3548	
433	2	КП ТОО"MD TREES" г.Алматы18	Шкаф контроля и управления	шт	1	9773924,46	--	9773924	--		--	9773924
			Отпускная цена - 9658028,13			--	--	--	--	9773924	--	
434	3	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015 ,	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1889,87	--	3780	--	133	2735	7036
						1823,64	--	3647	--		521	
435	4	1311-0801-0101 РСНБ РК 2015 ,	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	12	141,66	--	1700	--	128	1179	3109
						131,01	--	1572	--		230	
436	5	КП ТОО"MD TREES" г.Алматы18	Датчик давления 0...16 бар, IP68	шт	2	123247,14	--	246494	--		--	246494
			Отпускная цена - 121785,71			--	--	--	--	246494	--	
437	6	1311-0203-0204 РСНБ РК 2015 прим.,	Уровнемер. Установка	шт.	1	5392,99	1594,12	5393	1594	1169	2424	8442
						2630,25	601,48	2630	601		625	
438	7	1311-0801-0101 РСНБ РК 2015 ,	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	6	141,66	--	850	--	64	590	1555
						131,01	--	786	--		115	
439	8	КП ТОО"MD TREES" г.Алматы18	Аналоговый уровнемер Sitrans P 7MF1570-1EA01	шт	1	340032,00	--	340032	--		--	340032
			Отпускная цена - 336000,00			--	--	--	--	340032	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	9	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 ,	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5631,76	49,85	5632	50	2312	2354	8625
						3270,00	--	3270	--		639	
441	10	КП ТОО"MD TREES" г.Алматы18	Клеммная коробка для датчика уровня 7MF1570-8AA	шт	1	36128,40	--	36128	--		--	36128
			Отпускная цена - 35700,00			--	--	--	--	36128	--	
442	11	1311-0203-0204 РСНБ РК 2015 прим.,	Уровнемер. Установка	шт.	3	5392,99	1594,12	16179	4782	3506	7271	25326
						2630,25	601,48	7891	1804		1876	
443	12	1311-0801-0101 РСНБ РК 2015 ,	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	18	141,66	--	2550	--	192	1769	4664
						131,01	--	2358	--		345	
444	13	КП ТОО"YOKOGAVA" г.Алматы18	Вибрационный сигнализатор уровны SWNG63.DAGBVXMR	шт	1	721452,07	--	721452	--		--	721452
			Отпускная цена - 712897,30			--	--	--	--	721452	--	
445	14	КП ТОО"YOKOGAVA" г.Алматы18	Радарный уровнемер PS62.XXBGAH8MXX	шт	2	1935044,63	--	3870089	--		--	3870089
			Отпускная цена - 1912099,44			--	--	--	--	3870089	--	
446	15	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 ,	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	592,48	--	2370	--	32	1754	4453
						584,50	--	2338	--		330	
447	16	1311-0801-0101 РСНБ РК 2015 ,	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	24	141,66	--	3400	--	256	2358	6219
						131,01	--	3144	--		461	
448	17	КП	Газоанализатор Sensepoint XCD CH4 /стоимость указана без	шт	2	817689,93	--	1635380	--		--	1635380
			Отпускная цена - 807994,00			--	--	--	--	1635380	--	
449	18	КП ТОО"ТРЕумвитрат" г.Алматы18	Газоанализатор Sensepoint XCD H2S /стоимость указана без НДС/	шт	2	743354,48	--	1486709	--		--	1486709
			Отпускная цена - 734540,00			--	--	--	--	1486709	--	
450	19	КП ТОО"Инжсервико" г.Алматы18	Электрод LA9RM201	шт	2	19454,71	--	38909	--		--	38909
			Отпускная цена - 19224,02			--	--	--	--	38909	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	20	1308-0103-2902 РСНБ РК 2015 ,	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	3	1819,47	647,76	5458	1943	137	2905	9032
						1126,00	218,72	3378	656		669	
452	21	КП ТОО"Инжсервико " г.Алматы18	Реле контроля напряжения RM35UA13WV	шт	3	75657,12	--	226971	--		--	226971
						--	--	--	--	226971	--	
			Отпускная цена - 74760,00									
453	22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2466,33	26,21	7399	79	3996	2393	10576
						1108,00	--	3324	--		783	
454	23	КП ТОО"Инжсервико " г.Алматы18	Выключатель автоматический A9F79316	шт	3	4053,06	--	12159	--		--	12159
						--	--	--	--	12159	--	
			Отпускная цена - 4005,00									
455	24	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 ,	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	4	2948,73	395,72	11795	1583	1204	6855	20142
						2252,00	128,20	9008	513		1492	
456	25	КП ТОО"Инжсервико " г.Алматы18	Трансформатор тока 16462	шт	4	17405,41	--	69622	--		--	69622
						--	--	--	--	69622	--	
			Отпускная цена - 17199,02									
457	26	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 ,	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	3013,19	2,85	3013	3	108	1770	5166
						2902,00	--	2902	--		383	
458	27	КП ТОО"MD TREES" г.Алматы18	Взрывозащищенный светозвуковой оповещатель EV-4050-HOOTER/R/LED/24B DC	шт	1	327888,00	--	327888	--		--	327888
						--	--	--	--	327888	--	
			Отпускная цена - 324000,00									
459	28	1308-0103-2904 РСНБ РК 2015 ,	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	10	2099,36	890,67	20994	8907	827	10273	33767
						1126,00	300,74	11260	3007		2501	
460	29	КП ТОО"Инжсервико " г.Алматы18	Контактный блок LAD-N20	шт	10	2452,29	--	24523	--		--	24523
						--	--	--	--	24523	--	
			Отпускная цена - 2423,21									
461	30	1308-0103-2902 РСНБ РК 2015 ,	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	10	1819,47	647,76	18195	6478	457	9682	30107
						1126,00	218,72	11260	2187		2230	
462	31	КП ТОО"Инжсервико " г.Алматы18	Реле тока RXM4AB2P7+RXZE2M114	шт	10	4367,41	--	43674	--		--	43674
						--	--	--	--	43674	--	
			Отпускная цена - 4315,63									
			Кабели, провода									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 ,	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	240	298,07 112,60	139,79 38,92	71538 27024	33549 9341	10965	26183 7818	105539
464	33	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 ,	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м	45	408,03 168,90	171,02 46,21	18362 7601	7696 2079	3065	6970 2026	27358
465	34	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 ,	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	1090	788,81 157,64	385,93 118,52	859804 171828	420663 129191	267313	216734 86123	1162660
466	35	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 ,	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	86,34 65,40	1,62 0,55	863 654	16 5	193	475 107	1445
467	36	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 ,	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м	190	549,61 348,80	33,33 6,84	104426 66272	6333 1299	31821	48651 12246	165323
468	37	2306-0201-2203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГзнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,55	304905,00 --	-- --	167698 --	-- --	167698	-- 13416	181114
469	38	2306-0201-2403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГзнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,41	497064,00 --	-- --	203796 --	-- --	203796	-- 16304	220100
470	39	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,415	245341,00 --	-- --	101817 --	-- --	101817	-- 8145	109962
471	40	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2	128449,00 --	-- --	25690 --	-- --	25690	-- 2055	27745
			Трубы									
472	41	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 ,	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	200	376,72 239,80	15,15 3,01	75345 47960	3029 601	24356	34964 8825	119134
473	42	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	200	29,00 --	-- --	5800 --	-- --	5800	-- 464	6264
474	43	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 ,	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	390,04 283,40	51,88 12,85	15601 11336	2075 514	2190	8532 1931	26064

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
475	44	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	40	439,00	--	17560	--	17560	--	18965
						--	--	--	--		1405	
476	45	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	701,89	53,92	7019	539	3319	2319	10085
						316,10	6,01	3161	60		747	
477	46	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	10	226,00	--	2260	--	2260	--	2441
						--	--	--	--		181	
			Монтажные изделия и материалы									
478	47	1308-0206-0502 РСНБ РК 2015 ,	Лоток металлический. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,14565	69476,48	14719,52	10119	2144	196	6048	17461
						53410,00	4265,04	7779	621		1293	
479	48	2306-1710-0704 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, прямой, высотой 70 мм, шириной 300 мм +/Лоток кабельный оцинкованный RKSM610FS-100x60x3000мм /масса 4,03кг/прим./	м	10	1562,00	--	15620	--	15620	--	16870
						--	--	--	--		1250	
480	49	2306-1710-0707 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа НЛ 10-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 24 мм, шириной 100 мм +/Крышка лотка с поворотным фиксатором DRL100FS-100x60x3000мм /масса 3,04кг/прим./	м	10	1070,00	--	10700	--	10700	--	11556
						--	--	--	--		856	
481	50	2306-1710-0607 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1153 У3 +/Кронштейн AW1511FT /масса 0,145кг/прим./	шт.	20	1088,00	--	21760	--	21760	--	23501
						--	--	--	--		1741	
482	51	2306-1710-0710 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа НЛ 40-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 400 мм +/Лоток кабельный оцинкованный RKSM620FS-200x60x3000мм /масса 5,49кг/прим./	м	5	2040,00	--	10200	--	10200	--	11016
						--	--	--	--		816	
483	52	2306-1710-0708 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм +/Крышка лотка с поворотным фиксатором DRL200FS-200x60x3000мм /масса 5,4кг/прим./	м	5	1933,00	--	9665	--	9665	--	10438
						--	--	--	--		773	
484	53	2306-1710-0610 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1154УТ2,5 +/Кронштейн AW1521FT /масса 0,26кг/прим./	шт.	10	1409,00	--	14090	--	14090	--	15217
						--	--	--	--		1127	
485	54	2306-1710-0301 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные подвесные оцинкованные СП100 +/Подвесная стойка US5K40FT /масса 0,5кг/прим./	шт.	30	994,00	--	29820	--	29820	--	32206

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2386	
			ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге								18 280 441
			Оборудование:	Тенге								3 122 089
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-01												
РАЗДЕЛ 1.К1Н,К1Н(обводная напорная линия)												
486	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/растительный слой/	м3	224	37,83	37,83	8475	8475	--	2135	11458
						--	13,23	--	2965		849	
487	2	1101-0102-0231 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	105	116,84	114,08	12268	11978	24	1910	15313
						2,53	22,74	266	2388		1134	
488	3	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	183,75	176,00	--	32340	--		--	34927
						--	--	--	--		2587	
489	4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3	105	14,88	12,69	1563	1333	5	528	2258
						2,14	4,84	225	508		167	
490	5	1101-0101-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	876,06	107,88	105,32	94510	92266	--	13872	117052
						2,56	19,43	2244	17022		8671	
491	6	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	65,94	2882,88	--	190097	--	--	136870	353124
						2882,88	--	190097	--		26157	
492	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	58,3	730,94	--	42614	--	--	30682	79160
						730,94	--	42614	--		5864	
	8	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	1107,7	33,37	33,37	36967	36967	--	7823	48374
						--	9,81	--	10865		3583	
	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1107,7	135,12	63,84	149672	70716	--	80422	248502
						71,28	29,56	78957	32741		18408	
			КОЛОДЦЫ									
	10	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3	0,56	3826,17	218,64	2143	122	1527	520	2876

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						881,28	57,43	494	32		213	
	11	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	3,8	27123,51	6359,79	103069	24167	40929	46858	161922
						9992,93	2462,76	37973	9358		11994	
	12	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	14310,00	--	28620	--	28620	--	30910
						--	--	--	--		2290	
	13	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4	8643,00	--	34572	--	34572	--	37338
						--	--	--	--		2766	
	14	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	4	13750,00	--	55000	--	55000	--	59400
						--	--	--	--		4400	
	15	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13649,00	--	27298	--	27298	--	29482
						--	--	--	--		2184	
	16	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
						--	--	--	--		333	
	17	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	компл	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
						--	--	--	--		3252	
	18	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянок	т	0,06	521278,00	--	31277	--	31277	--	33779
						--	--	--	--		2502	
	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	30,9918	828,67	20,45	25682	634	17768	6835	35118
						234,90	2,25	7280	70		2601	
	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/отмостка/	м3	0,48	17208,47	1063,69	8260	511	7238	554	9519
						1063,80	204,14	511	98		705	
	21	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	19,31	28126,64	3068,01	543125	59243	147973	359367	974691
						17395,60	1402,77	335909	27087		72199	
	22	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	5,7	33970,00	--	193629	--	193629	--	209119
						--	--	--	--		15490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	121-041201-1808	Балки железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,53	85312,00	--	130527	--	130527	--	140970
					--	--	--	--		10442	
24	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2082,00	--	8328	--	8328	--	8994
					--	--	--	--		666	
25	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3	0,1421053	21379,24	2104,56	3038	299	1982	757	4099
					5325,25	405,36	757	58		304	
26	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	компл	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
					--	--	--	--		3252	
27	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянок	т	0,02352	521278,00	--	12260	--	12260	--	13241
					--	--	--	--		981	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/отмостка/	м3	0,48	17208,47	1063,69	8260	511	7238	554	9519
					1063,80	204,14	511	98		705	
29	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,08832	681916,20	6764,34	60227	597	55055	5519	71005
					51795,10	1159,78	4575	102		5260	
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА									
30	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	18	3089,43	150,05	55610	2701	37046	16407	77778
					881,28	39,41	15863	709		5761	
31	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	км	0,21	1511184,76	650667,76	317349	136640	35302	194488	552784
					692415,00	243073,85	145407	51046		40947	
33	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,001	2945584,99	1472511,00	2946	1473	242	1646	4959
					1231295,00	431154,76	1231	431		367	
35	1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,001	8762393,98	1190219,16	8762	1190	7083	756	10280
					488592,00	275318,54	489	275		761	
36	1122-0901-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	7	35096,43	15982,08	245675	111875	18236	143128	419907
					16509,20	4144,18	115564	29009		31104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/проставки/	т	1,036	952029,29	397389,15	986302	411695	368799	310021	1400030
					198656,50	103614,57	205808	107345		103706	
39	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т	0,887	608585,29	397389,15	539815	352484	11123	265433	869668
					198656,50	103614,57	176208	91906		64420	
40	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1236,51	808,02	14838	9696	--	7627	24262
					428,49	213,48	5142	2562		1797	
42	1122-1201-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	8	21699,31	16499,44	173594	131996	4584	67821	260728
					4626,80	3936,40	37014	31491		19313	
43	2302-0103-0321 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	25	62868,00	--	1571700	--	1571700	--	1697436
					--	--	--	--		125736	
44	1311-0203-0114 РСНБ РК 2015	Расходомер, диаметр условного прохода до 600 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	35159,87	4202,68	70320	8405	17515	35679	114478
					22200,00	1585,72	44400	3171		8480	
46	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	13	1236,51	808,02	16075	10504	--	8262	26284
					428,49	213,48	5570	2775		1947	
47	2302-0303-1721	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 630,	шт.	6	166444,00	--	998664	--	998664	--	1078557
					--	--	--	--		79893	
48	2302-0303-1021 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	95204,00	--	571224	--	571224	--	616922
					--	--	--	--		45698	
49	2302-0303-0321 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	64304,00	--	64304	--	64304	--	69448
					--	--	--	--		5144	
50	1307-0403-0412 РСНБ РК 2015	Насосная станция. Монтаж оборудования	шт.	1	363274,15	201624,93	363274	201625	12774	132511	535448
					148875,00	68356,08	148875	68356		39663	
		ОТМОСТКА КНС									
52	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,74	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом/толщ.0,1м/. Устройство	м2	16,328	3477,66	263,24	56783	4298	44923	8430	70430
					463,11	86,12	7562	1406		5217	
53	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	прим.Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство отмостки/	м3	1,1	18617,11	1872,39	20479	2060	16286	2320	24622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1939,11	378,10	2133	416		1824	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0507	200098,00	--	10145	--	10145	--	10957
					--	--	--	--		812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								10 699 433
				РАЗДЕЛ 2.В1							
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
55	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/растительный слой/	м3	50	43,51	43,51	2176	2176	--	548	2941
					--	15,22	--	761		218	
56	1101-0102-0231 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	3	134,33	131,19	403	394	--	63	503
					2,91	26,15	9	78		37	
57	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	5,25	176,00	--	924	--		--	998
					--	--	--	--		74	
58	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3	3	17,11	14,60	51	44	--	17	74
					2,46	5,56	7	17		5	
59	1101-0101-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	90,21	124,06	121,12	11192	10926	--	1643	13861
					2,95	22,35	266	2016		1027	
60	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	3	6,79	3315,31	--	22511	--	--	16208	41816
					3315,31	--	22511	--		3098	
61	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7,35	840,59	--	6178	--	--	4448	11477
					840,59	--	6178	--		850	
62	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	139,65	38,38	38,38	5360	5360	--	1134	7013
					--	11,28	--	1575		520	
63	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	139,65	155,39	73,42	21700	10253	--	11660	36029
					81,97	33,99	11447	4747		2669	
		КОЛОДЦЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	0,86	35031,76	9452,89	30127	8129	13419	11599	45064
					9975,03	3648,11	8579	3137		3338	
65	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7445,00	--	7445	--	7445	--	8041
					--	--	--	--		596	
66	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5819,00	--	11638	--	11638	--	12569
					--	--	--	--		931	
67	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9094,00	--	9094	--	9094	--	9822
					--	--	--	--		728	
68	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6993,00	--	6993	--	6993	--	7552
					--	--	--	--		559	
69	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
					--	--	--	--		167	
70	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	компл	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
					--	--	--	--		1626	
71	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянок	т	0,0203	521278,00	--	10582	--	10582	--	11428
					--	--	--	--		847	
72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	6,594	866,97	23,52	5717	155	3781	1672	7980
					270,13	2,59	1781	17		591	
73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/отмостка/	м3	0,24	17527,60	1223,25	4207	294	3619	318	4887
					1223,37	234,77	294	56		362	
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА									
74	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	3	3244,12	172,55	9732	518	6174	3145	13907
					1013,47	45,32	3040	136		1030	
75	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,065	289864,41	75138,53	18841	4884	94	15042	36594
					213274,40	20474,59	13863	1331		2711	
76	2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 -	м	65,65	292,00	--	19170	--	19170	--	20703
					--	--	--	--		1534	
77	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1421,98	929,22	4266	2788	--	2193	6975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					492,76	245,50	1478	737		517	
78	2302-0303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	649,00	--	1298	--	1298	--	1402
					--	--	--	--		104	
79	2302-0303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 75° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	320,00	--	320	--	320	--	346
					--	--	--	--		26	
80	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1213,49	28,78	1213	29	174	1013	2404
					1009,98	12,95	1010	13		178	
81	2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	50069,00	--	50069	--	50069	--	54075
					--	--	--	--		4006	
82	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1421,98	929,22	2844	1858	--	1462	4650
					492,76	245,50	986	491		344	
83	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	694,00	--	1388	--	1388	--	1499
					--	--	--	--		111	
84	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489,00	--	2978	--	2978	--	3216
					--	--	--	--		238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								392 027
		РАЗДЕЛ 3.К1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
85	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/растительный слой/	м3	56	43,51	43,51	2437	2437	--	614	3294
					--	15,22	--	852		244	
86	1101-0102-0231 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	49	134,33	131,19	6582	6428	11	1025	8216
					2,91	26,15	143	1281		609	
87	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	85,75	176,00	--	15092	--		--	16299
					--	--	--	--		1207	
88	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3	49	17,11	14,60	838	715	2	283	1211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2,46	5,56	121	273		90	
89	1101-0101-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	439,89	124,06	121,12	54574	53278	--	8010	67591
					2,95	22,35	1296	9829		5007	
90	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	33,11	3315,31	--	109770	--	--	79034	203909
					3315,31	--	109770	--		15104	
91	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	26,45	840,59	--	22233	--	--	16008	41301
					840,59	--	22233	--		3059	
92	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	502,55	38,38	38,38	19287	19287	--	4082	25238
					--	11,28	--	5669		1870	
93	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	502,55	155,39	73,42	78090	36895	--	41960	129654
					81,97	33,99	41195	17082		9604	
		КОЛОДЦЫ									
94	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3	0,28	3991,15	251,43	1118	70	764	299	1530
					1013,47	66,04	284	18		113	
95	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3	8,15	28354,00	7262,34	231085	59188	93691	100105	357685
					9595,80	2811,08	78206	22910		26495	
96	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24801,00	--	24801	--	24801	--	26785
					--	--	--	--		1984	
97	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	12165,00	--	85155	--	85155	--	91967
					--	--	--	--		6812	
98	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	18607,00	--	93035	--	93035	--	100478
					--	--	--	--		7443	
99	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24487,00	--	48974	--	48974	--	52892
					--	--	--	--		3918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	2082,00	--	14574	--	14574	--	15740
					--	--	--	--		1166	
101	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК	шт.	1	2817,00	--	2817	--	2817	--	3042
					--	--	--	--		225	
102	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	компл	2	23411,00	--	46822	--	46822	--	50568
					--	--	--	--		3746	
103	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянок	т	0,094	521278,00	--	49000	--	49000	--	52920
					--	--	--	--		3920	
104	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	54,636	866,97	23,52	47368	1285	31324	13857	66123
					270,13	2,59	14759	141		4898	
105	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,06624	690700,12	7778,99	45752	515	41291	4760	54553
					59564,37	1333,75	3946	88		4041	
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА									
106	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	3	3244,12	172,55	9732	518	6174	3145	13907
					1013,47	45,32	3040	136		1030	
107	1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,028	4860050,93	2514991,49	136081	70420	11220	72280	225031
					1944322,25	663188,74	54441	18569		16669	
108	2301-0201-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	28,112	66078,00	--	1857585	--	1857585	--	2006192
					--	--	--	--		148607	
109	1122-0901-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 800 мм. Установка	задвижка или клапан	2	68195,96	30550,24	136392	61100	7505	82796	236723
					33893,72	7922,67	67787	15845		17535	
111	1122-1201-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка	фланец	2	41663,03	32328,14	83326	64656	1656	32160	124725
					8507,13	7735,25	17014	15470		9239	
112	2302-0103-0324 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 900 ГОСТ 12816-80	шт.	2	101027,00	--	202054	--	202054	--	218218
					--	--	--	--		16164	
113	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т	0,611	697992,14	456997,52	426473	279225	7662	210267	687679
					228454,98	119156,76	139586	72805		50939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								4 883 471
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0102-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3/лишний грунт для отвозки/	м3	2,3912	147,35	143,88	352	344	--	55	440
					3,19	28,69	8	69		33	
2	4102-0204-1080 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	4,1846	139,00	--	582	--		--	628
					--	--	--	--		47	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	2,3912	18,17	15,46	43	37	--	15	63
					2,62	5,89	6	14		5	
4	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м.	м3	2,865	2120,30	--	6075	--	--	4374	11284
					2120,30	--	6075	--		836	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	0,4738	665,52	--	315	--	--	227	586
					665,52	--	315	--		43	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/грунтовая подушка/	м3	11,193	135,12	63,84	1512	715	--	813	2511
					71,28	29,56	798	331		186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								15 512
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА									
7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное/толщ.0,1м/. Устройство	м3	1,2719	5089,34	1475,44	6473	1877	3662	1609	8728
					734,40	625,56	934	796		647	
8	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,3	21270,51	1628,17	48922	3745	41299	4217	57391
					1686,18	328,79	3878	756		4251	
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26688	192860,00	--	51470	--	51470	--	55588
					--	--	--	--		4118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2	1,486	2108,39	42,12	3133	63	2299	725	4167
					518,54	6,19	771	9		309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								125 874

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-02

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА AD490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Курс валют нацбанка РК на 23.11.2018г.: евро - 418,69 тенге									
		Приобретение и монтаж дизель-генератора									
1	1308-0301-0110 РСНБ РК 2015 ,	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 5 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	116181,78	68652,93	116182	68653	6614	46691	175903
					40915,00	23934,18	40915	23934		13030	
2	КП ТОО "РенЭнергоцентр" г.Алматы18	Дизель-генераторная установка в специализированном кожкхе, мод. AD490 /в ст-ть включены трансп. расходы до объекта заказчика, масса в кожухе 4150,0кг./	шт	1	13192925,59	--	13192926	--		--	13192926
		Отпускная цена - 13036487,74			--	--	--	--	13192926	--	
		Заземление									
3	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	150	525,27	23,98	78791	3597	52304	17130	103595
					152,60	6,01	22890	902		7674	
4	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 ,	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	2856,70	163,40	39994	2288	27024	8077	51916
					763,00	38,28	10682	536		3846	
5	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 ,	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	1,2	955,83	13,44	1147	16	32	1014	2334
					915,62	3,04	1099	4		173	
6	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,03768	1544554,00	--	58199	--	58199	--	62855
					--	--	--	--		4656	
		Земляные работы траншея Т2=150,0									
7	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015 ,	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3	39,15	151,45	151,45	5929	5929	--	1023	7508
					--	36,27	--	1420		556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 ,	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	39,15	26,57	26,57	1040	1040	--	262	1406
					--	9,29	--	364		104	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 ,	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	39,15	135,12	63,84	5290	2499	--	2842	8783
					71,28	29,56	2791	1157		651	
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге								414 300
		Оборудование:									13 192 926

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-02-01
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутриплощадочные сети электроснабжения									
1	Прас ТОО"Юг-Электрокомплект" г.Алматы18	Фонарь налобный Navigator NEW 94 917	шт.	1	1229,46	--	1229	--	1229	--	1328
					--	--	--	--		98	
2	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	104	557,92	312,51	58023	32501	4443	22053	86483
					202,68	91,83	21079	9551		6406	
3	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 ,,	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /в т.ч. в кабельной канализации из труб Ду 110мм 28,0м/	м	60	679,48	363,55	40769	21813	2742	16212	61539
					270,24	105,04	16214	6302		4558	
4	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	185	314,31	147,72	58148	27329	7905	21959	86515
					123,86	41,00	22914	7584		6409	
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 ,,	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /в т.ч. в кабельной канилизации из труб Ду 110мм 30,0 и 28,0м/	м	134	298,07	139,79	39942	18732	6122	14619	58926
					112,60	38,92	15088	5216		4365	
6	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	256010,00	--	1567	--	1567	--	1692
					--	--	--	--		125	
7	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,22746	304375,00	--	69233	--	69233	--	74772
					--	--	--	--		5539	
8	2306-0137-0832 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,16728	4478808,00	--	749215	--	749215	--	809152
					--	--	--	--		59937	
9	2306-0137-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	229227,00	--	8183	--	8183	--	8838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		655	
10	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0204	233832,00	--	4770	--	4770	--	5152
					--	--	--	--		382	
11	2306-0217-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0357	531076,00	--	18959	--	18959	--	20476
					--	--	--	--		1517	
12	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 „	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,14	124552,68	--	17437	--	213	13090	32969
					123025,00	--	17224	--		2442	
13	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 +/Труба жесткая гофрированная двустенная Ду 110 мм - 160911/прим./	м	136,68	822,00	--	112351	--	112351	--	121339
					--	--	--	--		8988	
14	2302-0401-0109 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 +/Муфта соединительная Ду 110 мм - 015110/прим./	шт.	7	550,00	--	3850	--	3850	--	4158
					--	--	--	--		308	
15	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 +/Тройник 90° Ду 110 мм - 020110/прим./	шт.	1	3507,00	--	3507	--	3507	--	3788
					--	--	--	--		281	
16	2301-0506-0111 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 160х4,9 ГОСТ 22689-2014 +/Труба жесткая гофрированная двустенная Ду 160 мм - 160916/прим./	м	6,12	1902,00	--	11640	--	11640	--	12571
					--	--	--	--		931	
17	2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 +/Заглушка Ду 110 мм - 023110/прим./	шт.	1	1464,00	--	1464	--	1464	--	1581
					--	--	--	--		117	
18	КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана18	Огнестойкая пена DF 1201 - 023110	шт	2	9204,59	--	18409	--	18409	--	19882
					--	--	--	--		1473	
19	2113-0816-0202	Бирки маркировочные У135М	100 шт.	1	2834,00	--	2834	--	2834	--	3061
					--	--	--	--		227	
20	1308-0201-0507 РСНБ РК 2015 „	Жилы проводов или кабелей сечением до 240 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	10	416,62	--	4166	--	--	3000	7739
					416,62	--	4166	--		573	
21	1308-0201-0503 РСНБ РК 2015 „	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	50	168,90	--	8445	--	--	6080	15687
					168,90	--	8445	--		1162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2306-1702-1011 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-185 ГОСТ 23469.0-81 +/Наконечники медные кабельные марки П185-12-МУХЛ3/прим./	100 шт.	0,1	125888,00	--	12589	--	12589	--	13596
					--	--	--	--		1007	
23	2306-1702-1001 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-6 ГОСТ 23469.0-81 +/Наконечники медные кабельные марки П2,5-4-М УХЛ43/прим./	100 шт.	0,5	5792,00	--	2896	--	2896	--	3128
					--	--	--	--		232	
24	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 ,, прим.	Трубопроводы из стальных труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,051	124552,68	--	6352	--	78	4768	12010
					123025,00	--	6274	--		890	
25	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	52,53	454,00	--	23849	--	23849	--	25757
					--	--	--	--		1908	
26	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 ,,	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	623,77	86,33	3743	518	609	1991	6192
					436,00	24,88	2616	149		459	
27	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6,18	1059,00	--	6545	--	6545	--	7068
					--	--	--	--		524	
28	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 ,, Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,1	26140,04	18636,74	2614	1864	--	806	3694
					7503,30	3689,95	750	369		274	
29	Прайс ТОО"Электротехника" г.Алматы18	Лента сигнальная ЛСЭ-150 /в рулоне 100м - 1 рулон/	рул	1	3642,86	--	3643	--	3643	--	3934
					--	--	--	--		291	
		Заземление учтено в ЛС4-2-1 на приобретение и монтаж ДЭС Р400-3									
		Наружное освещение									
30	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	145	314,31	147,72	45575	21420	6195	17211	67809
					123,86	41,00	17960	5944		5023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 „	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /в т.ч. 72,0м в кабельной канилизации из труб Ду 160мм и 110мм/	м	154	298,07	139,79	45903	21527	7036	16801	67721
					112,60	38,92	17340	5994		5016	
32	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 „	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м	210	549,61	33,33	115419	7000	35171	53772	182726
					348,80	6,84	73248	1435		13535	
33	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,30498	304375,00	--	92828	--	92828	--	100255
					--	--	--	--		7426	
34	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2163	82092,00	--	17756	--	17756	--	19177
					--	--	--	--		1421	
35	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 „	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3654,43	1249,84	3654	1250	66	2000	6106
					2338,00	439,10	2338	439		452	
36	5108-0401-0243 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-4274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 160 А, тепловое реле 150 А ГОСТ 30011.1-2012 +/Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474/прим./	шт.	1	111377,68	--	111378	--		--	111378
		Отпускная цена - 110057,00			--	--	--	--	111378	--	
37	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015 „	Светильники на светодиодах. Установка	светильник	8	4405,05	2381,63	35240	19053	139	18675	58229
					2005,98	912,06	16048	7296		4313	
38	2307-0106-0501 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1539 лм +/Светильник на светодиодах, мод. TL-S TREET55 PR/прим./	шт.	8	22327,00	--	178616	--	178616	--	192905
					--	--	--	--		14289	
39	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1„	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	8	6688,90	4459,42	53511	35675	--	25723	85573
					2229,48	1789,74	17836	14318		6339	
40	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015 „	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	8	25315,66	--	202525	--	185870	13324	233117
					2081,82	--	16655	--		17268	
41	КП ТОО"Energy System" г.Караганда18	Опора освещения /стойка тонкостенная/, мод. СТ-6,0 /покрытие "горячее цинкование"/	шт	8	45038,46	--	360308	--	360308	--	389132
					--	--	--	--		28825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КП ТОО"Energy System" г.Караганда18	Кронштейн Г-образный, вылет 1,5м, угол наклона 25град. /покрытие "горячее цинкование"/	шт	8	5178,32	--	41427	--	41427	--	44741
					--	--	--	--		3314	
43	КП ТОО"Energy System" г.Караганда18	Комплект монтажный - закладной фундамент ЗФ-1 1120/160	шт	8	7134,54	--	57076	--	57076	--	61642
					--	--	--	--		4566	
44	2307-0202-0308 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм +/Коробка протяжная на 2 ввода, степень защиты IP55, размерами 118 мм х 51 мм х 42 мм /прим./	шт.	1	6803,00	--	6803	--	6803	--	7347
					--	--	--	--		544	
45	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10 +/Коробка ответвительная на 3 ввода, степень защиты IP55, размерами 118 мм х 67 мм х 42 мм /прим./	шт.	7	7619,00	--	53333	--	53333	--	57600
					--	--	--	--		4267	
46	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 ,,	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	23	471,71	33,36	10849	767	2812	5384	17532
					316,10	9,02	7270	208		1299	
47	2301-0506-0110 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 125х3,9 ГОСТ 22689-2014 +/Труба гофрированная DN29, Dвн28,3, Dнар34,5 с протяжкой - PA612935F/прим./	м	23,46	1173,00	--	27519	--	27519	--	29720
					--	--	--	--		2201	
48	1308-0201-0503 РСНБ РК 2015 ,,	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	160	168,90	--	27024	--	--	19457	50200
					168,90	--	27024	--		3719	
49	2306-1702-1001 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-6 ГОСТ 23469.0-81 +/Наконечники медные кабельные марки П2,5-4-М УХЛ43/прим./	100 шт.	1,6	5792,00	--	9267	--	9267	--	10009
					--	--	--	--		741	
50	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее.	км	0,1	26140,04	18636,74	2614	1864	--	806	3694
					7503,30	3689,95	750	369		274	
51	Прайс ТОО"Электротехника" г.Алматы18	Лента сигнальная ЛСЭ-150 /в рулоне 100м - 1 рулон/	рул	1	3642,86	--	3643	--	3643	--	3934
					--	--	--	--		291	
52	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 ,,	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	267	471,60	404,04	125917	107879	--	39214	178342
					67,56	136,43	18039	36426		13211	
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015 ,,	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3	64,656	151,45	151,45	9792	9792	--	1689	12399
					--	36,27	--	2345		918	
54	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ,,	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	16,164	1401,40	--	22652	--	--	16310	42079
					1401,40	--	22652	--		3117	
55	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 ,,	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	43,104	26,57	26,57	1145	1145	--	288	1548
					--	9,29	--	401		115	
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 ,,	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	43,104	135,12	63,84	5824	2752	--	3129	9670
					71,28	29,56	3072	1274		716	
57	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 ,,	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	10,776	665,52	--	7172	--	--	5164	13322
					665,52	--	7172	--		987	
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге								3 570 934
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-03-01									
		СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КНС-28									
		Сети электроснабжения КНС 28									
1	1308-0103-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,	Камера сборных распределительных устройств с вакуумным выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2	34032,48	8825,73	68065	17651	870	39963	116670
					24772,00	2980,06	49544	5960		8642	
2	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 ,,	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1119,57	80,97	2239	162	43	1504	4042
					1017,03	27,34	2034	55		299	
4	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий/в т.ч. 180,0м и 36,0м в кабельной канализации/	м	4719	388,73	210,88	1834414	995144	201639	670839	2705673
					135,12	62,32	637631	294089		200420	
5	2306-0611-1407	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП	км	4,81338	4191034,00	--	20173039	--	20173039	--	21786882
					--	--	--	--		1613843	
6	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 ,,	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,216	124552,68	--	26903	--	330	20196	50867
					123025,00	--	26573	--		3768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 +/Труба жесткая гофрированная двустенная Ду 110 мм - 160911/прим./	м	183,6	822,00	--	150919	--	150919	--	162993
					--	--	--	--		12074	
8	2302-0401-0109 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 +/Муфта соединительная Ду 110 мм - 015110/прим./	шт.	7	550,00	--	3850	--	3850	--	4158
					--	--	--	--		308	
9	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 +/Тройник 90° Ду 110 мм - 020110/прим./	шт.	1	3507,00	--	3507	--	3507	--	3788
					--	--	--	--		281	
10	2301-0506-0111 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 160x4,9 ГОСТ 22689-2014 +/Труба жесткая гофрированная двустенная Ду 160 мм - 160916/прим./	м	36,72	1902,00	--	69841	--	69841	--	75429
					--	--	--	--		5587	
11	2302-0402-0103 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 PP ГОСТ Р 54475-2011 +/Муфта соединительная Ду 160 мм - 015160/прим./	шт.	6	1310,00	--	7860	--	7860	--	8489
					--	--	--	--		629	
12	2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 +/Заглушка Ду 110 мм - 023110/прим./	шт.	1	1464,00	--	1464	--	1464	--	1581
					--	--	--	--		117	
13	КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана18	Огнестойкая пена DF 1201 - 023110	шт	2	9204,59	--	18409	--	18409	--	19882
					--	--	--	--		1473	
14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные У135М	100 шт.	1	2834,00	--	2834	--	2834	--	3061
					--	--	--	--		227	
15	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 „	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	715	471,60	404,04	337194	288889	--	105012	477583
					67,56	136,43	48305	97545		35377	
16	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 „	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м	715	410,87	343,31	293774	245469	--	94456	419289
					67,56	115,92	48305	82884		31058	
17	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	11,926	25756,00	--	307166	--	307166	--	331739
					--	--	--	--		24573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1310-0902-0923 РСНБ РК 2015 ,,	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	шт.	2	9163,38	--	18327	--	7067	8107	28549
					5630,00	--	11260	--		2115	
19	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 ,,	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	28402,49	21573,60	113610	86294	292	40142	166052
					6756,00	7182,30	27024	28729		12300	
20	2306-1703-1104 РСНБ РК 2015 прим.	Муфты концевые для кабелей, внутренней установки на напряжение 10 кВ, типа 3ПКВТв-10-70/120	шт.	4	9414,00	--	37656	--	37656	--	40668
					--	--	--	--		3012	
21	1308-0201-0505 РСНБ РК 2015 ,,	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	12	202,68	--	2432	--	--	1751	4518
					202,68	--	2432	--		335	
22	2306-1702-1006 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-50 ГОСТ 23469.0-81 +/Наконечники медные кабельные марки П50-8-М УХЛ43/прим./	100 шт.	0,12	21045,00	--	2525	--	2525	--	2727
					--	--	--	--		202	
		Заземление									
23	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	485,45	4,35	2427	22	279	1533	4277
					425,10	0,82	2126	4		317	
24	2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0051	514043,00	--	2622	--	2622	--	2831
					--	--	--	--		210	
		Земляные работы траншея Т5=715,0									
25	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015 ,,	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3	308,88	151,45	151,45	46779	46779	--	8067	59234
					--	36,27	--	11205		4388	
26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ,,	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	77,22	1401,40	--	108216	--	--	77916	201022
					1401,40	--	108216	--		14891	
27	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 ,,	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	111,2	26,57	26,57	2954	2954	--	744	3994
					--	9,29	--	1033		296	
28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 ,,	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	111,2	135,12	63,84	15025	7099	--	8073	24947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					71,28	29,56	7926	3287		1848	
29	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 ,,	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	27,8	665,52	--	18501	--	--	13321	34368
					665,52	--	18501	--		2546	
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге								26 745 313
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-04-01									
		ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									
		Оборудование и изделия									
1	1125-0129-0401 РСНБ РК 2015 ,,	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	95	25207,94	10862,22	2394754	1031911	342923	1210415	3893583
					10736,00	3265,33	1019920	310206		288414	
2	2404-0207-3999 РСНБ РК 2015	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	11994,00	--	11994	--	11994	--	12954
					--	--	--	--		960	
3	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	46	25961,37	3359,03	1194223	154515	121014	899265	2260968
					19971,60	1511,09	918694	69510		167479	
4	КП ТОО"ЭХЗ №1" г.Шымкент18	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-1 (КИП-12-6-1,3-УХЛ1)	шт	46	27321,43	--	1256786	--	1256786	--	1357329
					--	--	--	--		100543	
5	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 ,,	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3654,43	1249,84	3654	1250	66	2000	6106
					2338,00	439,10	2338	439		452	
6	КП ТОО"ЭХЗ №1" г.Шымкент18	Блок диодно-резисторный БДР-М2-15/25-4(ТИ)-У1	шт	1	68303,57	--	68304	--	68304	--	73768
					--	--	--	--		5464	
7	1308-0201-0503 РСНБ РК 2015 ,,	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	252	168,90	--	42563	--	--	30645	79065
					168,90	--	42563	--		5857	
8	2306-1702-1002 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81 +/Наконечники медные кабельные марки 10-6-5-МУХЛ3/прим./	100 шт.	2,52	7144,00	--	18003	--	18003	--	19443
					--	--	--	--		1440	
9	2306-0128-0107 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8874	333198,00	--	295680	--	295680	--	319334
					--	--	--	--		23654	
10	2306-0128-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	985665,00	--	30161	--	30161	--	32574
					--	--	--	--		2413	
11	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж оборудования	м	159,4936709	588,14	23,98	93805	3825	65641	18215	120981

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						152,60	6,01	24339	959		8962	
	12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Метизы и материалы	т	0,65	404706,00	--	263059	--	263059	--	284104
						--	--	--	--		21045	
			ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге								8 460 209
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-01												
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ АВТОМАТИЗАЦИИ												
			Кабели и провода									
	1	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	435	314,31	147,72	136726	64260	18587	51633	203427
						123,86	41,00	53879	17833		15069	
	2	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 ,,	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	280	788,81	385,93	220867	108060	68668	55675	298665
						157,64	118,52	44139	33187		22123	
	3	2306-0201-3303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,3111	297249,00	--	92474	--	92474	--	99872
						--	--	--	--		7398	
	4	2306-0204-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,4182	476333,00	--	199202	--	199202	--	215139
						--	--	--	--		15936	
			Трубы									
	5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 ,,	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,075	124552,68	--	9341	--	114	7012	17662
						123025,00	--	9227	--		1308	
	6	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 +/Труба гибкая двустенная Ду 100 мм - 120911100/прим./	м	76,5	822,00	--	62883	--	62883	--	67914
						--	--	--	--		5031	
	7	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 ,, Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,075	26140,04	18636,74	1961	1398	--	604	2770
						7503,30	3689,95	563	277		205	
	8	Прайс ТОО"Электротехника" г.Алматы18	Лента сигнальная ЛСЭ-150 /в рулоне 100м, в спецификации 75,0м/	рул	1	3642,86	--	3643	--	3643	--	3934
						--	--	--	--		291	
	9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 ,,	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	75	471,60	404,04	35370	30303	--	11015	50096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					67,56	136,43	5067	10232		3711	
		Земляные работы									
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 „	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	16,65	1401,40	--	23333	--	--	16800	43344
					1401,40	--	23333	--		3211	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 „	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	11,1	665,52	--	7387	--	--	5319	13723
					665,52	--	7387	--		1016	
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге								1 016 546
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02-01									
		ОХРАННО-ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ									
		СИСТЕМА ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ									
1	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	6160,39	1,35	30802	7	470	18498	53244
					6065,00	--	30325	--		3944	
2	1308-0303-2502 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	8805,75	65,61	44029	328	21541	15955	64783
					4432,00	--	22160	--		4799	
3	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015 прим.	Столбик замерный для линии связи. Установка опоры под извещатель	шт.	5	3435,35	987,00	17177	4935	3602	7437	26583
					1728,00	337,80	8640	1689		1969	
4	2308-0301-1101 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, двухпозиционные модели Forteza FMW-3/2	шт.	5	90390,00	--	451950	--	451950	--	488106
					--	--	--	--		36156	
5	2308-0306-0401 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная для радиоволнового извещателя модели Forteza Барьер-КР-М	шт.	5	10794,00	--	53970	--	53970	--	58288
					--	--	--	--		4318	
6	2308-0306-0601 РСНБ РК 2015	Опоры металлические диаметром 76 мм Forteza Опора-3, для крепления извещателей	шт.	5	25399,00	--	126995	--	126995	--	137155
					--	--	--	--		10160	
7	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	376,72	15,15	11302	454	3654	5245	17870
					239,80	3,01	7194	90		1324	
8	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	30	29,00	--	870	--	870	--	940
					--	--	--	--		70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,015	1146257,38	--	17194	--	14766	1845	20562
					161875,00	--	2428	--		1523	
10	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,355	124552,68	--	44216	--	542	33192	83601
					123025,00	--	43674	--		6193	
11	2301-0501-1605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 40x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 + /Труба ЗПТ для прокладке в грунте Ду 40мм /прим./	м	355	360,00	--	127800	--	127800	--	138024
					--	--	--	--		10224	
12	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,192	13071,00	--	2510	--	2510	--	2710
					--	--	--	--		201	
13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /в т.ч. 355,0 в кабельной канализации, 30,0 в трубах по стенам/	м	385	298,07	139,79	114759	53818	17590	42002	169302
					112,60	38,92	43351	14985		12541	
14	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м	5	560,42	74,59	2802	373	462	1259	4386
					393,30	19,59	1967	98		325	
15	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x2x0,80	км	0,405	106231,00	--	43024	--	43024	--	46465
					--	--	--	--		3442	
		Земляные работы траншея									
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,64	1401,40	--	12108	--	--	8718	22492
					1401,40	--	12108	--		1666	
17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	7,2	665,52	--	4792	--	--	3450	8901
					665,52	--	4792	--		659	
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге								1 343 412
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ/внутриплощадочные и внеплощадоные сети/									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	109,2462	37,83	37,83	4133	4133	--	1041	5588
					--	13,23	--	1446		414	
2	1101-0102-0231 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	199,77502	116,84	114,08	23342	22790	47	3635	29135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2,53	22,74	505	4543		2158	
3	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	349,606285	176,00	--	61531	--		--	66453
					--	--	--	--		4922	
4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3	199,77502	14,88	12,69	2973	2536	9	1004	4296
					2,14	4,84	428	967		318	
5	1101-0101-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	679,5764193	107,88	105,32	73313	71573	--	10760	90799
					2,56	19,43	1740	13205		6726	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	21,0178274	1681,68	--	35345	--	--	25449	65657
					1681,68	--	35345	--		4864	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	140,1188493	730,94	--	102419	--	--	73742	190254
					730,94	--	102419	--		14093	
8	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	560,4753973	33,37	33,37	18705	18705	--	3958	24476
					--	9,81	--	5498		1813	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	560,4753973	135,12	63,84	75731	35781	--	40692	125738
					71,28	29,56	39951	16566		9314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								602 396
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛЫ									
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	27,52	17208,47	1063,69	473577	29273	415028	31753	545757
					1063,80	204,14	29276	5618		40426	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	59,325	10991,94	2573,32	652097	152662	291412	297013	1025038
					3506,49	736,34	208023	43683		75929	
12	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	36,25	43024,00	--	1559620	--	1559620	--	1684390
					--	--	--	--		124770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	23,075	33970,00	--	783858	--	783858	--	846566
					--	--	--	--		62709	
14	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	3,84	40382,37	3099,51	155068	11902	90765	49563	221002
					13646,20	537,29	52401	2063		16370	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03553	200098,00	--	7109	--	7109	--	7678
					--	--	--	--		569	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35167	192860,00	--	67823	--	67823	--	73249
					--	--	--	--		5426	
17	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1106	185337,08	1183,08	20498	131	18078	2131	24440
					20700,00	477,66	2289	53		1810	
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки-10%/	м2	0,494382	84,90	2,24	42	1	22	13	59
					37,70	0,23	19	--		4	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,94382	173,92	3,17	860	16	626	152	1093
					44,09	0,45	218	2		81	
20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор	м3	1	23316,15	1114,41	23316	1114	17586	4405	29939
					4615,80	225,39	4616	225		2218	
21	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0311	185337,08	1183,08	5764	37	5083	599	6872
					20700,00	477,66	644	15		509	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,39017	173,92	3,17	242	4	177	43	307
					44,09	0,45	61	1		23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4 466 390
		РАЗДЕЛ 6.ПРОКЛАДКА ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА									
47	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км	0,54	895351,31	398961,75	483490	215439	5434	315411	862813
					486328,00	103666,42	262617	55980		63912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	545,4	1131,00	--	616847	--	616847	--	666195
					--	--	--	--		49348	
49	1124-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	6	4381,54	895,62	26289	5374	906	22484	52675
					3334,80	450,40	20009	2702		3902	
50	2305-1206-1102 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	6	12713,00	--	76278	--	76278	--	82380
					--	--	--	--		6102	
51	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	4	409,00	--	1636	--	1636	--	1767
					--	--	--	--		131	
52	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	26303,00	--	52606	--	52606	--	56814
					--	--	--	--		4208	
53	2302-0103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2193,00	--	8772	--	8772	--	9474
					--	--	--	--		702	
54	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	454,00	--	3632	--	3632	--	3923
					--	--	--	--		291	
55	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	454,00	--	1816	--	1816	--	1961
					--	--	--	--		145	
56	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,2208	424977,00	--	93835	--	93835	--	101342
					--	--	--	--		7507	
57	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,004	424977,00	--	1700	--	1700	--	1836
					--	--	--	--		136	
58	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	1,5	502,23	0,94	753	1	200	442	1291
					368,26	0,43	552	1		96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	97	1199,20	77,94	116323	7560	168	77069	208863
					1119,54	31,94	108595	3098		15471	
60	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	97	556,06	77,94	53938	7560	167	34023	94998
					476,40	31,94	46211	3098		7037	
61	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	242,5	229,00	--	55533	--	55533	--	59975
					--	--	--	--		4443	
62	2110-0501-1401 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	145,5	214,00	--	31137	--	31137	--	33628
					--	--	--	--		2491	
63	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3	9,1	33304,36	1398,75	303070	12729	93590	153814	493434
					21620,95	619,30	196751	5636		36551	
64	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	11,284	12257,00	--	138308	--	138308	--	149373
					--	--	--	--		11065	
65	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2	267	946,34	24,59	252671	6566	124996	93117	373451
					453,59	5,29	121109	1413		27663	
66	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,30705	434634,00	--	133454	--	133454	--	144131
					--	--	--	--		10676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								3 400 324
		РАЗДЕЛ 7.ПРОКЛАДКА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА									
67	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км	0,101	866201,77	397375,45	87486	40135	909	56343	155336
					459820,00	103666,42	46442	10470		11506	
68	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	10,1	943,00	--	9524	--	9524	--	10286
					--	--	--	--		762	
69	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	91,91	1131,00	--	103950	--	103950	--	112266
					--	--	--	--		8316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1122-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 65 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,012	293034,42 287730,00	2353,43 1204,82	3516 3453	28 14	35	3433 556	7505
71	1122-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,012	311229,16 287730,00	16630,74 4972,56	3735 3453	200 60	82	3477 577	7789
72	2301-1002-0101 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 50 ГОСТ 6942-98	м	12	2393,00 --	-- --	28716 --	-- --	28716	-- 2297	31013
73	2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	12	4545,00 --	-- --	54540 --	-- --	54540	-- 4363	58903
74	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	26303,00 --	-- --	105212 --	-- --	105212	-- 8417	113629
75	2302-0103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2193,00 --	-- --	17544 --	-- --	17544	-- 1404	18948
76	2304-0601-1203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	31363,00 --	-- --	125452 --	-- --	125452	-- 10036	135488
77	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	8	638,00 --	-- --	5104 --	-- --	5104	-- 408	5512
78	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	454,00 --	-- --	3632 --	-- --	3632	-- 291	3923
79	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	454,00 --	-- --	1816 --	-- --	1816	-- 145	1961
80	2302-0101-0707 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	663,00 --	-- --	2652 --	-- --	2652	-- 212	2864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	792,00	--	3168	--	3168	--	3421
					--	--	--	--		253	
82	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0432	424977,00	--	18359	--	18359	--	19828
					--	--	--	--		1469	
83	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0016	424977,00	--	680	--	680	--	734
					--	--	--	--		54	
84	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,11456	61213,08	1183,08	7013	136	--	6308	14386
					60030,00	477,66	6877	55		1066	
85	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	4155,00	--	3324	--	3324	--	3590
					--	--	--	--		266	
86	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	2812,00	--	2250	--	2250	--	2430
					--	--	--	--		180	
87	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	2616,95	--	10468	--	3016	7303	19192
					1863,00	--	7452	--		1422	
88	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4	5000,84	--	20003	--	10233	9575	31945
					2442,60	--	9770	--		2366	
89	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	1,5	502,23	0,94	753	1	200	442	1291
					368,26	0,43	552	1		96	
90	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	16,5	1199,20	77,94	19787	1286	29	13110	35528
					1119,54	31,94	18472	527		2632	
91	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	16,5	556,06	77,94	9175	1286	28	5787	16160
					476,40	31,94	7861	527		1197	
92	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	41,25	229,00	--	9446	--	9446	--	10202
					--	--	--	--		756	
93	2110-0501-1401 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	24,75	214,00	--	5297	--	5297	--	5720
					--	--	--	--		424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3	2,7	33304,36	1398,75	89922	3777	27768	45637	146403
					21620,95	619,30	58377	1672		10845	
95	2111-0203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	3,348	11426,00	–	38254	–	38254	–	41315
					–	–	–	–		3060	
96	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2	32	946,34	24,59	30283	787	14981	11160	44758
					453,59	5,29	14515	169		3315	
97	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0368	434634,00	–	15995	–	15995	–	17274
					–	–	–	–		1280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								1 079 600

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02
ПРОЕЗДЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП1									
1	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,667	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2	615	188,34	153,49	115831	94397	323	51393	180602
					34,33	43,05	21111	26475		13378	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23,58625	1028,00	–	24247	–	24247	–	26186
					–	–	–	–		1940	
3	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3	м2	615	171,97	123,41	105759	75897	222	53970	172507
					48,20	33,06	29640	20331		12778	
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге								379 295

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-04
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	1740	9,61	9,61	16726	16726	--	5149	23624
					--	3,36	--	5851		1750	
2	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	1706	136,09	--	232165	--	--	204306	471389
					136,09	--	232165	--		34918	
3	1147-0102-0206 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	41	1299,73	316,31	53289	12969	--	39655	100380
					983,42	115,67	40320	4742		7436	
4	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м./отпад 20%/ Посадка	шт.	49	4525,68	1072,82	221758	52568	6040	157184	409258
					3329,58	315,69	163150	15469		30315	
5	2501-0203-0703 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м/отпад 20%/	шт.	32	1932,00	--	61824	--	61824	--	66770
					--	--	--	--		4946	
6	2501-0203-1802 РСНБ РК 2015	прим.Ива плакучая, с комом, высотой от 1 м до 2 м	/дерен//отпад 20%/шт.	17	1449,00	--	24633	--	24633	--	26604
					--	--	--	--		1971	
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге								1 098 025

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-06

ОГРАЖДЕНИЕ

1	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	200	2844,28	960,77	568855	192153	46518	470244	1122227
					1650,92	341,64	330184	68328		83128	
2	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	440	427,00	--	187880	--	187880	--	202910
					--	--	--	--		15030	
3	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	29505,83	4429,72	29506	4430	4659	25992	59938
					20416,60	1610,49	20417	1610		4440	
4	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,114	686229,00	--	78395	--	78395	--	84666
					--	--	--	--		6272	
5	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	2,6542	260,50	0,94	691	3	394	236	1002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					110,78	0,43	294	1		74	
		ИТОГО ПО СМЕТУ	**Тенге**								**1 470 743**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**140 886 585**
ИТОГО ПО АКТУ:						140 886 585					
Оборудование:						2 210 511					
Итого без оборудования:						138 676 074					
Итого с временными			2,0%	2 773 521		141 449 595					
Итого с зимними удорожаниями			1,96%	2 772 412		144 222 007					
Итого с непредвиденными затратами			2%	2 884 440		147 106 447					
Итого сметная стоимость						149 316 958					
Итого с переводным коэффициентом на года 2019-41%, 2020-55%, 2021-4%			1,072997921			160 216 786					
Итого с договорным коэффициентом			0,90			144 195 107					
Итого с договорным коэффициентом			0,914			131 794 328,99					
Итого с НДС			**12%**	**15 815 319,48**		**147 609 648,47**					

Генподрядчик:

ВрИО Директора ТОО "Сарыагаш-Аман"

_____ **Д. А. Жансбаев**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Торлан Құрылыс"

_____ **Н.Джумабеков**