**Заказчик: ТОО "СК NEW CITY"**
**Подрядчик: ТОО "Алтын Номад 2030"**

**Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №604**

Утверждена
приказом Министра Национальной Экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г. № 229

# СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **40/26** | **25.11.24 г** | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | **Всего к оплате** |
| | | | но-мон-тажные работы в сметном базовом | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.** | **52 523** | **46 895,54** | | | | | | | **5 627,46** | **52 523,01** |

**Заказчик:**
**ТОО "СК NEW CITY"**

**Директор** _____ **Сатбалдинова Д.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Алтын Номад 2030"**

**Директор** _____ **Тезекбаева Г.С.**

Заказчик : ТОО "СК NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "Алтын Номад 2030"

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №604

Наименование объекта - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №604

Договор подряда (контракт) № 40/26 от 25 ноября 2024 г

## Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Наружные сети водопровода.Участок №604

Составлен(а) в ценах ноября 2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 2.** | **Водопровод** | | | | |
| | | трубопроводы | | | | |
| 10 | 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм** | км | 0,019 | 1 320 397 | 25 088 |
| 11 | 241-201-0502 *РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм** | м | 19,19 | 117 | 2 245 |
| 12 | 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм** | м трубопровода | 19 | 353 | 6 707 |
| 13 | 217-603-0104 *РСНБ РК 2022* | **Вода техническая** | $м^3$ | 0,19 | 36 | 7 |
| 14 | 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр до 50-65 мм** | км | 0,019 | 257 300 | 4 889 |
| | | лента сигнальная | | | | |
| 27 | 6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной** | м кабеля | 19 | 22 | 418 |
| 28 | 249-101-0602 *РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная** | м | 19 | 92 | 1 748 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | **41 102** |
| НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44 | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8% | | | | **3 205,96** |
| | | **Итого с общеплощадочными затратами:** | | | | **44 307,96** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | | Сметная прибыль 5% | | | | **2 215,40** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | **1 329,24** |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | | **47 852,59** |
| | | Договорной коэффициент К=0,98 | | | | **46 895,54** |
| Налоговый кодекс РК | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | **5 627,46** |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ** | | | | **52 523,01** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Алтын Номад 2030"

Директор _____ Тезекбаева Г.С.

**Принял (Заказчик)**

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.