Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",151000, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, город Тайынша, ул. Абай, д. 193, тел. 8-71536-2-36-31, тел.: 87473075798** — **220140006801**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, пр.Абая, дом № 1, к.21** — **990940000105**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №21 от 27.02.2024 г.

Номер документа	Дата составления
35	20.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул.50 лет Октября,20 б			усл	1	59 497 142,87	59 497 142,87	6 374 693,88
				Итого	1	x	59 497 142,87	6 374 693,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2024

М.П.

Утверждена приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5.08.2021 года №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Пролетарская, 193

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 1, 21

Наименование объекта: "Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул. 50 лет Октября,20 б"

СПРАВКА №5 от 20.11.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		21	27.02.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало строительства	291 200 000,00									
Акт выполненных работ №5	59 497 142,87	53 122 448,99							6 374 693,88	59 497 142,87
Погашение аванса 30%										17 849 142,86
Всего к оплате										**41 648 000,01**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 220140006801
_____ Сагандыкова Г.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105
_____ Каипкожин А.К.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Жол-Консалтинг"
БИН 031140004461
_____ Тлеуханов Н.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Пролетарская, 193
БИН 220140006801 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN4818000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 1, 21
БИН/ИИН 990940000105, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"
Стройка : "Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул. 50 лет Октября,20 б"
Объект: "Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул. 50 лет Октября,20 б"
Договор подряда (контракт) №21 от 27.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №5 от 20.11.2024г.

за ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Техрешение №1										
			Локальная смета 7-1-1 Благоустройство работы										
			Раздел: 1. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок (тип II)										
1	3	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов (до асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой смеси)**		0,748	190686,9	2126,86	142634	1591	141043	561	154650	
				т		0	1041,68	0	779		11455		
			Итого по разделу: 1. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок (тип II)									154650	
			Раздел: 2. Тартановое покрытие спортивных площадок (тип III)										
			Раздел: 3. Покрытие "Искусственный газон"(тип VI)										
2	12	У86-010703-0102 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**		6535,1	5598	463	36583490	3025752	27238297	6829180	46882808	
				м2		967	138	6319442	901844		3470138		
			Итого по разделу: 3. Покрытие "Искусственный газон"(тип VI)									46882808	
			ИТОГО:					36726124	3027343	27379340	6829741	47037458	
								6319442	902623	0	3481593		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

			Техрешение №2										
			Локальная смета 7-1-1 Благоустройство работы										
			Раздел: 5. Покрытие "Искусственный газон"(тип VI)										
3	13	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		33,43	1252,98	1091,16	41887	36477	52	10102	56148	
			м3 материала основания в плотном теле			160,27	259,45	5358	8673		4159		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	15	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований из ворста резиновым гранулятом. Устройство (прим.)		182,98	1252,98	1091,16	229270	199660	284	55296	307331	
			м3 материала основания в плотном теле			160,27	259,45	29326	47474		22765		
			Итого по разделу: 5. Покрытие "Искусственный газон"(тип VI)									363479	
			ИТОГО:					271157	236137	336	65398	363479	
								34684	56147	0	26924		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО:					36997281	3263480	27379676	6895139	47400937	
								6354126	958770	0	3508517		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2%		568811					
			Итого с временными									47969748	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		959395					
			Итого в текущих ценах на 2023 год									48929143	
			-в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0973603			1,0973603						53692899,27	
			Понижающий коэффициент К=0,9893756849			0,9893756849						53122448,99	
			НДС			12 %		6374693,88					
			Итого с НДС									59497142,87	

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

БИН 990940000105

Руководитель **Каипкожин А.К.**

Технадзор
ТОО "Жол-Консалтинг"
БИН 031140004461

Эксперт технического надзора **Тлеуханов Н.Б.**

Заказчик
КГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

БИН 220140006801

Руководитель **Сагандыкова Г.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "ПСГ Альтернатива"
БИН 060140001369

Директор **Обыденный А.Н.**