Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование строительства: «Строительство систем электроснабжения улиц новых жилых кварталов города Казалинск Казалинского района Кызылординской области»

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за Сентябрь месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2. Нраужные электрические сети 0,4кВ										
111	13-080206-0802 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках** м	351,35	31,32	1,70	11006	597	3751	0,02	7		
				20,23	0,73	7107	255	42,8	--	--		
		Накладные расходы -		*10,68*		*3751*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*8,97*				*3151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,71*				*600*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,36*		*1181*						
		Сметная стоимость				*15938*						
112	23-061201-0918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** км	0,355	442298,88	--	157016	--	6657	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*18753,47*		*6657*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18753,47*				*6657*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36884,19*		*13094*						
		Сметная стоимость				*176767*						
		Угловая анкерная опора УА11										
113	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** опора	21	13214,40	6992,71	277502	146847	123369	5,98	126		
				5627,00	2635,96	118167	55355	61,7	2,00	42		
		Накладные расходы -		*5874,70*		*123369*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*5098,25*				*107063*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*776,46*				*16306*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1527,13*		*32070*						
		Сметная стоимость				*432940*						
114	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013** шт.	42	32546,26	--	1366943	--	57958	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*1379,96*		*57958*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,96*				*57958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2714,10*		*113992*						
		Сметная стоимость				*1538893*						
		Линейная арматура										
115	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98** шт.	42	168,31	--	7069	--	300	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*7,14*		*300*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,14*				*300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,04*		*589*				
		Сметная стоимость				*7958*				
116	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	54,6	545,79	--	29800	--	1264	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,14*		*1264*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,14*				*1264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,51*		*2485*				
		Сметная стоимость				*33549*				
117	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	42	1616,26	--	67883	--	2878	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,53*		*2878*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,53*				*2878*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,78*		*5661*				
		Сметная стоимость				*76422*				
118	24-040207-3205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	42	4614,86	--	193824	--	8218	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*195,67*		*8218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*195,67*				*8218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*384,84*		*16163*				
		Сметная стоимость				*218206*				
119	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	63	1601,50	--	100895	--	4278	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,90*		*4278*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,90*				*4278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*8414*				
		Сметная стоимость				*113587*				
120	24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	63	478,44	--	30142	--	1278	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,29*		*1278*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,29*				*1278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,90*		*2514*				
		Сметная стоимость				*33934*				
121	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	63	318,27	--	20051	--	850	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*850*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,49*				*850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*1672*				
		Сметная стоимость				*22573*				
122	24-040204-1506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы заземляющие ЗП 6 ГОСТ Р 51177-98	42	809,02	--	33979	--	1441	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,30*		*1441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,30*				*1441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,47*		*2834*				
		Сметная стоимость				*38253*				
123	24-040207-2308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кронштейн У4 ГОСТ Р 51177-98	42	1321,06	--	55485	--	2353	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,01*		*2353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,01*				*2353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,17*		*4627*				
		Сметная стоимость				*62465*				
124	24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	42	45,90	--	1928	--	82	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,95*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,95*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,83*		*161*				
		Сметная стоимость				*2171*				
		Анкерная ответвительная опора АО11								
125	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	9	13214,40	6992,71	118930	62934	52872	5,98	54
		опора		5627,00	2635,96	50643	23724	61,7	2,00	18
		Накладные расходы -		*5874,70*		*52872*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*5098,25*				*45884*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*776,46*				*6988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1527,13*		*13744*				
		Сметная стоимость				*185546*				
126	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013**	18	32546,26	--	585833	--	24839	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1379,96*		*24839*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,96*				*24839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2714,10*		*48854*				
		Сметная стоимость				*659526*				
		Линейная арматура								
127	24-040207-4909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крюк сквозной SOT21.0 ГОСТ Р 51177-98**	9	2214,40	--	19930	--	845	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,89*		*845*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,89*				*845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,66*		*1662*				
		Сметная стоимость				*22437*				
128	24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	9	4183,47	--	37651	--	1596	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*177,38*		*1596*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177,38*				*1596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,87*		*3140*				
		Сметная стоимость				*42387*				
129	24-040202-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы поддерживающие SO214 ГОСТ Р 51177-98**	9	2366,57	--	21299	--	903	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100,34*		*903*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,34*				*903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,35*		*1776*				
		Сметная стоимость				*23978*				
130	24-040207-3205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98**	9	4614,86	--	41534	--	1761	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*195,67*		*1761*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*195,67*				*1761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*384,84*		*3464*				
		Сметная стоимость				*46759*				
131	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	27	1601,50	--	43241	--	1833	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,90*		*1833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,90*				*1833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*3606*				
		Сметная стоимость				*48680*				
132	24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98**	27	478,44	--	12918	--	548	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,29*		*548*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,29*				*548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,90*		*1077*				
		Сметная стоимость				*14543*				
133	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	27	318,27	--	8593	--	364	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,49*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*717*				
		Сметная стоимость				*9674*				
134	24-040204-1506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы заземляющие ЗП 6 ГОСТ Р 51177-98**	9	809,02	--	7281	--	309	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,30*		*309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,30*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,47*		*607*				
		Сметная стоимость				*8197*				
135	24-040207-2308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кронштейн У4 ГОСТ Р 51177-98**	9	1321,06	--	11890	--	504	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,01*		*504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,01*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,17*		*991*				
		Сметная стоимость				*13386*				
136	24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	45	45,90	--	2066	--	88	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,95*		*88*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,95*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,83*		*172*				
		Сметная стоимость				*2326*				
		Переходная ответвительная анкерная опора ПОА7								
137	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	13	13214,40	6992,71	171787	90905	76371	5,98	78
		опора		5627,00	2635,96	73151	34267	61,7	2,00	26
		Накладные расходы -		*5874,70*		*76371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*5098,25*				*66277*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*776,46*				*10094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1527,13*		*19853*				
		Сметная стоимость				*268011*				
138	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	26	32546,26	--	846203	--	35879	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1379,96*		*35879*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,96*				*35879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2714,10*		*70567*				
		Сметная стоимость				*952649*				
		Линейная арматура								
139	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	26	168,31	--	4376	--	186	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,14*		*186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,14*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,04*		*365*				
		Сметная стоимость				*4926*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	67,6	545,79	--	36895	--	1564	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,14*		*1564*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,14*				*1564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,51*		*3077*				
		Сметная стоимость				*41536*				
141	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	26	1616,26	--	42023	--	1782	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,53*		*1782*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,53*				*1782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,78*		*3504*				
		Сметная стоимость				*47309*				
142	24-040207-4944 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болт проходной SOT4.6 ГОСТ Р 51177-98	13	2682,17	--	34868	--	1478	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,72*		*1478*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,72*				*1478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,67*		*2908*				
		Сметная стоимость				*39254*				
143	24-040207-4931 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	13	5811,48	--	75549	--	3203	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*246,41*		*3203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*246,41*				*3203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*484,63*		*6300*				
		Сметная стоимость				*85052*				
144	24-040207-3222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	26	8375,19	--	217755	--	9233	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*355,11*		*9233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*355,11*				*9233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*698,42*		*18159*				
		Сметная стоимость				*245147*				
145	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	13	2891,91	--	37595	--	1594	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,62*		*1594*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,62*				*1594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,16*		*3135*				
		Сметная стоимость				*42324*				
146	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	13	1601,50	--	20820	--	883	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,90*		*883*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,90*				*883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*1736*				
		Сметная стоимость				*23439*				
147	24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	39	1601,50	--	62459	--	2648	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,90*		*2648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,90*				*2648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*5209*				
		Сметная стоимость				*70316*				
148	24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	26	478,44	--	12439	--	527	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,29*		*527*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,29*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,90*		*1037*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*14004*				
149	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	26	318,27	--	8275	--	351	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*351*		*351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,49*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*690*				
		Сметная стоимость				*9316*				
150	24-040204-1506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы заземляющие ЗП 6 ГОСТ Р 51177-98	26	809,02	--	21035	--	892	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,30*		*892*		*892*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,30*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,47*		*1754*				
		Сметная стоимость				*23681*				
151	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	26	2326,65	--	60493	--	2565	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,65*		*2565*		*2565*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,65*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,02*		*5045*				
		Сметная стоимость				*68103*				
152	23-061201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0195	74783,80	--	1458	--	62	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3170,83*		*62*		*62*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3170,83*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6236,37*		*122*				
		Сметная стоимость				*1641*				
153	24-040207-2308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кронштейн У4 ГОСТ Р 51177-98	13	1321,06	--	17174	--	728	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,01*		*728*		*728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,01*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,17*		*1432*				
		Сметная стоимость				*19334*				
		Переходная угловая анкерная опора ПУА7								
154	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	7	13214,40	6992,71	92501	48949	41123	5,98	42
		опора		5627,00	2635,96	39389	18452	61,7	2,00	14
		Накладные расходы -		*5874,70*		*41123*		*35688*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*5098,25*				*5435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*776,46*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1527,13*		*10690*				
		Сметная стоимость				*144314*				
155	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	14	32546,26	--	455648	--	19319	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1379,96*		*19319*		*19319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,96*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2714,10*		*37997*				
		Сметная стоимость				*512965*				
		Линейная арматура								
156	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	14	168,31	--	2356	--	100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,14*		*100*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,14*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,04*		*196*				
		Сметная стоимость				*2652*				
157	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	36,4	545,79	--	19867	--	842	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,14*		*842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,14*				*842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,51*		*1657*				
		Сметная стоимость				*22366*				
158	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	14	1616,26	--	22628	--	959	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,53*		*959*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,53*				*959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,78*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25474*				
159	24-040207-3222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98**	14	8375,19	--	117253	--	4972	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*355,11*		*4972*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*355,11*				*4972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*698,42*		*9778*				
		Сметная стоимость				*132002*				
160	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	7	1601,50	--	11211	--	475	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,90*		*475*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,90*				*475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*935*				
		Сметная стоимость				*12621*				
161	24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	21	1601,50	--	33632	--	1426	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,90*		*1426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,90*				*1426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*2805*				
		Сметная стоимость				*37863*				
162	24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98**	14	478,44	--	6698	--	284	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,29*		*284*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,29*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,90*		*559*				
		Сметная стоимость				*7541*				
163	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	14	318,27	--	4456	--	189	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,49*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*372*				
		Сметная стоимость				*5017*				
164	24-040204-1506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы заземляющие ЗП 6 ГОСТ Р 51177-98**	14	809,02	--	11326	--	480	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,30*		*480*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,30*				*480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,47*		*945*				
		Сметная стоимость				*12751*				
165	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	14	2326,65	--	32573	--	1381	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,65*		*1381*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,65*				*1381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,02*		*2716*				
		Сметная стоимость				*36670*				
166	23-061201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	0,0105	74783,80	--	785	--	33	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3170,83*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3170,83*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6236,37*		*65*				
		Сметная стоимость				*884*				
167	24-040207-2308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кронштейн У4 ГОСТ Р 51177-98**	14	1321,06	--	18495	--	784	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,01*		*784*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,01*				*784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,17*		*1542*				
		Сметная стоимость				*20822*				
		Анкерная переходная анкерная опора ПА7								
168	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	1	13214,40	6992,71	13214	6993	5875	5,98	6
		опора		5627,00	2635,96	5627	2636	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*5874,70*		*5875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*5098,25*				*5098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*776,46*				*776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1527,13*		*1527*				
		Сметная стоимость				*20616*				
169	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	2	32546,26	--	65093	--	2760	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1379,96*		*2760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,96*				*2760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2714,10*		*5428*				
		Сметная стоимость				*73281*				
		Линейная арматура								
170	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	2	168,31	--	337	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,14*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,14*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,04*		*28*				
		Сметная стоимость				*379*				
171	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	5,2	545,79	--	2838	--	120	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,14*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,14*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,51*		*237*				
		Сметная стоимость				*3195*				
172	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	2	1616,26	--	3233	--	137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,53*		*137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,53*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,78*		*270*				
		Сметная стоимость				*3640*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	24-040207-4944 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болт проходной SOT4.6 ГОСТ Р 51177-98	1	2682,17	--	2682	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,72*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,72*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,67*		*224*				
		Сметная стоимость				*3019*				
174	24-040207-4931 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	1	5811,48	--	5811	--	246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*246,41*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*246,41*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*484,63*		*485*				
		Сметная стоимость				*6542*				
175	24-040207-3222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	2	8375,19	--	16750	--	710	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*355,11*		*710*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*355,11*				*710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*698,42*		*1397*				
		Сметная стоимость				*18857*				
176	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	1	2891,91	--	2892	--	123	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,62*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,62*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,16*		*241*				
		Сметная стоимость				*3256*				
177	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	1	1601,50	--	1602	--	68	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,90*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,90*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*134*				
		Сметная стоимость				*1803*				
178	24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	3	1601,50	--	4805	--	204	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,90*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,90*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*401*				
		Сметная стоимость				*5409*				
179	24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	2	478,44	--	957	--	41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,29*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,29*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,90*		*80*				
		Сметная стоимость				*1077*				
180	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	2	318,27	--	637	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,49*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				
181	24-040204-1506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы заземляющие ЗП 6 ГОСТ Р 51177-98	2	809,02	--	1618	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,30*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,30*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,47*		*135*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1822*				
182	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	2	2326,65	--	4653	--	197	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,65*		*197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,65*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,02*		*388*				
		Сметная стоимость				*5238*				
183	23-061201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0015	74783,80	--	112	--	5	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3170,83*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3170,83*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6236,37*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
184	24-040207-2308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кронштейн У4 ГОСТ Р 51177-98	1	1321,06	--	1321	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,01*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,01*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,17*		*110*				
		Сметная стоимость				*1487*				
		Угловая анкерная опора УА12								
185	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	13214,40	6992,71	13214	6993	5875	5,98	6
		опора		5627,00	2635,96	5627	2636	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*5874,70*		*5875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*5098,25*				*5098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*776,46*				*776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1527,13*		*1527*				
		Сметная стоимость				*20616*				
186	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	2	32546,26	--	65093	--	2760	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1379,96*		*2760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,96*				*2760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2714,10*		*5428*				
		Сметная стоимость				*73281*				
		Линейная арматура								
187	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	2	168,31	--	337	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,14*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,14*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,04*		*28*				
		Сметная стоимость				*379*				
188	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	2,6	545,79	--	1419	--	60	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,14*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,14*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,51*		*118*				
		Сметная стоимость				*1598*				
189	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	2	1616,26	--	3233	--	137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,53*		*137*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,53*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,78*		*270*				
		Сметная стоимость				*3640*				
190	24-040207-3205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98**	2	4614,86	--	9230	--	391	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*195,67*		*391*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*195,67*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*384,84*		*770*				
		Сметная стоимость				*10391*				
191	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	3	1601,50	--	4805	--	204	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,90*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,90*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*401*				
		Сметная стоимость				*5409*				
192	24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98**	3	478,44	--	1435	--	61	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,29*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,29*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,90*		*120*				
		Сметная стоимость				*1616*				
193	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	3	318,27	--	955	--	40	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,49*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*80*				
		Сметная стоимость				*1075*				
194	24-040204-1506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы заземляющие ЗП 6 ГОСТ Р 51177-98**	2	809,02	--	1618	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,30*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,30*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,47*		*135*				
		Сметная стоимость				*1822*				
195	24-040207-2308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кронштейн У4 ГОСТ Р 51177-98**	2	1321,06	--	2642	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,01*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,01*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,17*		*220*				
		Сметная стоимость				*2974*				
196	24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	2	45,90	--	92	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,95*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,95*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,83*		*8*				
		Сметная стоимость				*104*				
		Анкерная переходная анкерная опора ПА8								
197	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	1	13214,40	6992,71	13214	6993	5875	5,98	6
		опора		5627,00	2635,96	5627	2636	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*5874,70*		*5875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*5098,25*				*5098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*776,46*				*776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1527,13*		*1527*				
		Сметная стоимость				*20616*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	2	32546,26	--	65093	--	2760	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1379,96*		*2760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,96*				*2760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2714,10*		*5428*				
		Сметная стоимость				*73281*				
		Линейная арматура								
199	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	2	168,31	--	337	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,14*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,14*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,04*		*28*				
		Сметная стоимость				*379*				
200	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	5,2	545,79	--	2838	--	120	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,14*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,14*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,51*		*237*				
		Сметная стоимость				*3195*				
201	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	2	1616,26	--	3233	--	137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,53*		*137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,53*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,78*		*270*				
		Сметная стоимость				*3640*				
202	24-040207-4944 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болт проходной SOT4.6 ГОСТ Р 51177-98	1	2682,17	--	2682	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,72*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,72*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,67*		*224*				
		Сметная стоимость				*3019*				
203	24-040207-4931 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	1	5811,48	--	5811	--	246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*246,41*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*246,41*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*484,63*		*485*				
		Сметная стоимость				*6542*				
204	24-040207-3222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	2	8375,19	--	16750	--	710	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*355,11*		*710*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*355,11*				*710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*698,42*		*1397*				
		Сметная стоимость				*18857*				
205	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	1	2891,91	--	2892	--	123	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,62*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,62*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,16*		*241*				
		Сметная стоимость				*3256*				
206	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	1	1601,50	--	1602	--	68	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*67,90*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,90*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*134*				
		Сметная стоимость				*1803*				
207	24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	3	1601,50	--	4805	--	204	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,90*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,90*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*401*				
		Сметная стоимость				*5409*				
208	24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТР 51177-98	2	478,44	--	957	--	41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,29*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,29*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,90*		*80*				
		Сметная стоимость				*1077*				
209	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	2	318,27	--	637	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,49*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				
210	24-040204-1506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы заземляющие ЗП 6 ГОСТ Р 51177-98	2	809,02	--	1618	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,30*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,30*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,47*		*135*				
		Сметная стоимость				*1822*				
211	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	2	2326,65	--	4653	--	197	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,65*		*197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,65*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,02*		*388*				
		Сметная стоимость				*5238*				
212	23-061201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0015	74783,80	--	112	--	5	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3170,83*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3170,83*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6236,37*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
213	24-040207-2308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кронштейн У4 ГОСТ Р 51177-98	1	1321,06	--	1321	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,01*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,01*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,17*		*110*				
		Сметная стоимость				*1487*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8444863				
		Глава 8.Временные здания и сооружения	**8444,8626**			**8444,8626**				
	СН РК8.02-07-2002г	**Временные здания и сооружения - 2,8%(ЭС)**	**236,46**			**236,46**				
		всего по главе 8:	**8681,32**			**8681,32**				
		Глава 9.Прочие работы и затраты								
	СН РК8.02-07-2002г	**Удорожание строительства в зимнее время - 1,9%*1,05*0,9**	**155,87**							
		выслуга лет 1%			**86,813**	**86,81**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные отпуска 0,4%			34,725	34,73				
		Затраты на оплату труда в зоне экологические бедствия - 30%			250,052	250,05				
		Итого по главе 9	155,87		371,59	527,46				
		Итого по главам 2-9	8837,19		371,59	9208,78				
		Всего по смете базисная стоимость в ценах 2001г	8837,19		371,59	9208,78				
		Затраты в текущих ценах 2016г. С Кмрп=2,737	24187,394		1017,044	25204,44				
		НДС 12%			504,089	504,089				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016г.	24187,39		1521,133	25708,527				
		Коэф,понижения К=0,38203	9240,31		581,118	9821,429				
		НДС 12%			1178,571	1178,571				
		Итого стоимость строительства	9240,31		1759,690	11000,000				

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ Калдыбаева Б.Т.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

_____ Пазылов Ж.С.