Подрядчик: ПК «Шанырак»
Субподрядчик: ТОО "NUR-INDUSTRY"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории в селе Акбастау сельского округа Карасу Сайрамского района Туркестанской области (привязка)(Без наружных инженерных сетей)
Договор: № 11/3 от 05.12.2024

АКТ №1
приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Локальная смета 02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам-АР

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1268037**
	Раздел 1.	**Кровля**				**1268037**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			
		машины и механизмы	тенге			
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
		материалы, изделия и конструкции	тенге			
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	173		
		Утепление кровли (л.14, 21)				
1	**6110-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя** Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками	$м^2$	**329,052**	**1 096**	**360641**
2	**6111-0402-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой** Состав работ: 1. Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики 2. Приготовление грунтовки	$м^2$	**329,052**	**1 287**	**423490**
3	**6110-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	$м^2$	**329,052**	**1 299**	**427439**
4	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	**0,9476698**	**59 586**	**56468**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Установка арматуры				

Итого по акту:	1 268 037
НДС 12%	152 164
Всего по Акту	1 420 202

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК «Шанырак»

Расул М.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «NUR-INDUSTRY»

Кішібаева Ғ.С.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №410 приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Производственный кооператив "Шанырак"
Субподрядчик: ТОО "NUR-INDUSTRY"

Наименование : "Строительство врачебной амбулатории в селе Акбастау сельского округа Карасу Сайрамского района Туркестанской области (привязка)(Без наружных инженерных сетей)

Договор: №11/3 от 05.12.2024

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за февраль месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№11/3	11.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство врачебной амбулатории в селе Акбастау сельского округа Карасу Сайрамского района Туркестанской области (привязка)(Без наружных инженерных сетей)	1 420 201,79	1 268 037,31							152 164,48	1 420 201,79
удержание аванса	0,00	0,00							000.00	000.00
Итого к оплате подрядчику	**1 420 201,79**	**1 268 037,31**							**152 164,48**	**1 420 201,79**
Всего к оплате:	**1 420 201,79**	**1 268 037,31**							**152 164,48**	**1 420 201,79**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК «Шанырак» **Расул М.Т**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «NUR-INDUSTRY» **Кошубенд Е.С**