Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420 приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Производственный кооператив "Шаңырак"
Субподрядчик: ТОО "NUR-INDUSTRY"

Наименование : "Строительство врачебной амбулатории в селе Кожатогай сельского округа Кожатогай города Арыс Туркестанской области (привязка)(Без наружных инженерных сетей)

Договор: №11/4 от 05.12.2024

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за февраль месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№11/4	11.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство врачебной амбулатории в селе Кожатогай сельского округа Кожатогай города Арыс Туркестанской области (привязка)(Без наружных инженерных сетей)	1 474 112,52	1 316 171,89							157 940,63	1 474 112,52
удержание аванса	0,00	0,00							000.00	000.00
Итого к оплате подрядчику	**1 474 112,52**	**1 316 171,89**							**157 940,63**	**1 474 112,52**
Всего к оплате:	**1 474 112,52**	**1 316 171,89**							**157 940,63**	**1 474 112,52**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК «Шаңырақ» _____ **Расул М.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «NUR-INDUSTRY» _____ **Кыдолева Г.С.**

Подрядчик: ПК «Шаңырақ»
Субподрядчик: ТОО "NUR-INDUSTRY"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории в селе Кожатогай сельского округа Кожатогай города Арыс Туркестанской области (привязка)(Без наружных инженерных сетей)
Договор: № 11/4 от 05.12.2024

АКТ №1
приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Локальная смета 02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам-АР

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1316172**
		Раздел 1. Кровля				**1316172**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			
		машины и механизмы	тенге			
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
		материалы, изделия и конструкции	тенге			
		нормативная трудоемкость	чел -ч	173		
		Утепление кровли (л.14, 21)				
1	**6110-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя** Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками	$м^2$	338,73	1 096	371248
2	**6111-0402-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой** Состав работ: 1. Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики 2. Приготовление грунтовки	$м^2$	338,73	1 287	435946
3	**6110-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	$м^2$	338,73	1 331	450850
4	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,9755424	59 586	58129

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Установка арматуры				

Итого по акту:	1 316 172
НДС 12%	157 941
Всего по Акту	1 474 113

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК «Шаңырак»

Расул М.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «NUR-INDUSTRY»

Кіннібаева Г.С.