ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

МЕРДІГЕР: "Real Stroy Invest" ЖШС

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУШЫ: "Диспетчерлік қызмет орталығы" КММ

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2025 жылғы 16 сәуір №42 келісім шарт - 214 285 714,28 теңге

Нысан атауы және мекен жайы:Шымкент қаласы Абай ауданы Қызылжар шағын ауданындағы Тоғансай, Бесбұлақ, Ақмая, Алқап, Бесбұлақ, Нұрлыкент, Ордакент көшелерін орташа жөндеу

НЫСАН 3

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2025 жылғы 20 мамыр айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
3489851		№42			16.04.2025ж	Қалалық бюджет			ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС-мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы оны беруші аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
				соның ішінде			қосымша шығындар		
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы:Шымкент қаласы Абай ауданы Қызылжар шағын ауданындағы Тоғансай, Бесбұлақ, Ақмая, Алқап, Бесбұлақ, Нұрлыкент, Ордакент көшелерін орташа жөндеу	92 156 295,53	9 873 888,81							92 156 295,53
Удержание аванса 30%	27 646 888,66	2 962 166,64							27 646 888,66
Төленетін сомасы	64 509 406,87	6 911 722,17							64 509 406,87

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і
басқарма басшысының орынбасары
Калыбаев У.

Техникалық қадағалаушы
«Диспетчерлік қызмет орталығы» КММ-нің басшысының орынбасары
Нурышев Б.К.

Мердігер:
"Real Stroy Invest" ЖШС-ніңдиректоры
Сарысақов С.А.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент"
Технический надзор: КГУ "Центр диспетчерской службы"
Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц Тогансай, Бесбулак, Акмая, Алкап, ул. Бесбулак, Нурлыкент, Ордакент в мкр Кызылжар Абайского района г. Шымкент
Договор: №42 от 2025-04-16

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2025 г.

Составлен(а) октябрь 2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**77 923 358**
		Раздел 1. улица Тогансай				**6 394 956**
1	**1220-0101-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм**	$м^2$	970,2	455	441 441
2	**1220-0201-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание из ПГС /толщиной 15 см/. Исправление профиля с добавлением нового материала /Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/**	$м^2$	910,8	610	555 588
3	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	166,6764	2 803	467 194
		Тротуар				
14	**1127-0201-1002** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Камни бортовые бетонные /бордюр 100х30х15/. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	285	4 758	1 356 030
15	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	285	2 429	692 265
16	**1127-0201-1002** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Камни бортовые бетонные /бордюр 100х20х8/. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	285	3 616	1 030 560
17	**212-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	9,12	19 363	176 591
18	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	285	1 251	356 535
19	**1218-0101-1602** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	**Основания тротуаров из смеси песчано-гравийной, толщина слоя 130 мм. Ремонт**	$м^2$	342	971	332 082
20	**1220-0305-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	**Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	$м^2$	342	2 148	734 616

1	2	3	4	5	6	7
21	1220-0305-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	$м^2$	342	737	252 054
	Раздел 2.	**улица Бесбулак**				**4 180 065**
27	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Основание из ПГС /толщиной 15 см/. Исправление профиля с добавлением нового материала /Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/	$м^2$	3 722,4	610	2 270 664
28	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	681,1992	2 803	1 909 401
	Раздел 3.	**улица Акмая**				**7 153 833**
44	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	759	455	345 345
45	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Основание из ПГС /толщиной 15 см/. Исправление профиля с добавлением нового материала /Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/	$м^2$	1 287	610	785 070
46	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	235,521	2 803	660 165
		Тротуар				
57	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Камни бортовые бетонные /бордюр 100х30х15/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	310	4 758	1 474 980
58	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	310	2 429	752 990
59	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Камни бортовые бетонные /бордюр 100х20х8/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	310	3 616	1 120 960
60	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,92	19 363	192 081
61	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	310	1 251	387 810
62	1218-0101-1602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Основания тротуаров из смеси песчано-гравийной, толщина слоя 130 мм. Ремонт	$м^2$	372	971	361 212
63	1220-0305-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$	372	2 148	799 056
64	1220-0305-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	$м^2$	372	737	274 164
	Раздел 4.	**улица Алкап**				**16 459 969**
70	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Основание из ПГС /толщиной 15 см/. Исправление профиля с добавлением нового материала /Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/	$м^2$	6 692,6	610	4 082 486
71	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 224,7458	2 803	3 432 962

1	2	3	4	5	6	7
		Тротуар				
82	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Камни бортовые бетонные /бордюр 100х30х15/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	517	4 758	2 459 886
83	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	517	2 429	1 255 793
84	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Камни бортовые бетонные /бордюр 100х20х8/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	517	3 616	1 869 472
85	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,544	19 363	320 341
86	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	517	1 251	646 767
87	1218-0101-1602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Основания тротуаров из смеси песчано-гравийной, толщина слоя 130 мм. Ремонт	$м^2$	620,4	971	602 408
88	1220-0305-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$	620,4	2 148	1 332 619
89	1220-0305-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	$м^2$	620,4	737	457 235
	Раздел 5.	**улица Бесбулак тупик**				**5 117 503**
95	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Основание из ПГС /толщиной 15 см/. Исправление профиля с добавлением нового материала /Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/	$м^2$	4 557,2	610	2 779 892
96	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	833,9676	2 803	2 337 611
	Раздел 6.	**улица Нурлыкент**				**18 744 463**
112	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	474,3	455	215 806
113	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Основание из ПГС /толщиной 15 см/. Исправление профиля с добавлением нового материала /Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/	$м^2$	5 284	610	3 223 240
114	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	966,972	2 803	2 710 423
		Тротуар				
125	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Камни бортовые бетонные /бордюр 100х30х15/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	728	4 758	3 463 824
126	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	728	2 429	1 768 312
127	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Камни бортовые бетонные /бордюр 100х20х8/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	728	3 616	2 632 448
128	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	23,296	19 363	451 080

1	2	3	4	5	6	7
129	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	728	1 251	910 728
130	1218-0101-1602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Основания тротуаров из смеси песчано-гравийной, толщина слоя 130 мм. Ремонт	$м^2$	873,6	971	848 266
131	1220-0305-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$	873,6	2 148	1 876 493
132	1220-0305-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	$м^2$	873,6	737	643 843
	Раздел 7.	**улица Ордакент**				19 872 386
138	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	1 273,8	455	579 579
139	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Основание из ПГС /толщиной 15 см/. Исправление профиля с добавлением нового материала /Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/	$м^2$	5 764,2	610	3 516 162
140	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 054,8486	2 803	2 956 741
		Тротуар				
151	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Камни бортовые бетонные /бордюр 100х30х15/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	741	4 758	3 525 678
152	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	741	2 429	1 799 889
153	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Камни бортовые бетонные /бордюр 100х20х8/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	741	3 616	2 679 456
154	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	23,712	19 363	459 135
155	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	741	1 251	926 991
156	1218-0101-1602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Основания тротуаров из смеси песчано-гравийной, толщина слоя 130 мм. Ремонт	$м^2$	889,2	971	863 413
157	1220-0305-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$	889,2	2 148	1 910 002
158	1220-0305-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	$м^2$	889,2	737	655 340
		Общая стоимость		77 923 358		
		Оборудование				
		СМР		77 923 358		
		Сметная прибыль 5%	5%	3 896 168		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	1 558 467		
		Итого сметная стоимость		83 377 994		

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе в текущих ценах 2025 год - 100 %, К=1,0388	1,0388	86 613 060		
		Стоимость с понижающим коэффицентом К=0,95 %	0,95	82 282 406,73		
		НДС	12%	9 873 888,81		
		Всего стоимость с НДС		92 156 295,53		

Подрядчик:
ТОО "Real Stroy Invest"
Директор_____Сарымсаков С.А.

Начальник отдела технический надзора:
КГУ "Центр диспетчерской службы"
Инженер-эксперт:_____Калменов Е.Б.
Технический надзор:
КГУ "Центр диспетчерской службы"
Инженер-эксперт:_____Бекболов Е.