Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №528 от 15.12.2021г. Доп.соглашения №7 от 07.11.2023 г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ТО

Форма № 3-КС

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат от 13.11.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**817 891 000,00**	**87 631 178,58**				**98,6**			**36 083 464,29**	**336 779 000,00**
Затраты инжиниринговых услуг	23 213 000,00	2 487 107,14							1 024 071,43	9 558 000,00
Затраты авторского надзора	8 896 000,00	953 142,86							392 464,29	3 663 000,00
Всего по стройке	**850 000 000,00**	**91 071 428,58**							**37 500 000,00**	**350 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Усербаев Т.

Главный специалист
_____ Серикбаев М.

Технический надзор:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____ Нариков М. Д.

Инженер-эксперт
_____ Дәрмен С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Ишанкулов С.М.

Начальник участка
_____ Утаров М.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской обл[illegible]" **Форма-2**
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №528 от 15.12.2021г. Доп.соглашения №7 от 07.11.2023 г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ТО

А К Т №5

приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

№п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1-2 Общестроительные работы Блок А											
РАЗДЕЛ 6. Монолитные рамы /АС-10-15/											
		Монолитная рама РМ-1 1шт/АС-11									
99	**Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25**	**м³**	**6,55**	**47783,75**	**7167,61**	**312984**	**46948**	**198163**	**72401**	**416215**
		НР - 91%; СП - 8%			**10362,20**	**1784,61**	**67872**	**11689**		**30831**	
100	**Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25**	**м³**	**5,05**	**94467,85**	**9619,96**	**477063**	**48581**	**282064**	**143705**	**670429**
		НР - 91%; СП - 8%			**28993,54**	**2277,31**	**146417**	**11500**		**49661**	
101	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**4,4088**	**320090,00**	**--**	**1411213**	**--**	**1411213**	**--**	**1524110**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**112897**	
102	**С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,2063**	**1041212,00**	**--**	**214802**	**--**	**214802**	**--**	**231986**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17184**	
103	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,2159**	**363218,00**	**--**	**441637**	**--**	**441637**	**--**	**476968**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35331**	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
104	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1269	431453,60	2110,40	54751	268	--	49696	112802
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	54484	127		8356	
105	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0538	339988,00	--	18291	--	18291	--	19754
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	
106	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0731	320090,00	--	23399	--	23399	--	25271
		СП - 8%			--	--	--	--		1872	
		Монолитная рама РМ-2 1шт/АС-12									
107	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	3,25	47783,75	7167,61	155297	23295	98325	35924	206519
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	33677	5800		15298	
108	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	2,35	94467,85	9619,96	221999	22607	131258	66873	311982
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	68135	5352		23110	
109	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6303	320090,00	--	841933	--	841933	--	909288
		СП - 8%			--	--	--	--		67355	
110	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1791	1041212,00	--	186481	--	186481	--	201399
		СП - 8%			--	--	--	--		14918	
111	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5645	363218,00	--	205037	--	205037	--	221440
		СП - 8%			--	--	--	--		16403	
112	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0597	431453,60	2110,40	25758	126	--	23379	53068
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	25632	60		3931	
113	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0269	339988,00	--	9146	--	9146	--	9878
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
114	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0328	320090,00	--	10499	--	10499	--	11339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
		Монолитная рама РМ-3 1шт/АС-13									
115	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25**	$м^3$	1,45	47783,75	7167,61	69286	10393	43868	16028	92139
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	15025	2588		6825	
116	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25**	$м^3$	1,4	94467,85	9619,96	132255	13468	78196	39839	185862
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	40591	3188		13768	
117	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9686	320090,00	--	310039	--	310039	--	334842
		СП - 8%			--	--	--	--		24803	
118	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,0564	1041212,00	--	58724	--	58724	--	63422
		СП - 8%			--	--	--	--		4698	
119	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3402	363218,00	--	123567	--	123567	--	133452
		СП - 8%			--	--	--	--		9885	
120	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0211	431453,60	2110,40	9104	44	--	8263	18756
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	9059	21		1389	
121	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0211	339988,00	--	7174	--	7174	--	7748
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
		Монолитная рама РМ-4 2шт/АС-14									
122	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25**	$м^3$	2,9	47783,75	7167,61	138573	20786	87736	32055	184279
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	30050	5175		13650	
123	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25**	$м^3$	5,6	94467,85	9619,96	529020	53872	312784	159356	743446
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	162364	12753		55070	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
124	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,8188	320090,00	--	902270	--	902270	--	974452
		СП - 8%			--	--	--	--		72182	
125	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,1354	1041212,00	--	140980	--	140980	--	152258
		СП - 8%			--	--	--	--		11278	
126	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9862	363218,00	--	358206	--	358206	--	386862
		СП - 8%			--	--	--	--		28656	
127	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0422	431453,60	2110,40	18207	89	--	16526	37512
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	18118	42		2779	
128	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0422	339988,00	--	14347	--	14347	--	15495
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
		Монолитная рама РМ-5 3шт/АС-15									
129	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25**	$м^3$	3,3	47783,75	7167,61	157686	23653	99838	36477	209696
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	34195	5889		15533	
130	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25**	$м^3$	10,5	94467,85	9619,96	991912	101010	586471	298793	1393962
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	304432	23912		103256	
131	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,1146	320090,00	--	1957222	--	1957222	--	2113800
		СП - 8%			--	--	--	--		156578	
132	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,3111	1041212,00	--	323921	--	323921	--	349835
		СП - 8%			--	--	--	--		25914	
133	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,4097	363218,00	--	512028	--	512028	--	552990
		СП - 8%			--	--	--	--		40962	
134	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0402	431453,60	2110,40	17344	85	--	15743	35734

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	17260	40		2647	
135	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0402	339988,00	--	13668	--	13668	--	14761
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								13403752
РАЗДЕЛ 7. Антисейсмопояс /АС-19											
136	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство/В15	$м^3$	9,25	59315,29	7264,52	548666	67197	318930	162339	767886
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	162540	15855		56880	
137	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1689632	339988,00	--	397433	--	397433	--	429228
		СП - 8%			--	--	--	--		31795	
138	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,249604	363218,00	--	90661	--	90661	--	97914
		СП - 8%			--	--	--	--		7253	
		Анкерные выпуски									
139	Е11-60301-401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Ав-1	т	0,01952	615338,09	3610,99	12011	70	148	10762	24595
		НР - 91%; СП - 8%			604125,60	1715,13	11793	33		1822	
140	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01952	363218,00	--	7090	--	7090	--	7657
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								1327280
РАЗДЕЛ 8. Плиты перекрытий /АС-19											
		Сборные перекрытия									
141	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	83	12137,27	1959,14	1007393	162609	351647	634135	1772851
		НР - 118%; СП - 8%			5941,42	533,31	493138	44265		131322	
142	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	899	9381,00	--	8433519	--	8433519	--	9108201
		СП - 8%			--	--	--	--		674682	
		Монолитный участок Ум-1 (3+3+4шт)/АС-20									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
143	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15	$м^3$	3,78	86057,88	2804,61	325299	10601	195969	110605	470776
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	118729	2815		34872	
144	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,752	320090,00	--	240708	--	240708	--	259965
		СП - 8%			--	--	--	--		19257	
145	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,202	363218,00	--	73370	--	73370	--	79240
		СП - 8%			--	--	--	--		5870	
146	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,333	349900,00	--	116517	--	116517	--	125838
		СП - 8%			--	--	--	--		9321	
		Монолитный участок Ум-2 1шт/АС-20									
147	Е11-120101-1402 .1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,27	7245,76	2767,32	1956	748	--	1312	3529
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	1209	217		261	
148	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,2781	19134,00	--	5321	--	5321	--	5747
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
149	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15	$м^3$	1,27	86057,88	2804,61	109294	3562	65842	37161	158171
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	39890	946		11716	
150	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1682	320090,00	--	53839	--	53839	--	58146
		СП - 8%			--	--	--	--		4307	
151	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0429	363218,00	--	15582	--	15582	--	16829
		СП - 8%			--	--	--	--		1247	
152	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0403	405165,00	--	16328	--	16328	--	17634
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
		Монолитный участок Ум-3 1шт/АС-20									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
153	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	0,27	7245,76	2767,32	1956	748	--	1312	3529
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	1209	217		261	
154	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,2781	19134,00	--	5321	--	5321	--	5747
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
155	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**	$м^3$	1,27	86057,88	2804,61	109294	3562	65842	37161	158171
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	39890	946		11716	
156	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1682	320090,00	--	53839	--	53839	--	58146
		СП - 8%			--	--	--	--		4307	
157	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0429	363218,00	--	15582	--	15582	--	16829
		СП - 8%			--	--	--	--		1247	
158	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012**	т	0,0403	405165,00	--	16328	--	16328	--	17634
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
		Монолитный участок Ум-4 1шт/АС-20									
159	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	0,37	7245,76	2767,32	2681	1024	--	1797	4837
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	1657	297		358	
160	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,3708	19134,00	--	7095	--	7095	--	7663
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
161	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**	$м^3$	1,41	86057,88	2804,61	121342	3954	73100	41257	175607
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	44288	1050		13008	
162	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1722	320090,00	--	55119	--	55119	--	59529
		СП - 8%			--	--	--	--		4410	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
163	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0438	363218,00	--	15909	--	15909	--	17182
		СП - 8%			--	--	--	--		1273	
164	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0481	405165,00	--	19488	--	19488	--	21047
		СП - 8%			--	--	--	--		1559	
		Монолитный участок Ум-5 1шт/АС-20									
165	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,4	7245,76	2767,32	2898	1107	--	1943	5229
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	1791	321		387	
166	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,412	19134,00	--	7883	--	7883	--	8514
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
167	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15	$м^3$	1,4	86057,88	2804,61	120481	3927	72580	40965	174361
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	43974	1043		12916	
168	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1642	320090,00	--	52559	--	52559	--	56764
		СП - 8%			--	--	--	--		4205	
169	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0421	363218,00	--	15291	--	15291	--	16514
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
170	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0481	405165,00	--	19488	--	19488	--	21047
		СП - 8%			--	--	--	--		1559	
		Монолитный участок Ум-6 1шт/АС-21									
171	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,76	7245,76	2767,32	5507	2103	--	3692	9935
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	3404	609		736	
172	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,7828	19134,00	--	14978	--	14978	--	16176
		СП - 8%			--	--	--	--		1198	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
173	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15	$м^3$	2	86057,88	2804,61	172116	5609	103688	58521	249088
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	62819	1489		18451	
174	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1967	320090,00	--	62962	--	62962	--	67999
		СП - 8%			--	--	--	--		5037	
175	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049	363218,00	--	17798	--	17798	--	19222
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
176	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0923	405165,00	--	37397	--	37397	--	40389
		СП - 8%			--	--	--	--		2992	
		Монолитный участок Ум-7 1+1шт/АС-21									
177	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,37	7245,76	2767,32	2681	1024	0	1797	4837
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	1657	297		358	
178	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,3811	19134,00	--	7292	--	7292	--	7875
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
179	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15	$м^3$	1,42	86057,88	2804,61	122202	3983	73618	41550	176852
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	44602	1058		13100	
180	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3444	320090,00	--	110239	--	110239	--	119058
		СП - 8%			--	--	--	--		8819	
181	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0876	363218,00	--	31818	--	31818	--	34363
		СП - 8%			--	--	--	--		2545	
182	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0968	405165,00	--	39220	--	39220	--	42358
		СП - 8%			--	--	--	--		3138	
		Монолитный участок Ум-8 1шт/АС-21									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
183	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	0,28	7245,76	2767,32	2029	775	--	1360	3660
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	1254	225		271	
184	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,2884	19134,00	--	5518	--	5518	--	5959
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
185	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**	$м^3$	1,3	86057,88	2804,61	111875	3646	67396	38039	161907
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	40833	968		11993	
186	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1682	320090,00	--	53839	--	53839	--	58146
		СП - 8%			--	--	--	--		4307	
187	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0429	363218,00	--	15582	--	15582	--	16829
		СП - 8%			--	--	--	--		1247	
188	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012**	т	0,0403	405165,00	--	16328	--	16328	--	17634
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
		Монолитный участок Ум-9 1шт/АС-21									
189	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	0,15	7245,76	2767,32	1087	415	--	729	1961
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	672	120		145	
190	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,1545	19134,00	--	2956	--	2956	--	3192
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
191	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**	$м^3$	1,1	86057,88	2804,61	94664	3085	57028	32187	136999
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	34551	819		10148	
192	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1642	320090,00	--	52559	--	52559	--	56764
		СП - 8%			--	--	--	--		4205	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
193	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0421	363218,00	--	15291	--	15291	--	16514
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
194	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012**	т	0,0322	405165,00	--	13046	--	13046	--	14090
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	
		Монолитный участок Ум-10 1шт/АС-21									
198	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1741	320090,00	--	55728	--	55728	--	60186
		СП - 8%			--	--	--	--		4458	
199	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0447	363218,00	--	16236	--	16236	--	17535
		СП - 8%			--	--	--	--		1299	
200	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012**	т	0,0504	405165,00	--	20420	--	20420	--	22054
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	
		Монолитный участок Ум-11 1шт/АС-21									
204	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1781	320090,00	--	57008	--	57008	--	61569
		СП - 8%			--	--	--	--		4561	
205	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0455	363218,00	--	16526	--	16526	--	17848
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
206	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012**	т	0,0322	405165,00	--	13046	--	13046	--	14090
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	
		Монолитный участок Ум-12 1шт/АС-21									
210	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1633	320090,00	--	52271	--	52271	--	56453
		СП - 8%			--	--	--	--		4182	
211	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0412	363218,00	--	14965	--	14965	--	16162
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	
212	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012**	т	0,0504	405165,00	--	20420	--	20420	--	22054

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	
		Монолитный участок Ум-13 1+1+1шт/АС-21									
213	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15	$м^3$	1,26	86057,88	2804,61	108433	3534	65323	36868	156925
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	39576	938		11624	
214	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,89244	331233,00	--	295606	--	295606	--	319254
		СП - 8%			--	--	--	--		23648	
		Монолитный участок Ум-14 1+1шт/АС-21									
215	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15	$м^3$	2,25	86057,88	2804,61	193630	6310	116648	65836	280224
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	70672	1676		20757	
216	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,108224	331233,00	--	367080	--	367080	--	396446
		СП - 8%			--	--	--	--		29366	
		Монолитный участок Ум-13 1+1+1шт/АС-21									
218	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,726272	331233,00	--	571798	--	571798	--	617542
		СП - 8%			--	--	--	--		45744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								16245426
РАЗДЕЛ 9. Стены											
219	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	35,1	43486,50	4277,25	1526376	150131	977044	412526	2094015
		НР - 93%; СП - 8%			11373,24	1264,27	399201	44376		155112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	24,6	43005,25	4277,25	1057929	105220	687269	275783	1440409
		НР - 93%; СП - 8%			10790,23	1264,27	265440	31101		106697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	4,16	43005,25	4277,25	178902	17793	116221	46636	243581
		НР - 93%; СП - 8%			10790,23	1264,27	44887	5259		18043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
222	Е11-80401-305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	320,875	6908,43	392,73	2216742	126017	1099193	956124	3426695
		НР - 93%; СП - 8%			3090,09	113,93	991533	36557		253829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,3964183	526638,23	3574,67	208769	1417	160615	43935	272920
		НР - 93%; СП - 8%			117898,56	1273,71	46737	505		20216	
		Перемычки									
225	Е11-60701-109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	4,035	95155,20	6711,36	383951	27080	250443	102695	525578
		НР - 91%; СП - 8%			26376,06	1592,24	106427	6425		38932	
226	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,09724	320090,00	--	31126	--	31126	--	33616
		СП - 8%			--	--	--	--		2490	
227	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,70754	339988,00	--	240555	--	240555	--	259799
		СП - 8%			--	--	--	--		19244	
228	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,26358	363218,00	--	95737	--	95737	--	103396
		СП - 8%			--	--	--	--		7659	
229	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	1,705	5094,25	21,74	8686	37	5376	3021	12643
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	3273	11		937	
		Сердечники монолитные									
230	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	6,5584	45205,65	7167,61	296477	47008	181509	72494	398488
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	67959	11704		29518	
231	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,055616	320090,00	--	17802	--	17802	--	19226
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
232	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,494128	339988,00	--	167998	--	167998	--	181437

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13440	
233	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,096232	363218,00	--	34953	--	34953	--	37749
		СП - 8%			--	--	--	--		2796	
234	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	6,9174	59315,29	7264,52	410308	50252	238505	121402	574246
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	121551	11857		42537	
235	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,3964183	526638,23	3574,67	208769	1417	160615	43935	272920
		НР - 93%; СП - 8%			117898,56	1273,71	46737	505		20216	
236	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	0,005	59315,29	7264,52	297	36	172	88	415
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	88	9		31	
237	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,126585	1232062,34	11298,91	155961	1430	140792	16575	186338
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	13739	308		13803	
238	Е11-60301-401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Ав-1**	т	0,01573	2224338,09	3610,99	34989	57	25429	8672	47154
		НР - 91%; СП - 8%			604125,60	1715,13	9503	27		3493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**								**10130628**

РАЗДЕЛ 10. Оконные и дверные проемы

Окна

252	С1223-102-0307 223-102-0307 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	$м^2$	48,504	52351,00	--	2539233	--	2539233	--	2742372
		СП - 8%			--	--	--	--		203139	
253	С1223-102-0206 223-102-0206 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	12,84	37680,00	--	483811	--	483811	--	522516
		СП - 8%			--	--	--	--		38705	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
254	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	5,64	49824,00	--	281007	--	281007	--	303488
		СП - 8%			--	--	--	--		22481	
257	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	30,7	1331,00	--	40862	--	40862	--	44131
		СП - 8%			--	--	--	--		3269	
		Витражи									
260	С1223-102-0306 223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	3,146	38365,00	--	120696	--	120696	--	130352
		СП - 8%			--	--	--	--		9656	
261	С1223-203-0804 223-203-0804 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	$м^2$	2,73	112952,00	--	308359	--	308359	--	333028
		СП - 8%			--	--	--	--		24669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**								**4075887**

РАЗДЕЛ 11. Полы

				Подвал							
283	Е11-110101-102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	346,4	285,59	50,10	98928	17355	37442	48111	158803
		НР - 94%; СП - 8%			127,40	20,36	44131	7053		11764	
284	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	27,712	34632,36	11,75	959732	326	779188	169405	1219467
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	180218	--		90331	
285	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	346,4	1615,34	153,04	559554	53013	296082	218208	839982
		НР - 94%; СП - 8%			607,56	62,58	210459	21678		62220	
286	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	346,4	-291,62	-12,63	-101017	-4376	-84514	-13797	-124001
		НР - 94%; СП - 8%			-35,01	-7,36	-12127	-2550		-9187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**								**2094251**

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка											
		Подвал									
331	Е11-150203-201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	182,8	1914,63	125,47	349994	22936	74363	217227	612599
		НР - 80%; СП - 8%			1382,36	103,05	252695	18838		45378	
		Первый этаж									
336	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	68,9	901,63	8,05	62122	554	10264	41310	111707
		НР - 80%; СП - 8%			744,61	4,84	51304	333		8275	
337	Е11-150203-203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	888,1	2316,64	132,56	2057408	117727	467620	1253891	3576201
		НР - 80%; СП - 8%			1657,54	107,31	1472061	95302		264902	
338	Е11-150203-201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	215,3	1914,63	125,47	412220	27014	87584	255847	721514
		НР - 80%; СП - 8%			1382,36	103,05	297622	22187		53446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**								5022021
РАЗДЕЛ 14. Вентшахта											
376	Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1,235	43005,25	4277,25	53111	5282	34503	13845	72313
		НР - 93%; СП - 8%			10790,23	1264,27	13326	1561		5357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
377	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0061854	526638,23	3574,67	3257	22	2506	686	4258
		НР - 93%; СП - 8%			117898,56	1273,71	729	8		315	
378	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,17	59315,29	7264,52	10084	1235	5861	2984	14113
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	2987	291		1045	
379	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0064735	339988,00	--	2201	--	2201	--	2377

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
380	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00468	363218,00	--	1700	--	1700	--	1836
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
381	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	$м^2$	2,685	2409,00	--	6468	--	6468	--	6986
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
382	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0974878	1232062,34	11298,91	120111	1102	108429	12765	143506
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	10581	237		10630	
		Сердечники монолитные									
387	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	0,3074	45205,65	7167,61	13896	2203	8508	3398	18678
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	3185	549		1384	
388	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02581	339988,00	--	8775	--	8775	--	9477
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
389	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003364	363218,00	--	1222	--	1222	--	1320
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**								274863
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								52 574 107

2-1-3 Общестроительные работы Блок Б

РАЗДЕЛ 4. Монолитные рамы /АС-8-17/

		Монолитная рама РМ-1 2шт/АС-8									
80	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25**	$м^3$	5,9	47783,75	7167,61	281924	42289	178498	65216	374912
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	61137	10529		27771	
81	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25**	$м^3$	3,7	94467,85	9619,96	349531	35594	206661	105289	491206
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	107276	8426		36386	
85	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0548	431453,60	2110,40	23644	116	0	21460	48712
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	23528	55		3608	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		Монолитная рама РМ-2 1шт/АС-12									
88	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	1,45	47783,75	7167,61	69286	10393	43868	16028	92139
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	15025	2588		6825	
89	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	6,8	94467,85	9619,96	642381	65416	379810	193504	902756
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	197156	15486		66871	
93	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0148	431453,60	2110,40	6386	31	0	5796	13156
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	6354	15		975	
		Монолитная рама РМ-3 1шт/АС-12									
95	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	2,7	94467,85	9619,96	255063	25974	150807	76832	358447
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	78283	6149		26552	
		Монолитная рама РМ-4 1шт/АС-13									
99	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	0,7	47783,75	7167,61	33449	5017	21178	7738	44481
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	7254	1249		3295	
100	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	4,75	94467,85	9619,96	448722	45695	265308	135168	630602
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	137719	10817		46711	
104	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0067	431453,60	2110,40	2891	14	0	2624	5956
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	2877	7		441	
		Монолитная рама РМ-5 1шт/АС-14									
106	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	2,15	47783,75	7167,61	102735	15410	65046	23765	136620
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	22279	3837		10120	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
107	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	4,1	94467,85	9619,96	387318	39442	229003	116672	544309
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	118874	9337		40319	
111	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01345	431453,60	2110,40	5803	28	0	5267	11956
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	5775	13		886	
		Монолитная рама РМ-6 3шт/АС-16									
113	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	8,55	47783,75	7167,61	408551	61283	258671	94508	543304
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	88597	15258		40245	
114	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	18,3	94467,85	9619,96	1728762	176045	1022135	520753	2429476
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	530582	41675		179961	
118	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0807	431453,60	2110,40	34818	170	0	31603	71735
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	34648	81		5314	
		Монолитная рама РМ-7 3шт/АС-16									
120	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	4,35	47783,75	7167,61	207859	31179	131605	48083	276418
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	45076	7763		20475	
121	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	6,15	94467,85	9619,96	580977	59163	343504	175007	816463
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	178310	14005		60479	
125	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04035	431453,60	2110,40	17409	85	0	15802	35868
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	17324	40		2657	
		Монолитная рама РМ-8 2шт/АС-17									
127	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	2	47783,75	7167,61	95568	14335	60508	22107	127089
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	20724	3569		9414	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
128	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	0,8	94467,85	9619,96	75574	7696	44683	22765	106207
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	23195	1822		7867	
132	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014	431453,60	2110,40	6040	30	0	5483	12445
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	6011	14		922	
		Монолитная рама РМ-9 2шт/АС-17									
134	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	2,4	94467,85	9619,96	226723	23088	134050	68296	318620
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	69584	5466		23601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								8392876
РАЗДЕЛ 5. Антисейсмопояс /АС-21											
138	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство/В10	$м^3$	29	58210,97	7264,52	1688118	210671	967864	508955	2372839
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	509583	49708		175766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2372839
РАЗДЕЛ 6. Плиты перекрытий /АС-21											
		Сборные перекрытия									
143	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	273	12137,27	1959,14	3313475	534845	1156622	2085770	5831184
		НР - 118%; СП - 8%			5941,42	533,31	1622008	145594		431940	
		Монолитный участок Ум-1 (3+3+5шт)/АС-22									
155	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15	$м^3$	5,544	86057,88	2804,61	477105	15549	287421	162220	690471
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	174135	4129		51146	
		Монолитный участок Ум-2 6+5+4+1шт/АС-22									