Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" **Форма № 3-КС**
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №528 от 15.12.2021г. доп.соглашение №10 от 23.04.2024 г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ТО

Справка №9
о стоимости выполненных работ и затрат от 21.06.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			12	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**284 227 597,26**	**30 452 956,85**				**98,6**			**17 422 178,57**	**162 607 000,00**
Затраты инжиниринговых услуг	8 195 986,99	878 141,46							502 385,94	4 688 935,45
Затраты авторского надзора	3 183 349,09	341 073,12							195 128,40	1 821 198,40
Всего по стройке	**295 606 933,34**	**31 672 171,43**							**18 119 692,91**	**169 117 133,85**

Заказчик:
Зам. руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Сусабаев Т.

Главный специалист
_____ Серикбаев М.

Технический надзор:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____ Нариков М. Д.

Инженер-эксперт
_____ Дәрмен С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Момбекұлы Б.

Начальник участка
_____ Утаров М.А.

Форма-2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №528 от 15.12.2021г. доп.соглашение №10 от 23.04.2024 г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ТО

А К Т №9
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. Стены									
		Экран для санузлов									
239	Е11-100103-301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	$м^2$ перегородок	16,2	3260,02	180,51	52812	2925	20336	27910	87180
		НР - 90%; СП - 8%			1824,16	90,10	29551	1460		6458	
240	С1217-206-0113 217-206-0113 РСНБ РК 2022	**Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 16 мм**	$м^2$	16,2	6169,00	--	99938	--	99938	--	107933
		СП - 8%			--	--	--	--		7995	
241	Е11-90101-101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	т конструкций	0,15948	105638,97	23884,09	16847	3809	5515	6110	24794
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			47174,40	8354,04	7523	1332		1837	
242	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,15948	1041284,00	--	166064	--	166064	--	179349
		СП - 8%			--	--	--	--		13285	
243	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,62492	1526,33	1,70	7059	8	926	4904	12920
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	6125	4		957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02046	1232062,34	11298,91	25208	231	22756	2679	30118
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	2221	50		2231	
		Раздаточное окно									
245	Е11-100102-401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,056	211379,13	1741,02	11837	98	9336	2206	15166
		НР - 90%; СП - 8%			42915,60	849,14	2403	48		1123	
246	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	3,4	3408,90	26,29	11590	89	9016	2277	14976
		НР - 90%; СП - 8%			730,88	13,21	2485	45		1109	
247	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,196	12680,02	67,52	2485	13	1716	686	3425
		НР - 90%; СП - 8%			3857,61	32,35	756	6		254	
248	Е11-150403-301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,4	1459,11	4,00	4961	14	1100	3083	8687
		НР - 80%; СП - 8%			1131,40	2,04	3847	7		644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								484548
		РАЗДЕЛ 10. Оконные и дверные проемы									
		Двери наружные									
265	Е11-90403-401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,96	5853,66	74,73	34888	445	9840	17122	56171
		НР - 69%; СП - 8%			4128,05	35,47	24603	211		4161	
		Двери внутренние									
269	Е11-90403-401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,09	5853,66	74,73	29795	381	8402	14623	47971
		НР - 69%; СП - 8%			4128,05	35,47	21012	181		3553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								104142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. Полы									
		Керамогранит									
299	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамогранитные на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	123,7	5824,28	113,54	720463	14045	442540	254948	1053444
		НР - 94%; СП - 8%			2133,21	59,36	263878	7343		78032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	48,3	4166,95	18,71	201264	904	177154	22169	241308
		НР - 94%; СП - 8%			480,46	7,83	23206	378		17875	
		Керамические плитки									
306	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	242,2	6076,22	113,54	1471660	27499	927498	499179	2128506
		НР - 94%; СП - 8%			2133,21	59,36	516663	14377		157667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	122,9	577,39	2,76	70961	339	4531	62286	143907
		НР - 94%; СП - 8%			537,76	1,39	66091	171		10660	
308	С1233-202-0104 233-202-0104 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	12,4129	2551,00	--	31665	--	31665	--	34198
		СП - 8%			--	--	--	--		2533	
		Второй этаж									
		Керамогранит									
315	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамогранитные на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	92,7	5824,28	113,54	539911	10525	331637	191057	789445
		НР - 94%; СП - 8%			2133,21	59,36	197749	5503		58477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	68,4	4166,95	18,71	285019	1280	250876	31395	341727
		НР - 94%; СП - 8%			480,46	7,83	32863	536		25313	
		Керамические плитки									
322	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	23,6	6076,22	113,54	143399	2680	90375	48640	207402
		НР - 94%; СП - 8%			2133,21	59,36	50344	1401		15363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	38,2	577,39	2,76	22056	105	1409	19360	44729
		НР - 94%; СП - 8%			537,76	1,39	20542	53		3313	
324	С1233-202-0104 233-202-0104 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	3,8582	2551,00	--	9842	--	9842	--	10629
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								4995295
		РАЗДЕЛ 13. Лестница Л-1									
360	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамогранитные на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	15,2	10589,72	113,54	160964	1726	126813	31328	207675
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2133,21	59,36	32425	902		15383	
361	Е11-60301-408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,06512	1229117,60	2110,40	80040	137	71713	7512	94556
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			125767,20	1000,77	8190	65		7004	
		Ограждение ОГ-1									
362	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,134248	130014,57	38270,22	17454	5137	3456	7489	26939
		НР - 69%; СП - 8%			66002,98	14848,96	8861	1993		1995	
363	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм**	м	15,3	859,00	--	13143	--	13143	--	14194
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	
364	С1241-102-0134 241-102-0134 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм**	м	10,6	1261,00	--	13367	--	13367	--	14436
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	
365	С1241-102-0102 241-102-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм**	м	31,8	339,00	--	10780	--	10780	--	11642
		СП - 8%			--	--	--	--		862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,893192	1526,33	1,70	5942	6	780	4128	10875
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	5156	3		806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								380317
		РАЗДЕЛ 16. Пожарная лестница									
401	Е11-60101-102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В12,5	$м^3$	0,12	40106,39	2661,36	4813	320	3448	1026	6306
		НР - 91%; СП - 8%			8709,57	688,95	1045	83		467	
402	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,11058	130014,57	38270,22	14377	4232	2846	6169	22190
		НР - 69%; СП - 8%			66002,98	14848,96	7299	1642		1644	
403	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11058	1041284,00	--	115145	--	115145	--	124357
		СП - 8%			--	--	--	--		9212	
404	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,20682	1526,33	1,70	4895	6	642	3400	8959
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	4247	3		664	
405	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1278	1232062,34	11298,91	157458	1444	142143	16734	188127
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	13871	310		13935	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге								349939
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6314241
		2-1-3 Общестроительные работы Блок Б									
		РАЗДЕЛ 8. Стены									
		Экран для санузлов									
303	Е11-100103-301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	$м^2$ перегородок	32,4	3260,02	180,51	105625	5848	40674	55820	174360
		НР - 90%; СП - 8%			1824,16	90,10	59103	2919		12916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	С1217-206-0113 217-206-0113 РСНБ РК 2022	**Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 16 мм** *СП - 8%*	$м^2$	32,4	6169,00 --	-- --	199876 --	-- --	199876	-- 15990	215866
305	Е11-90101-101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,31896	105638,97 47174,40	23884,09 8354,04	33695 15047	7618 2665	11030	12221 3673	49589
306	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,31896	1041284,00 --	-- --	332128 --	-- --	332128	-- 26570	358698
307	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,24984	1522,98 1324,43	1,70 0,89	14087 12251	15 8	1821	9807 1912	25806
308	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь** *СП - 8%*	кг	0,0277495	1117,00 --	-- --	31 --	-- --	31	-- 2	33
309	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,04092	1232062,34 108533,15	11298,91 2429,48	50416 4441	462 99	45513	5358 4462	60236
		Перечень для инвалидов									
310	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03081	130014,57 66002,98	38270,22 14848,96	4006 2034	1179 457	793	1719 458	6183
311	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм** *СП - 8%*	м	11,4	9043,00 --	-- --	103090 --	-- --	103090	-- 8247	111337
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**1002108**

РАЗДЕЛ 9. Оконные и дверные проемы

Двери наружные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	Е11-90403-403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	2,73	5296,92 3840,38	78,96 37,78	14461 10484	215 103	3762	7305 1741	23508
329	Е11-90403-401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	1,6	5853,66 4128,05	74,73 35,47	9366 6605	120 57	2641	4597 1117	15080
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**								**38588**

РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка

Первый этаж

407	Е11-150405-104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1168,3	1319,69 1023,59	7,99 4,09	1541794 1195860	9334 4778	336600	960506 200188	2702488
408	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь** *СП - 8%*	кг	3,62173	1117,00 --	-- --	4045 --	-- --	4045	-- 324	4369
409	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79** *СП - 8%*	$м^2$	9,81372	4108,00 --	-- --	40315 --	-- --	40315	-- 3225	43540
414	Е11-150405-103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	896,12	1086,19 814,69	7,53 3,86	973357 730060	6748 3459	236549	586815 124812	1684984
415	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь** *СП - 8%*	кг	2,777972	1117,00 --	-- --	3103 --	-- --	3103	-- 248	3351
416	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79** *СП - 8%*	$м^2$	7,527408	4108,00 --	-- --	30923 --	-- --	30923	-- 2474	33397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	Е11-150403-308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	401,08	1270,03 995,30	5,37 2,74	509384 399195	2154 1099	108035	320235 66369	895988
418	С1261-201-0342 261-201-0342 РСНБ РК 2022	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90** *СП - 8%*	кг	409,1016	116,00 --	-- --	47456 --	-- --	47456	-- 3796	51252
419	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь** *СП - 8%*	кг	2,486696	1117,00 --	-- --	2778 --	-- --	2778	-- 222	3000
420	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79** *СП - 8%*	м²	6,738144	4108,00 --	-- --	27680 --	-- --	27680	-- 2214	29894
421	Е11-150107-101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м² поверхности облицовки	197,85	7116,13 4328,88	29,77 16,85	1407926 856469	5890 3334	545567	687841 167662	2263429
422	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь** *СП - 8%*	кг	0,98925	1117,00 --	-- --	1105 --	-- --	1105	-- 88	1193
		Второй этаж									
424	Е11-150405-104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	794,1	1319,69 1023,59	7,99 4,09	1047966 812833	6345 3248	228788	652861 136069	1836896
425	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь** *СП - 8%*	кг	2,46171	1117,00 --	-- --	2750 --	-- --	2750	-- 220	2970
426	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79** *СП - 8%*	м²	6,67044	4108,00 --	-- --	27402 --	-- --	27402	-- 2192	29594
431	Е11-150405-103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	875,99	1086,19 814,69	7,53 3,86	951492 713660	6596 3381	231236	573633 122008	1647133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь СП - 8%	кг	2,715569	1117,00 --	-- --	3033 --	-- --	3033	-- 243	3276
433	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 СП - 8%	$м^2$	7,358316	4108,00 --	-- --	30228 --	-- --	30228	-- 2418	32646
434	Е11-150403-308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	422,585	1270,03 995,30	5,37 2,74	536696 420599	2269 1158	113827	337405 69928	944029
435	С1261-201-0342 261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 СП - 8%	кг	431,0367	116,00 --	-- --	50000 --	-- --	50000	-- 4000	54000
436	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь СП - 8%	кг	2,620027	1117,00 --	-- --	2927 --	-- --	2927	-- 234	3161
437	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 СП - 8%	$м^2$	7,099428	4108,00 --	-- --	29164 --	-- --	29164	-- 2333	31497
438	Е11-150107-101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ поверхности облицовки	150	7116,13 4328,88	29,77 16,85	1067420 649332	4466 2528	413622	521487 127113	1716020
439	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь СП - 8%	кг	0,75	1117,00 --	-- --	838 --	-- --	838	-- 67	905
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								14019012
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15059708
		2-1-4 Общестроительные работы Блок В									
		РАЗДЕЛ 14. Наружная отделка									
566	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	45,2	1936,46 1413,47	53,63 46,49	87528 63889	2424 2101	21215	52792 11225	151546
567	Е11-150109-202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ поверхности облицовки	45,2	12752,52 5966,39	49,91 17,80	576414 269681	2256 805	304477	216388 63424	856226
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								1007772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1007772**
		2-1-5 Водопровод канализация									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1 в осях 1-6, Г-Ж									
1	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	70	5150,77 1001,68	59,26 25,68	360554 70118	4149 1798	286287	70477 34483	465513
2	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	42	8274,03 1201,26	79,05 33,84	347509 50453	3320 1421	293736	50837 31868	430213
3	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	57	2452,87 2419,78	18,95 0,17	139814 137927	1080 10	807	135178 21999	296992
4	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	56,43	279,00 --	-- --	15744 --	-- --	15744	-- 1260	17004
5	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	45	2648,72 2612,02	22,93 0,28	119192 117541	1032 13	619	115202 18752	253146
6	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	44,55	423,00 --	-- --	18845 --	-- --	18845	-- 1508	20353
7	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	100	8,00 --	-- --	800 --	-- --	800	-- 64	864
8	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	90	12,00 --	-- --	1080 --	-- --	1080	-- 86	1166
9	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,214	103711,14 101710,44	-- --	22194 21766	-- --	428	21548 3499	47242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	15,95	708,00 --	-- --	11293 --	-- --	11293	-- 903	12196
11	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	21	958,42 756,52	1,70 0,89	20127 15887	36 19	4204	12725 2628	35480
12	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$/упор. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,108	36668,87 7637,93	1436,59 641,73	3960 825	155 69	2980	814 382	5156
13	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	150	1096,33 517,00	117,08 58,97	164450 77550	17563 8846	69337	65661 18410	248521
14	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	8,8	272,00 --	-- --	2394 --	-- --	2394	-- 191	2585
15	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	33	333,00 --	-- --	10989 --	-- --	10989	-- 879	11868
16	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	77	636,00 --	-- --	48972 --	-- --	48972	-- 3918	52890
17	С1234-303-0222 234-303-0222 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	1069,00	--	49388	--	49388	--	53339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3951	
		Фитинги									
18	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	22,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
19	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	28,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
20	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	27,00	--	162	--	162	--	175
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
21	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	24,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
22	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	44,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
23	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	40,00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
24	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	57,00	--	228	--	228	--	246
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
25	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	71,00	--	213	--	213	--	230
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		Арматура для трубопровода									
26	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	35	4026,00	--	140910	--	140910	--	152183
		СП - 8%			--	--	--	--		11273	
27	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	7321,00	--	51247	--	51247	--	55347
		СП - 8%			--	--	--	--		4100	
28	С1242-207-3301 242-207-3301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	3251,00	--	19506	--	19506	--	21066
		СП - 8%			--	--	--	--		1560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором СП - 8%	шт.	15	6577,00 --	-- --	98655 --	-- --	98655	-- 7892	106547
30	С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге СП - 8%	шт.	1	9944,00 --	-- --	9944 --	-- --	9944	-- 796	10740
31	С1241-211-1402 241-211-1402 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	70	189,00 --	-- --	13230 --	-- --	13230	-- 1058	14288
32	С1241-211-1404 241-211-1404 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	14	203,00 --	-- --	2842 --	-- --	2842	-- 227	3069
33	С1241-208-2902 241-208-2902 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	6	171,00 --	-- --	1026 --	-- --	1026	-- 82	1108
34	С1241-228-0101 241-228-0101 РСНБ РК 2022	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	16	2164,00 --	-- --	34624 --	-- --	34624	-- 2770	37394
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2359280
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы горячей воды Т3									
39	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	43	2540,33 1980,00	15,94 0,22	109234 85140	685 9	23409	83447 15415	208095
40	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	100	8,00 --	-- --	800 --	-- --	800	-- 64	864
41	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	22	4026,00 --	-- --	88572 --	-- --	88572	-- 7086	95658
42	С1241-601-0403 241-601-0403 РСНБ РК 2022	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 СП - 8%	шт.	44	1379,00 --	-- --	60676 --	-- --	60676	-- 4854	65530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С1241-609-0203 241-609-0203 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	18	1291,00	--	23238	--	23238	--	25097
		СП - 8%			--	--	--	--		1859	
44	С1241-602-0202 241-602-0202 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	11	2579,00	--	28369	--	28369	--	30639
		СП - 8%			--	--	--	--		2270	
45	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,043	103711,14	--	4460	--	86	4330	9493
		НР - 99%; СП - 8%			101710,44	--	4374	--		703	
46	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	6	18407,03	707,35	110442	4244	429	105784	233524
		НР - 98%; СП - 8%			17628,17	362,24	105769	2173		17298	
47	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2022	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	61186,00	--	61186	--		--	61186
					--	--	--	--	61186	--	
48	513-106-0204 513-106-0204 РСНБ РК 2022	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	5	153853,00	--	769265	--		--	769265
					--	--	--	--	769265	--	
		Водомерный узел №1									
49	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	27026,13	466,37	27026	467	13948	12482	42669
		НР - 98%; СП - 8%			12611,33	125,58	12611	126		3161	
50	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	32277,00	--	64554	--	64554	--	69718
		СП - 8%			--	--	--	--		5164	
51	С1241-101-0304 241-101-0304 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	2037,00	--	611	--	611	--	660
		СП - 8%			--	--	--	--		49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	3545,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
53	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	502,00	--	1004	--	1004	--	1084
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
54	С1242-404-0308 242-404-0308 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	67069,00	--	67069	--	67069	--	72435
		СП - 8%			--	--	--	--		5366	
55	С1244-301-0505 244-301-0505 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	36039,00	--	36039	--	36039	--	38922
		СП - 8%			--	--	--	--		2883	
56	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2022	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5307,00	--	5307	--	5307	--	5732
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
57	С1241-101-0301 241-101-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	643,00	--	193	--	193	--	208
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
58	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1081,00	--	1081	--	1081	--	1167
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
59	Ц13-121101-0306 1312-1101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	24082,55	9966,18	24083	9966	101	11135	38036
		НР - 61%; СП - 8%			14016,24	4238,24	14016	4238		2817	
60	519-101-0103 519-101-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	243341,00	--	243341	--		--	243341
					--	--	--	--	243341	--	
61	С1245-405-2501 245-405-2501 РСНБ РК 2022	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1	244118,00	--	244118	--	244118	--	263647
		СП - 8%			--	--	--	--		19529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2278119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1073792				
		РАЗДЕЛ 3.Бытовая канализация К1									
62	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности/пвх, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	48	2301,66 1345,75	5,11 1,82	110480 64596	245 87	45639	63390 13909	187779
63	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности/пвх, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	18	1854,44 1403,42	2,10 0,79	33380 25262	38 14	8080	24770 4652	62802
64	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	26	1096,33 517,00	117,08 58,97	28505 13442	3044 1533	12019	11381 3191	43077
65	С1234-303-0225 234-303-0225 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	22	1818,00 --	-- --	39996 --	-- --	39996	-- 3200	43196
66	С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	6,6	669,00 --	-- --	4415 --	-- --	4415	-- 353	4768
67	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100** *СП - 8%*	шт.	48	179,00 --	-- --	8592 --	-- --	8592	-- 687	9279
68	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50** *СП - 8%*	шт.	24	62,00 --	-- --	1488 --	-- --	1488	-- 119	1607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³/упор. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	0,027	36668,87 7637,93	1436,59 641,73	990 206	38 17	746	203 95	1289
		Фасонные части									
70	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100** *СП - 8%*	шт.	7	276,00 --	-- --	1932 --	-- --	1932	-- 155	2087
71	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2022	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50** *СП - 8%*	шт.	2	85,00 --	-- --	170 --	-- --	170	-- 14	184
72	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100** *СП - 8%*	шт.	8	428,00 --	-- --	3424 --	-- --	3424	-- 274	3698
73	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50** *СП - 8%*	шт.	6	124,00 --	-- --	744 --	-- --	744	-- 60	804
74	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100** *СП - 8%*	шт.	11	355,00 --	-- --	3905 --	-- --	3905	-- 312	4217
75	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50** *СП - 8%*	шт.	1	107,00 --	-- --	107 --	-- --	107	-- 9	116
76	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100** *СП - 8%*	шт.	5	483,00 --	-- --	2415 --	-- --	2415	-- 193	2608
77	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50** *СП - 8%*	шт.	3	144,00 --	-- --	432 --	-- --	432	-- 35	467
78	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100** *СП - 8%*	шт.	11	596,00 --	-- --	6556 --	-- --	6556	-- 524	7080
79	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50** *СП - 8%*	шт.	1	166,00 --	-- --	166 --	-- --	166	-- 13	179
80	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100** *СП - 8%*	шт.	3	812,00 --	-- --	2436 --	-- --	2436	-- 195	2631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ СП - 8%	шт.	2	1556,00 --	-- --	3112 --	-- --	3112	-- 249	3361
82	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 СП - 8%	шт.	2	164,00 --	-- --	328 --	-- --	328	-- 26	354
83	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 СП - 8%	шт.	2	64,00 --	-- --	128 --	-- --	128	-- 10	138
84	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 СП - 8%	шт.	5	176,00 --	-- --	880 --	-- --	880	-- 70	950
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								382671
		РАЗДЕЛ 4.Производственная канализация К3									
95	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности/пвх, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	11	2301,66 1345,75	5,11 1,82	25318 14803	56 20	10459	14527 3188	43032
96	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности/пвх, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	65	1854,44 1403,42	2,10 0,79	120539 91222	136 51	29181	89448 16799	226787
97	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	51	1096,33 517,00	117,08 58,97	55913 26367	5971 3007	23575	22325 6259	84497
98	С1234-303-0225 234-303-0225 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	12,1	1818,00 --	-- --	21998 --	-- --	21998	-- 1760	23758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	44	669,00	--	29436	--	29436	--	31791
		СП - 8%			--	--	--	--		2355	
100	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	11	179,00	--	1969	--	1969	--	2127
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
101	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	65	62,00	--	4030	--	4030	--	4352
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
102	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$/упор. Устройство**	$м^3$	0,027	36668,87	1436,59	990	38	746	203	1289
		НР - 91%; СП - 8%			7637,93	641,73	206	17		95	
		Фасонные части									
103	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100**	шт.	2	276,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
104	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2022	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50**	шт.	10	85,00	--	850	--	850	--	918
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
105	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	2	428,00	--	856	--	856	--	924
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
106	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	19	124,00	--	2356	--	2356	--	2544
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
107	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	5	355,00	--	1775	--	1775	--	1917
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
108	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	19	107,00	--	2033	--	2033	--	2196
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
109	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	1	483,00	--	483	--	483	--	522
		СП - 8%			--	--	--	--		39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	8	144,00	--	1152	--	1152	--	1244
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
111	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	5	596,00	--	2980	--	2980	--	3218
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
112	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	19	166,00	--	3154	--	3154	--	3406
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
113	С1241-212-0501 241-212-0501 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	481,00	--	1443	--	1443	--	1558
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
114	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	397,00	--	397	--	397	--	429
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
115	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	8	1556,00	--	12448	--	12448	--	13444
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
116	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	164,00	--	328	--	328	--	354
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
117	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	12	64,00	--	768	--	768	--	829
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
118	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	6	176,00	--	1056	--	1056	--	1140
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								452872
		РАЗДЕЛ 5.Водопровод В1 в осях 1-14, А-Г									
124	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	53	5150,77	59,26	272991	3141	216761	53361	352460
		НР - 98%; СП - 8%			1001,68	25,68	53089	1361		26108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	70	2452,87 2419,78	18,95 0,17	171701 169385	1327 12	989	166009 27017	364726
126	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	69,3	279,00 --	-- --	19335 --	-- --	19335	-- 1547	20882
127	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	70	2648,72 2612,02	22,93 0,28	185410 182841	1606 20	963	179204 29169	393783
128	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	69,3	423,00 --	-- --	29314 --	-- --	29314	-- 2345	31659
129	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	57	8,00 --	-- --	456 --	-- --	456	-- 36	492
130	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	70	12,00 --	-- --	840 --	-- --	840	-- 67	907
131	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,193	103711,14 101710,44	-- --	20016 19630	-- --	386	19434 3156	42606
132	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	7,7	708,00 --	-- --	5452 --	-- --	5452	-- 436	5888
133	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,54	958,42 756,52	1,70 0,89	9143 7217	16 8	1910	5781 1194	16118
134	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	103	1096,33 517,00	117,08 58,97	112922 53251	12059 6074	47612	45087 12641	170650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	11	272,00 --	-- --	2992 --	-- --	2992	-- 239	3231
136	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	44	333,00 --	-- --	14652 --	-- --	14652	-- 1172	15824
137	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	58,3	636,00 --	-- --	37079 --	-- --	37079	-- 2966	40045
		Фитинги									
138	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	9	22,00 --	-- --	198 --	-- --	198	-- 16	214
139	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	11	28,00 --	-- --	308 --	-- --	308	-- 25	333
140	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	5	27,00 --	-- --	135 --	-- --	135	-- 11	146
141	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	40	24,00 --	-- --	960 --	-- --	960	-- 77	1037
142	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	15	44,00 --	-- --	660 --	-- --	660	-- 53	713
143	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	20	40,00 --	-- --	800 --	-- --	800	-- 64	864
144	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	57,00	--	570	--	570	--	616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
145	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	71,00	--	568	--	568	--	613
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		Арматура для трубопровода									
146	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	41	4026,00	--	165066	--	165066	--	178271
		СП - 8%			--	--	--	--		13205	
147	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	7321,00	--	80531	--	80531	--	86973
		СП - 8%			--	--	--	--		6442	
148	С1242-207-3301 242-207-3301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	11	3251,00	--	35761	--	35761	--	38622
		СП - 8%			--	--	--	--		2861	
149	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	10	6577,00	--	65770	--	65770	--	71032
		СП - 8%			--	--	--	--		5262	
150	С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	7	9944,00	--	69608	--	69608	--	75177
		СП - 8%			--	--	--	--		5569	
151	С1241-211-1402 241-211-1402 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	82	189,00	--	15498	--	15498	--	16738
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
152	С1241-211-1404 241-211-1404 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	203,00	--	4466	--	4466	--	4823
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
153	С1241-208-2902 241-208-2902 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	171,00	--	1881	--	1881	--	2031
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
154	С1241-228-0101 241-228-0101 РСНБ РК 2022	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	2164,00	--	36788	--	36788	--	39731
		СП - 8%			--	--	--	--		2943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**1977205**

РАЗДЕЛ 6. Трубопроводы горячей воды Т3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	50	2540,33 1980,00	15,94 0,22	127017 99000	797 11	27220	97031 17924	241972
160	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	70	8,00 --	-- --	560 --	-- --	560	-- 45	605
161	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	25	4026,00 --	-- --	100650 --	-- --	100650	-- 8052	108702
162	С1241-601-0403 241-601-0403 РСНБ РК 2022	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009** *СП - 8%*	шт.	50	1379,00 --	-- --	68950 --	-- --	68950	-- 5516	74466
163	С1241-609-0203 241-609-0203 РСНБ РК 2022	**Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009** *СП - 8%*	шт.	18	1291,00 --	-- --	23238 --	-- --	23238	-- 1859	25097
164	С1241-602-0202 241-602-0202 РСНБ РК 2022	**Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009** *СП - 8%*	шт.	11	2579,00 --	-- --	28369 --	-- --	28369	-- 2270	30639
165	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,05	103711,14 101710,44	-- --	5186 5086	-- --	100	5035 818	11038
166	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	7	18407,03 17628,17	707,35 362,24	128849 123397	4952 2536	500	123414 20181	272444
167	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2022	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	шт.	2	61186,00 --	-- --	122372 --	-- --	 122372	-- --	122372
168	513-106-0204 513-106-0204 РСНБ РК 2022	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	шт.	5	153853,00 --	-- --	769265 --	-- --	 769265	-- --	769265
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								**1656600**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				891637				
		РАЗДЕЛ 7.Бытовая канализация К1									
169	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности/пвх, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	102	2301,66	5,11	234769	522	96980	134703	399030
		НР - 98%; СП - 8%			1345,75	1,82	137267	186		29558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности/пвх, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	92	1854,44	2,10	170608	194	41299	126604	320989
		НР - 98%; СП - 8%			1403,42	0,79	129115	73		23777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	70	1096,33	117,08	76743	8196	32357	30642	115976
		НР - 76%; СП - 8%			517,00	58,97	36190	4128		8591	
172	С1234-303-0225 234-303-0225 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77**	м	44	1818,00	--	79992	--	79992	--	86391
		СП - 8%			--	--	--	--		6399	
173	С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	33	669,00	--	22077	--	22077	--	23843
		СП - 8%			--	--	--	--		1766	
174	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	85	179,00	--	15215	--	15215	--	16432
		СП - 8%			--	--	--	--		1217	
175	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	65	62,00	--	4030	--	4030	--	4352
		СП - 8%			--	--	--	--		322	