Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №528 от 15.12.2021г. доп.соглашение №10 от 23.04.2024 г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ТО

Форма № 3-КС

Справка №10
о стоимости выполненных работ и затрат от 18.07.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			12	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**484 227 597,26**	**51 881 528,28**				**98,6**			**21 428 571,43**	**200 000 000,00**
Затраты инжиниринговых услуг	13 963 186,99	1 496 055,75							617 914,29	5 767 200,00
Затраты авторского надзора	5 423 349,09	581 073,12							240 000,00	2 240 000,00
Всего по стройке	**503 614 133,34**	**53 958 657,15**							**22 286 485,72**	**208 007 200,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Усербаев Т.

Главный специалист

_____ Серикбаев М.

Технический надзор:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ Нариков М. Д.

Инженер-эксперт

_____ Дәрмен С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ Мәмбекұлы Б.

Начальник участка

_____ Утаров М.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Форма-2

Договор №528 от 15.12.2021г. доп.соглашение №10 от 23.04.2024 г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ТО

А К Т №10
приемки выполненных работ
за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1-2 Общестроительные работы Блок А											
		РАЗДЕЛ 10. Оконные и дверные проемы									
		Двери наружные									
263	Е11-90403-403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	5,46	5296,92 3840,38	78,96 37,78	28921 20968	431 206	7522	14611 3483	47 014
		Двери внутренние									
272	Е11-100107-106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$	65,73	3234,37 2001,24	129,92 60,93	212595 131542	8540 4005	72513	121992 26767	361 354
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**								**408368**
		РАЗДЕЛ 18. Крыльцо									
		Кр-1									
411	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В10 F50, W4** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	5,64	30480,34 3535,18	2587,96 688,75	171909 19938	14597 3885	137374	21679 15487	209075
412	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0572	405165,00	--	23175	--	23175	--	25029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,055536	130014,57 66002,98	38270,22 14848,96	7220 3666	2126 825	1428	3098 825	11144
414	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм** *СП - 8%*	м	30,2	859,00 --	-- --	25942 --	-- --	25942	-- 2075	28017
415	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,610544	1526,33 1324,43	1,70 0,89	2458 2133	2 1	323	1708 333	4499
416	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамогранитные на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	11,6	10589,72 2133,21	113,54 59,36	122841 24745	1317 689	96779	23908 11740	158489
		Кр-2									
417	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В10 F50, W4** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	3,46	30267,52 3535,18	2587,96 688,75	104726 12232	8954 2383	83540	13299 9442	127467
418	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,0455	405165,00 --	-- --	18435 --	-- --	18435	-- 1475	19910
419	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,024475	130014,57 66002,98	38270,22 14848,96	3182 1615	936 363	631	1365 364	4911
420	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм** *СП - 8%*	м	13,05	859,00 --	-- --	11210 --	-- --	11210	-- 897	12107
421	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,709775	1526,33	1,70	1083	2	141	753	1982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	940	1		147	
422	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамогранитные на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	10,2	10589,72	113,54	108015	1158	85098	21022	139360
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2133,21	59,36	21759	605		10323	
		Кр-3									
423	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В10 F50, W4**	$м^3$	0,74	30480,34	2587,96	22555	1915	18024	2844	27431
		НР - 91%; СП - 8%			3535,18	688,75	2616	510		2032	
424	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01625	405165,00	--	6584	--	6584	--	7111
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
425	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамогранитные на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	4,6	10589,72	113,54	48713	522	38378	9481	62849
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2133,21	59,36	9813	273		4655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**								839381
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1247749

2-1-3 Общестроительные работы Блок Б

РАЗДЕЛ 7. Лифтовая шахта /АС-27-29

270	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	7,3515	143,04	3,26	1052	24	458	395	1 563
		НР - 69%; СП - 8%			77,48	0,46	570	3		116	
271	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	7,3515	125,48	2,40	922	17	572	232	1 246
		НР - 69%; СП - 8%			45,30	0,46	333	3		92	
272	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг/ЗД-1,3,4,6,8. Установка**	т	0,06315	431453,60	2110,40	27246	133	--	24730	56 134
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	27113	63		4158	
275	Е11-60301-408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-2,5,7**	т	0,14535	127877,60	2110,40	18587	306	--	16767	38 183
		НР - 91%; СП - 8%			125767,20	1000,77	18280	145		2828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	Е11-60301-409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка/ИМ-1** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03057	45478,40 43368,00	2110,40 1000,77	1390 1326	65 31	--	1234 210	2 834
281	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,93303	1526,33 1324,43	1,70 0,89	10582 9182	12 6	1388	7351 1435	19 367
282	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 БЕТОННЫЙ БОРТИК** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	0,02	35789,04 6503,23	11,75 --	716 130	-- --	586	122 67	905
283	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия бетонные, толщина 30/50 мм. Устройство/В20 В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ И ПРИЯМКЕ** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	0,46	1637,56 607,56	153,04 62,58	753 279	71 29	403	290 83	1 126
284	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/В20** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	0,46	598,05 70,01	25,26 14,72	275 32	12 7	231	37 25	337
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								121695
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка									
		Первый этаж									
417	Е11-150403-308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	401,08	1270,03 995,30	5,37 2,74	509384 399195	2154 1099	108035	320235 66369	895 988
		Второй этаж									
434	Е11-150403-308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	422,585	1270,03 995,30	5,37 2,74	536696 420599	2269 1158	113827	337405 69928	944 029
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								1840017
		РАЗДЕЛ 12. Лестница Л-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	23,4552	1522,98	1,70	35722	40	4617	24869	65 438
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	31065	21		4847	
		Ограждение ОГ-1									
459	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10956	130014,57	38270,22	14244	4193	2820	6112	21 985
		НР - 69%; СП - 8%			66002,98	14848,96	7231	1627		1629	
460	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	10,8	859,00	--	9277	--	9277	--	10 019
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
461	С1241-102-0134 241-102-0134 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	9	1261,00	--	11349	--	11349	--	12 257
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
462	С1241-102-0102 241-102-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм	м	27	339,00	--	9153	--	9153	--	9 885
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
463	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,17724	1522,98	1,70	4839	6	625	3369	8 864
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	4208	3		657	
464	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0095317	1117,00	--	11	--	11	--	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								128460
		РАЗДЕЛ 19. Навес									
643	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,35	25347,84	1679,47	8872	588	7503	847	10496
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	781	150		777	
644	С1218-103-0206 218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0875	7094,00	--	621	--	621	--	671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
645	Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	1	16558,10	1770,14	16558	1770	5111	9236	27858
		НР - 91%; СП - 8%			9677,30	472,15	9677	472		2064	
646	С1212-101-0503 212-101-0503 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	$м^3$	1,02	23392,00	--	23860	--	23860	--	25769
		СП - 8%			--	--	--	--		1909	
647	С1218-103-0206 218-103-0206 РСНБ РК 2022	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 $м^2$	0,075	7094,00	--	532	--	532	--	575
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
648	Е11-60301-408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0994	127877,60	2110,40	12711	209	--	11467	26112
		НР - 91%; СП - 8%			125767,20	1000,77	12501	99		1934	
649	С1222-509-1006 222-509-1006 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0994	1101240,00	--	109463	--	109463	--	118220
		СП - 8%			--	--	--	--		8757	
650	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	52,8	14342,52	232,11	757285	12255	666822	75985	899932
		НР - 92%; СП - 8%			1481,22	83,03	78208	4384		66662	
651	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,5913	41041,37	15925,37	24268	9417	2650	10741	37809
		НР - 69%; СП - 8%			20634,33	5690,67	12201	3365		2801	
652	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,5913	1041284,00	--	615711	--	615711	--	664968
		СП - 8%			--	--	--	--		49257	
653	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	17,1477	1522,98	1,70	26116	29	3376	18181	47841
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	22711	15		3544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
654	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь** *СП - 8%*	кг	0,0514431	1117,00 --	-- --	57 --	-- --	57	-- 5	62
655	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,32809	149250,30 115933,48	29310,24 10257,28	347468 269904	68237 23880	9327	202711 44014	594193
656	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	2,32809	1041284,00 --	-- --	2424203 --	-- --	2424203	-- 193936	2618139
657	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	67,51461	1522,98 1324,43	1,70 0,89	102823 89418	115 60	13290	71583 13953	188359
658	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь** *СП - 8%*	кг	0,2025438	1117,00 --	-- --	226 --	-- --	226	-- 18	244
659	Е11-120101-705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	80,6	5410,47 1982,07	33,83 7,58	436084 159755	2727 611	273602	147537 46690	630311
660	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** *СП - 8%*	$м^2$	89,1436	4921,00 --	-- --	438676 --	-- --	438676	-- 35094	473770
661	Е11-100115-201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ обработанной поверхности	80,6	63,89 59,51	4,35 2,10	5150 4797	350 169	3	4469 770	10389
662	С1217-701-0117 217-701-0117 РСНБ РК 2022	**Сульфат аммония** *СП - 8%*	т	0,004836	121212,00 --	-- --	586 --	-- --	586	-- 47	633
663	С1217-701-0118 217-701-0118 РСНБ РК 2022	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный** *СП - 8%*	т	0,018538	1649038,00 --	-- --	30570 --	-- --	30570	-- 2446	33016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
664	С1217-701-0215 217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый *СП - 8%*	т	0,003224	108426,00 --	-- --	350 --	-- --	350	-- 28	378
665	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	6,89	5094,25 1919,66	21,74 6,37	35099 13226	150 44	21723	12209 3785	51092
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге								6460837
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8551009

2-1-4 Общестроительные работы Блок В

РАЗДЕЛ 6. Стены

		Экран для санузлов									
194	Е11-100103-301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок	4,32	3260,02 1824,16	180,51 90,10	14083 7880	780 389	5423	7443 1722	23 248
195	С1217-206-0113 217-206-0113 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 16 мм *СП - 8%*	$м^2$	4,32	6169,00 --	-- --	26650 --	-- --	26650	-- 2132	28 782
196	Е11-90101-101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04278	105638,97 47174,40	23884,09 8354,04	4519 2018	1021 357	1480	1639 493	6 651
197	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,04278	1041284,00 --	-- --	44546 --	-- --	44546	-- 3564	48 110
198	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,24062	1522,98 1324,43	1,70 0,89	1889 1643	2 1	244	1315 256	3 461
199	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0037219	1117,00 --	-- --	4 --	-- --	4	-- --	4
200	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00954	1232062,34	11298,91	11754	108	10611	1249	14 043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	1035	23		1040	
		Раздаточное окно									
201	Е11-100102-401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	0,056							14 950
		НР - 90%; СП - 8%			207799,26	1741,02	11637	98	9136	2206	
					42915,60	849,14	2403	48		1107	
202	С1236-106-0404 236-106-0404 РСНБ РК 2022	**Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ**	т	0,0001686							217
		СП - 8%			1189326,00	--	201	--	201	--	
					--	--	--	--		16	
203	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	3,4							14 976
		НР - 90%; СП - 8%			3408,90	26,29	11590	89	9016	2277	
					730,88	13,21	2485	45		1109	
204	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,196							3 425
		НР - 90%; СП - 8%			12680,02	67,52	2485	13	1716	686	
					3857,61	32,35	756	6		254	
205	Е11-150403-301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,4							8 386
		НР - 80%; СП - 8%			1377,06	4,00	4682	14	821	3083	
					1131,40	2,04	3847	7		621	
206	С1261-201-0342 261-201-0342 РСНБ РК 2022	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	1,292							162
		СП - 8%			116,00	--	150	--	150	--	
					--	--	--	--		12	
207	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь**	кг	0,01054							13
		СП - 8%			1117,00	--	12	--	12	--	
					--	--	--	--		1	
208	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79**	$м^2$	0,02856							126
		СП - 8%			4108,00	--	117	--	117	--	
					--	--	--	--		9	
		Металлические решетки МР-2									
217	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,18608							33 860
		НР - 69%; СП - 8%			104393,56	3942,97	19426	734	1566	11926	
					92033,14	852,51	17126	159		2508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,18608	1041284,00 --	-- --	193762 --	-- --	193762	-- 15501	209 263
219	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,39632	1522,98 1324,43	1,70 0,89	8218 7147	9 5	1062	5722 1115	15 055
220	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь** *СП - 8%*	кг	0,016189	1117,00 --	-- --	18 --	-- --	18	-- 1	19
		Крепление гимнастической стенки									
221	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МИ-1** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00216	1232062,34 108533,15	11298,91 2429,48	2661 234	24 5	2403	283 236	3 179
222	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02592	195521,48 187621,20	4236,00 1105,23	5068 4863	110 29	95	3375 675	9 119
223	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,02592	1041284,00 --	-- --	26990 --	-- --	26990	-- 2159	29 149
224	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,75168	1522,98 1324,43	1,70 0,89	1145 996	2 1	147	797 155	2 097
225	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь**	кг	0,002255	1117,00 --	-- --	3 --	-- --	3	-- --	3
		Крепление баскетбольного щита									
226	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МИ-1** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00432	1232062,34 108533,15	11298,91 2429,48	5323 469	48 10	4806	566 471	6 360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,51176	195521,48 187621,20	4236,00 1105,23	100060 96017	2168 566	1875	66642 13336	180 038
228	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,51176	1041284,00 --	-- --	532887 --	-- --	532887	-- 42631	575 518
229	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	14,84104	1522,98 1324,43	1,70 0,89	22603 19656	25 13	2922	15735 3067	41 405
230	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь** *СП - 8%*	кг	0,0445232	1117,00 --	-- --	50 --	-- --	50	-- 4	54
		Деревянная решетка РШ-1 5шт									
231	Е11-100102-401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	2,005	207799,26 42915,60	1741,02 849,14	416638 86046	3491 1703	327101	78973 39649	535 260
232	С1236-106-0404 236-106-0404 РСНБ РК 2022	**Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ** *СП - 8%*	т	0,006035	1189326,00 --	-- --	7178 --	-- --	7178	-- 574	7 752
233	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	2,005	12680,02 3857,61	67,52 32,35	25423 7735	136 65	17552	7019 2595	35 038
234	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,066	431453,60 429343,20	2110,40 1000,77	28476 28337	139 66	--	25846 4346	58 668
235	С1222-509-1006 222-509-1006 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** *СП - 8%*	т	0,066	1101240,00 --	-- --	72682 --	-- --	72682	-- 5815	78 497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	Е11-150403-301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	42,5	1377,06 1131,40	4,00 2,04	58525 48085	170 87	10270	38537 7765	104 827
237	С1261-201-0342 261-201-0342 РСНБ РК 2022	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90** *СП - 8%*	кг	16,15	116,00 --	-- --	1873 --	-- --	1873	-- 150	2 023
238	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь** *СП - 8%*	кг	0,13175	1117,00 --	-- --	147 --	-- --	147	-- 12	159
239	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79** *СП - 8%*	м²	0,357	4108,00 --	-- --	1467 --	-- --	1467	-- 117	1 584
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								2095481

РАЗДЕЛ 7. Оконные и дверные проемы

		Окна									
259	С1223-503-0401 223-503-0401 РСНБ РК 2022	**Сетка антимоскитная** *СП - 8%*	м²	42,92	4971,00 --	-- --	213355 --	-- --	213355	-- 17068	230 423
		Двери наружные									
272	Е11-90403-403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м²	6,33	4619,76 3840,38	78,96 37,78	29243 24310	500 239	4433	16939 3695	49 876
		Двери внутренние									
284	Е11-100107-106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СП - 8%*	м²	71,4	2331,49 2001,24	129,92 60,93	166468 142889	9276 4350	14303	132515 23919	322 902
286	Е11-100107-107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СП - 8%*	м²	10,8	2060,77 1705,59	179,60 87,91	22256 18420	1939 949	1897	17433 3175	42 864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	Е11-90403-403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	4,8	4619,76	78,96	22175	379	3362	12844	37 821
		НР - 69%; СП - 8%			3840,38	37,78	18434	181		2802	
295	Е11-90403-401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	1,89	4950,78	74,73	9357	141	1414	5430	15 970
		НР - 69%; СП - 8%			4128,05	35,47	7802	67		1183	
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								699856
		РАЗДЕЛ 8. Полы									
		Подвал									
315	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	158,2	282,10	1,84	44628	291	6276	35916	86 988
		НР - 94%; СП - 8%			240,59	0,93	38061	147		6443	
		Наливной пол									
346	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10**	$м^3$	-11,14656	40218,00	--	-448292	--	-448292	--	-484 156
		СП - 8%			--	--	--	--		-35863	
349	Е11-110101-4704 1111-0101-4704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Полы полимерные наливные полиуретановые без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство**	$м^2$	369,241884	6605,68	19,06	2439094	7038	2260359	163541	2 810 845
		НР - 94%; СП - 8%			465,00	6,18	171697	2282		208211	
351	Е11-110101-4705 1111-0101-4705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=19	**Полы полимерные наливные полиуретановые без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4704**	$м^2$	437,12	95646,45	142,25	41808976	62180	40905331	812906	46 031 633
		НР - 94%; СП - 8%			1925,02	53,37	841465	23329		3409751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								48445310
		РАЗДЕЛ 10. Лестница Л-1									
		Ограждение ОГ-1									
456	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,134248	130014,57	38270,22	17454	5137	3456	7489	26 939
		НР - 69%; СП - 8%			66002,98	14848,96	8861	1993		1995	
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	С1241-102-0134 241-102-0134 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм *СП - 8%*	м	10,6	1261,00 --	-- --	13367 --	-- --	13367 --	-- 1069	14 436
459	С1241-102-0102 241-102-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм *СП - 8%*	м	31,8	339,00 --	-- --	10780 --	-- --	10780 --	-- 862	11 642
460	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,893192	1522,98 1324,43	1,70 0,89	5929 5156	6 3	767 --	4128 805	10 861
461	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь *СП - 8%*	кг	0,0116796	1117,00 --	-- --	13 --	-- --	13 --	-- 1	14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								78086
РАЗДЕЛ 11. Вентшахта											
484	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	0,45	41246,33 33231,33	2395,46 1202,95	18561 14954	1078 541	2529 --	11777 2427	32 765
485	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 *СП - 8%*	$м^3$	0,486	48924,00 --	-- --	23777 --	-- --	23777 --	-- 1902	25 679
486	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /зонт/ *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	0,92	5094,25 1919,66	21,74 6,37	4687 1766	20 6	2901 --	1630 505	6 823
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								65267
РАЗДЕЛ 15. Крыльцо											
		Кр-1									
571	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	5,64	6760,12 3535,18	2587,96 688,75	38127 19938	14597 3885	3592 --	21679 4784	64590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
572	С1212-101-0403 212-101-0403 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4** *СП - 8%*	$м^3$	5,7246	23160,00 --	-- --	132582 --	-- --	132582	-- 10607	143189
573	С1218-103-0206 218-103-0206 РСНБ РК 2022	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93** *СП - 8%*	10 $м^2$	0,1692	7094,00 --	-- --	1200 --	-- --	1200	-- 96	1296
574	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,0572	405165,00 --	-- --	23175 --	-- --	23175	-- 1854	25029
575	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,055536	130014,57 66002,98	38270,22 14848,96	7220 3666	2126 825	1428	3098 825	11144
576	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм** *СП - 8%*	м	30,2	859,00 --	-- --	25942 --	-- --	25942	-- 2075	28017
577	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,610544	1522,98 1324,43	1,70 0,89	2453 2133	2 1	318	1708 333	4493
578	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь**	кг	0,0048316	1117,00 --	-- --	5 --	-- --	5	-- --	5
579	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамогранитные на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	11,6	2696,96 2133,21	113,54 59,36	31285 24745	1317 689	5223	23908 4415	59608
580	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм** *СП - 8%*	$м^2$	11,832	7738,00 --	-- --	91556 --	-- --	91556	-- 7324	98880
		Кр-2									
581	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	6	6760,12 3535,18	2587,96 688,75	40561 21211	15528 4133	3822	23063 5090	68714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	С1212-101-0403 212-101-0403 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4** *СП - 8%*	$м^3$	6,09	23160,00 --	-- --	141044 --	-- --	141044	-- 11284	152328
583	С1218-103-0206 218-103-0206 РСНБ РК 2022	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93** *СП - 8%*	10 $м^2$	0,18	7094,00 --	-- --	1277 --	-- --	1277	-- 102	1379
584	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,078	405165,00 --	-- --	31603 --	-- --	31603	-- 2528	34131
585	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,059096	130014,57 66002,98	38270,22 14848,96	7683 3901	2262 878	1520	3297 878	11858
586	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм** *СП - 8%*	м	32,1	859,00 --	-- --	27574 --	-- --	27574	-- 2206	29780
587	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,713784	1522,98 1324,43	1,70 0,89	2610 2270	3 2	337	1817 354	4781
588	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь**	кг	0,0051414	1117,00 --	-- --	6 --	-- --	6	-- --	6
589	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамогранитные на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	8,31	2696,96 2133,21	113,54 59,36	22412 17727	943 493	3742	17127 3163	42702
590	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм** *СП - 8%*	$м^2$	8,4762	7738,00 --	-- --	65589 --	-- --	65589	-- 5247	70836
		Кр-3									
591	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2,4	6760,12 3535,18	2587,96 688,75	16224 8484	6211 1653	1529	9225 2036	27485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
592	С1212-101-0403 212-101-0403 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4** *СП - 8%*	$м^3$	2,436	23160,00 --	-- --	56418 --	-- --	56418	-- 4513	60931
593	С1218-103-0206 218-103-0206 РСНБ РК 2022	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93** *СП - 8%*	10 $м^2$	0,072	7094,00 --	-- --	511 --	-- --	511	-- 41	552
594	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,02795	405165,00 --	-- --	11324 --	-- --	11324	-- 906	12230
595	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,041296	130014,57 66002,98	38270,22 14848,96	5369 2726	1580 613	1063	2304 614	8287
596	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм** *СП - 8%*	м	22,4	859,00 --	-- --	19242 --	-- --	19242	-- 1539	20781
597	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,197584	1522,98 1324,43	1,70 0,89	1824 1586	2 1	236	1270 247	3341
598	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь**	кг	0,0035928	1117,00 --	-- --	4 --	-- --	4	-- --	4
599	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамогранитные на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	5,52	2696,96 2133,21	113,54 59,36	14887 11775	627 328	2485	11377 2101	28365
600	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм** *СП - 8%* *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$	5,6304	7738,00 -- 2612,02	-- -- 0,28	43568 -- 182841	-- -- 20	43568	-- 3485 29169	47053
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**								1061795
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								52445795

2-1-5 Водопровод канализация

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1 в осях 1-6, Г-Ж

Пожарный кран-2 компл

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кран	2	64818,99 2082,02	186,06 69,40	129638 4164	372 139	125102	4217 10708	144 563
36	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	3219,07 3147,69	44,93 20,36	6438 6295	90 41	53	6209 1012	13 659
37	С1248-307-0106 248-307-0106 РСНБ РК 2022	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ** *СП - 8%*	шт.	2	33910,00 --	-- --	67820 --	-- --	67820	-- 5426	73 246
38	С1248-305-0103 248-305-0103 РСНБ РК 2022	**Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005** *СП - 8%*	шт.	4	7077,00 --	-- --	28308 --	-- --	28308	-- 2265	30 573
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								262041
		РАЗДЕЛ 3.Бытовая канализация К1									
		Санитарные приборы									
85	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	5104,43 4511,05	143,26 76,07	20418 18044	573 304	1801	17982 3072	41 471
86	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм** *СП - 8%*	комплект	4	8653,00 --	-- --	34612 --	-- --	34612	-- 2769	37 381
87	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	**Пьедестал для умывальника** *СП - 8%*	шт.	4	7891,00 --	-- --	31564 --	-- --	31564	-- 2525	34 089
88	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	4	1556,00 --	-- --	6224 --	-- --	6224	-- 498	6 722
89	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	7	21300,24 3554,78	92,36 46,81	149102 24883	647 328	123572	24707 13905	187 714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм** *СП - 8%*	комплект	7	52145,00 --	-- --	365015 --	-- --	365015	-- 29201	394 216
91	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм** *СП - 8%*	комплект	7	14807,00 --	-- --	103649 --	-- --	103649	-- 8292	111 941
92	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза** *СП - 8%*	шт.	7	2773,00 --	-- --	19411 --	-- --	19411	-- 1553	20 964
93	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	3034,46 2290,23	358,81 187,98	3034 2290	359 188	385	2429 437	5 900
94	С1244-102-0701 244-102-0701 РСНБ РК 2022	**Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96** *СП - 8%*	шт.	1	20248,00 --	-- --	20248 --	-- --	20248	-- 1620	21 868
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								862266
РАЗДЕЛ 4.Производственная канализация К3											
		Санитарные приборы									
119	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	7	5104,43	143,26	35731	1002	3152	31468	72 575
120	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм** *СП - 8%*	комплект	7	8653,00 --	-- --	60571 --	-- --	60571	-- 4846	65 417
121	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	**Пьедестал для умывальника** *СП - 8%*	шт.	7	7891,00 --	-- --	55237 --	-- --	55237	-- 4419	59 656
122	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	7	1556,00 --	-- --	10892 --	-- --	10892	-- 871	11 763
123	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	1	31151,59	55,59	31152	56	30032	1071	34 801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1064,15	28,94	1064	29		2578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**244212**
РАЗДЕЛ 5.Водопровод В1 в осях 1-14, А-Г											
				Пожарный кран-3 компл							
155	**Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**3**	**64818,99**	**186,06**	**194457**	**558**	**187653**	**6325**	**216 845**
		НР - 98%; СП - 8%			**2082,02**	**69,40**	**6246**	**208**		**16063**	
156	**Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	**шт**	**3**	**3219,07**	**44,93**	**9657**	**135**	**79**	**9314**	**20 489**
		НР - 98%; СП - 8%			**3147,69**	**20,36**	**9443**	**61**		**1518**	
157	**С1248-307-0106 248-307-0106 РСНБ РК 2022**	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ**	**шт.**	**3**	**33910,00**	**--**	**101730**	**--**	**101730**	**--**	**109 868**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8138**	
158	**С1248-305-0103 248-305-0103 РСНБ РК 2022**	**Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**6**	**7077,00**	**--**	**42462**	**--**	**42462**	**--**	**45 859**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3397**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**393061**
				РАЗДЕЛ 7.Бытовая канализация К1							
				Санитарные приборы							
193	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**19**	**5104,43**	**143,26**	**96984**	**2722**	**8552**	**85412**	**196 988**
		НР - 98%; СП - 8%			**4511,05**	**76,07**	**85710**	**1445**		**14592**	
194	**С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм**	**комплект**	**19**	**8653,00**	**--**	**164407**	**--**	**164407**	**--**	**177 560**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13153**	
195	**С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022**	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**19**	**7891,00**	**--**	**149929**	**--**	**149929**	**--**	**161 923**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11994**	
196	**С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**19**	**1556,00**	**--**	**29564**	**--**	**29564**	**--**	**31 929**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2365**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	5	21300,24 3554,78	92,36 46,81	106501 17774	462 234	88265	17648 9932	134 081
198	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм** *СП - 8%*	комплект	5	52145,00 --	-- --	260725 --	-- --	260725	-- 20858	281 583
199	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм** *СП - 8%*	комплект	5	14807,00 --	-- --	74035 --	-- --	74035	-- 5923	79 958
200	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза** *СП - 8%*	шт.	5	2773,00 --	-- --	13865 --	-- --	13865	-- 1109	14 974
201	Е11-170101-0108 1117-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Биде. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	4683,91 2497,98	56,23 28,44	4684 2498	56 28	2130	2476 573	7 733
202	С1244-101-0801 244-101-0801 РСНБ РК 2022	**Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	шт.	1	24358,00 --	-- --	24358 --	-- --	24358	-- 1949	26 307
203	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	7	3034,46 2290,23	358,81 187,98	21241 16032	2512 1316	2697	17001 3059	41 301
204	С1244-102-0701 244-102-0701 РСНБ РК 2022	**Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96** *СП - 8%*	шт.	7	20248,00 --	-- --	141736 --	-- --	141736	-- 11339	153 075
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								1307412

РАЗДЕЛ 8.Водопровод В1 в осях 1-14, А-Г

Пожарный кран-4 компл

237	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кран	4	64818,99 2082,02	186,06 69,40	259276 8328	745 278	250203	8434 21417	289 126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	4	3219,07 3147,69	44,93 20,36	12876 12591	179 81	106	12419 2024	27 318
239	С1248-307-0106 248-307-0106 РСНБ РК 2022	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ** *СП - 8%*	шт.	4	33910,00 --	-- --	135640 --	-- --	135640	-- 10851	146 491
240	С1248-305-0103 248-305-0103 РСНБ РК 2022	**Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005** *СП - 8%*	шт.	8	7077,00 --	-- --	56616 --	-- --	56616	-- 4529	61 145
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								524080

РАЗДЕЛ 10.Бытовая канализация К1 в осях 1-14, А-Г

Санитарные приборы

276	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	34	5104,43 4511,05	143,26 76,07	173551 153376	4870 2586	15305	152843 26111	352505
277	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм** *СП - 8%*	комплект	34	8653,00 --	-- --	294202 --	-- --	294202	-- 23536	317738
278	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	**Пьедестал для умывальника** *СП - 8%*	шт.	34	7891,00 --	-- --	268294 --	-- --	268294	-- 21464	289758
279	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Мойки на одно отделение. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	2676,41 2073,97	28,74 14,12	5353 4148	57 28	1148	4093 756	10201
280	С1244-102-0501 244-102-0501 РСНБ РК 2022	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм** *СП - 8%*	шт.	2	7841,00 --	-- --	15682 --	-- --	15682	-- 1255	16937
281	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ** *СП - 8%*	шт.	36	1556,00 --	-- --	56016 --	-- --	56016	-- 4481	60497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	17	21300,24 3554,78	92,36 46,81	362104 60431	1570 796	300103	60003 33768	455875
283	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм** *СП - 8%*	комплект	17	52145,00 --	-- --	886465 --	-- --	886465	-- 70917	957382
284	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм** *СП - 8%*	комплект	17	14807,00 --	-- --	251719 --	-- --	251719	-- 20138	271857
285	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза** *СП - 8%*	шт.	17	2773,00 --	-- --	47141 --	-- --	47141	-- 3771	50912
286	Е11-170101-0108 1117-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Биде. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	4683,91 2497,98	56,23 28,44	9368 4996	113 57	4259	4952 1146	15465
287	С1244-101-0801 244-101-0801 РСНБ РК 2022	**Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	шт.	2	24358,00 --	-- --	48716 --	-- --	48716	-- 3897	52613
288	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Писсуары настенные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	2508,04 2083,13	101,45 54,07	10032 8333	406 216	1293	8378 1473	19883
289	С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ РК 2022	**Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	шт.	4	20963,00 --	-- --	83852 --	-- --	83852	-- 6708	90560
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								2962183
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6555255

2-1-6 Отопление вентиляцию

РАЗДЕЛ 4. Вентиляция

133	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	95,94	6183,26 4918,88	43,00 20,52	593244 471935	4126 1969	117183	360167 76273	1029683
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1029683
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1029683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1-7 Электроосвещение Электрооборудование											
РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение											
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, СВЕТИЛЬНИКИ											
19	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	129	3177,65 1820,01	1166,05 906,49	409917 234781	150420 116937	24716	253237 53053	716207
20	С1247-101-0122 247-101-0122 РСНБ РК 2022	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО/прим.MD 160 со степенью защиты IP65** *СП - 8%*	шт.	11	48414,00 --	-- --	532554 --	-- --	532554	-- 42604	575158
21	С1247-101-0122 247-101-0122 РСНБ РК 2022	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО/прим.TN 100 со степенью защиты IP44** *СП - 8%*	шт.	76	48414,00 --	-- --	3679464 --	-- --	3679464	-- 294357	3973821
22	С1247-101-0122 247-101-0122 РСНБ РК 2022	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО/прим.EFS 70 со степенью защиты IP22** *СП - 8%*	шт.	21	48414,00 --	-- --	1016694 --	-- --	1016694	-- 81336	1098030
23	С1248-304-0137 248-304-0137 СпрСЦ 06.2023	**Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу-выход", двухсторонний** *СП - 8%*	шт.	21	2640,00 --	-- --	55440 --	-- --	55440	-- 4435	59875
24	С1247-106-0108 247-106-0108 РСНБ РК 2022	**ЛАМПА/ПРИМ.цоколь G13, мощность 58 Вт** *СП - 8%*	шт.	52	1084,00 --	-- --	56368 --	-- --	56368	-- 4509	60877
25	С1247-106-0101 247-106-0101 РСНБ РК 2022	**ЛАМПА/ПРИМ.мощность 21 Вт, цоколь Е27** *СП - 8%*	шт.	837	2621,00 --	-- --	2193777 --	-- --	2193777	-- 175502	2369279
26	С1247-213-0201 247-213-0201 РСНБ РК 2022	**Патрон для электроламп керамический,/стартер 80С-220 ГОСТ IEC 60238-2012** *СП - 8%*	шт.	889	94,00 --	-- --	83566 --	-- --	83566	-- 6685	90251
27	С1247-106-0101 247-106-0101 РСНБ РК 2022	**ЛАМПА/ПРИМ.Philips 23прим. Вт Е27** *СП - 8%*	шт.	87	2621,00 --	-- --	228027 --	-- --	228027	-- 18242	246269
28	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	217	496,74 449,64	0,52 0,26	107793 97572	112 56	10109	70293 14246	192332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1247-214-0110 247-214-0110 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	200	1004,00	--	200800	--	200800	--	216864
		СП - 8%			--	--	--	--		16064	
30	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	17	490,00	--	8330	--	8330	--	8996
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
31	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	186	496,74	0,52	92394	96	8665	60251	164856
		НР - 72%; СП - 8%			449,64	0,26	83633	48		12211	
32	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	160	383,00	--	61280	--	61280	--	66182
		СП - 8%			--	--	--	--		4902	
33	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	26	466,00	--	12116	--	12116	--	13085
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
34	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	61	496,74	0,52	30301	32	2841	19760	54065
		НР - 72%; СП - 8%			449,64	0,26	27428	16		4005	
35	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	60	430,00	--	25800	--	25800	--	27864
		СП - 8%			--	--	--	--		2064	
36	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1	490,00	--	490	--	490	--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	