Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №528 от 15.12.2021г. Доп.соглашения №6 от 06.09.2023 г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ТО

Форма № 3-КС

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат от 11.09.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**481 112 000,00**	**51 547 714,29**				**98,6**			**19 117 509,08**	**302 681 915,28**
Затраты инжиниринговых услуг	13 655 000,00	1 463 035,71							890 312,98	8 309 587,77
Затраты авторского надзора	5 233 000,00	560 678,57							363 127,95	3 389 194,24
Всего по стройке	**500 000 000,00**	**53 571 429**							**20 370 950,01**	**314 380 697,29**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Сауранов Т.

Главный специалист
_____ Серикбаев М.

Технический надзор:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____ Нариков М. Д.

Инженер-эксперт
_____ Дәрмен С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Ишанкулов С.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Договор №528 от 15.12.2021г. Доп.соглашения №6 от 06.09.2023 г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ТО

А К Т №4

приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

№п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1-2 Общестроительные работы Блок А											
РАЗДЕЛ 1. Фундаменты/АС-3-6											
		Фундамент ФМ-1 3шт									
1	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,87	27121,34 2230,96	1679,47 427,64	23596 1941	1461 372	20194	2105 2056	27757
2	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /В25 НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	3,48	47673,78 12521,25	2942,66 768,50	165905 43574	10240 2674	112091	42086 16639	224630
3	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,1848	320090,00 --	-- --	59153 --	-- --	59153	-- 4732	63885
4	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0195	363218,00 --	-- --	7083 --	-- --	7083	-- 567	7650
5	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1 СП - 8%	т	0,0591	331233,00 --	-- --	19576 --	-- --	19576	-- 1566	21142
		Фундамент ФМ-2 2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,92	27121,34 2230,96	1679,47 427,64	24952 2052	1545 393	21355	2226 2174	29352
7	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /В25 *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	3,36	47673,78 12521,25	2942,66 768,50	160184 42071	9887 2582	108226	40635 16066	216884
8	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,1232	320090,00 --	-- --	39435 --	-- --	39435	-- 3155	42590
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,017	363218,00 --	-- --	6175 --	-- --	6175	-- 494	6669
10	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-2 *СП - 8%*	т	0,0662	331233,00 --	-- --	21928 --	-- --	21928	-- 1754	23682
		Фундамент ФМ-3 1шт									
11	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,46	27121,34 2230,96	1679,47 427,64	12476 1026	773 197	10677	1113 1087	14676
12	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /В25 *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,68	47673,78 12521,25	2942,66 768,50	80092 21036	4944 1291	54112	20317 8033	108442
13	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,1232	320090,00 --	-- --	39435 --	-- --	39435	-- 3155	42590
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0085	363218,00 --	-- --	3087 --	-- --	3087	-- 247	3334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							10030
15	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-2	т	0,0331	331233,00	--	10964	--	10964	--	11841
		СП - 8%			--	--	--	--		877	
		Фундамент ФМ-4 3шт									
16	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$	1,59	27121,34	1679,47	43123	2670	36906	3847	50727
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	3547	680		3758	
17	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /В25	$м^3$	5,73	47673,78	2942,66	273171	16862	184562	69297	369865
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	71747	4404		27397	
18	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2892	320090,00	--	92570	--	92570	--	99976
		СП - 8%			--	--	--	--		7406	
19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0255	363218,00	--	9262	--	9262	--	10003
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
20	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-3	т	0,1209	331233,00	--	40046	--	40046	--	43250
		СП - 8%			--	--	--	--		3204	
		Фундамент ФМ-5 3шт									
21	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$	1,56	27121,34	1679,47	42309	2620	36209	3774	49770
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	3480	667		3687	
22	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /В25	$м^3$	5,73	47673,78	2942,66	273171	16862	184562	69297	369865
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	71747	4404		27397	
23	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2892	320090,00	--	92570	--	92570	--	99976
		СП - 8%			--	--	--	--		7406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									10003
		СП - 8%	т	0,0255	363218,00	--	9262	--	9262	--	
					--	--	--	--		741	
25	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-4									42069
		СП - 8%	т	0,1176	331233,00	--	38953	--	38953	--	
					--	--	--	--		3116	
		Фундамент ФМ-6 3шт									
26	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5									49770
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,56	27121,34	1679,47	42309	2620	36209	3774	
					2230,96	427,64	3480	667		3687	
27	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /В25									369865
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	5,73	47673,78	2942,66	273171	16862	184562	69297	
					12521,25	768,50	71747	4404		27397	
28	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									63885
		СП - 8%	т	0,1848	320090,00	--	59153	--	59153	--	
					--	--	--	--		4732	
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									7650
		СП - 8%	т	0,0195	363218,00	--	7083	--	7083	--	
					--	--	--	--		567	
30	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-4									42069
		СП - 8%	т	0,1176	331233,00	--	38953	--	38953	--	
					--	--	--	--		3116	
		Фундамент ФМ-7 3шт									
31	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5									57427
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,8	27121,34	1679,47	48818	3023	41779	4355	
					2230,96	427,64	4016	770		4254	
32	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /В25									344691
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	5,34	47673,78	2942,66	254578	15714	172001	64580	
					12521,25	768,50	66863	4104		25533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									127769
		СП - 8%	т	0,3696	320090,00	--	118305	--	118305	--	
					--	--	--	--		9464	
34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									10003
		СП - 8%	т	0,0255	363218,00	--	9262	--	9262	--	
					--	--	--	--		741	
35	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-5									47650
		СП - 8%	т	0,1332	331233,00	--	44120	--	44120	--	
					--	--	--	--		3530	
		Арматурный выпуск									
36	Е11-60301-404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									14745
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,08856	87719,16	3285,62	7768	291	1121	5885	
					71774,04	1252,88	6356	111		1092	
37	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									32518
		СП - 8%	т	0,08856	339988,00	--	30109	--	30109	--	
					--	--	--	--		2409	
		Ленточные фундамент									
38	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5									344562
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	10,8	27121,34	1679,47	292910	18139	250677	26129	
					2230,96	427,64	24094	4619		25523	
39	Е11-60101-120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В15									1790446
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	33,6	41822,55	3107,52	1405238	104413	1047970	252582	
					7525,44	735,35	252855	24708		132626	
40	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-7,8,9/									456440
		СП - 8%	т	1,27593	331233,00	--	422630	--	422630	--	
					--	--	--	--		33810	
		Фундамент под перегородки толщ.250мм									
41	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5									33819
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,06	27121,34	1679,47	28749	1780	24604	2564	
					2230,96	427,64	2365	453		2505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
42	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В12,5 НР - 94%; СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	6,37	35789,04 6503,23	11,75 --	227976 41426	75 --	186475	38940 21353	288269
43	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,0375627	26657,68 24248,64	2232,36 1058,05	1001 911	84 40	6	865 149	2015
44	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0327627	339988,00 --	-- --	11139 --	-- --	11139	-- 891	12030
45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0048	363218,00 --	-- --	1743 --	-- --	1743	-- 139	1882
		Фундамент под перегородки толщ.120мм									
46	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В12,5 НР - 94%; СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	1,4	34632,36 6503,23	11,75 --	48485 9105	16 --	39364	8558 4563	61607
47	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,0238896	26657,68 24248,64	2232,36 1058,05	637 579	53 25	5	550 95	1282
48	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0214716	339988,00 --	-- --	7300 --	-- --	7300	-- 584	7884
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,002418	363218,00 --	-- --	878 --	-- --	878	-- 70	948
		Стены подвала									
50	Е11-60401-102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	92,4	58880,38 18446,76	3906,46 1006,94	5440547 1704481	360957 93041	3375109	1635745 566103	7642396
51	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ан-1 СП - 8%	т	0,0322	339988,00 --	-- --	10948 --	-- --	10948	-- 876	11824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ан-1	т	0,00672	363218,00	--	2441	--	2441	--	2636
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
53	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-6/	т	4,1118	331233,00	--	1361964	--	1361964	--	1470921
		СП - 8%			--	--	--	--		108957	
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24024	363218,00	--	87259	--	87259	--	94240
		СП - 8%			--	--	--	--		6981	
		Усиление отверстий									
55	Е11-60301-701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11052	35994,82	1819,92	3978	201	197	3326	7888
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	3580	74		584	
56	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11052	339988,00	--	37575	--	37575	--	40581
		СП - 8%			--	--	--	--		3006	
		Гидроизоляция									
57	Е11-80101-301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	$м^2$ поверхности	73,36	1673,28	18,73	122752	1374	66032	52115	188856
		НР - 93%; СП - 8%			754,44	9,43	55346	692		13989	
58	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1210,44	4066,40	27,44	4922133	33214	4292717	559780	5920468
		НР - 93%; СП - 8%			492,55	4,72	596202	5713		438555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								21539664
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21539664
2-1-3 Общестроительные работы Блок Б											
РАЗДЕЛ 4. Монолитные рамы /АС-8-17/											
		Монолитная рама РМ-1 2шт/АС-8									
80	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	5,9	47783,75	7167,61	281924	42289	178498	65216	374912
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	61137	10529		27771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	3,7	94467,85	9619,96	349531	35594	206661	105289	491206
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	107276	8426		36386	
82	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,5664	320090,00	--	1141569	--	1141569	--	1232895
		СП - 8%			--	--	--	--		91326	
83	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,23	1041212,00	--	239479	--	239479	--	258637
		СП - 8%			--	--	--	--		19158	
84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1492	363218,00	--	417410	--	417410	--	450803
		СП - 8%			--	--	--	--		33393	
85	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0548	431453,60	2110,40	23644	116	0	21460	48712
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	23528	55		3608	
86	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0492	339988,00	--	16727	--	16727	--	18065
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
87	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0604	320090,00	--	19333	--	19333	--	20880
		СП - 8%			--	--	--	--		1547	
		Монолитная рама РМ-2 1шт/АС-12									
88	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	1,45	47783,75	7167,61	69286	10393	43868	16028	92139
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	15025	2588		6825	
89	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	6,8	94467,85	9619,96	642381	65416	379810	193504	902756
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	197156	15486		66871	
90	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8068	320090,00	--	898429	--	898429	--	970303
		СП - 8%			--	--	--	--		71874	
91	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,079	1041212,00	--	82256	--	82256	--	88836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6580	
92	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,858	363218,00	--	311641	--	311641	--	336572
		СП - 8%			--	--	--	--		24931	
93	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0148	431453,60	2110,40	6386	31	0	5796	13156
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	6354	15		975	
94	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0269	339988,00	--	9146	--	9146	--	9878
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
		Монолитная рама РМ-3 1шт/АС-12									
95	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	2,7	94467,85	9619,96	255063	25974	150807	76832	358447
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	78283	6149		26552	
96	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9148	320090,00	--	292818	--	292818	--	316243
		СП - 8%			--	--	--	--		23425	
97	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0451	1041212,00	--	46959	--	46959	--	50716
		СП - 8%			--	--	--	--		3757	
98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2652	363218,00	--	96325	--	96325	--	104031
		СП - 8%			--	--	--	--		7706	
		Монолитная рама РМ-4 1шт/АС-13									
99	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	0,7	47783,75	7167,61	33449	5017	21178	7738	44481
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	7254	1249		3295	
100	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	4,75	94467,85	9619,96	448722	45695	265308	135168	630602
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	137719	10817		46711	
101	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2087	320090,00	--	706983	--	706983	--	763542
		СП - 8%			--	--	--	--		56559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							10030
102	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0564	1041212,00	--	58724	--	58724	--	63422
		СП - 8%			--	--	--	--		4698	
103	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,572	363218,00	--	207761	--	207761	--	224382
		СП - 8%			--	--	--	--		16621	
104	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0067	431453,60	2110,40	2891	14	0	2624	5956
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	2877	7		441	
105	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0134	339988,00	--	4556	--	4556	--	4920
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
		Монолитная рама РМ-5 1шт/АС-14									
106	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	2,15	47783,75	7167,61	102735	15410	65046	23765	136620
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	22279	3837		10120	
107	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	4,1	94467,85	9619,96	387318	39442	229003	116672	544309
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	118874	9337		40319	
108	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5028	320090,00	--	481031	--	481031	--	519514
		СП - 8%			--	--	--	--		38483	
109	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0508	1041212,00	--	52894	--	52894	--	57125
		СП - 8%			--	--	--	--		4231	
110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6903	363218,00	--	250729	--	250729	--	270787
		СП - 8%			--	--	--	--		20058	
111	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01345	431453,60	2110,40	5803	28	0	5267	11956
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	5775	13		886	
112	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0269	339988,00	--	9146	--	9146	--	9878
		СП - 8%			--	--	--	--		732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитная рама РМ-6 3шт/АС-16									
113	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	8,55	47783,75	7167,61	408551	61283	258671	94508	543304
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	88597	15258		40245	
114	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	18,3	94467,85	9619,96	1728762	176045	1022135	520753	2429476
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	530582	41675		179961	
115	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,4782	320090,00	--	2073607	--	2073607	--	2239496
		СП - 8%			--	--	--	--		165889	
116	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1692	1041212,00	--	176173	--	176173	--	190267
		СП - 8%			--	--	--	--		14094	
117	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9601	363218,00	--	1075162	--	1075162	--	1161175
		СП - 8%			--	--	--	--		86013	
118	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0807	431453,60	2110,40	34818	170	0	31603	71735
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	34648	81		5314	
119	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1614	339988,00	--	54874	--	54874	--	59264
		СП - 8%			--	--	--	--		4390	
		Монолитная рама РМ-7 3шт/АС-16									
120	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	4,35	47783,75	7167,61	207859	31179	131605	48083	276418
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	45076	7763		20475	
121	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	6,15	94467,85	9619,96	580977	59163	343504	175007	816463
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	178310	14005		60479	
122	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6661	320090,00	--	853392	--	853392	--	921663
		СП - 8%			--	--	--	--		68271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1353	1041212,00	--	140876	--	140876	--	152146
		СП - 8%			--	--	--	--		11270	
124	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,185	363218,00	--	430413	--	430413	--	464846
		СП - 8%			--	--	--	--		34433	
125	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04035	431453,60	2110,40	17409	85	0	15802	35868
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	17324	40		2657	
126	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0807	339988,00	--	27437	--	27437	--	29632
		СП - 8%			--	--	--	--		2195	
		Монолитная рама РМ-8 2шт/АС-17									
129	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,358	320090,00	--	114592	--	114592	--	123759
		СП - 8%			--	--	--	--		9167	
130	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0452	1041212,00	--	47063	--	47063	--	50828
		СП - 8%			--	--	--	--		3765	
131	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1116	363218,00	--	40535	--	40535	--	43778
		СП - 8%			--	--	--	--		3243	
133	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014	339988,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
		Монолитная рама РМ-9 2шт/АС-17									
135	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,324	320090,00	--	103709	--	103709	--	112006
		СП - 8%			--	--	--	--		8297	
136	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0338	1041212,00	--	35193	--	35193	--	38008
		СП - 8%			--	--	--	--		2815	
137	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1298	363218,00	--	47146	--	47146	--	50918
		СП - 8%			--	--	--	--		3772	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								19242872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5. Антисейсмопояс /АС-21											
138	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство/В10	$м^3$	29	58210,97	7264,52	1688118	210671	967864	508955	2372839
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	509583	49708		175766	
139	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,3152308	339988,00	--	787151	--	787151	--	850123
		СП - 8%			--	--	--	--		62972	
140	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,789794	363218,00	--	286867	--	286867	--	309816
		СП - 8%			--	--	--	--		22949	
		Анкерные выпуски									
141	Е11-60301-404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,07296	87719,16	3285,62	6400	239	924	4849	12148
		НР - 91%; СП - 8%			71774,04	1252,88	5237	91		900	
142	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07296	363218,00	--	26500	--	26500	--	28620
		СП - 8%			--	--	--	--		2120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								3573546
РАЗДЕЛ 6. Плиты перекрытий /АС-21											
		Сборные перекрытия									
143	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	137	12137,27	1959,14	1662806	268402	580429	1046705	2926272
		НР - 118%; СП - 8%			5941,42	533,31	813975	73063		216761	
144	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	3214,14	9381,00	--	30151847	--	30151847	--	32563995
		СП - 8%			--	--	--	--		2412148	
		Монолитный участок Ум-1 (3+3+5шт)/АС-22									
155	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15	$м^3$	2,376	86057,88	2804,61	204474	6664	123180	69523	295916
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	74629	1769		21920	
156	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,946	320090,00	--	302805	--	302805	--	327029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		24224	
157	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,253	363218,00	--	91894	--	91894	--	99246
		СП - 8%			--	--	--	--		7352	
158	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,4114	349900,00	--	143949	--	143949	--	155465
		СП - 8%			--	--	--	--		11516	
		Монолитный участок Ум-2 6+5+4+1шт/АС-22									
159	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15	$м^3$	4,512	86057,88	2804,61	388293	12654	233918	132023	561942
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	141720	3360		41625	
160	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,376	320090,00	--	440444	--	440444	--	475680
		СП - 8%			--	--	--	--		35236	
161	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,392	363218,00	--	142381	--	142381	--	153772
		СП - 8%			--	--	--	--		11391	
162	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,6912	349900,00	--	241851	--	241851	--	261199
		СП - 8%			--	--	--	--		19348	
		Монолитный участок Ум-3 4+4+4шт/АС-22									
167	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15	$м^3$	4,932	86057,88	2804,61	424437	13832	255693	144313	614250
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	154912	3673		45500	
168	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,548	320090,00	--	495499	--	495499	--	535139
		СП - 8%			--	--	--	--		39640	
169	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,588	363218,00	--	213572	--	213572	--	230658
		СП - 8%			--	--	--	--		17086	
170	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,6528	349900,00	--	228415	--	228415	--	246688
		СП - 8%			--	--	--	--		18273	
		Монолитный участок Ум-4 1+1+1шт/АС-22									
171	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,423	7245,76	2767,32	3065	1171	0	2055	5529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	1894	339		410	
172	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,4523	19134,00	--	27788	--	27788	--	30011
		СП - 8%			--	--	--	--		2223	
173	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15	$м^3$	5,07	86057,88	2804,61	436313	14220	262846	148351	631437
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	159247	3776		46773	
174	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,55158	320090,00	--	176555	--	176555	--	190679
		СП - 8%			--	--	--	--		14124	
175	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1431	363218,00	--	51976	--	51976	--	56134
		СП - 8%			--	--	--	--		4158	
176	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,1716	405165,00	--	69526	--	69526	--	75088
		СП - 8%			--	--	--	--		5562	
		Монолитный участок Ум-5 1+1+1шт/АС-22									
177	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,864	7245,76	2767,32	6260	2391	0	4197	11294
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	3869	693		837	
178	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,88992	19134,00	--	17028	--	17028	--	18390
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
179	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15	$м^3$	5,22	86057,88	2804,61	449222	14640	270624	152740	650119
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	163958	3887		48157	
180	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,354	320090,00	--	113312	--	113312	--	122377
		СП - 8%			--	--	--	--		9065	
181	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1185	363218,00	--	43041	--	43041	--	46484
		СП - 8%			--	--	--	--		3443	
182	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,3024	405165,00	--	122522	--	122522	--	132324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9802	
		Монолитный участок Ум-6 1+1шт/АС-22									
186	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,189	320090,00	--	60497	--	60497	--	65337
		СП - 8%			--	--	--	--		4840	
187	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0486	363218,00	--	17652	--	17652	--	19064
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	
188	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0858	405165,00	--	34763	--	34763	--	37544
		СП - 8%			--	--	--	--		2781	
		Монолитный участок Ум-7 1+1шт/АС-23									
192	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,204	320090,00	--	65298	--	65298	--	70522
		СП - 8%			--	--	--	--		5224	
193	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0504	363218,00	--	18306	--	18306	--	19770
		СП - 8%			--	--	--	--		1464	
194	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0858	405165,00	--	34763	--	34763	--	37544
		СП - 8%			--	--	--	--		2781	
		Монолитный участок Ум-8 2шт/АС-23									
198	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3796	320090,00	--	121506	--	121506	--	131226
		СП - 8%			--	--	--	--		9720	
199	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,097	363218,00	--	35232	--	35232	--	38051
		СП - 8%			--	--	--	--		2819	
200	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0812	405165,00	--	32899	--	32899	--	35531
		СП - 8%			--	--	--	--		2632	
		Монолитный участок Ум-9 1шт/АС-23									
204	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1898	320090,00	--	60753	--	60753	--	65613
		СП - 8%			--	--	--	--		4860	
205	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0485	363218,00	--	17616	--	17616	--	19025
		СП - 8%			--	--	--	--		1409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0406	405165,00	--	16450	--	16450	--	17766
		СП - 8%			--	--	--	--		1316	
		Монолитный участок Ум-10 1шт/АС-23									
210	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0998	320090,00	--	31945	--	31945	--	34501
		СП - 8%			--	--	--	--		2556	
211	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0252	363218,00	--	9153	--	9153	--	9885
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
212	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0406	405165,00	--	16450	--	16450	--	17766
		СП - 8%			--	--	--	--		1316	
		Монолитный участок Ум-11 1шт/АС-23									
216	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0998	320090,00	--	31945	--	31945	--	34501
		СП - 8%			--	--	--	--		2556	
217	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0269	363218,00	--	9771	--	9771	--	10553
		СП - 8%			--	--	--	--		782	
218	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0504	405165,00	--	20420	--	20420	--	22054
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	
		Монолитный участок Ум-12 1шт/АС-24									
222	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1097	320090,00	--	35114	--	35114	--	37923
		СП - 8%			--	--	--	--		2809	
223	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0269	363218,00	--	9771	--	9771	--	10553
		СП - 8%			--	--	--	--		782	
224	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0429	405165,00	--	17382	--	17382	--	18773
		СП - 8%			--	--	--	--		1391	
		Монолитный участок Ум-13 1шт/АС-24									
228	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1117	320090,00	--	35754	--	35754	--	38614
		СП - 8%			--	--	--	--		2860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0278	363218,00	--	10097	--	10097	--	10905
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
230	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0592	405165,00	--	23986	--	23986	--	25905
		СП - 8%			--	--	--	--		1919	
		Монолитный участок Ум-14 1шт/АС-24									
234	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0998	320090,00	--	31945	--	31945	--	34501
		СП - 8%			--	--	--	--		2556	
235	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0256	363218,00	--	9298	--	9298	--	10042
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
236	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0637	405165,00	--	25809	--	25809	--	27874
		СП - 8%			--	--	--	--		2065	
		Монолитный участок Ум-15 1шт/АС-24									
240	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1137	320090,00	--	36394	--	36394	--	39306
		СП - 8%			--	--	--	--		2912	
241	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0278	363218,00	--	10097	--	10097	--	10905
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
242	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0559	405165,00	--	22649	--	22649	--	24461
		СП - 8%			--	--	--	--		1812	
		Монолитный участок Ум-16 1шт/АС-24									
243	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15	$м^3$	0,7	86057,88	2804,61	60241	1963	36291	20482	87181
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	21987	521		6458	
244	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,092352	331233,00	--	30590	--	30590	--	33037
		СП - 8%			--	--	--	--		2447	
		Монолитный участок Ум-17 1+1шт/АС-24									
246	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,202464	331233,00	--	67063	--	67063	--	72428
		СП - 8%			--	--	--	--		5365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитный участок Ум-18 1шт/АС-24									
248	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,120768	331233,00	--	40002	--	40002	--	43202
		СП - 8%			--	--	--	--		3200	
		Монолитный участок Ум-19 1шт/АС-24									
250	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,148296	331233,00	--	49121	--	49121	--	53051
		СП - 8%			--	--	--	--		3930	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								42682031
РАЗДЕЛ 7. Лифтовая шахта /АС-27-29											
252	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,367	339988,00	--	464764	--	464764	--	501945
		СП - 8%			--	--	--	--		37181	
253	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0743	363218,00	--	26987	--	26987	--	29146
		СП - 8%			--	--	--	--		2159	
		Приямок									
261	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$	0,7	27121,34	1679,47	18985	1175	16248	1694	22333
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	1562	299		1654	
262	Е11-61001-107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство/В25	$м^3$	7,6	39106,23	2824,35	297207	21465	217805	61021	386887
		НР - 91%; СП - 8%			7623,35	1199,86	57937	9119		28658	
263	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,70848	331233,00	--	234672	--	234672	--	253446
		СП - 8%			--	--	--	--		18774	
264	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,052	363218,00	--	18887	--	18887	--	20398
		СП - 8%			--	--	--	--		1511	
265	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00039	349900,00	--	136	--	136	--	147
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								1214302
РАЗДЕЛ 8. Стены											
285	Е11-80201-101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	92,75	43486,50	4277,25	4033373	396715	2581790	1090080	5533329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			11373,24	1264,27	1054868	117261		409876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286	Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	151,65	43005,25	4277,25	6521746	648645	4236763	1700100	8879594
		НР - 93%; СП - 8%			10790,23	1264,27	1636338	191727		657748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287	Е11-80401-305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	290	6908,43	392,73	2003445	113892	993427	864124	3096974
		НР - 93%; СП - 8%			3090,09	113,93	896126	33040		229406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,5901915	526638,23	3574,67	310817	2110	239125	65411	406327
		НР - 93%; СП - 8%			117898,56	1273,71	69583	752		30098	
289	Е11-100401-105 1110-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	$м^2$ перегородок	204,6	11997,27	115,83	2454641	23699	1216286	1103325	3842603
		НР - 90%; СП - 8%			5936,74	55,03	1214657	11259		284637	
		Перемычки									
290	Е11-60701-109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	12,98	95155,20	6711,36	1235114	87113	805640	330356	1690708
		НР - 91%; СП - 8%			26376,06	1592,24	342361	20667		125238	
291	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,02652	320090,00	--	8489	--	8489	--	9168
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
292	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,39356	339988,00	--	813782	--	813782	--	878885
		СП - 8%			--	--	--	--		65103	
293	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,98948	363218,00	--	359397	--	359397	--	388149
		СП - 8%			--	--	--	--		28752	
294	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	0,635	5094,25	21,74	3235	14	2002	1125	4709
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	1219	4		349	
		Сердечники монолитные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	13,154	45205,65	7167,61	594635	94283	364048	145399	799237
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	136304	23475		59203	
296	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,969388	339988,00	--	329580	--	329580	--	355946
		СП - 8%			--	--	--	--		26366	
297	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,144666	363218,00	--	52545	--	52545	--	56749
		СП - 8%			--	--	--	--		4204	
298	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	6,9174	59315,29	7264,52	410308	50252	238505	121402	574246
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	121551	11857		42537	
299	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,5901915	526638,23	3574,67	310817	2110	239125	65411	406327
		НР - 93%; СП - 8%			117898,56	1273,71	69583	752		30098	
300	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	0,005	59315,29	7264,52	297	36	172	88	415
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	88	9		31	
301	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,13968	1232062,34	11298,91	172094	1578	155356	18289	205614
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	15160	339		15231	
302	Е11-60301-401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Ав-1**	т	0,01353	2224338,09	3610,99	30095	49	21873	7459	40559
		НР - 91%; СП - 8%			604125,60	1715,13	8174	23		3004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								27169540

РАЗДЕЛ 10. Полы

Подвал

340	Е11-110101-102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Грунт. Уплотнение щебнем**	$м^2$ площади уплотнения	1310	177,57	50,10	232617	65631	92	181946	447732
		НР - 94%; СП - 8%			127,40	20,36	166894	26672		33169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	С1211-202-0401 211-202-0401 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	66,81	3183,00	--	212656	--	212656	--	229668
		СП - 8%			--	--	--	--		17012	
342	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	104,8	34632,36	11,75	3629471	1231	2946701	640647	4611727
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	681539	--		341609	
343	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	1310	1615,34	153,04	2116095	200483	1119708	825208	3176606
		НР - 94%; СП - 8%			607,56	62,58	795904	81980		235302	
344	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	1310	-291,62	-12,63	-382022	-16546	-319613	-52177	-468941
		НР - 94%; СП - 8%			-35,01	-7,36	-45863	-9642		-34741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								7996792

РАЗДЕЛ 13. Вентшахта

477	Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	4,14	22670,69	4277,25	93857	17708	31477	46412	151490
		НР - 93%; СП - 8%			10790,23	1264,27	44672	5234		11222	
478	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,5732	53512,00	--	84185	--	84185	--	90920
		СП - 8%			--	--	--	--		6735	
479	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0709735	526638,23	3574,67	37377	254	28756	7866	48863
		НР - 93%; СП - 8%			117898,56	1273,71	8368	90		3619	
480	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,745	59315,29	7264,52	44190	5412	25687	13075	61846
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	13091	1277		4581	
481	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0582528	339988,00	--	19805	--	19805	--	21389
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	
482	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03664	363218,00	--	13308	--	13308	--	14373
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
483	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	17,79	2409,00	--	42856	--	42856	--	46284
		СП - 8%			--	--	--	--		3428	
484	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1898132	1232062,34	11298,91	233862	2145	211116	24853	279412
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	20601	461		20697	
		Сердечники монолитные									
490	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	1,5216	45205,65	7167,61	68785	10906	42112	16819	92452
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	15767	2715		6848	
491	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,222144	339988,00	--	75526	--	75526	--	81568
		СП - 8%			--	--	--	--		6042	
492	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03348	363218,00	--	12161	--	12161	--	13134
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								901732
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								102780816

2-1-4 Общестроительные работы Блок В

РАЗДЕЛ 2. Монолитные рамы

		Колонна К-1 -4шт/АС-10									
50	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	2,2	47783,75	7167,61	105124	15769	66559	24318	139798
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	22797	3926		10355	
51	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4336	320090,00	--	458881	--	458881	--	495591
		СП - 8%			--	--	--	--		36710	
52	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1624	1041212,00	--	169093	--	169093	--	182620
		СП - 8%			--	--	--	--		13527	
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2808	363218,00	--	101992	--	101992	--	110151
		СП - 8%			--	--	--	--		8159	
		Ригель Р-1 -1шт/АС-10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25									179224
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,35	94467,85	9619,96	127532	12987	75403	38416	
					28993,54	2277,31	39141	3074		13276	
55	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									134165
		СП - 8%	т	0,3881	320090,00	--	124227	--	124227	--	
					--	--	--	--		9938	
56	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									12707
		СП - 8%	т	0,0113	1041212,00	--	11766	--	11766	--	
					--	--	--	--		941	
57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									56331
		СП - 8%	т	0,1436	363218,00	--	52158	--	52158	--	
					--	--	--	--		4173	
		Ригель Р-2 -1шт/АС-10									
58	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25									179224
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,35	94467,85	9619,96	127532	12987	75403	38416	
					28993,54	2277,31	39141	3074		13276	
59	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									85802
		СП - 8%	т	0,2482	320090,00	--	79446	--	79446	--	
					--	--	--	--		6356	
60	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									12707
		СП - 8%	т	0,0113	1041212,00	--	11766	--	11766	--	
					--	--	--	--		941	
61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									56331
		СП - 8%	т	0,1436	363218,00	--	52158	--	52158	--	
					--	--	--	--		4173	
		Колонна К-2 -12шт/АС-11									
62	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25									533772
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	8,4	47783,75	7167,61	401384	60208	254133	92850	
					10362,20	1784,61	87042	14991		39539	
63	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									1486774
		СП - 8%	т	4,3008	320090,00	--	1376643	--	1376643	--	
					--	--	--	--		110131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,4872	1041212,00	--	507278	--	507278	--	547860
		СП - 8%			--	--	--	--		40582	
65	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9456	363218,00	--	343459	--	343459	--	370936
		СП - 8%			--	--	--	--		27477	
		Ригель Р-3 -2шт/АС-11									
66	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	4,3	94467,85	9619,96	406212	41366	240174	122363	570861
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	124672	9792		42286	
67	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,2412	320090,00	--	397296	--	397296	--	429080
		СП - 8%			--	--	--	--		31784	
68	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0226	1041212,00	--	23531	--	23531	--	25414
		СП - 8%			--	--	--	--		1883	
69	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4788	363218,00	--	173909	--	173909	--	187822
		СП - 8%			--	--	--	--		13913	
		Ригель Р-4 -2шт/АС-11									
70	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	4,3	94467,85	9619,96	406212	41366	240174	122363	570861
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	124672	9792		42286	
71	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7962	320090,00	--	254856	--	254856	--	275244
		СП - 8%			--	--	--	--		20388	
72	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0226	1041212,00	--	23531	--	23531	--	25414
		СП - 8%			--	--	--	--		1883	
73	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4788	363218,00	--	173909	--	173909	--	187822
		СП - 8%			--	--	--	--		13913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								6856509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. Антисейсмопояс /АС-19											
103	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство/В15	$м^3$	28,45	59315,29	7264,52	1687520	206676	980926	499303	2361769
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	499919	48766		174946	
104	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,269326	339988,00	--	771544	--	771544	--	833267
		СП - 8%			--	--	--	--		61723	
105	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,762454	363218,00	--	276937	--	276937	--	299092
		СП - 8%			--	--	--	--		22155	
		Анкерные выпуски									
106	Е11-60301-404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01936	87719,16	3285,62	1698	64	245	1287	3224
		НР - 91%; СП - 8%			71774,04	1252,88	1390	24		239	
107	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01936	363218,00	--	7032	--	7032	--	7594
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**3504946**
РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытий /АС-19											
		Сборные перекрытия									
109	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	1239	9381,00	--	11623059	--	11623059	--	12552904
		СП - 8%			--	--	--	--		929845	
		Монолитный участок Ум-1 (5+5+6шт)/АС-20									
121	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,1456	320090,00	--	366695	--	366695	--	396031
		СП - 8%			--	--	--	--		29336	
122	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3072	363218,00	--	111581	--	111581	--	120507
		СП - 8%			--	--	--	--		8926	
123	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,4992	349900,00	--	174670	--	174670	--	188644
		СП - 8%			--	--	--	--		13974	
		Монолитный участок Ум-2 2+3+3шт/АС-20									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5728	320090,00	--	183348	--	183348	--	198016
		СП - 8%			--	--	--	--		14668	
126	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1568	363218,00	--	56953	--	56953	--	61509
		СП - 8%			--	--	--	--		4556	
127	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,264	349900,00	--	92374	--	92374	--	99764
		СП - 8%			--	--	--	--		7390	
		Монолитный участок Ум-3 2шт/АС-20									
129	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1432	320090,00	--	45837	--	45837	--	49504
		СП - 8%			--	--	--	--		3667	
130	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0424	363218,00	--	15400	--	15400	--	16632
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
131	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,072	349900,00	--	25193	--	25193	--	27208
		СП - 8%			--	--	--	--		2015	
		Монолитный участок Ум-4 1шт/АС-20									
135	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1561	320090,00	--	49966	--	49966	--	53963
		СП - 8%			--	--	--	--		3997	
136	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0393	363218,00	--	14274	--	14274	--	15416
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
137	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,026	405165,00	--	10534	--	10534	--	11377
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
		Монолитный участок Ум-5 2шт/АС-20									
141	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1708	320090,00	--	54671	--	54671	--	59045
		СП - 8%			--	--	--	--		4374	
142	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	363218,00	--	14892	--	14892	--	16083
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,054	405165,00	--	21879	--	21879	--	23629
		СП - 8%			--	--	--	--		1750	
		Монолитный участок Ум-6 1+1шт/АС-20									
147	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1828	320090,00	--	58512	--	58512	--	63193
		СП - 8%			--	--	--	--		4681	
148	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0444	363218,00	--	16127	--	16127	--	17417
		СП - 8%			--	--	--	--		1290	
149	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0858	405165,00	--	34763	--	34763	--	37544
		СП - 8%			--	--	--	--		2781	
		Монолитный участок Ум-7 1шт/АС-21									
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	31410	745		9225	
153	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0854	320090,00	--	27336	--	27336	--	29523
		СП - 8%			--	--	--	--		2187	
154	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0218	363218,00	--	7918	--	7918	--	8551
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
155	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,052	405165,00	--	21069	--	21069	--	22754
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
		Монолитный участок Ум-8 1+1шт/АС-21									
157	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,056832	331233,00	--	18825	--	18825	--	20331
		СП - 8%			--	--	--	--		1506	
		Монолитный участок Ум-9 1шт/АС-21									
159	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1041	320090,00	--	33321	--	33321	--	35987
		СП - 8%			--	--	--	--		2666	
160	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	363218,00	--	7264	--	7264	--	7845
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
161	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,676656	331233,00	--	224131	--	224131	--	242061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17930	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**14375438**
РАЗДЕЛ 6. Стены											
178	**Е11-80201-101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**35,1**	**43486,50**	**4277,25**	**1526376**	**150131**	**977044**	**412526**	**2094015**
		НР - 93%; СП - 8%			**11373,24**	**1264,27**	**399201**	**44376**		**155112**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	**Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**24,6**	**43005,25**	**4277,25**	**1057929**	**105220**	**687269**	**275783**	**1440409**
		НР - 93%; СП - 8%			**10790,23**	**1264,27**	**265440**	**31101**		**106697**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	**Е11-80401-305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**257,5**	**6908,43**	**392,73**	**1778921**	**101128**	**882095**	**767283**	**2749900**
		НР - 93%; СП - 8%			**3090,09**	**113,93**	**795698**	**29337**		**203696**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,6057385**	**526638,23**	**3574,67**	**319005**	**2165**	**245424**	**67134**	**417030**
		НР - 93%; СП - 8%			**117898,56**	**1273,71**	**71416**	**772**		**30891**	
182	**Е11-100401-105 1110-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м² перегородок**	**31,15**	**11997,27**	**115,83**	**373715**	**3608**	**185177**	**167979**	**585030**
		НР - 90%; СП - 8%			**5936,74**	**55,03**	**184929**	**1714**		**43336**	
		Перемычки									
183	**Е11-60701-109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Перемычки. Устройство**	**м³**	**6,155**	**95155,20**	**6711,36**	**585680**	**41308**	**382027**	**156652**	**801719**
		НР - 91%; СП - 8%			**26376,06**	**1592,24**	**162345**	**9800**		**59387**	
184	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,08619**	**320090,00**	**--**	**27589**	**--**	**27589**	**--**	**29796**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2207**	
185	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,0632**	**339988,00**	**--**	**361475**	**--**	**361475**	**--**	**390393**
		СП - 8%			--	--	--	--		**28918**	
186	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,45038**	**363218,00**	**--**	**163586**	**--**	**163586**	**--**	**176673**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13087	
		Сердечники монолитные									
188	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	10,4602	45205,65	7167,61	472860	74975	289495	115623	635562
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	108391	18667		47079	
189	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,13386	339988,00	--	385499	--	385499	--	416339
		СП - 8%			--	--	--	--		30840	
190	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,232244	363218,00	--	84355	--	84355	--	91103
		СП - 8%			--	--	--	--		6748	
191	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,005	59315,29	7264,52	297	36	172	88	415
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	88	9		31	
192	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,13386	1232062,34	11298,91	164924	1512	148883	17527	197047
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	14528	325		14596	
193	Е11-60301-401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Ав-1	т	0,01045	2224338,09	3610,99	23244	38	16893	5761	31326
		НР - 91%; СП - 8%			604125,60	1715,13	6313	18		2320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								10056756

РАЗДЕЛ 8. Полы

		Подвал									
310	Е11-110101-102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	434,1	177,57	50,10	77083	21748	31	60292	148367
		НР - 94%; СП - 8%			127,40	20,36	55304	8838		10991	
311	С1211-202-0401 211-202-0401 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	22,1391	3183,00	--	70469	--	70469	--	76107
		СП - 8%			--	--	--	--		5638	
312	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	34,728	34632,36	11,75	1202713	408	976461	212294	1528207
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	225844	--		113200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	434,1	1615,34	153,04	701219	66435	371042	273453	1052645
		НР - 94%; СП - 8%			607,56	62,58	263742	27166		77973	
314	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м² покрытия	434,1	-291,62	-12,63	-126592	-5483	-105911	-17290	-155395
		НР - 94%; СП - 8%			-35,01	-7,36	-15198	-3195		-11512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								2649931
РАЗДЕЛ 11. Вентшахта											
474	Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	1,62	22670,69	4277,25	36727	6929	12317	18161	59279
		НР - 93%; СП - 8%			10790,23	1264,27	17480	2048		4391	
475	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,6156	53512,00	--	32942	--	32942	--	35577
		СП - 8%			--	--	--	--		2635	
476	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,031354	526638,23	3574,67	16512	112	12704	3475	21586
		НР - 93%; СП - 8%			117898,56	1273,71	3697	40		1599	
477	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,31	59315,29	7264,52	18388	2252	10688	5441	25735
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	5447	531		1906	
478	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0241536	339988,00	--	8212	--	8212	--	8869
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
479	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01524	363218,00	--	5535	--	5535	--	5978
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
480	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	7,53	2409,00	--	18140	--	18140	--	19591
		СП - 8%			--	--	--	--		1451	
481	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0846145	1232062,34	11298,91	104250	956	94111	11079	124556
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	9183	206		9226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								301171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**37744750**
4-1 Трансформаторная подстанция и сети электроснабжения											
РАЗДЕЛ 1.Сети ВЛ-10кВ											
				Опора промежуточная ВЛ-10кВ ПоБ 10-5- 1к-т							
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	12761,58	5556,61	12762	5556	927	7215	21575
		НР - 80%; СП - 8%			6278,88	2739,48	6279	2739		1598	
2	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	76496,00	--	76496	--	76496	--	82616
		СП - 8%			--	--	--	--		6120	
3	С1252-207-3953 252-207-3953 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.Накладка ОГs-55	шт.	1	25970,00	--	25970	--	25970	--	28048
		СП - 8%			--	--	--	--		2078	
4	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2691,00	--	2691	--	2691	--	2906
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
5	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	624,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
6	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	18774,00	--	56322	--	56322	--	60828
		СП - 8%			--	--	--	--		4506	
7	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	952,00	--	952	--	952	--	1028
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
				Опора концевая Кр10-1.1с с РЛНД-1шт							
8	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	40093,77	20700,40	40094	20701	926	22934	68070
		НР - 80%; СП - 8%			18467,28	10199,78	18467	10200		5042	
9	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	76496,00	--	229488	--	229488	--	247847
		СП - 8%			--	--	--	--		18359	
10	С1252-207-0530 252-207-0530 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ТМ-73	шт.	1	19293,00	--	19293	--	19293	--	20836
		СП - 8%			--	--	--	--		1543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1252-207-0555 252-207-0555 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/прим.TMs-60a	шт.	1	5937,00	--	5937	--	5937	--	6412
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
12	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	1	1647,00	--	1647	--	1647	--	1779
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
13	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2243,00	--	13458	--	13458	--	14535
		СП - 8%			--	--	--	--		1077	
14	С1252-207-0211 252-207-0211 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа/прим.Крепление У1	шт.	1	7792,00	--	7792	--	7792	--	8415
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
15	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ЗП-21	шт.	6	1647,00	--	9882	--	9882	--	10673
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
16	С1261-107-0203 261-107-0203 РСНБ РК 2022	Гайка М20	100 шт.	0,01	2189,00	--	22	--	22	--	24
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
17	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2691,00	--	13455	--	13455	--	14531
		СП - 8%			--	--	--	--		1076	
18	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	624,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
19	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	18774,00	--	75096	--	75096	--	81104
		СП - 8%			--	--	--	--		6008	
20	С1252-207-2110 252-207-2110 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1,2	28854,00	--	34625	--	34625	--	37395
		СП - 8%			--	--	--	--		2770	
21	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1430,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
22	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%			--	--	--	--		3431	
23	С1252-207-0702 252-207-0702 РСНБ РК 2022	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4438,00	--	13314	--	13314	--	14379
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования									10877
			шт.	1	6406,09	958,25	6406	959	775	3665	
		НР - 72%; СП - 8%			4672,08	418,63	4672	419		806	
25	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования									20367
			шт.	1	12046,81	295,93	12047	296	2407	6811	
		НР - 72%; СП - 8%			9344,16	115,41	9344	115		1509	
26	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)									185990
			шт.	1	185990,00	--	185990	--		--	
					--	--	--	--	185990	--	
27	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									4789
			шт.	1	4434,00	--	4434	--	4434	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
28	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									1557
			т	0,000943	1528659,00	--	1442	--	1442	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
29	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98									11262
			шт.	6	1738,00	--	10428	--	10428	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		834	
30	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									22716
			шт.	1	21033,00	--	21033	--	21033	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
31	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									4240
			шт.	1	3926,00	--	3926	--	3926	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
32	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									54620
			шт.	3	16858,00	--	50574	--	50574	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		4046	
33	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									3282
			шт.	1	3039,00	--	3039	--	3039	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
34	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143									5832
			шт.	3	1800,00	--	5400	--	5400	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
35	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143									1944
			шт.	1	1800,00	--	1800	--	1800	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1647,00	--	1647	--	1647	--	1779
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		Монтажные работы									
37	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,077	279903,12	156347,91	21553	12039	372	10616	34742
		НР - 80%; СП - 8%			118723,70	53613,71	9142	4128		2573	
38	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,231	496841,00	--	114770	--	114770	--	123952
		СП - 8%			--	--	--	--		9182	
		Земляные работы									
39	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	26,384	266,17	266,17	7023	7022	--	2201	9962
		НР - 72%; СП - 8%			--	115,88	--	3057		738	
40	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	0,816	3604,91	--	2942	--	--	2118	5465
		НР - 72%; СП - 8%			3604,91	--	2942	--		405	
41	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	22,9	55,87	55,87	1279	1279	--	314	1720
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,01	--	435		127	
42	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	4,3	11362,23	1592,53	48858	6848	19165	24279	78988
		НР - 94%; СП - 8%			5312,75	694,01	22845	2984		5851	
43	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	71	371,60	231,44	26384	16432	--	13124	42669
		НР - 72%; СП - 8%			140,16	116,57	9951	8276		3161	
44	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	71	349,12	208,96	24788	14837	--	12182	39928
		НР - 72%; СП - 8%			140,16	98,15	9951	6969		2958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Ц13-080401-0413 1308-0401-0413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель силовой, масса 1 м до 6 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	71	1942,43	40,04	137913	2842	22287	82082	237594
		НР - 72%; СП - 8%			1588,51	17,16	112784	1218		17599	
46	С1243-101-0306 243-101-0306 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,093	4604676,00	--	428235	--	428235	--	462494
		СП - 8%			--	--	--	--		34259	
47	Ц13-080201-1815 1308-0201-1815 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2587,58	120,79	5175	241	262	3446	9310
		НР - 72%; СП - 8%			2336,04	56,73	4672	113		690	
48	С1243-903-1102 243-903-1102 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-50/120-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	10939,00	--	21878	--	21878	--	23628
		СП - 8%			--	--	--	--		1750	
49	Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2	1599,47	156,11	3199	313	307	1951	5562
		НР - 72%; СП - 8%			1289,27	65,81	2579	132		412	
50	С1241-102-0154 241-102-0154 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2969,00	--	5938	--	5938	--	6413
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
51	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,284	53512,00	--	15197	--	15197	--	16413
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2206089
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				185990				

РАЗДЕЛ 2. Трансформаторная подстанция

52	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	19725,14	12051,38	19725	12051	1518	9666	31743
		НР - 80%; СП - 8%			6155,76	5927,13	6156	5927		2351	
53	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	59222,59	14578,04	59223	14578	15551	27855	94045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			29094,21	5724,95	29094	5725		6966	
54	515-102-0106 515-102-0106 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3897516,00	--	3897516	--		--	3897516
					--	--	--	--	3897516	--	
55	515-101-0106 515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	2325311,00	--	2325311	--		--	2325311
					--	--	--	--	2325311	--	
56	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2272,08	120,79	2272	121	40	1561	4140
		НР - 72%; СП - 8%			2111,21	56,73	2111	57		307	
57	С1247-301-0359 247-301-0359 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии трансформаторного включения СА4-Э412, 220/380 В, 20(100) А, класс точности 1 ГОСТ 30207-94	шт.	1	17126,00	--	17126	--	17126	--	18496
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
58	Ц13-080103-1608 1308-0103-1608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	19007,21	9663,05	19007	9663	--	9996	31323
		НР - 72%; СП - 8%			9344,16	4538,59	9344	4539		2320	
59	Компания "Хомов электро"	Конденсаторная установка КРМ-04-50-7,5 У3	шт	1	227889,48	--	227889	--		--	227889
					--	--	--	--	227889	--	
				Заземление							
62	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5094,99	245,76	10190	492	6531	2394	13591
		НР - 72%; СП - 8%			1583,32	79,43	3167	159		1007	
63	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	4	1026,09	36,02	4104	144	2693	948	5456
		НР - 72%; СП - 8%			316,66	12,48	1267	50		404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	11043,07	245,76	99388	2212	82926	10775	118976
		НР - 72%; СП - 8%			1583,32	79,43	14250	715		8813	
65	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	4358,79	173,29	78458	3119	46839	21108	107531
		НР - 72%; СП - 8%			1583,32	45,39	28500	817		7965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								6876017
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6450716				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9082106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6636706		

7-1 Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка

1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(насыпь)	$м^3$ грунта	7642	79,71	79,71	609144	609143	--	149248	819070
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,13	--	207327		60677	
2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(выемка)	$м^3$ грунта	10677	79,71	79,71	851064	851064	--	208522	1144361
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,13	--	289667		84775	
3	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	18319	84,90	84,90	1555283	1555283	--	335970	2042568
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,47	--	466585		151315	
4	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) $м^3$/вывоз грунта	$м^3$ грунта	8709,82	266,85	266,85	2324215	2324216	--	464843	3012204
		НР - 72%; СП - 8%			--	74,13	--	645659		223146	
5	С3412-102-0208 412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	68100,4	44,00	--	2996418	--		--	3236131
		СП - 8%			--	--	--	--		239713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								10254334
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10254334

7-3 Ограждение территории

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	У86-010602-0403 8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	**секция**	**326,666667**	**191802,00**	**887,00**	**62655320**	**289753**	**49976080**	**--**	**67667746**
		СП - 8%			**37927,00**	**237,00**	**12389487**	**77420**		**5012426**	
2	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	**конструкция**	**3**	**212920,00**	**2131,00**	**638760**	**6393**	**490314**	**--**	**689861**
		СП - 8%			**47351,00**	**695,00**	**142053**	**2085**		**51101**	
3	У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**конструкция**	**2**	**204306,00**	**1724,00**	**408612**	**3448**	**324428**	**--**	**441301**
		СП - 8%			**40368,00**	**523,00**	**80736**	**1046**		**32689**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**68798908**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**	**250 200 578,08**
в том числе оборудование	**Тенге**	**6 636 706,00**
в том числе СМР	**Тенге**	**243 563 872,08**
Временные здания и сооружения, 1,5%	**Тенге**	3 653 458,08
Итого с временными	**Тенге**	**247 217 330,16**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,32%	**Тенге**	791 095,46
Итого с зимними	**Тенге**	**248 008 425,62**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	4 960 168,51
Итого СМР	**Тенге**	**252 968 594,13**
Итого в базовых ценах. Оборудование	**Тенге**	6 636 706,00
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	**Тенге**	259 605 300,13
в текущих ценах на 2023 год - 80 %, К=1,079	**Тенге**	224 091 295,08
в текущих ценах на 2024 год - 20 %, К=1,163	**Тенге**	60 384 192,81
Итого в текущих ценах	**Тенге**	284 475 487,89
Понижающий коэффициент К=0,95	**Тенге**	**270 251 710,65**
НДС (12%)	**Тенге**	32 430 205,28
ВСЕГО	**Тенге**	**302 681 915,28**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Дан-Строй-Проект"

Дәрмен С.М.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Су-Құрылыс-Проект"

Абдикеримов О.

Инженер-эксперт ТОО "Су-Құрылыс-Проект"

Нәмет Қ.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.