Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №528 от 15.12.2021г. Доп.соглашения №9 от 27.12.2023 г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ТО

Форма № 3-КС

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат от 28.12.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**1 167 083 000,00**	**125 044 607,15**				**98,6**			**30 928 607,14**	**288 667 000,00**
Затраты инжиниринговых услуг	33 124 000,00	3 549 000,00							877 821,43	8 193 000,00
Затраты авторского надзора	12 694 000,00	1 360 071,43							336 428,57	3 140 000,00
Всего по стройке	**1 212 901 000,00**	**129 953 678,58**							**32 142 857,14**	**300 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Кобалиев Т.
Главный специалист
_____ Серикбаев М.

Технический надзор:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____ Нариков М. Д.
Инженер-эксперт
_____ Дәрмен С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Ишанкулов С.М.
Начальник участка
_____ Утаров М.А.

10030
Форма-2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Договор №528 от 15.12.2021г. Доп.соглашения №9 от 27.12.2023 г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ТО

А К Т №7

приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

№п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1-2 Общестроительные работы Блок А											
РАЗДЕЛ 2. Вход в подвал/АС-8											
59	Е11-60201-104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство железобетонной лестницы, В10** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	4,23	37218,82 7851,17	920,79 408,22	157436 33210	3895 1727	120331	31793 15138	204367
60	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,05135	405165,00 –	– –	20805 –	– –	20805	– 1664	22469
61	Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/БЕТОННЫЙ ВКЛАДЫШ В10** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,14	40378,79 9677,30	1770,14 472,15	5653 1355	248 66	4050	1293 556	7502
62	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	5,88	3302,32 1841,90	213,12 103,87	19418 10830	1253 611	7335	10755 2414	32586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм *СП - 8%*	$м^2$	5,9976	3066,00 –	– –	18389 –	– –	18389	– 1471	19860
64	Е11-90302-301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,35614	149250,30 115933,48	29310,24 10257,28	53154 41289	10439 3653	1426	31010 6733	90897
65	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,35614	1089090,00 –	– –	387869 –	– –	387869	– 31029	418898
66	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,35614	5231,63 4074,89	779,80 2,36	1863 1451	278 1	134	1002 229	3094
67	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	10,32806	1526,33 1324,43	1,70 0,89	15764 13679	17 9	2068	10950 2137	28852
68	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0375	431453,60 429343,20	2110,40 1000,77	16180 16100	80 38	–	14685 2469	33335
69	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,0251	1041212,00 –	– –	26134 –	– –	26134	– 2091	28225
70	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0124	339988,00 –	– –	4216 –	– –	4216	– 337	4553
71	Е11-120101-705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	12	5410,47 1982,07	33,83 7,58	64926 23785	406 91	40735	21966 6951	93843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С1224-101-0103 224-101-0103 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм *СП - 8%*	$м^2$	13,272	4487,00 –	– –	59551 –	– –	59551	– 4764	64315
73	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	7,2	5094,25 1919,66	21,74 6,37	36679 13822	157 46	22700	12758 3955	53392
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1 106 188
РАЗДЕЛ 8. Плиты перекрытий /АС-19											
		Монолитный участок Ум-10 1шт/АС-21									
197	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15 *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1	86057,88 31409,66	2804,61 744,72	86058 31410	2805 745	51843	29260 9225	124544
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								124 544
РАЗДЕЛ 10. Оконные и дверные проемы											
		Окна									
249	Е11-100501-108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$	48,504	5354,18 2099,94	278,77 147,60	259699 101855	13521 7159	144323	98113 28625	386438
250	Е11-100501-101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$	12,84	6973,39 2836,16	270,93 143,85	89538 36416	3479 1847	49643	34437 9918	133893
251	Е11-100501-106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$	5,64	4839,22 1675,39	275,47 145,83	27293 9449	1553 822	16291	9245 2923	39461
252	С1223-102-0307 223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	48,504	52351,00	–	2539233	–	2539233	–	2742372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		203139	
253	С1223-102-0206 223-102-0206 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой** *СП - 8%*	$м^2$	12,84	37680,00	–	483811	–	483811	–	522516
					–	–	–	–		38705	
254	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка** *СП - 8%*	$м^2$	5,64	49824,00	–	281007	–	281007	–	303488
					–	–	–	–		22481	
255	С1223-503-0401 223-503-0401 РСНБ РК 2022	**Сетка антимоскитная** *СП - 8%*	$м^2$	29,65	4971,00	–	147390	–	147390	–	159181
					–	–	–	–		11791	
256	Е11-100501-401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м** *НР - 90%; СП - 8%*	м	30,7	3529,10	7,87	108343	242	96314	10721	128590
					383,94	4,09	11787	126		9525	
258	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	11,865	5094,25	21,74	60443	258	37408	21024	87985
					1919,66	6,37	22777	76		6517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**								4 503 924

РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка

Подвал

329	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	346,4	1106,05	9,66	383136	3347	60204	257278	691647
					922,59	5,81	319585	2013		51233	
330	Е11-150401-201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	346,4	207,11	1,24	71743	430	14687	45482	126602
					163,47	0,66	56626	229		9377	
332	Е11-150401-201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	182,8	207,11	1,24	37860	227	7751	24002	66810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			163,47	0,66	29882	121		4948	
		Первый этаж									
333	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	412,5	1106,05 922,59	9,66 5,81	456246 380568	3985 2397	71693	306372 61009	823627
334	Е11-150405-104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	329,1	1357,66 1023,59	7,99 4,09	446806 336863	2629 1346	107314	270566 57388	774761
335	Е11-150403-309 1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	83,4	1630,93 1212,22	5,70 2,93	136020 101099	475 244	34446	81075 17367	234462
339	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	742,7	1278,53 663,10	6,75 2,65	949564 492484	5013 1968	452067	395562 107610	1452736
340	Е11-150405-103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	438	1124,16 814,69	7,53 3,86	492382 356834	3298 1691	132250	286820 62336	841538
341	Е11-150403-308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ окрашиваемой поверхности	304,7	1367,16 995,30	5,37 2,74	416574 303268	1636 835	111670	243282 52789	712645
342	Е11-150107-101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	429,6	7121,72 4328,88	29,77 16,85	3059491 1859687	12789 7239	1187015	1493539 364241	4917270
		Второй этаж									
343	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	412,2	1106,05	9,66	455914	3982	71640	306149	823028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			922,59	5,81	380292	2395		60964	
344	Е11-150405-104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	412,2	1357,66	7,99	559627	3294	134409	338886	970393
		НР - 80%; СП - 8%			1023,59	4,09	421924	1686		71879	
345	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	144,2	901,63	8,05	130015	1161	21481	86457	233790
		НР - 80%; СП - 8%			744,61	4,84	107373	698		17318	
346	Е11-150203-203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	739,9	2316,64	132,56	1714082	98081	389587	1044650	2979429
		НР - 80%; СП - 8%			1657,54	107,31	1226414	79399		220697	
347	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	791,6	1278,53	6,75	1012084	5344	481830	421606	1548385
		НР - 80%; СП - 8%			663,10	2,65	524910	2098		114695	
348	Е11-150405-103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	416,1	1124,16	7,53	467763	3133	125637	272479	799461
		НР - 80%; СП - 8%			814,69	3,86	338993	1606		59219	
349	Е11-150403-308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	355,7	1367,16	5,37	486299	1910	130361	284002	831926
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			995,30	2,74	354028	975		61625	
350	Е11-150107-101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	92,5	7121,72	29,77	658759	2754	255584	321584	1058770
		НР - 80%; СП - 8%			4328,88	16,85	400421	1559		78427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**								**19 887 280**

РАЗДЕЛ 14. Вентшахта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	Е11-150207-101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	35,9	4601,12 2489,11	52,21 28,42	165180 89359	1874 1020	73947	72303 18999	256482
384	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна** *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	1,74	41246,33 33231,33	2395,46 1202,95	71769 57823	4168 2093	9778	45536 9384	126689
385	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** *СП - 8%*	$м^3$	1,8792	48924,00 –	– –	91938 –	– –	91938	– 7355	99293
386	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /зонт/** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	8,6	5094,25 1919,66	21,74 6,37	43811 16509	187 55	27115	15239 4724	63774
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**								**546 238**
РАЗДЕЛ 15. Кровля											
390	Е11-120101-0101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	476,5	3091,27 333,44	89,68 12,23	1472990 158884	42733 5828	1271373	151537 129961	1754487
391	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	451,3	1906,25 354,00	36,87 7,31	860291 159760	16639 3299	683892	150017 80823	1091131
392	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^3$ утеплителя	266,267	7245,76 4478,44	2767,32 801,96	1929307 1192461	736846 213535	–	1293517 257826	3480650
393	С1211-302-0202 211-302-0202 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм** *СП - 8%*	$м^3$	274,25501	19031,00 –	– –	5219347 –	– –	5219347	– 417548	5636895
394	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	451,3	1038,43	164,67	468643	74315	213095	185733	706726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			401,58	45,76	181233	20651		52351	
395	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,532534	26657,68	2232,36	14196	1188	95	12264	28577
		НР - 91%; СП - 8%			24248,64	1058,05	12913	563		2117	
396	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,532534	405165,00	–	215764	–	215764	–	233025
		СП - 8%			–	–	–	–		17261	
397	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	68,6	5094,25	21,74	349466	1491	216286	121556	508704
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	131689	437		37682	
		Пояс обвязка									
398	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,816	59315,29	7264,52	48401	5928	28134	14321	67740
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	14339	1399		5018	
399	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048416	339988,00	–	16461	–	16461	–	17778
		СП - 8%			–	–	–	–		1317	
400	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01632	363218,00	–	5928	–	5928	–	6402
		СП - 8%			–	–	–	–		474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**								**13 532 115**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**								**39 700 289**
2-1-3 Общестроительные работы Блок Б											
РАЗДЕЛ 2. Вход в подвал/АС-8											
49	Е11-60201-104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство железобетонной лестницы, В10	$м^3$	4,23	37218,82	920,79	157436	3895	120331	31793	204367
		НР - 91%; СП - 8%			7851,17	408,22	33210	1727		15138	
50	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05135	405165,00	–	20805	–	20805	–	22469
		СП - 8%			–	–	–	–		1664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/БЕТОННЫЙ ВКЛАДЫШ В10** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,14	40378,79 9677,30	1770,14 472,15	5653 1355	248 66	4050	1293 556	7502
52	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	5,88	3302,32 1841,90	213,12 103,87	19418 10830	1253 611	7335	10755 2414	32586
53	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм** *СП - 8%*	$м^2$	5,9976	3066,00 –	– –	18389 –	– –	18389	– 1471	19860
54	Е11-90302-301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,35614	149250,30 115933,48	29310,24 10257,28	53154 41289	10439 3653	1426	31010 6733	90897
55	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,35614	1089090,00 –	– –	387869 –	– –	387869	– 31029	418898
56	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,35614	5231,63 4074,89	779,80 2,36	1863 1451	278 1	134	1002 229	3094
57	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	10,32806	1526,33 1324,43	1,70 0,89	15764 13679	17 9	2068	10950 2137	28852
58	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0375	431453,60 429343,20	2110,40 1000,77	16180 16100	80 38	–	14685 2469	33335
59	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,0251	1041212,00 –	– –	26134 –	– –	26134	– 2091	28225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							10030
60	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0124	339988,00 –	– –	4216 –	– –	4216	– 337	4553
61	Е11-120101-705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	12	5410,47 1982,07	33,83 7,58	64926 23785	406 91	40735	21966 6951	93843
62	С1224-101-0103 224-101-0103 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм *СП - 8%*	$м^2$	13,272	4487,00 –	– –	59551 –	– –	59551	– 4764	64315
63	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	7,2	5094,25 1919,66	21,74 6,37	36679 13822	157 46	22700	12758 3955	53392
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1 106 188
РАЗДЕЛ 9. Оконные и дверные проемы											
		Окна									
312	Е11-100501-108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$	94,752	5354,18 2099,94	278,77 147,60	507319 198974	26414 13985	281932	191663 55919	754901
313	Е11-100501-101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$	11,7	6973,39 2836,16	270,93 143,85	81589 33183	3170 1683	45236	31380 9037	122006
314	Е11-100501-106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$	4,23	4839,22 1675,39	275,47 145,83	20470 7087	1165 617	12218	6933 2192	29596
318	С1223-503-0401 223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная *СП - 8%*	$м^2$	73,36	4971,00 –	– –	364673 –	– –	364673	– 29174	393847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	Е11-100501-401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	53,2	3529,10	7,87	187748	419	166904	18579	222833
		НР - 90%; СП - 8%			383,94	4,09	20426	218		16506	
321	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	38,92	5094,25	21,74	198268	846	122709	68964	288611
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	74713	248		21379	
		Витражи									
322	Е11-100501-501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	128,7595	3154,18	4,05	406131	521	144043	235411	692866
326	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка ИМ-1	т стальных элементов	2,11093	1200265,71	10971,74	2533677	23161	2342040	204794	2957549
		НР - 118%; СП - 8%			79811,26	2405,89	168476	5079		219078	
		Двери внутренние									
331	Е11-100107-106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	122,64	3234,37	129,92	396663	15933	135298	227614	674219
		НР - 90%; СП - 8%			2001,24	60,93	245432	7472		49943	
332	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	47,67	11755,00	–	560361	–	560361	–	605190
		СП - 8%			–	–	–	–		44829	
333	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	17,64	14911,00	–	263030	–	263030	–	284072
		СП - 8%			–	–	–	–		21042	
334	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	57,33	12455,00	–	714045	–	714045	–	771169
		СП - 8%			–	–	–	–		57124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	Е11-90403-403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	16,68	5296,92 3840,38	78,96 37,78	88353 64058	1317 630	22978	44635 10639	143627
336	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный** *СП - 8%*	$м^2$	16,68	70933,00 –	– –	1183162 –	– –	1183162	– 94653	1277815
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**								**9 218 300**
РАЗДЕЛ 14. Чердак											
498	Е11-150401-201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	110	174,14 163,47	1,24 0,66	19155 17982	137 73	1036	14443 2688	36286
499	С1261-201-0336 261-201-0336 РСНБ РК 2022	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ** *СП - 8%*	кг	0,55	170,00 –	– –	94 –	– –	94	– 7	101
500	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь** *СП - 8%*	кг	0,011	1117,00 –	– –	12 –	– –	12	– 1	13
501	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79** *СП - 8%*	$м^2$	0,88	4108,00 –	– –	3615 –	– –	3615	– 289	3904
502	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ утепляемого покрытия	1156,5	1618,24 936,31	77,49 21,60	1871495 1082843	89617 24980	699035	1019200 231254	3121949
503	С1217-606-0201 217-606-0201 РСНБ РК 2022	**Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2** *СП - 8%*	т	0,67077	973152,00 –	– –	652761 –	– –	652761	– 52221	704982
504	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	1156,5	1038,43 401,58	164,67 45,76	1200944 464427	190440 52921	546077	475958 134154	1811056
505	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	1156,5	262,95	24,32	304102	28126	258779	23350	353646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			14,87	7,08	17197	8188		26195	
506	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	142,9434	48924,00	–	6993363	–	6993363	–	7552832
		СП - 8%			–	–	–	–		559469	
507	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,306845	26657,68	2232,36	34837	2918	230	30095	70127
		НР - 91%; СП - 8%			24248,64	1058,05	31689	1383		5195	
508	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,306845	405165,00	–	529488	–	529488	–	571847
		СП - 8%			–	–	–	–		42359	
509	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,24984	320090,00	–	79971	–	79971	–	86369
		СП - 8%			–	–	–	–		6398	
		Металлическая решетка МР-1									
516	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,565452	104393,56	3942,97	59030	2230	4760	36240	102892
		НР - 69%; СП - 8%			92033,14	852,51	52040	482		7622	
517	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,565452	1041284,00	–	588796	–	588796	–	635900
		СП - 8%			–	–	–	–		47104	
518	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	16,398108	1522,98	1,70	24974	28	3228	17386	45749
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	21718	15		3389	
519	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0491943	1117,00	–	55	–	55	–	59
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**								**15 097 712**
		РАЗДЕЛ 16. Кровля									
		Кровля тамбура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	27	1322,36 354,00	36,87 7,31	35704 9558	995 197	25151	8975 3574	48253
543	С1217-606-0201 217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 СП - 8%	т	0,0162	973152,00 –	– –	15765 –	– –	15765	– 1261	17026
544	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8%	м³ утеплителя	2,43	7245,76 4478,44	2767,32 801,96	17607 10883	6725 1949	–	11805 2353	31765
545	С1211-302-0202 211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм СП - 8%	м³	2,5029	19031,00 –	– –	47633 –	– –	47633	– 3811	51444
546	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м² стяжки	27	1038,43 401,58	164,67 45,76	28038 10843	4447 1236	12748	11112 3132	42282
547	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 92%; СП - 8%	м² стяжки	27	394,43 22,31	36,48 10,61	10650 602	984 286	9064	818 917	12385
548	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,03186	26657,68 24248,64	2232,36 1058,05	849 773	71 34	5	734 127	1709
549	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,03186	405165,00 –	– –	12909 –	– –	12909	– 1033	13942
550	Е11-120101-0101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м² кровли	27	3091,27 333,44	89,68 12,23	83464 9003	2421 330	72040	8587 7364	99415
551	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	20,9	5094,25	21,74	106470	454	65895	37034	154984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	40121	133		11480	
		Кровля машинного отделения									
552	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	67,5	1322,36 354,00	36,87 7,31	89259 23895	2488 493	62876	22438 8936	120632
553	С1217-606-0201 217-606-0201 РСНБ РК 2022	**Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2** *СП - 8%*	т	0,0405	973152,00 –	– –	39413 –	– –	39413	– 3153	42566
554	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^3$ утеплителя	8,4375	7245,76 4478,44	2767,32 801,96	61136 37787	23350 6767	–	40989 8170	110295
555	С1211-302-0202 211-302-0202 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм** *СП - 8%*	$м^3$	8,690625	19031,00 –	– –	165391 –	– –	165391	– 13231	178622
556	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	67,5	1038,43 401,58	164,67 45,76	70094 27107	11115 3089	31872	27780 7830	105704
557	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	67,5	394,43 22,31	36,48 10,61	26624 1506	2462 716	22656	2045 2294	30962
558	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07965	26657,68 24248,64	2232,36 1058,05	2123 1931	178 84	14	1834 317	4274
559	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,07965	405165,00 –	– –	32271 –	– –	32271	– 2582	34853
560	Е11-120101-0101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	67,5	3091,27 333,44	89,68 12,23	208661 22507	6054 826	180100	21466 18410	248537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	29	5094,25 1919,66	21,74 6,37	147733 55670	631 185	91432	51387 15930	215049
		Деревянные элементы кровли									
562	Е11-100105-101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	41,17	252325,34 42271,10	1235,06 516,76	10388234 1740301	50847 21275	8597086	1585418 957892	12931545
563	С1236-106-0404 236-106-0404 РСНБ РК 2022	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ *СП - 8%*	т	0,0806932	1189326,00 –	– –	95971 –	– –	95971	– 7678	103649
564	Е11-100115-101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	41,17	1665,00 1570,48	93,76 45,15	68548 64657	3860 1859	31	59864 10273	138685
565	С1217-701-0117 217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония *СП - 8%*	т	0,069989	121212,00 –	– –	8484 –	– –	8484	– 679	9163
566	С1217-701-0118 217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный *СП - 8%*	т	0,275839	1649038,00 –	– –	454869 –	– –	454869	– 36390	491259
567	С1217-701-0215 217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый *СП - 8%*	т	0,04117	108426,00 –	– –	4464 –	– –	4464	– 357	4821
568	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	103,35	2896,69 2824,19	42,40 21,23	299373 291880	4382 2194	3111	264667 45124	609164
569	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК *СП - 8%*	$м^3$	3,31	161672,00 –	– –	535134 –	– –	535134	– 42811	577945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	3,31	12680,02 3857,61	67,52 32,35	41971 12769	223 107	28979	11588 4285	57844
571	Е11-120101-705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	1400	5410,47 1982,07	33,83 7,58	7574658 2774898	47362 10612	4752398	2562672 810992	10948322
572	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** *СП - 8%*	$м^2$	1548,4	4921,00 –	– –	7619676 –	– –	7619676	– 609574	8229250
573	Е11-100115-201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ обработанной поверхности	1400	63,89 59,51	4,35 2,10	89446 83314	6090 2940	42	77630 13370	180446
574	С1217-701-0117 217-701-0117 РСНБ РК 2022	**Сульфат аммония** *СП - 8%*	т	0,084	121212,00 –	– –	10182 –	– –	10182	– 815	10997
575	С1217-701-0118 217-701-0118 РСНБ РК 2022	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный** *СП - 8%*	т	0,322	1649038,00 –	– –	530990 –	– –	530990	– 42479	573469
576	С1217-701-0215 217-701-0215 РСНБ РК 2022	**Контакт Петрова керосиновый** *СП - 8%*	т	0,056	108426,00 –	– –	6072 –	– –	6072	– 486	6558
577	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,004284	360582,00 –	– –	1545 –	– –	1545	– 124	1669
578	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	1400	981,36 354,00	36,87 7,31	1373904 495600	51618 10234	826686	465374 147140	1986418
579	С1235-101-0902 235-101-0902 РСНБ РК 2022	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350К** *СП - 8%*	$м^2$	1540	272,00 –	– –	418880 –	– –	418880	– 33510	452390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	С1217-606-0201 217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,84	973152,00	–	817448	–	817448	–	882844
		СП - 8%			–	–	–	–		65396	
581	Е11-60301-408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,09272	127877,60	2110,40	11857	196	–	10696	24357
		НР - 91%; СП - 8%			125767,20	1000,77	11661	93		1804	
582	С1222-509-1006 222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,09272	1101240,00	–	102107	–	102107	–	110276
		СП - 8%			–	–	–	–		8169	
583	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00816	408199,00	–	3331	–	3331	–	3597
		СП - 8%			–	–	–	–		266	
584	Е11-60301-401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1088	2224338,09	3610,99	242008	393	175886	59983	326150
		НР - 91%; СП - 8%			604125,60	1715,13	65729	187		24159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
584.1	144766 С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	108,8	1609,00				175059		
585	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	73,6	1501,00	–	110474	–	110474	–	119312
		СП - 8%			–	–	–	–		8838	
586	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой толь	$м^2$ изолируемой поверхности	194,3	981,36	36,87	190678	7164	114732	64587	275686
		НР - 92%; СП - 8%			354,00	7,31	68782	1420		20421	
587	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	213,73	268,00	–	57280	–	57280	–	61862
		СП - 8%			–	–	–	–		4582	
588	С1217-606-0201 217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,11658	973152,00	–	113450	–	113450	–	122526
		СП - 8%			–	–	–	–		9076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
589	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой /по периметру/ НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	150,2	1322,36 354,00	36,87 7,31	198618 53171	5538 1098	139909	49928 19883	268429
590	С1217-606-0201 217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 СП - 8%	т	0,09012	973152,00 –	– –	87700 –	– –	87700	– 7016	94716
591	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ утепляемого покрытия	1218,24	1618,24 936,31	77,49 21,60	1971405 1140650	94401 26314	736354	1073611 243599	3288615
592	С1217-606-0201 217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 СП - 8%	т	0,7065792	973152,00 –	– –	687609 –	– –	687609	– 55009	742618
593	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 СП - 8%	$м^3$	150,574464	60560,00 –	– –	9118790 –	– –	9118790	– 729503	9848293
594	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	1218,24	1038,43 401,58	164,67 45,76	1265057 489221	200608 55747	575228	501367 141316	1907740
595	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	1218,24	262,95 14,87	24,32 7,08	320336 18115	29627 8625	272594	24596 27593	372525
596	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	1,4375232	26657,68 24248,64	2232,36 1058,05	38321 34858	3209 1521	254	33105 5714	77140
597	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	1,4375232	405165,00 –	– –	582434 –	– –	582434	– 46595	629029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
598	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	1218,24	1322,36 354,00	36,87 7,31	1610952 431257	44916 8905	1134779	404955 161271	2177178
599	С1217-606-0201 217-606-0201 РСНБ РК 2022	**Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2** *СП - 8%*	т	0,730944	973152,00 –	– –	711320 –	– –	711320	– 56906	768226
		Ходовой мостик, Ходовые доски									
600	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Доски ходовые. Укладка** *НР - 90%; СП - 8%*	м ходов	158,8	326,20 66,57	7,88 3,64	51801 10571	1251 578	39979	10035 4947	66782
601	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	2,23495	12680,02 3857,61	67,52 32,35	28339 8622	151 72	19566	7824 2893	39057
		Ограждение кровли 137,8п.м.									
602	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Кровли. Ограждение перилами** *НР - 92%; СП - 8%*	м ограждения	137,8	3418,56 123,33	37,19 11,25	471078 16995	5125 1550	448958	17061 39051	527190
603	С1217-301-0107 217-301-0107 РСНБ РК 2022	**Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	кг	0,689	2154,00 –	– –	1484 –	– –	1484	– 119	1603
604	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,4593425	1041284,00 –	– –	478306 –	– –	478306	– 38264	516570
605	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	13,3209331	143,04 77,48	3,26 0,46	1905 1032	43 6	830	716 210	2831
606	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	13,3209331	125,48 45,30	2,40 0,46	1672 603	32 6	1037	421 167	2260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
607	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Желоба настенные. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	150	14342,52 1481,22	232,11 83,03	2151378 222183	34817 12455	1894378	215867 189380	2556624
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге								64 692 329
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге								90 114 529

2-1-4 Общестроительные работы Блок Б

РАЗДЕЛ 8. Полы

323	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10** *СП - 8%*	$м^3$	1,987164	40218,00 –	– –	79920 –	– –	79920	– 6394	86 314
324	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	57,3	5209,58 702,53	34,23 18,35	298509 40255	1961 1051	256293	38828 26987	364 324
325	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь** *СП - 8%*	кг	0,2865	1117,00 –	– –	320 –	– –	320	– 26	346
326	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	56,6	383,37	3,38	21699	191	13064	8017	32 094
330	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10** *СП - 8%*	$м^3$	3,793992	40218,00 –	– –	152587 –	– –	152587	– 12207	164 794
331	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамогранитные на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	109,4	2696,96 2133,21	113,54 59,36	295047 233373	12421 6494	49253	225476 41642	562 165
332	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм** *СП - 8%*	$м^2$	111,588	7738,00 –	– –	863468 –	– –	863468	– 69077	932 545
333	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса керамогранитные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м	19,1	4166,95 480,46	18,71 7,83	79589 9177	358 150	70054	8767 7069	95 424
339	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10** *СП - 8%*	$м^3$	0,65076	40218,00 –	– –	26172 –	– –	26172	– 2094	28 266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	31,9	2696,96	113,54	86033	3622	14362	65747	163 922
		НР - 94%; СП - 8%			2133,21	59,36	68049	1894		12142	
341	С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	32,538	4307,00	–	140141	–	140141	–	151 352
		СП - 8%			–	–	–	–		11211	
342	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	66	577,39	2,76	38108	182	2434	33449	77 282
		НР - 94%; СП - 8%			537,76	1,39	35492	92		5725	
343	С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	6,666	4307,00	–	28710	–	28710	–	31 007
		СП - 8%			–	–	–	–		2297	
348	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	$м^3$	11,14656	40218,00	–	448292	–	448292	–	484 155
		СП - 8%			–	–	–	–		35863	
349	Е11-110101-4704 1111-0101-4704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Полы полимерные наливные полиуретановые без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство	$м^2$	177,158116	6605,68	19,06	1170250	3377	1084495	78465	1 348 612
		НР - 94%; СП - 8%			465,00	6,18	82379	1095		99897	
350	С1217-202-0601 217-202-0601 РСНБ РК 2022	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	222,3848	21,00	–	4670	–	4670	–	5 044
		СП - 8%			–	–	–	–		374	
351	Е11-110101-4705 1111-0101-4705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=19	Полы полимерные наливные полиуретановые без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4704	$м^2$	109,28	95646,45	142,25	10452244	15545	10226333	203227	11507908
		НР - 94%; СП - 8%			1925,02	53,37	210366	5832		852438	
352	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	109,8	282,10	1,84	30975	202	4356	24928	60 375
		НР - 94%; СП - 8%			240,59	0,93	26417	102		4472	
353	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	$м^2$ пола	105,8	251,75	11,71	26635	1239	18012	7544	36 912
		НР - 94%; СП - 8%			69,79	6,06	7384	641		2734	
354	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	105,8	1620,18	17,79	171415	1882	103544	62974	253 140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			623,71	9,50	65989	1005		18751	
355	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	105,8	7157,70	77,05	757285	8152	625968	119770	947 219
		НР - 94%; СП - 8%			1164,13	40,17	123165	4250		70164	
356	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	91,1	383,37	3,38	34925	308	21027	12904	51 656
		НР - 94%; СП - 8%			149,18	1,51	13590	138		3826	
360	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10**	$м^3$	3,644868	40218,00	–	146589	–	146589	–	158 316
		СП - 8%			–	–	–	–		11727	
361	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамогранитные на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	105,1	2696,96	113,54	283450	11933	47317	216613	540 068
		НР - 94%; СП - 8%			2133,21	59,36	224200	6239		40005	
362	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	$м^2$	107,202	7738,00	–	829529	–	829529	–	895 891
		СП - 8%			–	–	–	–		66362	
363	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	57,6	4166,95	18,71	240016	1078	211264	26438	287 770
		НР - 94%; СП - 8%			480,46	7,83	27674	451		21317	
369	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10**	$м^3$	0,27132	40218,00	–	10912	–	10912	–	11 785
		СП - 8%			–	–	–	–		873	
370	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	13,3	2696,96	113,54	35870	1510	5988	27412	68 344
		НР - 94%; СП - 8%			2133,21	59,36	28372	789		5063	
371	С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	13,566	4307,00	–	58429	–	58429	–	63 103
		СП - 8%			–	–	–	–		4674	
372	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	30,3	577,39	2,76	17495	84	1117	15356	35 479
		НР - 94%; СП - 8%			537,76	1,39	16294	42		2628	
373	С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	3,0603	4307,00	–	13181	–	13181	–	14 235
		СП - 8%			–	–	–	–		1054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	$м^3$	5,666712	40218,00	–	227904	–	227904	–	246 136
		СП - 8%			–	–	–	–		18232	
378	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	163,4	5209,58	34,23	851245	5593	730859	110725	1 038 928
		НР - 94%; СП - 8%			702,53	18,35	114793	2998		76958	
379	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,817	1117,00	–	913	–	913	–	986
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
380	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	136,6	383,37	3,38	52368	461	31529	19349	77 455
		НР - 94%; СП - 8%			149,18	1,51	20378	206		5737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								20 823 352
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка									
		Подвал									
381	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	434,1	1106,05	9,66	480136	4193	75447	322415	866754
		НР - 80%; СП - 8%			922,59	5,81	400496	2522		64203	
382	Е11-150401-201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	434,1	174,14	1,24	75594	539	4093	56997	143201
		НР - 80%; СП - 8%			163,47	0,66	70962	287		10609	
383	С1261-201-0336 261-201-0336 РСНБ РК 2022	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	2,1705	170,00	–	369	–	369	–	399
		СП - 8%			–	–	–	–		30	
384	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,04341	1117,00	–	48	–	48	–	52
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
385	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	3,4728	4108,00	–	14266	–	14266	–	15407
388	Е11-150401-201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	320,2	174,14	1,24	55760	397	3020	42042	105628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			163,47	0,66	52343	211		7826	
389	С1261-201-0336 261-201-0336 РСНБ РК 2022	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ СП - 8%	кг	1,601	170,00 –	– –	272 –	– –	272	– 22	294
390	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь СП - 8%	кг	0,03202	1117,00 –	– –	36 –	– –	36	– 3	39
391	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 СП - 8%	$м^2$	2,5616	4108,00 –	– –	10523 –	– –	10523	– 842	11365
		Первый этаж									
392	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	657,1	1106,05 922,59	9,66 5,81	726785 606234	6348 3818	114203	488041 97185	1312011
393	Е11-150405-104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	648,3	1319,69 1023,59	7,99 4,09	855555 663593	5180 2652	186782	532993 111086	1499635
394	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь СП - 8%	кг	2,00973	1117,00 –	– –	2245 –	– –	2245	– 180	2425
395	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 СП - 8%	$м^2$	5,44572	4108,00 –	– –	22371 –	– –	22371	– 1790	24161
396	Е11-150403-309 1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8,8	1529,16 1212,22	5,70 2,93	13457 10668	50 26	2739	8555 1761	23773
397	С1261-201-0342 261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 СП - 8%	кг	4,84	116,00 –	– –	561 –	– –	561	– 45	606
398	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь СП - 8%	кг	0,02728	1117,00 –	– –	30 –	– –	30	– 2	32
399	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 СП - 8%	$м^2$	0,07392	4108,00 –	– –	304 –	– –	304	– 24	328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	Е11-90306-301 1109-0306-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	**Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	520	8874,22 5421,00	1701,16 422,68	4614594 2818920	884604 219794	911070	2096713 536905	7248212
401	С1224-102-0108 224-102-0108 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** *СП - 8%*	$м^2$	520	3464,00 –	– –	1801280 –	– –	1801280	– 144102	1945382
402	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Подшивка досками обшивки** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ потолков	520	4000,35 1059,07	35,73 17,12	2080182 550716	18579 8902	1510887	503656 206705	2790544
403	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	520	1322,36 354,00	36,87 7,31	687627 184080	19172 3801	484375	172853 68838	929318
404	С1217-606-0201 217-606-0201 РСНБ РК 2022	**Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2** *СП - 8%*	т	0,312	973152,00 –	– –	303623 –	– –	303623	– 24290	327913
405	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ утепляемого покрытия	520	1052,34 367,34	80,56 22,64	547217 191017	41891 11773	314309	186566 58703	792485
406	С1217-606-0201 217-606-0201 РСНБ РК 2022	**Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2** *СП - 8%*	т	0,3016	973152,00 –	– –	293503 –	– –	293503	– 23480	316983
407	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35** *СП - 8%*	$м^3$	53,56	31922,00 –	– –	1709742 –	– –	1709742	– 136779	1846521
413	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	1698,28	1278,53 663,10	6,75 2,65	2171302 1126129	11463 4500	1033710	904504 246064	3321870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	Е11-150405-103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	896,12	1086,19 814,69	7,53 3,86	973357 730060	6748 3459	236549	586815 124812	1684984
415	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь *СП - 8%*	кг	2,777972	1117,00 –	– –	3103 –	– –	3103	– 248	3351
416	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 *СП - 8%*	$м^2$	7,527408	4108,00 –	– –	30923 –	– –	30923	– 2474	33397
417	Е11-150403-308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	802,16	1270,03 995,30	5,37 2,74	1018767 798390	4308 2198	216069	640469 132741	1791977
418	С1261-201-0342 261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 *СП - 8%*	кг	409,1016	116,00 –	– –	47456 –	– –	47456	– 3796	51252
419	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь *СП - 8%*	кг	2,486696	1117,00 –	– –	2778 –	– –	2778	– 222	3000
420	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 *СП - 8%*	$м^2$	6,738144	4108,00 –	– –	27680 –	– –	27680	– 2214	29894
421	Е11-150107-101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	246,51	7116,13 4328,88	29,77 16,85	1754197 1067112	7339 4154	679746	857012 208898	2820106
422	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь *СП - 8%*	кг	1,23255	1117,00 –	– –	1377 –	– –	1377	– 110	1487
		Второй этаж									
423	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	387,6	1106,05 922,59	9,66 5,81	428705 357596	3744 2252	67365	287878 57326	773909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	Е11-150405-104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	387,6	1319,69	7,99	511512	3097	111672	318661	896589
		НР - 80%; СП - 8%			1023,59	4,09	396743	1585		66415	
425	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	1,20156	1117,00	–	1342	–	1342	–	1449
		СП - 8%			–	–	–	–		107	
426	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	3,25584	4108,00	–	13375	–	13375	–	14445
		СП - 8%			–	–	–	–		1070	
430	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1721,16	1278,53	6,75	2200555	11618	1047636	916690	3366624
		НР - 80%; СП - 8%			663,10	2,65	1141301	4561		249379	
431	Е11-150405-103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	875,99	1086,19	7,53	951492	6596	231236	573633	1647133
		НР - 80%; СП - 8%			814,69	3,86	713660	3381		122008	
432	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	2,715569	1117,00	–	3033	–	3033	–	3276
		СП - 8%			–	–	–	–		243	
433	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	7,358316	4108,00	–	30228	–	30228	–	32646
		СП - 8%			–	–	–	–		2418	
434	Е11-150403-308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	845,17	1270,03	5,37	1073391	4539	227654	674809	1888059
		НР - 80%; СП - 8%			995,30	2,74	841198	2316		139859	
435	С1261-201-0342 261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	431,0367	116,00	–	50000	–	50000	–	54000
		СП - 8%			–	–	–	–		4000	
436	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	2,620027	1117,00	–	2927	–	2927	–	3161
		СП - 8%			–	–	–	–		234	
437	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	7,099428	4108,00	–	29164	–	29164	–	31497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2333	
438	Е11-150107-101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	150	7116,13	29,77	1067420	4466	413622	521487	1716020
		НР - 80%; СП - 8%			4328,88	16,85	649332	2528		127113	
439	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь**	кг	0,75	1117,00	–	838	–	838	–	905
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**								**40 374 499**
		РАЗДЕЛ 12. Чердак									
495	Е11-150401-201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	110	174,14	1,24	19155	137	1036	14443	36286
		НР - 80%; СП - 8%			163,47	0,66	17982	73		2688	
496	С1261-201-0336 261-201-0336 РСНБ РК 2022	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	кг	0,55	170,00	–	94	–	94	–	101
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
497	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь**	кг	0,011	1117,00	–	12	–	12	–	13
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
498	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79**	$м^2$	0,88	4108,00	–	3615	–	3615	–	3904
		СП - 8%			–	–	–	–		289	
499	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	1156,5	1618,24	77,49	1871495	89617	699035	1019200	3121949
		НР - 92%; СП - 8%			936,31	21,60	1082843	24980		231254	
500	С1217-606-0201 217-606-0201 РСНБ РК 2022	**Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2**	т	0,67077	973152,00	–	652761	–	652761	–	704982
		СП - 8%			–	–	–	–		52221	
501	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	1156,5	1038,43	164,67	1200944	190440	546077	475958	1811056
		НР - 92%; СП - 8%			401,58	45,76	464427	52921		134154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
502	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	1156,5	262,95 14,87	24,32 7,08	304102 17197	28126 8188	258779	23350 26195	353646
503	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 СП - 8%	$м^3$	142,9434	48924,00 –	– –	6993363 –	– –	6993363	– 559469	7552832
504	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	1,306845	26657,68 24248,64	2232,36 1058,05	34837 31689	2918 1383	230	30095 5195	70127
505	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	1,306845	405165,00 –	– –	529488 –	– –	529488	– 42359	571847
506	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,09716	320090,00 –	– –	31100 –	– –	31100	– 2488	33588
507	Е11-120101-716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ кровли	600	1339,50 1206,17	32,30 14,05	803700 723702	19380 8430	60618	673560 118182	1595442
508	С1224-102-0108 224-102-0108 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм СП - 8%	$м^2$	690	3464,00 –	– –	2390160 –	– –	2390160	– 191213	2581373
515	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,219898	104393,56 92033,14	3942,97 852,51	22956 20238	867 187	1851	14094 2964	40013
516	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,219898	1041284,00 –	– –	228976 –	– –	228976	– 18318	247294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
517	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,377042	1522,98	1,70	9712	11	1255	6761	17791
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	8446	6		1318	
518	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0191311	1117,00	–	21	–	21	–	23
		СП - 8%			–	–	–	–		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								18 742 267
		РАЗДЕЛ 13. Кровля									
		Деревянные элементы кровли									
519	Е11-100105-101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	19,14	252325,34	1235,06	4829507	23639	3996799	737064	6011896
		НР - 90%; СП - 8%			42271,10	516,76	809069	9891		445326	
520	С1236-106-0404 236-106-0404 РСНБ РК 2022	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0375144	1189326,00	–	44617	–	44617	–	48186
		СП - 8%			–	–	–	–		3569	
521	Е11-100115-101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	19,14	1665,00	93,76	31868	1794	15	27831	64475
		НР - 90%; СП - 8%			1570,48	45,15	30059	864		4776	
522	С1217-701-0117 217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0,032538	121212,00	–	3944	–	3944	–	4260
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
523	С1217-701-0118 217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,128238	1649038,00	–	211469	–	211469	–	228387
		СП - 8%			–	–	–	–		16918	
524	С1217-701-0215 217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01914	108426,00	–	2075	–	2075	–	2241
		СП - 8%			–	–	–	–		166	
525	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	38,1	2896,69	42,40	110364	1616	1146	97570	224568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			2824,19	21,23	107602	809		16635	
526	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК**	$м^3$	1,22	161672,00	–	197240	–	197240	–	213019
		СП - 8%			–	–	–	–		15779	
527	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	1,22	12680,02	67,52	15470	82	10682	4271	21320
		НР - 90%; СП - 8%			3857,61	32,35	4706	39		1579	
528	Е11-120101-705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	562	5410,47	33,83	3040684	19013	1907748	1028730	4394969
		НР - 92%; СП - 8%			1982,07	7,58	1113923	4260		325555	
529	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	621,572	4921,00	–	3058756	–	3058756	–	3303456
		СП - 8%			–	–	–	–		244700	
530	Е11-100115-201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	562	63,89	4,35	35906	2445	16	31163	72436
		НР - 90%; СП - 8%			59,51	2,10	33445	1180		5367	
531	С1217-701-0117 217-701-0117 РСНБ РК 2022	**Сульфат аммония**	т	0,03372	121212,00	–	4087	–	4087	–	4414
		СП - 8%			–	–	–	–		327	
532	С1217-701-0118 217-701-0118 РСНБ РК 2022	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,12926	1649038,00	–	213155	–	213155	–	230207
		СП - 8%			–	–	–	–		17052	
533	С1217-701-0215 217-701-0215 РСНБ РК 2022	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,02248	108426,00	–	2437	–	2437	–	2632
		СП - 8%			–	–	–	–		195	
534	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,001512	360582,00	–	545	–	545	–	589
		СП - 8%			–	–	–	–		44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	562	981,36	36,87	551524	20721	331855	186814	797405
		НР - 92%; СП - 8%			354,00	7,31	198948	4108		59066	
536	С1235-101-0902 235-101-0902 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350К	$м^2$	618,2	272,00	–	168150	–	168150	–	181602
		СП - 8%			–	–	–	–		13452	
537	С1217-606-0201 217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,3372	973152,00	–	328147	–	328147	–	354399
		СП - 8%			–	–	–	–		26252	
538	Е11-60301-408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03612	127877,60	2110,40	4619	76	–	4167	9489
		НР - 91%; СП - 8%			125767,20	1000,77	4543	36		703	
539	С1222-509-1006 222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03612	1101240,00	–	39777	–	39777	–	42959
		СП - 8%			–	–	–	–		3182	
540	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00408	408199,00	–	1665	–	1665	–	1798
		СП - 8%			–	–	–	–		133	
541	Е11-60301-401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0544	2224338,09	3610,99	121004	196	87944	29992	163075
		НР - 91%; СП - 8%			604125,60	1715,13	32864	93		12080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
541.1	144766 С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	54,4	1609,00				87530		
542	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	51,5	1501,00	–	77302	–	77302	–	83486
		СП - 8%			–	–	–	–		6184	
543	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой толь	$м^2$ изолируемой поверхности	71,2	981,36	36,87	69873	2625	42043	23668	101024
		НР - 92%; СП - 8%			354,00	7,31	25205	520		7483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	78,32	268,00	–	20990	–	20990	–	22669
		СП - 8%			–	–	–	–		1679	
545	С1217-606-0201 217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,04272	973152,00	–	41573	–	41573	–	44899
		СП - 8%			–	–	–	–		3326	
546	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой /по периметру/	$м^2$ изолируемой поверхности	58,22	1322,36	36,87	76988	2147	54231	19353	104048
		НР - 92%; СП - 8%			354,00	7,31	20610	426		7707	
547	С1217-606-0201 217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,034932	973152,00	–	33994	–	33994	–	36714
		СП - 8%			–	–	–	–		2720	
548	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	65,4	5094,25	21,74	333164	1422	206196	115886	484974
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	125546	417		35924	
549	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	486,9	1618,24	77,49	787921	37730	294302	429095	1314377
		НР - 92%; СП - 8%			936,31	21,60	455889	10517		97361	
550	С1217-606-0201 217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,282402	973152,00	–	274820	–	274820	–	296806
		СП - 8%			–	–	–	–		21986	
551	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	60,18084	60560,00	–	3644552	–	3644552	–	3936116
		СП - 8%			–	–	–	–		291564	
552	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	486,9	1038,43	164,67	505612	80178	229905	200384	762476
		НР - 92%; СП - 8%			401,58	45,76	195529	22281		56480	
553	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	486,9	262,95	24,32	128030	11841	108949	9831	148889
		НР - 92%; СП - 8%			14,87	7,08	7240	3447		11028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
554	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,574542	26657,68 24248,64	2232,36 1058,05	15316 13932	1283 608	101	13231 2284	30831
555	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,574542	405165,00 --	-- --	232784 --	-- --	232784	-- 18623	251407
556	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	486,9	1322,36 354,00	36,87 7,31	643857 172363	17952 3559	453542	161850 64456	870163
557	С1217-606-0201 217-606-0201 РСНБ РК 2022	**Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2** *СП - 8%*	т	0,29214	973152,00 --	-- --	284297 --	-- --	284297	-- 22744	307041
		Ходовой мостик, Ходовые доски									
558	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Доски ходовые. Укладка** *НР - 90%; СП - 8%*	м ходов	90,1	326,20 66,57	7,88 3,64	29391 5998	710 328	22683	5693 2807	37891
559	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	1,158775	12680,02 3857,61	67,52 32,35	14693 4470	78 37	10145	4057 1500	20250
		Ограждение кровли 109,8п.м.									
560	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Кровли. Ограждение перилами** *НР - 92%; СП - 8%*	м ограждения	109,8	3418,56 123,33	37,19 11,25	375358 13542	4083 1235	357733	13594 31116	420069
561	С1217-301-0107 217-301-0107 РСНБ РК 2022	**Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	кг	0,549	2154,00 --	-- --	1183 --	-- --	1183	-- 95	1278
562	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,3660073	1041284,00 --	-- --	381118 --	-- --	381118	-- 30489	411607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
563	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	10,6142123	143,04	3,26	1518	35	661	571	2256
		НР - 69%; СП - 8%			77,48	0,46	822	5		167	
564	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	10,6142123	125,48	2,40	1332	26	825	335	1800
		НР - 69%; СП - 8%			45,30	0,46	481	5		133	
565	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Желоба настенные. Устройство	м желобов	150	14342,52	232,11	2151378	34817	1894378	215867	2556624
		НР - 92%; СП - 8%			1481,22	83,03	222183	12455		189380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								28 625 477
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								108 565 595

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	238 380 413,41
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	238 380 413,41
Временные здания и сооружения, 1,5%	Тенге	3 575 706,20
Итого с временными	Тенге	241 956 119,61
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,32%	Тенге	774 259,58
Итого с зимними	Тенге	242 730 379,19
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	4 854 607,58
Итого СМР	Тенге	247 584 986,77
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	247 584 986,77
в текущих ценах на 2023 год - 80 %, К=1,079	Тенге	213 715 360,58
в текущих ценах на 2024 год - 20 %, К=1,163	Тенге	57 588 267,92
Итого в текущих ценах	Тенге	271 303 628,50
Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге	257 738 392,86
НДС (12%)	Тенге	30 928 607,14
ВСЕГО	Тенге	288 667 000,00

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ **Дәрмен С.М.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Су-Құрылыс-Проект"

_____ **Абдикеримов О.**

Инженер-эксперт ТОО "Су-Құрылыс-Проект"

_____ **Нәмет Қ.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ӨМІРЗАҚ"

_____ **Ишанкулов С.М.**

Начальник участка

_____ **Утаров М.А.**