Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "АлГарСтрой Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Наименование стройки: Строительство школы №40 им. Абдирова на 200 мест в населенном пункте Сарысу, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, Туркестанской области

Форма № 3-КС

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 25.07.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	324 179 751	34 733 545				90			13 999 573	130 662 683
Затраты инжиниринговых услуг	8 880 922	951 527							383 588	3 580 158
Затраты авторского надзора	3 818 908	409 169							165 195	1 541 820
Всего по стройке	**336 879 580**	**36 094 241**							**14 548 356**	**135 784 660**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Егетаев Т.Д.

Главный специалист
_____ Р. Бердалиев

Технический надзор:
Директор ТОО "АлГарСтрой Проект"
_____ Токтаров К.Ш.

Инженер-эксперт
_____ Токтаров А.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Ишанкулов С.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" **Форма-2**
Технический надзор: ТОО "АлГарСтрой Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Доп.соглашение №1 от 26.01.2023г к Договору №99 от 28.04.2022г;
Наименование стройки: Строительство школы №40 им. Абдирова на 200 мест в населенном пункте Сарысу, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, Туркестанской области

А К Т №3

за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ. БЛОК А.									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка**	м3 кладки	109,457146	22562,85	2444,00	2469666	267513	1668444	551359	3262707
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	533709	59151		241682	
2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	414,3224424	-295,87	–	-122585	–	–	-114004	-255517
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	–	-122585	–		-18927	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка**	м3 кладки	134,0312189	22391,01	2444,00	3001095	327572	2043024	653724	3947205
		НР - 93%; СП - 8%			4704,12	540,40	630499	72430		292386	
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-27)**	т металлических изделий	0,3197969	378231,69	2257,49	120957	722	98627	20312	152571
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	21608	233		11302	
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012**	т	0,0213198	308407,00	–	6575	–	6575	–	7101
		СП - 8%			–	–	–	–		526	
6	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012**	т	0,2984771	308407,00	–	92052	–	92052	–	99417
		СП - 8%			–	–	–	–		7364	
		УЗЕЛ А-29,2м (АС-13). БЛОК А.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (компенсатор) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,6	3077,32	14,14	44929	207	28672	14815	64524
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	16050	53		4780	
		УЗЕЛ Б-7,65м (АС-14). БЛОК А.									
8	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами/по оси А/	м шва	7,65	183,32	13,15	1402	101	313	1207	2818
		НР - 118%; СП - 8%			129,14	4,59	988	35		209	
9	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,3	6992,00	–	2098	–	2098	–	2265
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
10	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00734	81815,00	–	601	–	601	–	649
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
11	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (компенсатор) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,9	3077,32	14,14	12002	55	7660	3957	17236
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	4287	14		1277	
		УЗЕЛ В-7,65м (АС-14). БЛОК А.									
12	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами/по оси Г/	м шва	7,65	183,32	13,15	1402	101	313	1207	2818
		НР - 118%; СП - 8%			129,14	4,59	988	35		209	
13	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,3	6992,00	–	2098	–	2098	–	2265
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
14	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00734	81815,00	–	601	–	601	–	649
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
15	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (компенсатор) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,9	3077,32	14,14	12002	55	7660	3957	17236
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	4287	14		1277	
		Сердечник МС-2 -60шт. БЛОК А.									
16	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /МС-2 из бетона В12,5/. Устройство	м3	1,3980193	29343,90	5252,15	41023	7343	22418	11648	56885
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	11262	1538		4214	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0661729	221796,00	–	14677	–	14677	–	15851
		СП - 8%			–	–	–	–		1174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0186403	228894,00	–	4267	–	4267	–	4608
		СП - 8%			–	–	–	–		341	
19	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0890538	20391,27	1011,99	1816	90	26	1574	3661
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	1700	29		271	
		Антисейсмопояс -173,6м. БЛОК А.									
20	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке В12,5	м3	15,4	31450,24	4813,36	484334	74126	255207	154809	690275
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	155001	15119		51131	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,1282	228894,00	–	29344	–	29344	–	31692
		СП - 8%			–	–	–	–		2348	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,4261	228894,00	–	97532	–	97532	–	105334
		СП - 8%			–	–	–	–		7803	
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5543	20223,20	1379,72	11210	765	160	9554	22425
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	10285	214		1661	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,08624	221796,00	–	19128	–	19128	–	20658
		СП - 8%			–	–	–	–		1530	
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(16мм) СТ РК 2591-2014	т	0,22064	212819,00	–	46956	–	46956	–	50713
		СП - 8%			–	–	–	–		3757	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,03808	228894,00	–	8716	–	8716	–	9414
		СП - 8%			–	–	–	–		697	
27	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские(КР-1 над продухами). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,34496	20391,27	1011,99	7034	349	99	6096	14181
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	6586	113		1050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции(АН-1). Установка при бетонировании	т	0,09064	43725,15	2192,58	3963	199	38	3450	8006
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	3726	65		593	
29	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09064	228012,00	–	20667	–	20667	–	22320
		СП - 8%			–	–	–	–		1653	
30	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(МНД-2). Установка	т стальных элементов	0,08272	764602,52	7187,72	63248	595	57510	6204	75008
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	5143	115		5556	
31	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев(вкладыш). Установка	м3 древесины в конструкции	0,068	92439,31	1047,21	6286	71	4544	1533	8445
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1671	33		626	
32	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые(по чердаку). Укладка	м ходов	156	45,37	5,11	7078	797	336	5643	13739
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	5945	325		1018	
33	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,872	50389,00	–	94328	–	94328	–	101874
		СП - 8%			–	–	–	–		7546	
34	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,936	53018,00	–	49625	–	49625	–	53595
		СП - 8%			–	–	–	–		3970	
35	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,808	8225,13	42,03	23096	118	16770	5634	31029
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	6208	52		2298	
		ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ. БЛОК А.									
36	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	410,39	3765,67	254,14	1545395	104299	777360	639034	2359183
		НР - 93%; СП - 8%			1617,33	57,01	663736	23397		174754	
37	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм С-2) ГОСТ 23279-2012	т	0,0191026	308407,00	–	5891	–	5891	–	6363
		СП - 8%			–	–	–	–		471	
38	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм С-2) ГОСТ 23279-2012	т	0,2674364	308407,00	–	82479	–	82479	–	89078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		6598	
		УСИЛЕНИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ(АС-26,27). БЛОК А.									
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В10. Устройство	м3	5,8704782	17141,02	1111,53	100626	6525	86596	8138	117465
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	7505	1438		8701	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0342577	228894,00	–	7841	–	7841	–	8469
		СП - 8%			–	–	–	–		627	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,061041	221796,00	–	13539	–	13539	–	14622
		СП - 8%			–	–	–	–		1083	
42	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0952988	20391,27	1011,99	1943	96	28	1684	3918
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	1819	31		290	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-17,18). БЛОК А.									
43	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки из бетона В15. Устройство	м3	30,2060977	42041,06	4446,62	1269896	134315	679339	440248	1846956
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	456242	27547		136812	
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	1,0477112	228894,00	–	239815	–	239815	–	259000
		СП - 8%			–	–	–	–		19185	
45	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16,14мм)СТ РК 2591-2014	т	2,988949	212819,00	–	636105	–	636105	–	686994
		СП - 8%			–	–	–	–		50888	
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,1004548	221796,00	–	22280	–	22280	–	24063
		СП - 8%			–	–	–	–		1782	
47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,137115	20223,20	1379,72	83666	5708	1192	71310	167374
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	76766	1597		12398	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- Мс-1(АС-26). БЛОК А.									
48	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СЕРДЕЧНИКИ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство, В15, МС-1	м3	2,7925436	30545,66	5252,15	85300	14667	48137	23266	117251
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	22496	3071		8685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,0356495	228894,00	–	8160	–	8160	–	8813
		СП - 8%			–	–	–	–		653	
50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 12 мм (14мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,5323658	212819,00	–	113298	–	113298	–	122361
		СП - 8%			–	–	–	–		9064	
51	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,5680152	20391,27	1011,99	11583	575	164	10038	23350
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	10844	186		1730	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- Мс-2(АС-26). БЛОК А.									
52	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**СЕРДЕЧНИКИ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	21,8401685	30545,66	5252,15	667122	114708	376478	181961	917010
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	175936	24022		67927	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,1888879	228894,00	–	43235	–	43235	–	46694
		СП - 8%			–	–	–	–		3459	
54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 12 мм(14мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,0661108	212819,00	–	14070	–	14070	–	15195
		СП - 8%			–	–	–	–		1126	
55	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,2549987	20391,27	1011,99	5200	258	74	4506	10482
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	4868	84		776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11636666	1061928	7857167	2722864	15508298
							2717571	230944	–	1148763	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11636666				
	Материалы		Тенге				6181190				
	Всего заработная плата		Тенге					2948515			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1675977				
		Накладные расходы	Тенге				2722869				
		Сметная прибыль	Тенге				1148763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15508297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2612
		Сметная заработная плата	Тенге					2948515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15508297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2612
		Сметная заработная плата	Тенге					2948515			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦЫ . БЛОК А.									
		ЛЕСТНИЦА ЛВ-1 - 1шт (АС -39-44)									
56	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестничный марш ЛМ-3 из бетона В12,5. Устройство	м3	2,58	21583,77	1010,05	55686	2606	41786	11140	72172
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	11294	948		5346	
57	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,03873	15334,38	1406,22	594	54	2	511	1193
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	538	23		88	
58	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,03873	308407,00	–	11945	–	11945	–	12900
		СП - 8%			–	–	–	–		956	
59	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3,ФМЛ-1 из бетона В12,5. Устройство	м3	1,38	21843,87	1010,05	30145	1394	22710	5959	38991
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	6041	507		2888	
60	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг(ЗД-2). Установка	т	0,04586	680931,64	1328,64	31228	61	30028	1061	34871
		НР - 91%; СП - 8%			24840,00	573,21	1139	26		2583	
61	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04586	108290,00	–	4966	–	4966	–	5363
		СП - 8%			–	–	–	–		397	
62	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Косоуры Лк-1т,Лк-1н,Лк-2т,Лк-2н. Монтаж	т конструкций	0,47284	76472,56	26763,56	36159	12655	5616	15117	55379
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	17888	4022		4102	
63	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,47284	506613,00	–	239547	–	239547	–	258711
		СП - 8%			–	–	–	–		19164	
64	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(1а). Установка	т стальных элементов	0,02623	77677,52	7187,72	2037	189	217	1967	4325
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1631	36		320	
65	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005(100х100х7)	т	0,02416	262672,00	–	6346	–	6346	–	6854
		СП - 8%			–	–	–	–		508	
66	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	633858,00	–	1312	–	1312	–	1417
		СП - 8%			–	–	–	–		105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки БЛ-1,2. Монтаж	т конструкций	0,40052	31165,09	10299,41	12482	4125	1716	5414	19327
		НР - 69%; СП - 8%			16581,60	3007,31	6641	1204		1432	
68	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Балки из прокатных профилей	т	0,40052	490798,00	–	196574	–	196574	–	212300
		СП - 8%			–	–	–	–		15726	
69	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(2а). Установка	т стальных элементов	0,01104	77677,52	7187,72	858	79	93	828	1820
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	686	15		135	
70	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005(100х100х7)	т	0,01104	262672,00	–	2900	–	2900	–	3132
		СП - 8%			–	–	–	–		232	
71	СЦ т.6	Доплата за применение марки стали С245	т	0,90856	5446,00	–	4948	–	4948	–	5344
		СП - 8%			–	–	–	–		396	
72	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вкладыши из бетона В12,5. Устройство	м3	0,45	40839,30	4446,62	18378	2001	9580	6559	26931
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	6797	410		1995	
73	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг(Мн-1). Установка	т	0,0228	902007,64	1328,64	20566	30	14929	5114	27734
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	5607	13		2054	
74	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг(Мн-2). Установка	т	0,01852	728127,64	1328,64	13485	25	12126	1224	15885
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	1334	11		1177	
75	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04032	108290,00	–	4366	–	4366	–	4716
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
76	1115-0207-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Косоуры и балки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	6919,53	41,04	124552	739	44319	63877	203503
		НР - 80%; СП - 8%			4416,36	19,54	79494	352		15074	
		Лестничный марш ЛМ-1 -1шт. БЛОК А.									
77	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши ЛМ-1 из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,6	36792,93	1517,60	22076	911	14247	6485	30846
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	6918	209		2285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,17654	221796,00	–	39156	–	39156	–	42288
		СП - 8%			–	–	–	–		3132	
79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0144	228894,00	–	3296	–	3296	–	3560
		СП - 8%			–	–	–	–		264	
80	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,19094	20391,27	1011,99	3894	193	56	3374	7849
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	3645	63		581	
81	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг(ЗД-1). Установка	т	0,00444	902007,64	1328,64	4005	6	2907	996	5401
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1092	3		400	
82	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00444	108290,00	–	481	–	481	–	519
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
		Лестничный марш ЛМ-2 -1шт. БЛОК А.									
83	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши ЛМ-1 из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,6	36792,93	1517,60	22076	911	14247	6485	30846
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	6918	209		2285	
84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,19962	221796,00	–	44275	–	44275	–	47817
		СП - 8%			–	–	–	–		3542	
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01632	228894,00	–	3736	–	3736	–	4034
		СП - 8%			–	–	–	–		299	
86	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,21594	20391,27	1011,99	4403	219	61	3816	8877
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	4123	71		658	
87	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг(ЗД-1). Установка	т	0,00444	902007,64	1328,64	4005	6	2907	996	5401
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1092	3		400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00444	108290,00	–	481	–	481	–	519
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
		Лестничная площадка ПЛ-1 - 1шт. БЛОК А.									
89	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестничная площадка ПЛ-1 из бетона В25. Устройство	м3	0,51	39254,49	2956,39	20020	1508	11691	6487	28627
		НР - 91%; СП - 8%			13374,80	602,39	6821	307		2121	
90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,14124	221796,00	–	31326	–	31326	–	33833
		СП - 8%			–	–	–	–		2506	
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0126	228894,00	–	2884	–	2884	–	3115
		СП - 8%			–	–	–	–		231	
92	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15384	20391,27	1011,99	3137	156	44	2719	6324
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	2937	50		468	
93	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг(ЗД-1). Установка	т	0,00333	902007,64	1328,64	3004	4	2181	747	4051
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	819	2		300	
94	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00333	108290,00	–	361	–	361	–	389
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
		Лестничная площадка ПЛ-2 - 1шт. БЛОК А.									
95	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестничная площадка ПЛ-1 из бетона В25. Устройство	м3	0,51	39254,49	2956,39	20020	1508	11691	6487	28627
		НР - 91%; СП - 8%			13374,80	602,39	6821	307		2121	
96	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,14124	221796,00	–	31326	–	31326	–	33833
		СП - 8%			–	–	–	–		2506	
97	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0126	228894,00	–	2884	–	2884	–	3115
		СП - 8%			–	–	–	–		231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,15384	20391,27	1011,99	3137	156	44	2719	6324
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	2937	50		468	
99	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг(ЗД-1). Установка**	т	0,00333	902007,64	1328,64	3004	4	2181	747	4051
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	819	2		300	
100	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,00333	108290,00	–	361	–	361	–	389
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
101	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида (ОГ-1,2,3 ОК-23.9р). Установка**	м ограждения	11,37	1357,42	87,25	15434	992	5944	10527	28038
		НР - 118%; СП - 8%			747,44	37,20	8498	423		2077	
102	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,20446	581954,00	–	118986	–	118986	–	128505
		СП - 8%			–	–	–	–		9519	
103	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	5,92934	908,30	1,05	5386	6	791	3673	9784
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	4589	3		725	
104	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ). Устройство**	м2 покрытия	22,56	3911,33	133,37	88240	3009	60950	24110	121338
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	24281	1368		8988	
105	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	23,688	1520,00	13,07	36006	310	29049	6350	45744
		НР - 94%; СП - 8%			280,60	4,57	6647	108		3388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1356470	33855	1094570	205489	1686912
							228047	10747	–	124956	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				747772				
		Материалы	Тенге				334779				
		Всего заработная плата	Тенге					209039			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				192401				
		Накладные расходы	Тенге				184958				
		Сметная прибыль	Тенге				74618				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1007349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					209039			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				608697				
		Материалы	Тенге				7333				
		Всего заработная плата	Тенге					29755			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				560056				
		Накладные расходы	Тенге				20531				
		Сметная прибыль	Тенге				50338				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				679566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					29755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1686915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					238794			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС -79-92) . БЛОК А.									
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +3,300. БЛОК А.									
106	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	102	7322,95	1287,03	746941	131277	268550	446360	1288765
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	347114	31157		95464	
107	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	57	5742,52	979,98	327324	55859	122798	190712	559478
		НР - 118%; СП - 8%			2608,20	227,24	148667	12953		41443	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-80). БЛОК А.									
108	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство поясов в опалубке В12,5**	м3	21,9	31450,24	4813,36	688760	105413	362923	220151	981624
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	220424	21501		72713	
109	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,224	228894,00	–	51272	–	51272	–	55374
		СП - 8%			–	–	–	–		4102	
110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,9585	228894,00	–	219395	–	219395	–	236946
		СП - 8%			–	–	–	–		17552	
111	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,1825	20223,20	1379,72	23914	1632	340	20382	47840
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	21942	456		3544	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ Мп-1-2шт,Мп-2-1шт(АС-90). БЛОК А.									
112	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые мз бетона В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1,51	35191,26	1517,60	53139	2292	33437	16322	75017
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	17410	526		5557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0635	308407,00	–	19584	–	19584	–	21151
		СП - 8%			–	–	–	–		1567	
114	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,03324	221796,00	–	7372	–	7372	–	7962
		СП - 8%			–	–	–	–		590	
115	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16)СТ РК 2591-2014	т	0,05904	212819,00	–	12565	–	12565	–	13570
		СП - 8%			–	–	–	–		1005	
116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,018	228894,00	–	4120	–	4120	–	4450
		СП - 8%			–	–	–	–		330	
117	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11028	20223,20	1379,72	2230	152	32	1901	4462
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	2046	43		330	
118	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,81	14810,68	1737,28	11997	1407	8511	2255	15392
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	2079	372		1140	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ Мп-4-2шт,Мп-5-1шт(АС-92). БЛОК А.									
119	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые мз бетона В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,844	35191,26	1517,60	100084	4316	62977	30741	141291
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	32791	990		10466	
120	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,11344	308407,00	–	34986	–	34986	–	37785
		СП - 8%			–	–	–	–		2799	
121	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,02352	221796,00	–	5217	–	5217	–	5634
		СП - 8%			–	–	–	–		417	
122	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16)СТ РК 2591-2014	т	0,19316	212819,00	–	41108	–	41108	–	44397
		СП - 8%			–	–	–	–		3289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0351	228894,00	–	8034	–	8034	–	8677
		СП - 8%			–	–	–	–		643	
124	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм КР-1) СТ РК 2591-2014	т	0,00142	221796,00	–	315	–	315	–	340
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм КР-1) СТ РК 2591-2014	т	0,00032	228894,00	–	73	–	73	–	79
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00072	221796,00	–	160	–	160	–	172
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
127	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25178	20223,20	1379,72	5092	347	73	4340	10186
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	4672	97		755	
128	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00174	20391,27	1011,99	35	2	–	31	72
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	33	1		5	
129	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	1,57	14810,68	1737,28	23253	2728	16496	4370	29833
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	4029	721		2210	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ Мп-6-3шт,Мп-7-1шт(АС-93). БЛОК А.									
130	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые мз бетона В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4	35191,26	1517,60	140765	6070	88575	43236	198721
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	46120	1392		14720	
131	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,16204	308407,00	–	49974	–	49974	–	53972
		СП - 8%			–	–	–	–		3998	
132	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,03528	221796,00	–	7825	–	7825	–	8451
		СП - 8%			–	–	–	–		626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16)СТ РК 2591-2014	т	0,30912	212819,00	–	65787	–	65787	–	71050
		СП - 8%			–	–	–	–		5263	
134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,05565	228894,00	–	12738	–	12738	–	13757
		СП - 8%			–	–	–	–		1019	
135	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,40005	20223,20	1379,72	8090	552	115	6896	16185
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	7423	154		1199	
136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм КР-1) СТ РК 2591-2014	т	0,00618	221796,00	–	1371	–	1371	–	1480
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм КР-1) СТ РК 2591-2014	т	0,00144	228894,00	–	330	–	330	–	356
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
138	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00762	20391,27	1011,99	155	8	2	135	313
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	145	3		23	
139	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00432	221796,00	–	958	–	958	–	1035
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
140	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	2,2	14810,68	1737,28	32583	3822	23115	6124	41804
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	5646	1011		3097	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ Мп-8-1шт,Мп-9-1шт(АС-94). БЛОК А.									
141	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые мз бетона В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,15	35191,26	1517,60	75661	3263	47608	23239	106813
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	24790	748		7912	
142	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,09534	308407,00	–	29404	–	29404	–	31756
		СП - 8%			–	–	–	–		2352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,02136	221796,00	–	4738	–	4738	–	5117
		СП - 8%			–	–	–	–		379	
144	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16)СТ РК 2591-2014	т	0,15452	212819,00	–	32885	–	32885	–	35516
		СП - 8%			–	–	–	–		2631	
145	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,02808	228894,00	–	6427	–	6427	–	6942
		СП - 8%			–	–	–	–		514	
146	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,20396	20223,20	1379,72	4125	281	59	3516	8252
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	3785	79		611	
147	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм КР-1) СТ РК 2591-2014	т	0,00448	221796,00	–	994	–	994	–	1073
		СП - 8%			–	–	–	–		79	
148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм КР-1) СТ РК 2591-2014	т	0,00104	228894,00	–	238	–	238	–	257
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
149	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00552	20391,27	1011,99	113	6	2	98	227
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	105	2		17	
150	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00144	221796,00	–	319	–	319	–	345
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
151	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	1,32	14810,68	1737,28	19550	2293	13869	3674	25082
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	3388	606		1858	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА Мп-10-1шт(АС-95,96). БЛОК А.									
152	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые мз бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,09	36792,93	1517,60	187276	7725	120863	55018	261678
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	58688	1772		19384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,46666	221796,00	–	103503	–	103503	–	111784
		СП - 8%			–	–	–	–		8280	
154	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,46666	20391,27	1011,99	9516	472	135	8247	19183
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	8909	153		1421	
155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм фиксатор) СТ РК 2591-2014	т	0,02688	228894,00	–	6153	–	6153	–	6645
		СП - 8%			–	–	–	–		492	
156	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0456	228894,00	–	10438	–	10438	–	11273
		СП - 8%			–	–	–	–		835	
157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,03024	228894,00	–	6922	–	6922	–	7475
		СП - 8%			–	–	–	–		554	
158	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (22мм)СТ РК 2591-2014	т	0,14608	212819,00	–	31089	–	31089	–	33576
		СП - 8%			–	–	–	–		2487	
159	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (25мм)СТ РК 2591-2014	т	0,2079	212819,00	–	44245	–	44245	–	47785
		СП - 8%			–	–	–	–		3540	
160	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,42982	16514,30	949,70	7098	408	124	6096	14250
		НР - 91%; СП - 8%			15276,60	308,80	6566	133		1056	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Му-1 -2шт,Му-2 -2шт (АС-90). БЛОК А.									
161	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В20 Устройство	м3	0,784	32176,71	2702,83	25227	2119	15687	7160	34978
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	7421	447		2591	
162	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0171	228894,00	–	3914	–	3914	–	4227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		313	
163	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0656	221796,00	–	14550	–	14550	–	15714
		СП - 8%			–	–	–	–		1164	
164	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0827	20223,20	1379,72	1672	114	23	1425	3346
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	1535	32		248	
165	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Ав-1/	т	0,00686	43725,15	2192,58	300	15	3	261	606
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	282	5		45	
166	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00686	221796,00	–	1522	–	1522	–	1643
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
		ПОКРЫТИЕ(АС-88,89). БЛОК А.									
167	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	100	7322,95	1287,03	732295	128703	263284	437608	1263496
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	340308	30546		93592	
168	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	57	5742,52	979,98	327324	55859	122798	190712	559478
		НР - 118%; СП - 8%			2608,20	227,24	148667	12953		41443	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-89). БЛОК А.									
169	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке В12,5	м3	21	31450,24	4813,36	660455	101081	348009	211104	941284
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	211365	20617		69725	
170	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,2166	228894,00	–	49578	–	49578	–	53545
		СП - 8%			–	–	–	–		3966	
171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,9339	228894,00	–	213764	–	213764	–	230865
		СП - 8%			–	–	–	–		17101	
172	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1505	20223,20	1379,72	23267	1587	332	19831	46545
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	21348	444		3448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АС-1/	т	0,0645	43725,15	2192,58	2820	141	27	2455	5697
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	2652	46		422	
174	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0645	228894,00	–	14764	–	14764	–	15945
		СП - 8%			–	–	–	–		1181	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ Мп-1-2шт,Мп-2-1шт(АС-90). БЛОК А.									
175	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые мз бетона В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,51	35191,26	1517,60	53139	2292	33437	16322	75017
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	17410	526		5557	
176	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0635	308407,00	–	19584	–	19584	–	21151
		СП - 8%			–	–	–	–		1567	
177	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,03324	221796,00	–	7372	–	7372	–	7962
		СП - 8%			–	–	–	–		590	
178	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16)СТ РК 2591-2014	т	0,05904	212819,00	–	12565	–	12565	–	13570
		СП - 8%			–	–	–	–		1005	
179	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,018	228894,00	–	4120	–	4120	–	4450
		СП - 8%			–	–	–	–		330	
180	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11028	20223,20	1379,72	2230	152	32	1901	4462
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	2046	43		330	
181	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,81	14810,68	1737,28	11997	1407	8511	2255	15392
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	2079	372		1140	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ Мп-4-2шт,Мп-5-1шт(АС-92). БЛОК А.									
182	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые мз бетона В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,844	35191,26	1517,60	100084	4316	62977	30741	141291
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	32791	990		10466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,11344	308407,00	–	34986	–	34986	–	37785
		СП - 8%			–	–	–	–		2799	
184	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,02352	221796,00	–	5217	–	5217	–	5634
		СП - 8%			–	–	–	–		417	
185	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16)СТ РК 2591-2014	т	0,19316	212819,00	–	41108	–	41108	–	44397
		СП - 8%			–	–	–	–		3289	
186	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0351	228894,00	–	8034	–	8034	–	8677
		СП - 8%			–	–	–	–		643	
187	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм КР-1) СТ РК 2591-2014	т	0,00142	221796,00	–	315	–	315	–	340
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
188	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм КР-1) СТ РК 2591-2014	т	0,00032	228894,00	–	73	–	73	–	79
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
189	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00072	221796,00	–	160	–	160	–	172
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
190	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25178	20223,20	1379,72	5092	347	73	4340	10186
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	4672	97		755	
191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00174	20391,27	1011,99	35	2	–	31	72
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	33	1		5	
192	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	1,57	14810,68	1737,28	23253	2728	16496	4370	29833
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	4029	721		2210	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ Мп-7-1шт(АС-93). БЛОК А.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые мз бетона В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,94	35191,26	1517,60	33080	1427	20815	10160	46699
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	10838	327		3459	
194	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,03718	308407,00	–	11467	–	11467	–	12384
		СП - 8%			–	–	–	–		917	
195	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16)СТ РК 2591-2014	т	0,07728	212819,00	–	16447	–	16447	–	17762
		СП - 8%			–	–	–	–		1316	
196	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,012	228894,00	–	2747	–	2747	–	2966
		СП - 8%			–	–	–	–		220	
197	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08928	20223,20	1379,72	1806	123	26	1539	3612
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	1657	34		268	
198	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,46	14810,68	1737,28	6813	799	4833	1280	8741
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	1181	211		647	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ Мп-8-1шт(АС-94). БЛОК А.									
199	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые мз бетона В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,51	35191,26	1517,60	17948	774	11294	5513	25337
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	5880	178		1877	
200	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,02308	308407,00	–	7118	–	7118	–	7687
		СП - 8%			–	–	–	–		569	
201	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16)СТ РК 2591-2014	т	0,0386	212819,00	–	8215	–	8215	–	8872
		СП - 8%			–	–	–	–		657	
202	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,006	228894,00	–	1373	–	1373	–	1483
		СП - 8%			–	–	–	–		110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0446	20223,20	1379,72	902	62	12	769	1804
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	828	17		134	
204	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм КР-1) СТ РК 2591-2014	т	0,001	221796,00	–	222	–	222	–	240
		СП - 8%			–	–	–	–		18	
205	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм КР-1) СТ РК 2591-2014	т	0,00024	228894,00	–	55	–	55	–	59
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
206	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00124	20391,27	1011,99	25	1	–	22	51
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	24	–		4	
207	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,3	14810,68	1737,28	4443	521	3152	835	5701
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	770	138		422	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА Мп-10-1шт(АС-95,96). БЛОК А.									
208	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые мз бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,09	36792,93	1517,60	187276	7725	120863	55018	261678
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	58688	1772		19384	
209	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,46666	221796,00	–	103503	–	103503	–	111784
		СП - 8%			–	–	–	–		8280	
210	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,46666	20391,27	1011,99	9516	472	135	8247	19183
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	8909	153		1421	
211	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм фиксатор) СТ РК 2591-2014	т	0,02688	228894,00	–	6153	–	6153	–	6645
		СП - 8%			–	–	–	–		492	
212	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0456	228894,00	–	10438	–	10438	–	11273
		СП - 8%			–	–	–	–		835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,03024	228894,00	–	6922	–	6922	–	7475
		СП - 8%			–	–	–	–		554	
214	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (22мм)СТ РК 2591-2014	т	0,14608	212819,00	–	31089	–	31089	–	33576
		СП - 8%			–	–	–	–		2487	
215	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (25мм)СТ РК 2591-2014	т	0,2079	212819,00	–	44245	–	44245	–	47785
		СП - 8%			–	–	–	–		3540	
216	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,42982	16514,30	949,70	7098	408	124	6096	14250
		НР - 91%; СП - 8%			15276,60	308,80	6566	133		1056	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ Мп-11-2шт,МП-12-1шт,Мп-13-1шт(АС-97,98,99). БЛОК А.									
217	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые мз бетона В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	7,678	35191,26	1517,60	270198	11652	170019	82992	381445
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	88527	2672		28255	
218	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,3464	308407,00	–	106832	–	106832	–	115379
		СП - 8%			–	–	–	–		8547	
219	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,10236	221796,00	–	22703	–	22703	–	24519
		СП - 8%			–	–	–	–		1816	
220	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16)СТ РК 2591-2014	т	0,50232	212819,00	–	106903	–	106903	–	115455
		СП - 8%			–	–	–	–		8552	
221	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,10044	228894,00	–	22990	–	22990	–	24829
		СП - 8%			–	–	–	–		1839	
222	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,70512	20223,20	1379,72	14260	973	203	12154	28527
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	13084	272		2113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм КР-1) СТ РК 2591-2014	т	0,0169	221796,00	–	3748	–	3748	–	4048
		СП - 8%			–	–	–	–		300	
224	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм КР-1) СТ РК 2591-2014	т	0,0038	228894,00	–	870	–	870	–	939
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
225	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0207	20391,27	1011,99	422	21	6	366	851
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	395	7		63	
226	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00792	221796,00	–	1757	–	1757	–	1897
		СП - 8%			–	–	–	–		141	
227	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	5,07	14810,68	1737,28	75090	8808	53271	14113	96340
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	13011	2329		7136	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА Мп-14-2шт(АС-100). БЛОК А.									
228	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые мз бетона В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,74	35191,26	1517,60	96424	4158	60674	29617	136124
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	31592	954		10083	
229	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,1463	228894,00	–	33487	–	33487	–	36166
		СП - 8%			–	–	–	–		2679	
230	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские(С-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1463	20391,27	1011,99	2983	148	42	2585	6014
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	2793	48		445	
231	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (20мм)СТ РК 2591-2014	т	0,12232	212819,00	–	26032	–	26032	–	28115
		СП - 8%			–	–	–	–		2083	
232	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,03488	228894,00	–	7984	–	7984	–	8623
		СП - 8%			–	–	–	–		639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (22мм)СТ РК 2591-2014	т	0,148	212819,00	–	31497	–	31497	–	34017
		СП - 8%			–	–	–	–		2520	
234	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0096	221796,00	–	2129	–	2129	–	2300
		СП - 8%			–	–	–	–		170	
235	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3148	20223,20	1379,72	6366	434	91	5426	12736
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	5841	122		943	
236	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	1,44	14810,68	1737,28	21327	2502	15129	4008	27363
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	3696	661		2027	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Му-1 -2шт,Му-1 -2шт (АС-90). БЛОК А.									
237	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В20 Устройство	м3	0,784	32176,71	2702,83	25227	2119	15687	7160	34978
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	7421	447		2591	
238	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0171	228894,00	–	3914	–	3914	–	4227
		СП - 8%			–	–	–	–		313	
239	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0656	221796,00	–	14550	–	14550	–	15714
		СП - 8%			–	–	–	–		1164	
240	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0827	20223,20	1379,72	1672	114	23	1425	3346
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	1535	32		248	
241	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Ав-1/	т	0,11172	43725,15	2192,58	4885	245	47	4252	9868
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	4593	80		731	
242	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,11172	221796,00	–	24779	–	24779	–	26761
		СП - 8%			–	–	–	–		1982	
		ВЕНТШАХТЫ -Ве-1-15 (АС-65-66). БЛОК А.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	6,46668	31440,27	2000,56	203314	12937	99880	88956	315652
		НР - 93%; СП - 8%			13994,40	797,09	90497	5155		23382	
244	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0080985	308407,00	–	2498	–	2498	–	2697
		СП - 8%			–	–	–	–		200	
245	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0907032	308407,00	–	27974	–	27974	–	30211
		СП - 8%			–	–	–	–		2238	
246	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0988017	15334,38	1406,22	1515	139	3	1304	3045
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	1373	60		226	
247	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояс-обвязки в опалубке. Устройство	м3	11,304	32652,00	4813,36	369098	54410	200913	113634	521351
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	113775	11098		38619	
248	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,048984	228894,00	–	11212	–	11212	–	12109
		СП - 8%			–	–	–	–		897	
249	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,155744	221796,00	–	34543	–	34543	–	37307
		СП - 8%			–	–	–	–		2763	
250	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,204728	20223,20	1379,72	4140	282	59	3529	8283
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	3799	79		614	
251	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сердечник железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В15(Мс-3). Устройство	м3	0,9	30545,66	5252,15	27491	4727	15514	7498	37789
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	7250	990		2799	
252	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0252	228894,00	–	5768	–	5768	–	6230
		СП - 8%			–	–	–	–		461	
253	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0594	221796,00	–	13175	–	13175	–	14229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1054	
254	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0846	20391,27	1011,99	1725	86	24	1495	3478
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	1615	28		258	
255	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07208	77677,52	7187,72	5599	518	600	5406	11886
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	4481	100		880	
256	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,07208	221796,00	–	15987	–	15987	–	17266
		СП - 8%			–	–	–	–		1279	
257	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	42,64	3077,32	14,14	131217	603	83738	43269	188445
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	46876	156		13959	
258	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,02	1465,09	81,31	83539	4636	23670	47045	141030
		НР - 80%; СП - 8%			968,66	62,66	55233	3573		10447	
259	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	57,02	103,98	0,77	5929	44	440	4374	11127
		НР - 80%; СП - 8%			95,50	0,38	5445	22		824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**8081707**	**753055**	**4967071**	**2594447**	**11530252**
							2361584	**174554**	**–**	**854099**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8081707				
	Материалы		Тенге				2943582				
	Всего заработная плата		Тенге					2536139			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2023486				
		Накладные расходы	Тенге				2594446				
		Сметная прибыль	Тенге				854092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11530245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2083
		Сметная заработная плата	Тенге					2536139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11530245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2083
		Сметная заработная плата	Тенге					2536139			
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ . БЛОК А.									
		ОКНА (АС-20,21). БЛОК А.									
260	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления), ОК-1	м2 проемов	267,156	2536,23	175,41	677570	46863	309180	309700	1066251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1203,52	84,54	321527	22584		78982	
261	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых, ОК-2	м2 проемов	10,872	2257,99	173,08	24549	1882	12228	10213	37542
		НР - 90%; СП - 8%			960,20	83,52	10439	908		2781	
262	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых, ОК-3	м2	9,828	3566,11	175,58	35048	1726	18262	14282	53277
		НР - 90%; СП - 8%			1532,33	82,39	15060	810		3946	
263	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих, ОК-4	м2 проемов	1,812	3294,72	169,66	5970	307	2718	2785	9456
		НР - 90%; СП - 8%			1625,47	82,39	2945	149		700	
264	2109-0201-0909 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	267,156	32256,00	–	8617384	–	8617384	–	9306775
		СП - 8%			–	–	–	–		689391	
265	2109-0201-0808 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные по одной поворотной и поворотно-откидной створками ГОСТ 30674-99	м2	10,872	35615,00	–	387206	–	387206	–	418183
		СП - 8%			–	–	–	–		30977	
266	2109-0201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	9,828	36644,00	–	360137	–	360137	–	388948
		СП - 8%			–	–	–	–		28811	
267	2109-0201-0805 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,812	20838,00	–	37758	–	37758	–	40779
		СП - 8%			–	–	–	–		3021	
268	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	130,3	1207,25	5,01	157305	653	125424	28395	200556
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	31228	323		14856	
269	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	130,3	2102,00	–	273891	–	273891	–	295802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		21911	
270	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	46,76	3077,32	14,14	143896	661	91830	47449	206653
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	51405	171		15308	
271	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОСТЫЛЬ. Установка**	т стальных элементов	0,1503432	764602,52	7187,72	114953	1081	104525	11276	136327
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	9347	209		10098	
272	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	4,3599528	908,30	1,05	3960	5	581	2701	7194
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	3374	2		533	
273	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**ДЕРЕВЯННАЯ ПРОБКА. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,23085	92439,31	1047,21	21340	242	15426	5206	28669
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	5672	112		2124	
274	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,23085	8850,03	58,03	2043	13	1822	192	2414
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	208	6		179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				10863009	53432	10358372	432199	12198826
							451205	25275	–	903618	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10863009				
	Материалы		Тенге				681995				
	Всего заработная плата		Тенге					476479			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9676377				
		Накладные расходы	Тенге				432201				
		Сметная прибыль	Тенге				903617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12198826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					476479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12198826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					476479			
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ. БЛОК Б.Спортзал.									
275	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка**	м3 кладки	27,35	22562,85	2444,00	617094	66843	416893	137768	815251
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	133358	14780		60389	
276	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	113,12	22128,47	2138,50	2503173	241907	1724276	549145	3296503
		НР - 93%; СП - 8%			4747,08	472,85	536990	53489		244185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	523,04	-295,87	–	-154751	–	–	-143919	-322564
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	–	-154751	–		-23894	
278	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	м3 кладки	8,31	22391,01	2444,00	186069	20310	126668	40531	244729
		НР - 93%; СП - 8%			4704,12	540,40	39091	4491		18128	
279	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3285	378231,69	2257,49	124249	742	101311	20865	156723
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	22196	240		11609	
280	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0219	308407,00	–	6754	–	6754	–	7294
		СП - 8%			–	–	–	–		540	
281	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,3066	308407,00	–	94558	–	94558	–	102122
		СП - 8%			–	–	–	–		7565	
		УЗЕЛ А-5м (АС-7). БЛОК Б.Спортзал.									
282	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами/по оси А/	м шва	5	183,32	13,15	917	66	205	789	1842
		НР - 118%; СП - 8%			129,14	4,59	646	23		136	
283	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,152	6992,00	–	1063	–	1063	–	1148
		СП - 8%			–	–	–	–		85	
284	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0046	81815,00	–	376	–	376	–	406
		СП - 8%			–	–	–	–		30	
285	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (компенсатор) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,5	3077,32	14,14	7693	35	4910	2537	11049
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	2748	9		818	
		УЗЕЛ Б-5м (АС-7). БЛОК Б.Спортзал.									
286	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (компенсатор) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,5	3077,32	14,14	7693	35	4910	2537	11049
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	2748	9		818	
		УЗЕЛ В-12м (АС-8). БЛОК Б.Спортзал.									
287	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (компенсатор) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,6	3077,32	14,14	44929	207	28672	14815	64524
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	16050	53		4780	
		Сердечник МС-4 -10шт. БЛОК Б.Спортзал.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /МС-2 из бетона В12,5/. Устройство	м3	0,5	29343,90	5252,15	14672	2626	8018	4166	20345
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	4028	550		1507	
289	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0178	221796,00	–	3948	–	3948	–	4264
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
290	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,004	228894,00	–	916	–	916	–	989
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
291	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01308	20391,27	1011,99	267	13	4	231	538
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	250	4		40	
		Антисейсмопояс -15,8м. БЛОК Б.Спортзал.									
292	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке В12,5	м3	0,54	31450,24	4813,36	16983	2599	8949	5428	24204
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	5435	530		1793	
293	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00664	228894,00	–	1520	–	1520	–	1641
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
294	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,03887	228894,00	–	8897	–	8897	–	9609
		СП - 8%			–	–	–	–		712	
295	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04551	20223,20	1379,72	920	63	13	784	1841
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	844	18		136	
296	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00616	221796,00	–	1366	–	1366	–	1476
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
297	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(16мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01576	212819,00	–	3354	–	3354	–	3622
		СП - 8%			–	–	–	–		268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00272	228894,00	–	623	–	623	–	672
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
299	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские(КР-1 над продухами). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02464	20391,27	1011,99	502	25	7	435	1013
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	470	8		75	
300	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции(АН-1). Установка при бетонировании	т	0,0103	43725,15	2192,58	450	23	4	392	910
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	423	7		67	
301	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0103	228012,00	–	2349	–	2349	–	2536
		СП - 8%			–	–	–	–		188	
302	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(МНД-2). Установка	т стальных элементов	0,0094	764602,52	7187,72	7187	68	6535	705	8524
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	584	13		631	
303	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев(вкладыш). Установка	м3 древесины в конструкции	0,068	92439,31	1047,21	6286	71	4544	1533	8445
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1671	33		626	
304	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые(по чердаку). Укладка	м ходов	19	45,37	5,11	862	97	41	687	1673
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	724	40		124	
305	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,228	50389,00	–	11489	–	11489	–	12408
		СП - 8%			–	–	–	–		919	
306	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,114	53018,00	–	6044	–	6044	–	6528
		СП - 8%			–	–	–	–		484	
307	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,342	8225,13	42,03	2813	14	2043	686	3779
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	756	6		280	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-14,15). БЛОК Б.Спортзал.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки из бетона В15. Устройство	м3	1,396	42041,06	4446,62	58689	6207	31396	20346	85359
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	21086	1273		6323	
309	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,08318	228894,00	–	19039	–	19039	–	20563
		СП - 8%			–	–	–	–		1523	
310	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм)СТ РК 2591-2014	т	0,2473	212819,00	–	52630	–	52630	–	56841
		СП - 8%			–	–	–	–		4210	
311	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14мм)СТ РК 2591-2014	т	0,04578	212819,00	–	9743	–	9743	–	10522
		СП - 8%			–	–	–	–		779	
312	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,02204	221796,00	–	4888	–	4888	–	5279
		СП - 8%			–	–	–	–		391	
313	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3983	20223,20	1379,72	8055	550	114	6865	16114
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	7391	154		1194	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- Мс-1(АС-20). БЛОК Б.Спортзал.									
314	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СЕРДЕЧНИКИ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство, В15, МС-1	м3	1,363	30545,66	5252,15	41634	7159	23495	11356	57229
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	10980	1499		4239	
315	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0174	228894,00	–	3983	–	3983	–	4301
		СП - 8%			–	–	–	–		319	
316	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,16994	221796,00	–	37692	–	37692	–	40707
		СП - 8%			–	–	–	–		3015	
317	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,18734	20391,27	1011,99	3820	190	53	3311	7701
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	3577	61		570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- Мс-2(АС-20). БЛОК Б.Спортзал.									
318	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**СЕРДЕЧНИКИ** железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	8,64	30545,66	5252,15	263915	45379	148936	71984	362771
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	69600	9503		26872	
319	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,09216	228894,00	–	21095	–	21095	–	22782
		СП - 8%			–	–	–	–		1688	
320	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,418176	212819,00	–	88996	–	88996	–	96115
		СП - 8%			–	–	–	–		7120	
321	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,510336	20391,27	1011,99	10406	516	147	9018	20979
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	9743	167		1554	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- Мс-3(АС-20). БЛОК Б.Спортзал.									
322	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**СЕРДЕЧНИКИ** железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,628	30545,66	5252,15	49728	8550	28063	13564	68355
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	13115	1791		5063	
323	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01408	228894,00	–	3223	–	3223	–	3481
		СП - 8%			–	–	–	–		258	
324	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,087846	212819,00	–	18695	–	18695	–	20191
		СП - 8%			–	–	–	–		1496	
325	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,101926	20391,27	1011,99	2078	103	29	1801	4190
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	1946	33		310	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- Мс-5(АС-20). БЛОК Б.Спортзал.									
326	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**СЕРДЕЧНИКИ** железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,48	30545,66	5252,15	14662	2521	8274	3999	20154
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	3867	528		1493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0076	228894,00	–	1740	–	1740	–	1879
		СП - 8%			–	–	–	–		139	
328	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм)СТ РК 2591-2014	т	0,0208	212819,00	–	4427	–	4427	–	4781
		СП - 8%			–	–	–	–		354	
329	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0284	20223,20	1379,72	574	39	8	490	1149
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	527	11		85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4250978	406958	3087926	782849	5436536
							756092	89324	–	402704	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4250978				
	Материалы		Тенге				2678522				
	Всего заработная плата		Тенге					845416			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				409406				
		Накладные расходы	Тенге				782852				
		Сметная прибыль	Тенге				402706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5436536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								784
		Сметная заработная плата	Тенге					845416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5436536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								784
		Сметная заработная плата	Тенге					845416			
		РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-28-33) . БЛОК Б.Спортзал.									
		РАМЫ РМ-1(1шт)									
330	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,стойки из бетона В25. Устройство	м3	1,61	33657,65	5252,15	54189	8456	32763	13414	73011
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	12970	1771		5408	
331	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м,ригель из бетона В25	м3	1,79	48584,29	6373,18	86966	11408	45838	29170	125426
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	29720	2335		9291	
332	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,09622	16514,30	949,70	1589	91	28	1365	3190
		НР - 91%; СП - 8%			15276,60	308,80	1470	30		236	
333	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00928	902007,64	1328,64	8371	12	6077	2082	11288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	2282	5		836	
334	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм,Ш-1 ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00928	1410781,00	–	13092	–	13092	–	14139
		СП - 8%			–	–	–	–		1047	
		МОНОЛИТНЫЕ СТОЙКИ Ст-1(4шт). БЛОК Б.Спортзал.									
335	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,стойки из бетона В25. Устройство	м3	4,68	33657,65	5252,15	157518	24580	95238	38991	212230
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	37700	5147		15721	
336	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,1136	16514,30	949,70	1876	108	33	1611	3766
		НР - 91%; СП - 8%			15276,60	308,80	1735	35		279	
337	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00544	902007,64	1328,64	4907	7	3562	1220	6617
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1338	3		490	
338	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм,Ш-1 ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00544	1410781,00	–	7675	–	7675	–	8289
		СП - 8%			–	–	–	–		614	
339	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг(ЗД-1). Установка	т	0,11516	680931,64	1328,64	78416	153	75402	2663	87566
		НР - 91%; СП - 8%			24840,00	573,21	2861	66		6486	
340	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг(ЗД-2). Установка	т	0,0264	902007,64	1328,64	23813	35	17286	5922	32113
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6492	15		2379	
		МОНОЛИТНЫЕ СТОЙКИ Ст-2(4шт). БЛОК Б.Спортзал.									
341	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,стойки из бетона В25. Устройство	м3	4,68	33657,65	5252,15	157518	24580	95238	38991	212230
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	37700	5147		15721	
342	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,1136	16514,30	949,70	1876	108	33	1611	3766
		НР - 91%; СП - 8%			15276,60	308,80	1735	35		279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00544	902007,64	1328,64	4907	7	3562	1220	6617
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1338	3		490	
344	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм,Ш-1 ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00544	1410781,00	–	7675	–	7675	–	8289
		СП - 8%			–	–	–	–		614	
345	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг(ЗД-1). Установка	т	0,11516	680931,64	1328,64	78416	153	75402	2663	87566
		НР - 91%; СП - 8%			24840,00	573,21	2861	66		6486	
		МОНОЛИТНЫЕ СТОЙКИ Ст-3(2шт). БЛОК Б.Спортзал.									
346	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,стойки из бетона В25. Устройство	м3	2,34	33657,65	5252,15	78759	12290	47619	19496	106115
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	18850	2574		7860	
347	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,0568	16514,30	949,70	938	54	16	806	1883
		НР - 91%; СП - 8%			15276,60	308,80	868	18		139	
348	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00272	902007,64	1328,64	2453	4	1780	610	3309
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	669	2		245	
349	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм,Ш-1 ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00272	1410781,00	–	3837	–	3837	–	4144
		СП - 8%			–	–	–	–		307	
		УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ. БЛОК Б.Спортзал.									
350	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг(ЗД-3). Установка	т	0,11976	728127,64	1328,64	87201	159	78415	7913	102723
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	8627	69		7609	
351	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг(ЗД-2). Установка	т	0,0264	902007,64	1328,64	23813	35	17286	5922	32113
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6492	15		2379	
352	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,01032	278733,01	13351,33	2877	138	185	3032	6381
		НР - 118%; СП - 8%			247520,00	1445,57	2554	15		473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00408	228894,00	–	934	–	934	–	1009
		СП - 8%			–	–	–	–		75	
354	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00624	228894,00	–	1428	–	1428	–	1543
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
		ПОЯС-ОБВЯЗКИ (АС-22). БЛОК Б.Спортзал.									
355	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке В15	м3	15,12	32652,00	4813,36	493698	72778	268737	151995	697348
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	152183	14844		51655	
356	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,342	228894,00	–	78282	–	78282	–	84544
		СП - 8%			–	–	–	–		6263	
357	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,6696	221796,00	–	148515	–	148515	–	160396
		СП - 8%			–	–	–	–		11881	
358	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0116	20223,20	1379,72	20458	1396	291	17437	40926
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	18771	390		3032	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1631995	156552	1126229	348134	2138537
							349215	32586	–	158409	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1631995				
	Материалы		Тенге				864790				
	Всего заработная плата		Тенге					381801			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				261437				
		Накладные расходы	Тенге				348132				
		Сметная прибыль	Тенге				158410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2138537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					381801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2138537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					381801			
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ В ОСЯХ Г-Д (АС -26,27) . БЛОК Б.Спортзал.									
359	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	9	7322,95	1287,03	65907	11583	23696	39385	113715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	30628	2749		8423	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-89). БЛОК Б.Спортзал.									
360	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке В12,5	м3	2,3	31450,24	4813,36	72336	11071	38115	23121	103093
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	23150	2258		7637	
361	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,023	228894,00	–	5265	–	5265	–	5686
		СП - 8%			–	–	–	–		421	
362	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0974	228894,00	–	22294	–	22294	–	24078
		СП - 8%			–	–	–	–		1784	
363	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1204	20223,20	1379,72	2435	166	35	2075	4871
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	2234	46		361	
364	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01238	43725,15	2192,58	541	27	5	471	1094
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	509	9		81	
365	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм АС-1) СТ РК 2591-2014	т	0,0065	228894,00	–	1488	–	1488	–	1607
		СП - 8%			–	–	–	–		119	
366	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм Ав-1) СТ РК 2591-2014	т	0,00588	221796,00	–	1304	–	1304	–	1408
		СП - 8%			–	–	–	–		104	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ Мп-1-2шт. БЛОК Б.Спортзал.									
367	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые мз бетона В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,32	35191,26	1517,60	81644	3521	51373	25077	115258
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	26750	807		8538	
368	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0988	308407,00	–	30471	–	30471	–	32908
		СП - 8%			–	–	–	–		2438	
369	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0276	221796,00	–	6122	–	6122	–	6611
		СП - 8%			–	–	–	–		490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм (16)СТ РК 2591-2014	т	0,15456	212819,00	–	32893	–	32893	–	35525
		СП - 8%			–	–	–	–		2631	
371	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,03114	228894,00	–	7128	–	7128	–	7698
		СП - 8%			–	–	–	–		570	
372	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2133	20223,20	1379,72	4314	294	62	3677	8629
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	3958	82		639	
373	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	1,94	14810,68	1737,28	28733	3370	20384	5400	36864
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	4979	891		2731	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ Мп-2-1шт. БЛОК Б.Спортзал.									
374	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые мз бетона В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,91	35191,26	1517,60	32024	1381	20151	9836	45209
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	10492	317		3349	
375	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0346	308407,00	–	10671	–	10671	–	11525
		СП - 8%			–	–	–	–		854	
376	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00072	221796,00	–	160	–	160	–	172
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
377	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм (16)СТ РК 2591-2014	т	0,07728	212819,00	–	16447	–	16447	–	17762
		СП - 8%			–	–	–	–		1316	
378	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,012	228894,00	–	2747	–	2747	–	2966
		СП - 8%			–	–	–	–		220	
379	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм КР-1) СТ РК 2591-2014	т	0,00164	221796,00	–	364	–	364	–	393
		СП - 8%			–	–	–	–		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм КР-1) СТ РК 2591-2014**	т	0,00036	228894,00	–	82	–	82	–	89
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
381	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,09	20223,20	1379,72	1820	124	26	1551	3641
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	1670	35		270	
382	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,002	20391,27	1011,99	41	2	1	35	82
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	38	1		6	
383	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	м3	0,43	14810,68	1737,28	6369	747	4518	1197	8171
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	1104	198		605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				433596	32287	295802	111825	589055
							105511	7393	–	43636	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				433596				
	Материалы		Тенге				158364				
	Всего заработная плата		Тенге					112904			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137434				
		Накладные расходы	Тенге				111826				
		Сметная прибыль	Тенге				43634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				589056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					112904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				589056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					112904			
		РАЗДЕЛ 8. СТЕНЫ. БЛОК В.Столовая.									
384	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка**	м3 кладки	24,4363	22562,85	2444,00	551353	59722	372481	123091	728399
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	119150	13205		53955	
385	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	86,9309	-295,87	–	-25720	–	–	-23920	-53611
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	–	-25720	–		-3971	
386	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка**	м3 кладки	3,5672	22391,01	2444,00	79873	8718	54374	17399	105054
		НР - 93%; СП - 8%			4704,12	540,40	16781	1928		7782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-27)	т металлических изделий	0,0385875	378231,69	2257,49	14595	87	11901	2451	18410
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	2607	28		1364	
388	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0025725	308407,00	–	793	–	793	–	857
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
389	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,036015	308407,00	–	11107	–	11107	–	11996
		СП - 8%			–	–	–	–		889	
		УЗЕЛ А-4,4м (АС-7). БЛОК В.Столовая.									
390	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (компенсатор) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,225	3077,32	14,14	3770	17	2406	1243	5414
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	1347	4		401	
		УЗЕЛ Б-12м (АС-7). БЛОК В.Столовая.									
391	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (компенсатор) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,154	3077,32	14,14	22015	101	14049	7259	31617
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	7865	26		2342	
		ПАРАПЕТ(АС-9,10). БЛОК В.Столовая.									
392	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	м3 кладки	7,2226	22562,85	2444,00	162962	17652	110093	36382	215292
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	35217	3903		15948	
393	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(исключается). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	28,1015	-295,87	–	-8314	–	–	-7732	-17330
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	–	-8314	–		-1284	
394	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,033075	378231,69	2257,49	12510	75	10200	2101	15780
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	2235	24		1169	
395	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(СГ-3) ГОСТ 23279-2012	т	0,033075	308407,00	–	10201	–	10201	–	11017
		СП - 8%			–	–	–	–		816	
		Сердечник МС-3 -33шт. БЛОК В.Столовая.									
396	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /МС-3 из бетона В12,5/. Устройство	м3	0,8085	29343,90	5252,15	23725	4246	12966	6736	32897
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	6513	889		2437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0287826	221796,00	–	6384	–	6384	–	6895
		СП - 8%			–	–	–	–		511	
398	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,006468	228894,00	–	1480	–	1480	–	1599
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
399	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0352506	20391,27	1011,99	719	36	10	623	1449
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	673	12		107	
		Антисейсмопояс -48,6м. БЛОК В.Столовая.									
400	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке В12,5	м3	2,1217	31450,24	4813,36	66728	10213	35160	21329	95101
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	21355	2083		7045	
401	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0176204	228894,00	–	4033	–	4033	–	4356
		СП - 8%			–	–	–	–		323	
402	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0585844	228894,00	–	13410	–	13410	–	14482
		СП - 8%			–	–	–	–		1073	
403	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0762048	20223,20	1379,72	1541	105	22	1314	3083
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	1414	29		228	
404	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0060368	221796,00	–	1339	–	1339	–	1446
		СП - 8%			–	–	–	–		107	
405	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(16мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0154448	212819,00	–	3287	–	3287	–	3550
		СП - 8%			–	–	–	–		263	
406	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0026656	228894,00	–	610	–	610	–	659
		СП - 8%			–	–	–	–		49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские(КР-1 над продухами). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0241472	20391,27	1011,99	492	24	7	427	993
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	461	8		74	
408	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции(АН-1). Установка при бетонировании	т	0,0131222	43725,15	2192,58	574	29	6	499	1159
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	539	9		86	
409	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0131222	228012,00	–	2992	–	2992	–	3231
		СП - 8%			–	–	–	–		239	
410	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(МНД-2). Установка	т стальных элементов	0,0119756	764602,52	7187,72	9157	86	8326	898	10859
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	745	17		804	
411	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев(вкладыш). Установка	м3 древесины в конструкции	0,03332	92439,31	1047,21	3080	35	2226	751	4138
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	819	16		307	
412	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые(по чердаку). Укладка	м ходов	13,72	45,37	5,11	622	70	29	496	1208
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	523	29		90	
413	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16464	50389,00	–	8296	–	8296	–	8960
		СП - 8%			–	–	–	–		664	
414	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08232	53018,00	–	4364	–	4364	–	4714
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
415	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,24696	8225,13	42,03	2031	10	1475	496	2729
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	546	5		202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				990010	101227	704027	191843	1276403
							184754	22216	–	94550	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				990010				
		Материалы	Тенге				635731				
		Всего заработная плата	Тенге					206970			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68297				
		Накладные расходы	Тенге				191842				
		Сметная прибыль	Тенге				94548				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1276400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					206970			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1276400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					206970			
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ . БЛОК В.Столовая.									
		ОКНА (АС-20,21). БЛОК В.Столовая.									
416	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления), ОК-1**	м2 проемов	16,29	2536,23	175,41	41315	2857	18853	18884	65015
		НР - 90%; СП - 8%			1203,52	84,54	19605	1377		4816	
417	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых, ОК-2**	м2 проемов	10,872	2257,99	173,08	24549	1882	12228	10213	37542
		НР - 90%; СП - 8%			960,20	83,52	10439	908		2781	
418	2109-0201-0909 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	16,29	32256,00	–	525450	–	525450	–	567486
		СП - 8%			–	–	–	–		42036	
419	2109-0201-0808 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные по одной поворотной и поворотно-откидной створками ГОСТ 30674-99**	м2	10,872	35615,00	–	387206	–	387206	–	418183
		СП - 8%			–	–	–	–		30977	
420	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	15,5	1207,25	5,01	18712	78	14919	3378	23857
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	3715	38		1767	
421	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	15,5	2102,00	–	32581	–	32581	–	35187
		СП - 8%			–	–	–	–		2606	
422	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,22	3077,32	14,14	12986	60	8287	4282	18650
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	4639	15		1381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1042800	4877	999524	36757	1165920
							38399	2339	–	86364	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1042800				
	Материалы		Тенге				54288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					40737			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				945238				
		Накладные расходы	Тенге				36757				
		Сметная прибыль	Тенге				86365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1165922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					40737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1165922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					40737			
		РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ (АС -29-33) . БЛОК Д.Мастерские.									
423	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	279,3	734,20	26,21	205063	7320	141074	53211	278936
		НР - 92%; СП - 8%			202,90	4,19	56669	1170		20662	
424	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	279,3	922,67	52,55	257701	14677	93209	141008	430607
		НР - 92%; СП - 8%			536,39	12,37	149815	3455		31897	
425	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3/СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 110 мм/ ГОСТ 10499-95**	м3	31,64469	14232,00	–	450367	–	450367	–	486397
		СП - 8%			–	–	–	–		36029	
426	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил**	м3	0,8	97290,39	1428,29	77832	1143	57701	17512	102972
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	18988	469		7628	
427	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	0,8	8850,03	58,03	7080	46	6315	666	8366
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	719	21		620	
428	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка элементов каркаса из брусьев,стойки,упор,брусок,рейка,пробка**	м3	0,888	92439,31	1047,21	82086	930	59338	20025	110280
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	21818	432		8169	
429	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	0,888	8850,03	58,03	7859	52	7008	739	9286
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	799	23		688	
430	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Укладка по фермам прогонов из брусьев**	м3	1,11	87713,69	1330,60	97362	1477	75190	19198	125885
		НР - 90%; СП - 8%			18643,80	573,21	20695	636		9325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - прогонов	м3	1,11	8850,03	58,03	9824	64	8762	924	11608
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	998	29		860	
432	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Деревянные конструкции кровли-нарожники,связь жесткости,диагональная нога,лежни,подкосы,раскосы,затяжки,мауэрлат,коньковый брус,накладка. Установка	м3 древесины в конструкции	5,629	97290,39	1428,29	547648	8040	406001	123218	724535
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	133607	3303		53669	
433	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,629	8850,03	58,03	49817	327	44428	4687	58864
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	5062	146		4360	
434	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	402	5836,14	100,83	2346128	40533	1513000	739552	3332534
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	792595	11265		246854	
435	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	3,24	50389,00	–	163260	–	163260	–	176321
		СП - 8%			–	–	–	–		13061	
436	2107-0203-0210 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит	м3	1,63	49031,00	–	79921	–	79921	–	86314
		СП - 8%			–	–	–	–		6394	
437	2107-0203-0210 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,коньковый щит	м3	0,12	49031,00	–	5884	–	5884	–	6354
		СП - 8%			–	–	–	–		471	
438	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	402	308,26	2,69	123920	1082	109128	12773	147629
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	13710	483		10935	
439	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	402	94,20	12,59	37870	5061	–	31341	74747
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	32809	1257		5537	
440	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,40602	81815,00	–	33219	–	33219	–	35876
		СП - 8%			–	–	–	–		2657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Подшивка из досок	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	55,8	1654,01	24,94	92294	1392	655	81833	188057
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	90247	678		13930	
442	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,подшивка из досок	м3	1,395	54979,00	–	76696	–	76696	–	82831
		СП - 8%			–	–	–	–		6136	
443	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	м3	0,444	54851,00	–	24354	–	24354	–	26302
		СП - 8%			–	–	–	–		1948	
444	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	55,8	308,26	2,69	17201	150	15148	1773	20492
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	1903	67		1518	
445	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраса подшивки из досок	м2	55,8	1045,90	3,25	58361	181	12855	36331	102268
		НР - 80%; СП - 8%			812,27	1,60	45325	89		7575	
446	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная рубероидом. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	105,8	734,20	26,21	77679	2773	53440	20157	105662
		НР - 92%; СП - 8%			202,90	4,19	21466	443		7827	
447	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС-1,2,3). Установка	т стальных элементов	0,0791	77677,52	7187,72	6144	569	657	5933	13043
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	4918	110		966	
448	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0791	247135,00	–	19548	–	19548	–	21112
		СП - 8%			–	–	–	–		1564	
449	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2соединительных элементов	м2	2,2939	908,30	1,05	2084	2	307	1421	3785
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	1775	1		280	
450	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	74,2	1628.29	1082,72	120819	80337	19489	35880	169235
		НР - 92%; СП - 8%			282,93	242,68	20993	18007		12536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	2110-0102-0203 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	74,2	647,00	–	48007	–	48007	–	51848
		СП - 8%			–	–	–	–		3841	
452	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	60	2025,99	1537,01	121560	92221	4256	42052	176700
		НР - 92%; СП - 8%			418,06	343,75	25083	20625		13089	
453	2110-0102-0214 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	60	688,00	–	41280	–	41280	–	44582
		СП - 8%			–	–	–	–		3302	
454	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ходовой настил. Укладка	м ходов	15	45,37	5,11	681	77	32	543	1321
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	572	31		98	
455	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,114	54979,00	–	6268	–	6268	–	6769
		СП - 8%			–	–	–	–		501	
456	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	53018,00	–	4772	–	4772	–	5153
		СП - 8%			–	–	–	–		382	
457	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,204	8225,13	42,03	1678	9	1218	409	2254
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	451	4		167	
458	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	20	1476,84	90,89	29537	1818	969	25075	58981
		НР - 92%; СП - 8%			1337,48	25,28	26750	506		4369	
459	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,04788	339882,00	–	16274	–	16274	–	17575
		СП - 8%			–	–	–	–		1302	
460	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (водосточный лоток) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	51,9	3077,32	14,14	159713	734	101924	52665	229368
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	57055	189		16990	
		Слуховое окно СО-1(1шт). БЛОК Д.Мастерские.									
461	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	8188,50	855,62	8189	856	457	6514	15878
		НР - 90%; СП - 8%			6876,48	360,91	6876	361		1176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
462	2107-0203-0210 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,диагональная нога,стропильная нога,прогон	м3	0,109	49031,00	–	5344	–	5344	–	5772
		СП - 8%			–	–	–	–		428	
463	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,стойка	м3	0,004	53018,00	–	212	–	212	–	229
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
464	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,1	49031,00	–	4903	–	4903	–	5295
		СП - 8%			–	–	–	–		392	
465	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	8	5529,16	100,83	44233	807	29774	12766	61559
		НР - 92%; СП - 8%			1706,44	28,02	13652	224		4560	
466	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,213	8850,03	58,03	1885	12	1681	177	2227
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	192	6		165	
467	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	4,5	929,79	11,71	4184	53	2622	1401	6032
		НР - 92%; СП - 8%			335,34	2,99	1509	13		447	
468	2110-0102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька полукруглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	4,5	681,00	–	3065	–	3065	–	3310
		СП - 8%			–	–	–	–		245	
469	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,76	3077,32	14,14	17725	81	11312	5845	25456
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	6332	21		1886	
470	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	8	94,20	12,59	754	101	–	624	1488
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	653	25		110	
471	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,00808	81815,00	–	661	–	661	–	714
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
472	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,5968	26966,00	–	16093	–	16093	–	17381
		СП - 8%			–	–	–	–		1287	
473	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	500,00	–	1000	–	1000	–	1080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
474	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2	503,00	–	1006	–	1006	–	1086
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
475	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827,00	–	827	–	827	–	893
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
476	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев,ВЖ-1. Установка	м3 древесины в конструкции	0,056	92439,31	1047,21	5177	59	3742	1263	6955
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1376	27		515	
477	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,056	8225,13	42,03	461	2	335	112	619
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	124	1		46	
478	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,88	867,55	2,42	2499	7	589	1525	4346
		НР - 80%; СП - 8%			660,74	1,19	1903	3		322	
		Лестница к слуховому окну. БЛОК Д.Мастерские.									
479	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0112	92439,31	1047,21	1035	12	748	253	1391
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	275	5		103	
480	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0112	8225,13	42,03	92	–	67	22	124
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	25	–		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5627132	263003	3786392	1499428	7696684
							1577738	64127	–	570124	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5625126				
		Материалы	Тенге				2783431				
		Всего заработная плата	Тенге					1641865			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1000954				
		Накладные расходы	Тенге				1499428				
		Сметная прибыль	Тенге				569964				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7694518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1384
		Сметная заработная плата	Тенге					1641865			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2006				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2006				
		Сметная прибыль	Тенге				160				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2166				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7696684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1384
		Сметная заработная плата	Тенге					1641865			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12. ПРОЕМЫ . БЛОК Д.Мастерские.									
		ОКНА (АС-13). БЛОК Д.Мастерские.									
481	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых, ОК-1	м2 проемов	32,616	2257,99	173,08	73646	5645	36683	30638	112627
		НР - 90%; СП - 8%			960,20	83,52	31318	2724		8343	
482	2109-0201-0808 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные по одной поворотной и поворотно-откидной створками ГОСТ 30674-99	м2	32,616	35615,00	–	1161619	–	1161619	–	1254548
		СП - 8%			–	–	–	–		92930	
483	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	18	1207,25	5,01	21731	90	17327	3923	27705
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	4314	45		2052	
484	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	18	2102,00	–	37836	–	37836	–	40863
		СП - 8%			–	–	–	–		3027	
485	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,16	3077,32	14,14	15879	73	10133	5236	22804
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	5673	19		1689	
		ВИТРАЖИ В1 (АС-12,13). БЛОК Д.Мастерские.									
486	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке В1	м2	17,76	7481,12	482,86	132865	8576	113	88525	239101
		НР - 69%; СП - 8%			6991,92	232,00	124176	4120		17711	
487	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	14,76	30448,00	–	449412	–	449412	–	485365
		СП - 8%			–	–	–	–		35953	
488	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3	56847,00	–	170541	–	170541	–	184184
		СП - 8%			–	–	–	–		13643	
		ВИТРАЖИ ВН-1. БЛОК Д.Мастерские.									
489	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке. Монтаж	м2	16,815	7481,12	482,86	125795	8119	107	83814	226378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			6991,92	232,00	117569	3901		16769	
490	2109-0201-0704 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	13,815	20285,00	–	280237	–	280237	–	302656
		СП - 8%			–	–	–	–		22419	
491	2109-0202-1602 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	3	42412,00	–	127236	–	127236	–	137415
		СП - 8%			–	–	–	–		10179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2596797	22503	2291244	212136	3033646
							283050	10809	–	224715	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1718184				
		Материалы	Тенге				64143				
		Всего заработная плата	Тенге					44092			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1606928				
		Накладные расходы	Тенге				39797				
		Сметная прибыль	Тенге				140638				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1898619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					44092			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				878613				
		Материалы	Тенге				219				
		Всего заработная плата	Тенге					249767			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				619953				
		Накладные расходы	Тенге				172339				
		Сметная прибыль	Тенге				84076				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1135029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					249767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3033648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					293859			
		РАЗДЕЛ 13. СЕТЬ ВОДОПРОВОДНАЯ В1. Наружные сети водопровода и канализации.									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Наружные сети водопровода и канализации.									
492	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	620,2956	200,67	200,67	124475	124475	–	27877	164541
		НР - 72%; СП - 8%			–	62,42	–	38719		12188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	19,1844	2018,02	–	38714	–	–	27874	71916
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	–	38714	–		5327	
494	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет/колодцы/	м3 грунта	159,45975	170,40	163,55	27173	26079	–	6628	36505
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	50,87	1093	8112		2704	
495	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,84025	2018,02	–	5732	–	–	4127	10647
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	–	5732	–		789	
496	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /мягкий грунт/	м3 грунта	118,52	799,16	–	94716	–	–	68195	175944
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	–	94716	–		13033	
497	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	517,815	35,20	35,20	18226	18226	–	4853	24925
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	6740		1846	
498	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,535	877,72	–	50499	–	–	36360	93808
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	–	50499	–		6949	
499	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	517,815	161,77	76,23	83765	39473	–	45112	139187
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	44292	18364		10310	
500	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	517,815	80,80	69,74	41838	36110	725	9747	55712
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	5003	8535		4127	
		ЛИШНИЙ ГРУНТ-66,68м3 УЧТЕН В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ. Наружные сети водопровода и канализации.									
		СЕТЬ ВОДОПРОВОДНАЯ В1. Наружные сети водопровода и канализации.									
501	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0115	475178,10	86464,71	5465	994	142	4652	10926
		НР - 99%; СП - 8%			376428,00	32182,22	4329	370		809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
502	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,042	454588,21	70321,29	19093	2953	392	16648	38600
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	15748	1069		2859	
503	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,056	359018,56	106789,12	20105	5980	154	15546	38503
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	13971	1732		2852	
504	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,112	315745,39	84325,67	35363	9444	137	28199	68647
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	25782	2702		5085	
505	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,546	1295,00	–	14952	–	14952	–	16148
		СП - 8%			–	–	–	–		1196	
506	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	1225,00	–	6150	–	6150	–	6641
		СП - 8%			–	–	–	–		492	
507	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37,148	329,00	–	12222	–	12222	–	13199
		СП - 8%			–	–	–	–		978	
508	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56,56	770,00	–	43551	–	43551	–	47035
		СП - 8%			–	–	–	–		3484	
509	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	113,12	558,00	–	63121	–	63121	–	68171
		СП - 8%			–	–	–	–		5050	
510	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1341,00	–	1341	–	1341	–	1448
		СП - 8%			–	–	–	–		107	
511	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3927,00	–	3927	–	3927	–	4241
		СП - 8%			–	–	–	–		314	
512	2304-0501-0114 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	10143,00	–	30429	–	30429	–	32863
		СП - 8%			–	–	–	–		2434	
513	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1344	1377741,09	513822,74	185168	69058	48237	87381	294354
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	67873	20391		21804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	631523,66	243964,48	1263	488	1	912	2349
		НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	774	148		174	
515	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,02	10420,00	–	21048	–	21048	–	22732
		СП - 8%			–	–	–	–		1684	
516	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	11	844,71	55,35	9292	609	511	8090	18773
		НР - 99%; СП - 8%			742,90	–	8172	–		1391	
517	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	574,82	36,90	4599	295	170	4093	9387
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	–	4134	–		695	
518	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	11	2040,00	–	22440	–	22440	–	24235
		СП - 8%			–	–	–	–		1795	
519	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1580,00	–	9480	–	9480	–	10238
		СП - 8%			–	–	–	–		758	
520	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	680,00	–	1360	–	1360	–	1469
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
521	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2040,00	–	8160	–	8160	–	8813
		СП - 8%			–	–	–	–		653	
522	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	680,00	–	1360	–	1360	–	1469
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
523	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0096	1037550,09	513822,74	9960	4933	179	6242	17498
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	4848	1456		1296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
524	2302-0101-1011 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	393,00	–	786	–	786	–	849
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
525	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы кругоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375–2001)	шт.	2	783,00	–	1566	–	1566	–	1691
		СП - 8%			–	–	–	–		125	
526	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы кругоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375–2001)	шт.	1	565,00	–	565	–	565	–	610
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
527	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2215	60194,20	–	13333	–	431	12773	28194
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	–	12902	–		2088	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-5шт. Наружные сети водопровода и канализации.									
528	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,1	20154,69	9298,29	143098	66018	3103	99998	262544
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	73977	27031		19448	
529	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,25	11852,00	–	2963	–	2963	–	3200
		СП - 8%			–	–	–	–		237	
530	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5	17223,00	–	86115	–	86115	–	93004
		СП - 8%			–	–	–	–		6889	
531	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	5	14597,00	–	72985	–	72985	–	78824
		СП - 8%			–	–	–	–		5839	
532	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	5	14597,00	–	72985	–	72985	–	78824
		СП - 8%			–	–	–	–		5839	
533	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	14996,00	–	74980	–	74980	–	80978
		СП - 8%			–	–	–	–		5998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
534	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2460,00	–	12300	–	12300	–	13284
		СП - 8%			–	–	–	–		984	
535	СЦ п.7	Надбавка за применение бетона на сспц	м3	7,1	270,00	–	1917	–	1917	–	2070
		СП - 8%			–	–	–	–		153	
536	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	5	20145,00	–	100725	–	100725	–	108783
		СП - 8%			–	–	–	–		8058	
537	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-1	т	0,033	581954,00	–	19204	–	19204	–	20741
		СП - 8%			–	–	–	–		1536	
538	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,957	908,30	1,05	869	1	127	593	1579
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	741	–		117	
539	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,41	18576,79	8,16	26193	12	20824	5035	33727
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	5357	–		2498	
540	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками(глинянный поддон,пропитанный битумом). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	20,62	26480,05	3059,00	546019	63077	329826	176662	780495
		НР - 94%; СП - 8%			7425,60	1688,75	153116	34822		57814	
541	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	527354,72	111950,16	5274	1120	153	4377	10423
		НР - 99%; СП - 8%			400140,00	41996,93	4001	420		772	
542	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	2919,00	–	29307	–	29307	–	31651
		СП - 8%			–	–	–	–		2345	
543	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,9	576,46	1,05	519	1	120	319	904
		НР - 80%; СП - 8%			442,06	0,52	398	–		67	
544	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0072	1037550,09	513822,74	7470	3700	134	4681	13124
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	3636	1092		972	
545	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1659,00	–	3318	–	3318	–	3583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		265	
546	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1054,00	–	2108	–	2108	–	2277
		СП - 8%			–	–	–	–		169	
547	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/гильзы/	км трубопровода	0,0004	1519106,80	702542,76	608	281	28	387	1074
		НР - 99%; СП - 8%			746928,00	230798,92	299	92		80	
548	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	16539,00	–	6616	–	6616	–	7145
		СП - 8%			–	–	–	–		529	
549	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(соединительные элементы колодцев). Установка	т стальных элементов	0,2561	764602,52	7187,72	195815	1841	178052	19209	232225
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	15922	356		17202	
550	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4782,36	126,73	4782	127	3058	1592	6884
		НР - 98%; СП - 8%			1596,98	27,02	1597	27		510	
551	2303-0301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные ВТУ-50	шт.	1	30617,00	–	30617	–	30617	–	33066
		СП - 8%			–	–	–	–		2449	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д2м-1шт. Наружные сети водопровода и канализации.									
552	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,16	20154,69	9298,29	43534	20084	944	30422	79873
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	22506	8223		5916	
553	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	11852,00	–	593	–	593	–	640
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
554	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29069,00	–	29069	–	29069	–	31395
		СП - 8%			–	–	–	–		2326	
555	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27172,00	–	27172	–	27172	–	29346
		СП - 8%			–	–	–	–		2174	
556	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9,КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21404,00	–	42808	–	42808	–	46233
		СП - 8%			–	–	–	–		3425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
557	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2460,00	–	2460	–	2460	–	2657
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
558	СЦ т.ч.	Надбавка за применение бетона на сспц	м3	2,16	270,00	–	583	–	583	–	630
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
559	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145,00	–	20145	–	20145	–	21757
		СП - 8%			–	–	–	–		1612	
560	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-1	т	0,0066	581954,00	–	3841	–	3841	–	4148
		СП - 8%			–	–	–	–		307	
561	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,1914	908,30	1,05	174	–	26	119	316
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	148	–		23	
		КОНТРОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1м-2шт. Наружные сети водопровода и канализации.									
562	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	20154,69	9298,29	30635	14133	665	21408	56207
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	15837	5787		4163	
563	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	11852,00	–	593	–	593	–	640
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
564	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8993,00	–	17986	–	17986	–	19425
		СП - 8%			–	–	–	–		1439	
565	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6836,00	–	13672	–	13672	–	14766
		СП - 8%			–	–	–	–		1094	
566	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10323,00	–	20646	–	20646	–	22298
		СП - 8%			–	–	–	–		1652	
567	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10323,00	–	20646	–	20646	–	22298
		СП - 8%			–	–	–	–		1652	
568	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2460,00	–	4920	–	4920	–	5314
		СП - 8%			–	–	–	–		394	
569	СЦ т.ч.	Надбавка за применение бетона на сспц	м3	1,52	270,00	–	410	–	410	–	443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		33	
570	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99**	комплект	2	20145,00	–	40290	–	40290	–	43513
		СП - 8%			–	–	–	–		3223	
571	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки лестницы С-1**	т	0,0132	581954,00	–	7682	–	7682	–	8296
		СП - 8%			–	–	–	–		615	
572	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,3828	908,30	1,05	348	–	52	237	632
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	296	–		47	
573	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные/отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,846	18576,79	8,16	15716	7	12495	3021	20236
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	3214	–		1499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				2821946	509519	1612800	783369	3893740
							699628	186188	–	288424	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2310854				
		Материалы	Тенге				597628				
		Всего заработная плата	Тенге					884192			
		Местные материалы	Тенге				505803				
		Накладные расходы	Тенге				781776				
		Сметная прибыль	Тенге				247410				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3340040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								758
		Сметная заработная плата	Тенге					884192			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30727				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30727				
		Сметная прибыль	Тенге				2458				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				33185				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				480366				
		Материалы	Тенге				3059				
		Всего заработная плата	Тенге					1624			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				475583				
		Накладные расходы	Тенге				1592				
		Сметная прибыль	Тенге				38557				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				520514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1624			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3893739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								759
		Сметная заработная плата	Тенге					885816			

РАЗДЕЛ 14. СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ К1. Наружные сети водопровода и канализации.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Наружные сети водопровода и канализации.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
574	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	314,377	200,67	200,67	63086	63086	–	14129	83392
		НР - 72%; СП - 8%			–	62,42	–	19623		6177	
575	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,723	2018,02	–	19621	–	–	14127	36448
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	–	19621	–		2700	
576	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	152,081175	170,40	163,55	25915	24873	–	6321	34815
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	50,87	1043	7737		2579	
577	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,708825	2018,02	–	5466	–	–	3936	10154
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	–	5466	–		752	
578	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /мягкий грунт/	м3 грунта	87,79	799,16	–	70158	–	–	50514	130325
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	–	70158	–		9654	
579	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	261,126	35,20	35,20	9191	9191	–	2447	12570
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	3399		931	
580	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,014	877,72	–	25466	–	–	18336	47306
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	–	25466	–		3504	
581	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	261,126	161,77	76,23	42241	19906	–	22749	70190
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	22336	9261		5199	
582	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	261,126	80,80	69,74	21098	18210	365	4915	28095
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	2523	4304		2081	
		ЛИШНИЙ ГРУНТ-68,55м3 УЧТЕН В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ. Наружные сети водопровода и канализации.									
		СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИОННА К1. Наружные сети водопровода и канализации.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
583	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками(глинянный поддон,пропитанный битумом). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,3	26480,05	3059,00	431625	49862	260726	139650	616977
		НР - 94%; СП - 8%			7425,60	1688,75	121037	27527		45702	
584	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,246	470549,92	151186,48	115755	37192	1760	86813	218773
		НР - 99%; СП - 8%			312208,00	44253,52	76803	10886		16205	
585	2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 техническая ГОСТ 18599-2001	м	248,46	2855,00	–	709353	–	709353	–	766102
		СП - 8%			–	–	–	–		56748	
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ. Наружные сети водопровода и канализации.									
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1000мм -18шт. Наружные сети водопровода и канализации.									
586	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	9,78	44287,13	10839,82	433128	106013	158652	208521	692981
		НР - 99%; СП - 8%			17225,30	4311,23	168463	42164		51332	
587	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	18	8993,00	–	161874	–	161874	–	174824
		СП - 8%			–	–	–	–		12950	
588	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	18	7761,00	–	139698	–	139698	–	150874
		СП - 8%			–	–	–	–		11176	
589	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	13	7445,00	–	96785	–	96785	–	104528
		СП - 8%			–	–	–	–		7743	
590	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	4	10323,00	–	41292	–	41292	–	44595
		СП - 8%			–	–	–	–		3303	
591	2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	58104,00	–	116208	–	116208	–	125505
		СП - 8%			–	–	–	–		9297	
592	СЦ п.7	Надбавка за применение бетона на сспц	м3	9,78	270,00	–	2641	–	2641	–	2852
		СП - 8%			–	–	–	–		211	
593	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л ,ГОСТ 3634-99	комплект	9	20145,00	–	181305	–	181305	–	195809
		СП - 8%			–	–	–	–		14504	
594	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	28319,00	–	254871	–	254871	–	275261
		СП - 8%			–	–	–	–		20390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
595	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-1	т	0,1188	581954,00	–	69136	–	69136	–	74667
		СП - 8%			–	–	–	–		5531	
596	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,4452	908,30	1,05	3129	4	459	2134	5685
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	2666	2		421	
597	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,076	18576,79	8,16	94296	41	74971	18127	121417
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	19284	–		8994	
		КОНТРОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1м-7шт. Наружные сети водопровода и канализации.									
598	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,32	32404,20	10839,82	172390	57668	23083	113429	308684
		НР - 99%; СП - 8%			17225,30	4311,23	91639	22936		22866	
599	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	7	8993,00	–	62951	–	62951	–	67987
		СП - 8%			–	–	–	–		5036	
600	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	7	7761,00	–	54327	–	54327	–	58673
		СП - 8%			–	–	–	–		4346	
601	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9,КС10.9а	шт.	14	10323,00	–	144522	–	144522	–	156084
		СП - 8%			–	–	–	–		11562	
602	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	2460,00	–	17220	–	17220	–	18598
		СП - 8%			–	–	–	–		1378	
603	СЦ п.7	Надбавка за применение бетона на сспц	м3	5,32	270,00	–	1436	–	1436	–	1551
		СП - 8%			–	–	–	–		115	
604	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л ,ГОСТ 3634-99	комплект	7	20145,00	–	141015	–	141015	–	152296
		СП - 8%			–	–	–	–		11281	
605	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-1	т	0,0462	581954,00	–	26886	–	26886	–	29037
		СП - 8%			–	–	–	–		2151	
606	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,3398	908,30	1,05	1217	1	179	830	2211
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	1037	1		164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
607	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,974	18576,79	8,16	36671	16	29156	7049	47218
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	7499	–		3498	
608	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(соединительные элементы колодцев). Установка	т стальных элементов	0,693	764602,52	7187,72	529870	4981	481804	51978	628395
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	43085	964		46548	
		ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ -1шт. Наружные сети водопровода и канализации.									
609	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,1	20600,67	7142,12	43261	14998	7236	26916	75792
		НР - 99%; СП - 8%			10013,00	2933,60	21027	6161		5614	
610	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	29069,00	–	29069	–	29069	–	31395
		СП - 8%			–	–	–	–		2326	
611	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	27172,00	–	27172	–	27172	–	29346
		СП - 8%			–	–	–	–		2174	
612	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	1	14779,00	–	14779	–	14779	–	15961
		СП - 8%			–	–	–	–		1182	
613	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	1	21404,00	–	21404	–	21404	–	23116
		СП - 8%			–	–	–	–		1712	
614	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО1	шт.	1	2460,00	–	2460	–	2460	–	2657
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
615	СЦ п.7	Надбавка за применение бетона на сспц	м3	2,1	270,00	–	567	–	567	–	612
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
616	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л ,ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145,00	–	20145	–	20145	–	21757
		СП - 8%			–	–	–	–		1612	
617	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородка избетона В12,5. Устройство	м3	0,4	20877,36	1308,60	8351	523	6389	1426	10559
		НР - 91%; СП - 8%			3598,56	317,83	1439	127		782	
618	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	525046,82	111950,16	1575	336	39	1313	3119
		НР - 99%; СП - 8%			400140,00	41996,93	1200	126		231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
619	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2027,00	–	6081	–	6081	–	6567
		СП - 8%			–	–	–	–		486	
620	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	359018,56	106789,12	718	214	5	555	1375
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	499	62		102	
621	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	2	1077,00	–	2154	–	2154	–	2326
		СП - 8%			–	–	–	–		172	
622	2302-0303-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4986,00	–	9972	–	9972	–	10770
		СП - 8%			–	–	–	–		798	
623	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,5	1596,90	68,87	21558	930	7954	10708	34847
		НР - 80%; СП - 8%			938,78	52,70	12674	712		2581	
624	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Крышка. Укладка над приямком	м2	0,29	336,43	126,03	98	37	–	69	180
		НР - 90%; СП - 8%			210,40	54,60	61	16		13	
625	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	50389,00	–	605	–	605	–	653
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
626	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827,00	–	827	–	827	–	893
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
627	1332-0109-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Установка дляочистки воды, автоматизированная /Монтаж установки	комплект	1	171015,98	19164,78	171016	19165	427	96887	289335
		НР - 61%; СП - 8%			151424,00	7407,34	151424	7407		21432	
628	Прайс-лист	Блок-контейнейрная БКНС сннасосной установкой	шт	1	15825892,86	–	15825893	–		–	15825893
					–	–	–	–	15825893	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				20529550	427246	3409960	903879	21882032
							866451	163413	15825893	448602	
	Стоимость оборудования		Тенге				15825893				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				15825893				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				171016				
	Материалы		Тенге				427				
	Всего заработная плата		Тенге					158831			
		Накладные расходы	Тенге				96887				
		Сметная прибыль	Тенге				21432				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				289335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					158831			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3111722				
	Материалы		Тенге				1052777				
	Всего заработная плата		Тенге					871033			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1432				
	Местные материалы		Тенге				934405				
		Накладные расходы	Тенге				806993				
		Сметная прибыль	Тенге				313497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4232212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								730
		Сметная заработная плата	Тенге					871033			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96022				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96022				
		Сметная прибыль	Тенге				7682				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				103704				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1324896				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1324896				
		Сметная прибыль	Тенге				105992				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1430888				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				21882033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								839
		Сметная заработная плата	Тенге					1029865			
		РАЗДЕЛ 15. Модульная котельная серии БМК. Котельная Общестроительные работы.									
629	**1125-0130-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Здания из многобоксовых блоков. Установка**	**т блок-боксов**	**2,315**	**54742,55**	**28466,01**	**126729**	**65899**	**7974**	**64797**	**206848**
		НР - 91%; СП - 8%			**22831,90**	**7926,45**	**52856**	**18350**		**15322**	
630	**Прайс-лист**	**Блочно-модульная водогрейная котельная серии БМК,**	**комплект**	**1**	**25611732,14**	**–**	**25611732**	**–**		**–**	**25611732**
					–	**–**	**–**	**–**	**25611732**	**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**25738461**	**65899**	**7974**	**64797**	**25818580**
							52856	**18350**	**25611732**	**15322**	
	Стоимость оборудования		Тенге				25308036				
	Заготов.складские расходы		Тенге				303696				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				25611732				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				126729				
	Материалы		Тенге				7974				
	Всего заработная плата		Тенге					71206			
		Накладные расходы	Тенге				64797				
		Сметная прибыль	Тенге				15322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				206848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					71206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				25818580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					71206			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**113855421**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10672100				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3892340			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1038264			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41599058		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						41437625		
		- Накладные расходы	Тенге							10890016	
		- Сметная прибыль	Тенге							5364286	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**113 855 421**						
		Оборудования	**Тенге**		**41 437 625**						
		Итого без оборудования	**Тенге**		**72 417 796**						
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**		**1 086 267**						
		Итого:	**Тенге**		**73 504 063**						
		Доп.работы в зимнее время 0,7%	**Тенге**		**514 528**						
		Итого:	**Тенге**		**74 018 591**						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**		**1 480 372**						
		Итого:	**Тенге**		**75 498 963**						
		В ценах на 2021 год К=1,0501698	**Тенге**		**122 803 273**						
		С понижающим коэффицентом К=0,95	**Тенге**		**116 663 110**						
		НДС-12%	**Тенге**		**13 999 573**						
		Итого с НДС	**Тенге**		**130 662 683**						

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "АлГарСтрой Проект"

Директор_____ Токтаров К.Ш.

Инженер-эксперт_____ Токтаров А.Ш.

Авторский надзор
ГИП ТОО "ПУС-Шымкент"

Директор_____ Карабаев А.

ГИП_____ Карабаев К.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ Ишанкулов С.М.