Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Форма № 3-КС

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат от03.05.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**312 953 265,48**	**33 530 707,02**	.						**23 673 564,16**	**220 953 265,48**
Затраты инжиниринговых услуг	9 024 320,36	966 891,47							682 650,90	6 371 408,36
Затраты авторского надзора	3 505 076,57	375 543,92							265 143,92	2 474 676,57
Всего по стройке	**325 482 662,41**	**34 873 142,41**							**24 621 358,98**	**229 799 350,42**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Жусупов Т.

Главный специалист
_____ Бердалиев Р.

Технический надзор:
Директор ТОО "ЗКА проект"
_____ Абишев А.

Инженер-эксперт
_____ Жаксыбай Y.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Момбекулы Б.

Начальник участка _____ Утаров М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Форма-2

Доп.соглашение №2 от 14.02.2024 года к договору №149 от 20.09.2023 г.;

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)

А К Т №4
приемки выполненных работ
за май месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Общестроительные работы Блок Б												
РАЗДЕЛ 2. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ РМ (АС-53)												
		РАМА РМ-1 = 1ШТ (АС-54)										
38	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$		5,38	81520,37	7862,47	438580	42301	268791	62563	541235
		НР - 45,5%; СП - 8%				23696,64	1861,26	127488	10014		40091	
39	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,61404	29743,84	1487,43	18264	913	1093	7551	27881
		НР - 45,5%; СП - 8%				26477,41	550,80	16258	338		2065	
40	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,47136	320090,00	–	150878	–	150878	–	162948
		СП - 8%				–	–	–	–		12070	
41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,14268	363218,00	–	51824	–	51824	–	55970
		СП - 8%				–	–	–	–		4146	
42	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,01692	484006,00	–	8189	–	8189	–	8844
		СП - 8%				–	–	–	–		655	
		РАМА РМ-2 = 2ШТ (АС-55)										

43	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	10,76	81520,37 23696,64	7862,47 1861,26	877159 254976	84600 20027	537583	125126 80183	1082468
44	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 45,5%; СП - 8%	т	1,22808	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	36528 32516	1826 676	2186	15103 4130	55761
45	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,94272	320090,00 –	– –	301755 –	– –	301755	– 24140	325895
46	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,28536	363218,00 –	– –	103648 –	– –	103648	– 8292	111940
47	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,03384	484006,00 –	– –	16379 –	– –	16379	– 1310	17689
		РАМА РМ-3 = 12ШТ (АС-57)									
48	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	30,72	42500,11 11487,79	6486,96 1569,47	1305603 352905	199279 48214	753419	182509 119049	1607161
49	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	48,6	81520,37 23696,64	7862,47 1861,26	3961890 1151657	382116 90457	2428117	565162 362164	4889216
50	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 45,5%; СП - 8%	т	16,63392	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	494757 440423	24742 9162	29592	204561 55945	755264
51	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	12,63768	320090,00 –	– –	4045195 –	– –	4045195	– 323616	4368811
52	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,24192	339988,00 –	– –	82250 –	– –	82250	– 6580	88830
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	3,75432	363218,00 –	– –	1363637 –	– –	1363637	– 109091	1472728

54	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,504	484006,00	–	243939	–	243939	–	263454
		СП - 8%			–	–	–	–		19515	
		РАМА РМ-4 = 2ШТ (АС-58)									
55	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,8	81520,37	7862,47	146737	14152	89931	20932	181082
		НР - 45,5%; СП - 8%			23696,64	1861,26	42654	3350		13413	
56	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,35156	29743,84	1487,43	10457	523	626	4323	15963
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	9308	194		1182	
57	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24636	320090,00	–	78857	–	78857	–	85166
		СП - 8%			–	–	–	–		6309	
58	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01008	339988,00	–	3427	–	3427	–	3701
		СП - 8%			–	–	–	–		274	
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09512	363218,00	–	34549	–	34549	–	37313
		СП - 8%			–	–	–	–		2764	
60	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01692	484006,00	–	8189	–	8189	–	8844
		СП - 8%			–	–	–	–		655	
		РАМА РМ-5 = 2ШТ (АС-59)									
61	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	$м^3$	5,12	42500,11	6486,96	217601	33214	125570	30418	267861
		НР - 45,5%; СП - 8%			11487,79	1569,47	58817	8036		19841	
62	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,84	81520,37	7862,47	68477	6604	41968	9768	84505
		НР - 45,5%; СП - 8%			23696,64	1861,26	19905	1563		6260	
63	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,34532	29743,84	1487,43	10271	513	615	4247	15679
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	9143	190		1161	
64	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28508	320090,00	–	91251	–	91251	–	98551

		СП - 8%			–	–	–	–		7300	
65	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00504	339988,00 –	– –	1714 –	– –	1714	– 137	1851
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0552	363218,00 –	– –	20050 –	– –	20050	– 1604	21654
67	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,056	484006,00 –	– –	27104 –	– –	27104	– 2168	29272
		РАМА РМ-6 = 1ШТ (АС-61)									
68	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	12,6	81520,37 23696,64	7862,47 1861,26	1027157 298578	99067 23452	629512	146523 93894	1267575
69	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 45,5%; СП - 8%	т	1,7156	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	51029 45425	2552 945	3052	21098 5770	77897
70	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,04976	320090,00 –	– –	336018 –	– –	336018	– 26881	362899
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,66584	363218,00 –	– –	241845 –	– –	241845	– 19348	261193
72	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,01884	484006,00 –	– –	9119 –	– –	9119	– 729	9848
		РАМА РМ-7 = 2ШТ (АС-63)									
73	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	25,2	81520,37 23696,64	7862,47 1861,26	2054313 597155	198134 46904	1259024	293047 187789	2535149
74	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 45,5%; СП - 8%	т	3,5168	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	104603 93116	5231 1937	6256	43249 11828	159680

75	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	2,09952	320090,00 –	–	672035 –	– –	672035	– 53763	725798
76	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0856	339988,00 –	–	29103 –	– –	29103	– 2328	31431
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,33168	363218,00 –	–	483690 –	– –	483690	– 38695	522385
78	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,03768	484006,00 –	–	18237 –	– –	18237	– 1459	19696
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								22 661 088
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ (АС-29)											
79	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 46,5%; СП - 8%	м 3 кладки	149,176239	35472,78 9295,44	3495,83 1033,30	5291696 1386659	521495 154144	3383542	716473 480654	6 488 822,64
80	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 46,5%; СП - 8%	$м^3$ кладки	38,36	34996,28 8818,94	3495,83 1033,30	1342457 338295	134100 39637	870062	175738 121456	1639651
81	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 46,5%; СП - 8%	т металлических изделий	1,790025	99281,00 96359,40	2921,60 1041,01	177715 172486	5229 1863	–	81072 20703	279490
82	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКИ СГ-1 СП - 8%	т	1,790025	405165,00 –	–	725255 –	– –	725255	– 58020	783275
83	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 46,5%; СП - 8%	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	807,83	6079,04 2891,99	320,98 93,11	4910831 2336236	259297 75217	2315298	1121325 482573	6514729
84	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА СГ-2 СП - 8%	т	0,420256	405165,00 –	–	170273 –	– –	170273	– 13622	183895
85	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ ИМ-1 (АС-30) НР - 59%; СП - 8%	т стальных элементов	0,08424	1210169,94 88704,98	9234,68 1985,63	101945 7473	778 167	93694	4507 8516	114969
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-19-20,АС-28)									

86	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	$м^3$	6,45	82112,98	5485,25	529629	35380	355204	67085	644451
		НР - 45,5%; СП - 8%			21557,36	1301,35	139045	8394		47737	
87	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,2542	29743,84	1487,43	37305	1866	2231	15424	56947
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	33208	691		4218	
88	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6448	320090,00	–	206394	–	206394	–	222906
		СП - 8%			–	–	–	–		16512	
89	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32148	339988,00	–	109299	–	109299	–	118043
		СП - 8%			–	–	–	–		8744	
90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28792	363218,00	–	104578	–	104578	–	112944
		СП - 8%			–	–	–	–		8366	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-20,АС-29)									
91	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	$м^3$	43,35	38817,69	6486,96	1682747	281210	903541	257545	2095515
		НР - 45,5%; СП - 8%			11487,79	1569,47	497996	68037		155223	
92	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,66364	30217,04	1191,19	80487	3173	4738	33589	123203
		НР - 45,5%; СП - 8%			27246,85	468,18	72576	1247		9126	
93	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,239632	339988,00	–	761448	–	761448	–	822364
		СП - 8%			–	–	–	–		60916	
94	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,424008	363218,00	–	154007	–	154007	–	166328
		СП - 8%			–	–	–	–		12321	
		КОЛОННА КМ-1 = 20ШТ (АС-26)									
95	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	$м^3$	22,6	55388,54	8094,68	1251781	182939	659508	206372	1574805
		НР - 45,5%; СП - 8%			18112,14	1957,10	409334	44230		116652	
96	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,6556	331233,00	–	1210855	–	1210855	–	1307723
		СП - 8%			–	–	–	–		96868	

97	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,84	354275,00	–	297591	–	297591	–	321398
		СП - 8%			–	–	–	–		23807	
98	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1884	484006,00	–	91187	–	91187	–	98482
		СП - 8%			–	–	–	–		7295	
		ПОЯС ОБВЯЗКИ ПО-1,ПО-2,ПО-3 (АС-20,АС-22,АС-25)									
99	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	41,4	47780,48	5937,36	1978112	245807	1137735	296919	2457034
		НР - 45,5%; СП - 8%			14361,60	1400,94	594570	57999		182003	
100	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ АНКЕР АВ-2	т	0,05292	339988,00	–	17992	–	17992	–	19431
		СП - 8%			–	–	–	–		1439	
101	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ АНКЕР АВ-3	т	0,0344	363218,00	–	12495	–	12495	–	13495
		СП - 8%			–	–	–	–		1000	
102	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,717848	29743,84	1487,43	110583	5530	6614	45721	168809
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	98439	2048		12504	
103	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,014816	320090,00	–	644922	–	644922	–	696516
		СП - 8%			–	–	–	–		51594	
104	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51976	339988,00	–	176712	–	176712	–	190849
		СП - 8%			–	–	–	–		14137	
105	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,183272	354275,00	–	419204	–	419204	–	452740
		СП - 8%			–	–	–	–		33536	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**27 668 814,64**

РАЗДЕЛ 4. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРЕГРАДА ПО ОСИ Г (АС-34)

110	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,5	34996,28	3495,83	262472	26219	170111	34360	320578
		НР - 46,5%; СП - 8%			8818,94	1033,30	66142	7750		23747	
111	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции.Армирование кладки/ СЕТКА С-1	т металлических изделий	0,020484	504446,00	2921,60	10333	60	8299	928	12162

		НР - 46,5%; СП - 8%			96359,40	1041,01	1974	21		901	
		ПОЯС ОБВЯЗКИ ПО-1									
113	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,426	47780,48	5937,36	20354	2530	11706	3055	25282
		НР - 45,5%; СП - 8%			14361,60	1400,94	6118	597		1873	
114	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,031666	29743,84	1487,43	942	47	57	389	1438
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	838	17		107	
115	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025276	339988,00	–	8594	–	8594	–	9281
		СП - 8%			–	–	–	–		687	
116	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-173 2014	т	0,00639	363218,00	–	2321	–	2321	–	2507
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
		АНКЕРНЫЙ ВЫПУСК АВ-1 = 28ШТ									
117	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01904	339988,00	–	6473	–	6473	–	6991
		СП - 8%			–	–	–	–		518	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПРМ-9									
118	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	$м^3$	0,04	82112,98	5485,25	3285	219	2204	416	3997
		НР - 45,5%; СП - 8%			21557,36	1301,35	862	52		296	
119	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00608	29743,84	1487,43	181	9	11	75	276
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	161	3		20	
120	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00428	339988,00	–	1455	–	1455	–	1571
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
121	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0018	363218,00	–	654	–	654	–	706
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1-МС-10									
122	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	$м^3$	1,72	38817,69	6486,96	66766	11157	35850	10219	83143
		НР - 45,5%; СП - 8%			11487,79	1569,47	19759	2699		6159	

123	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,1697	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	5048 4493	252 93	303	2087 571	7706
124	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,11048	339988,00 --	--	37562 --	--	37562	-- 3005	40567
125	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05922	363218,00 --	--	21510 --	--	21510	-- 1721	23231
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								539 436,00
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ											
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-1,ПМ-2 (АС-66)									
134	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	17,64	76492,21 25671,36	2292,23 608,66	1349323 452843	40435 10737	856045	210929 124820	1685072
135	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,56924	331233,00 --	--	519784 --	--	519784	-- 41583	561367
136	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,17546	339988,00 --	--	59654 --	--	59654	-- 4772	64426
		СБ.Ж/Б ПЛИТЫ (АС-67)									
137	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны *НР - 59%; СП - 8%*	шт.сборных конструкций	202	10202,83 4855,96	1601,21 435,87	2060972 980904	323445 88046	756623	630680 215332	2906984
138	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	$м^2$	1314,8668	9489,00 --	--	12476771 --	--	12476771	-- 998142	13474913
139	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий.Промазка и расшивка швов снизу раствором *НР - 59%; СП - 8%*	м шва	898,4	585,83 574,48	3,83 1,93	526310 516113	3441 1734	6756	305528 66544	898382
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
140	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	11,82	46261,02 14361,60	5937,36 1400,94	546805 169754	70179 16559	306872	84773 50526	682104

141	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ СТЕРЖНИ ОС-9,ОС-10,ОС-4	т	0,125184	363218,00	–	45469	–	45469	–	49107
		СП - 8%			–	–	–	–		3638	
142	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/ КАРКАСЫ КР-1,КР-2	т	0,87958	29743,84	1487,43	26162	1308	1565	10817	39937
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	23289	484		2958	
143	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7192	339988,00	–	244519	–	244519	–	264081
		СП - 8%			–	–	–	–		19562	
144	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16038	363218,00	–	58253	–	58253	–	62913
		СП - 8%			–	–	–	–		4660	
145	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/ АНКЕР АВ-2	т	0,01984	29743,84	1487,43	590	30	35	244	901
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	525	11		67	
146	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0184	339988,00	–	6256	–	6256	–	6756
		СП - 8%			–	–	–	–		500	
147	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00144	363218,00	–	523	–	523	–	565
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1 = 2ШТ (АС-68)									
148	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство	$м^3$	1	55180,60	3650,53	55181	3651	32441	9077	69398
		НР - 45,5%; СП - 8%			19088,96	859,58	19089	860		5141	
149	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18776	29743,84	1487,43	5585	279	335	2309	8526
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	4971	103		631	
150	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18456	339988,00	–	62748	–	62748	–	67768
		СП - 8%			–	–	–	–		5020	
151	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	363218,00	–	1162	–	1162	–	1255
		СП - 8%			–	–	–	–		93	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-2 = 1ШТ (АС-69)									

152	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство	м³	0,6	55180,60	3650,53	33108	2191	19464	5446	41638
		НР - 45,5%; СП - 8%			19088,96	859,58	11453	516		3084	
153	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-1	т	0,02788	405165,00	–	11296	–	11296	–	12200
		СП - 8%			–	–	–	–		904	
154	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2048	29743,84	1487,43	6092	305	364	2519	9299
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	5423	113		689	
155	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1716	320090,00	–	54927	–	54927	–	59321
		СП - 8%			–	–	–	–		4394	
156	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0332	363218,00	–	12059	–	12059	–	13024
		СП - 8%			–	–	–	–		965	
157	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022	Покрытия.Утепление керамзитом	м³ утеплителя	0,14	25345,75	2261,75	3548	317	2719	278	4132
		НР - 46%; СП - 8%			3660,26	655,45	512	92		306	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-3 = 1ШТ (АС-70)									
158	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство	м³	0,9	55180,60	3650,53	49663	3286	29197	8169	62458
		НР - 45,5%; СП - 8%			19088,96	859,58	17180	774		4627	
159	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-1	т	0,04212	405165,00	–	17066	–	17066	–	18431
		СП - 8%			–	–	–	–		1365	
160	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12052	29743,84	1487,43	3585	179	215	1482	5472
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	3191	66		405	
161	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08436	320090,00	–	27003	–	27003	–	29163
		СП - 8%			–	–	–	–		2160	
162	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03616	363218,00	–	13134	–	13134	–	14185
		СП - 8%			–	–	–	–		1051	

163	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022	Покрытия.Утепление керамзитом	м³ утеплителя	0,34	25345,75	2261,75	8618	769	6605	675	10036
		НР - 28%; СП - 8%			3660,26	655,45	1244	223		743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								21 123 814

РАЗДЕЛ 6. ЧЕРДАК (АС-31)

164	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м 3 кладки	14,12	35472,78	3495,83	500876	49361	320263	67816	614188
		НР - 46,5%; СП - 8%			9295,44	1033,30	131252	14590		45495	
165	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции.Армирование кладки/ СЕТКА СГ-1	т металлических изделий	0,1426	504446,00	2921,60	71934	416	57777	6459	84664
		НР - 46,5%; СП - 8%			96359,40	1041,01	13741	148		6271	
		Ж/Б ПОЯС ПО-1									
166	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	м³	5,4	46261,02	5937,36	249810	32062	140195	38729	311622
		НР - 45,5%; СП - 8%			14361,60	1400,94	77553	7565		23083	
167	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ АНКЕР А-1	т	0,0355	339988,00	–	12070	–	12070	–	13036
		СП - 8%			–	–	–	–		966	
168	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,54266	29743,84	1487,43	16141	807	966	6674	24640
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	14368	299		1825	
169	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33841	339988,00	–	115055	–	115055	–	124259
		СП - 8%			–	–	–	–		9204	
170	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20425	363218,00	–	74187	–	74187	–	80122
		СП - 8%			–	–	–	–		5935	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-4									
171	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м 3	0,84	38817,69	6486,96	32607	5449	17508	4990	40605
		НР - 45,5%; СП - 8%			11487,79	1569,47	9650	1318		3008	
172	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1008	30217,04	1191,19	3046	120	180	1271	4662
		НР - 45,5%; СП - 8%			27246,85	468,18	2746	47		345	
173	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0672	339988,00	–	22847	–	22847	–	24675
		СП - 8%			–	–	–	–		1828	

174	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	363218,00	–	12204	–	12204	–	13180
		СП - 8%			–	–	–	–		976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1 335 653,00

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ В ОСЯХ "Г-Ж" (АС-73)

КРОВЛЯ (АС-73)

196	С1222-525-0104 222-525-0104 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	7,9194	1034132,00	–	8189705	–	8189705	–	8844881
		СП - 8%			–	–	–	–		655176	
198	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СВЯЗИ СВ-1,СГ-1,СГ-2,УГОЛОК	т	4,55242	1041284,00	–	4740362	–	4740362	–	5119591
		СП - 8%			–	–	–	–		379229	
199	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ РАСПОРКА Р-1,МЕТ.С245	т	0,79812	1047056,00	–	835676	–	835676	–	902530
		СП - 8%			–	–	–	–		66854	
201	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ МЕТ.С245	т	6,1152	1047056,00	–	6402957	–	6402957	–	6915194
		СП - 8%			–	–	–	–		512237	
202	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	562,16906	235,05	3,99	132138	2243	87451	14791	158684
		НР - 34,5%; СП - 8%			75,50	0,77	42444	433		11755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								21 940 880,00

РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ В ОСЯХ "А-Ж" - "1-14" (АС-87)

220	Е11-100114-0502 1110-0114-0502 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный.Устройство по фермам/ ХОДОВОЙ НАСТИЛ (АС-80,УКАЗ.П.3)	$м^2$ покрытия	42	1154,45	40,50	48487	1701	31430	7266	60214
		НР - 45%; СП - 8%			365,62	18,84	15356	791		4460	
221	С1215-204-0303 215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,471	165331,00	–	77871	–	77871	–	84101
		СП - 8%			–	–	–	–		6230	
223	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	157,7	1493,84	30,14	235579	4753	185200	21422	277560
		НР - 46%; СП - 8%			289,32	5,98	45626	943		20559	

224	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная.Устройство на каждый последующий слой НР - 40%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	157,7	761,55 188,53	26,18 5,04	120096 29731	4129 795	86236	14042 10731	144869
225	С1261-105-0703 261-105-0703 РСНБ РК 2022 прим.	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²/URSA SEKO/ СП - 8%	м²	346,94	120,00 –	– –	41633 –	– –	41633	– 3331	44964
232	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стропила.Установка с изготовлением+МАУЭРЛАТ НР - 45%; СП - 8%	м³ древесины в конструкции	7,946	246708,19 34548,50	1009,43 422,36	1960343 274522	8021 3356	1677800	125045 166831	2252219
233	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев.Установка НР - 45%; СП - 8%	м³ древесины в конструкции	11,81	203220,71 35075,25	1422,95 694,01	2400037 414239	16805 8196	1968993	190096 207211	2797343
234	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам НР - 45%; СП - 8%	м³ древесины в конструкции	5,418	178891,45 26603,64	1726,87 817,94	969234 144139	9357 4432	815738	66857 82887	1118978
236	С1261-102-0127 261-102-0127 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70/МС-2,МС-1/ СП - 8%	т	0,1576	409769,00 –	– –	64580 –	– –	64580	– 5166	69746
237	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ АНКЕР А-1 СП - 8%	т	0,07455	363218,00 –	– –	27078 –	– –	27078	– 2166	29244
238	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной.Устройство по фермам/ КОНЬКОВЫЙ И КАРНИЗНЫЙ ЩИТЫ ТОЛЩ.32ММ НР - 45%; СП - 8%	м² покрытия	61,84375	7108,22 477,96	78,00 36,27	439599 29559	4824 2243	405216	14311 36313	490222
240	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой/ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА НР - 46%; СП - 8%	м 2 изолируемой поверхности	33,3	602,26 116,39	15,27 4,46	20055 3876	509 149	15670	1851 1753	23659
241	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2022	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).Установка/ ПРОКЛАДКА ТАК (АС-82,РАЗРЕЗ 1-1) НР - 38%; СП - 8%	м² поверхности покрытия изоляции	986,5	873,94 240,82	9,57 4,82	862142 237569	9441 4755	615132	92080 76335	1030557
243	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м³	6,08	161672,00 –	– –	982966 –	– –	982966	– 78637	1061603

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								9 485 279
РАЗДЕЛ 9. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-14)											
		ОКОННЫЕ БЛОКИ									
309	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	$м^2$	57,078	46275,00	--	2641284	--	2641284	--	2852587
		СП - 8%			--	--	--	--		211303	
310	С1223-102-0303 223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	$м^2$	23,53	40724,00	--	958236	--	958236	--	1034895
		СП - 8%			--	--	--	--		76659	
311	С1223-102-0201 223-102-0201 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	$м^2$	2,718	32378,00	--	88003	--	88003	--	95043
		СП - 8%			--	--	--	--		7040	
312	С1223-102-0301 223-102-0301 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	$м^2$	61,54	32889,00	--	2023989	--	2023989	--	2185908
		СП - 8%			--	--	--	--		161919	
314	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	34,65	1331,00	--	46119	--	46119	--	49809
		СП - 8%			--	--	--	--		3690	
315	С1222-530-0808 222-530-0808 СпрСЦ 04.2023	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт	42	834,00	--	35028	--	35028	--	37830
		СП - 8%			--	--	--	--		2802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								6 256 072
РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АС-21)											
		ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ = 815,85 М2 (АС-19)									
356	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ ТОЛЩ.80ММ	$м^3$ подстилающего слоя	65,268	26298,01	9,79	1716419	639	1362069	166244	2033276
		НР - 47%; СП - 8%			5419,36	--	353711	--		150613	
357	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство/ ТОЛЩ.20ММ	$м^2$ покрытия	815,85	1274,57	127,54	1039858	104054	522739	214136	1354311
		НР - 47%; СП - 8%			506,30	52,15	413065	42547		100317	
358	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	815,85	-213,37	-10,53	-174078	-8591	-141689	-13543	-202633
		НР - 47%; СП - 8%			-29,17	-6,14	-23798	-5009		-15012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								3 184 954,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1:	Тенге								114 195 991

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4 Эл.Об., освещение блок Б

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ

109	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2310	374,63	2,22	865395	5128	175375	246639	1200992
		НР - 36%; СП - 8%			296,49	0,10	684892	231		88958	
110	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,14755	309939,00	--	665609	--	665609	--	718858
		СП - 8%			--	--	--	--		53249	
111	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,23175	480684,00	--	111399	--	111399	--	120311
		СП - 8%			--	--	--	--		8912	
112	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	1797,8	65,00	--	116857	--	116857	--	126206
		СП - 8%			--	--	--	--		9349	
113	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	222,2	88,00	--	19554	--	19554	--	21118
		СП - 8%			--	--	--	--		1564	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2 187 485,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-4:	Тенге								2 187 485,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Общестроительные работы БЛОК В

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-29)

МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 = 7ШТ (АС-32)

124	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство	$м^3$	0,98	55180,60	3650,53	54077	3577	31793	17790	77616
		НР - 91%; СП - 8%			19088,96	859,58	18707	842		5749	
125	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29624	29743,84	1487,43	8811	440	527	7286	17385
		НР - 91%; СП - 8%			26477,41	550,80	7844	163		1288	
126	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 165 мм	т	0,2716	320090,00	--	86936	--	86936	--	93891
		СП - 8%			--	--	--	--		6955	
127	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02464	363218,00	--	8950	--	8950	--	9666
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-1 = 4ШТ (АС-32)									

128	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство	м³	0,2	55180,60	3650,53	11036	730	6488	3631	15840
		НР - 91%; СП - 8%			19088,96	859,58	3818	172		1173	
129	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08072	29743,84	1487,43	2401	120	144	1985	4737
		НР - 91%; СП - 8%			26477,41	550,80	2137	44		351	
130	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 171 мм	т	0,074	320090,00	–	23687	–	23687	–	25582
		СП - 8%			–	–	–	–		1895	
131	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00672	363218,00	–	2441	–	2441	–	2636
		СП - 8%			–	–	–	–		195	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 = 2ШТ (АС-33)									
132	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство	м³	0,8	55180,60	3650,53	44144	2921	25952	14523	63360
		НР - 91%; СП - 8%			19088,96	859,58	15271	688		4693	
133	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,101504	29743,84	1487,43	3019	151	180	2497	5957
		НР - 91%; СП - 8%			26477,41	550,80	2688	56		441	
134	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02272	339988,00	–	7725	–	7725	–	8343
		СП - 8%			–	–	–	–		618	
135	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,068544	349900,00	–	23984	–	23984	–	25903
		СП - 8%			–	–	–	–		1919	
136	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01024	363218,00	–	3719	–	3719	–	4017
		СП - 8%			–	–	–	–		298	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 = 2ШТ (АС-33)									
137	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство	м³	1,6	55180,60	3650,53	88289	5841	51906	29045	126721
		НР - 91%; СП - 8%			19088,96	859,58	30542	1375		9387	
138	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1976	29743,84	1487,43	5877	294	351	4860	11596

		НР - 91%; СП - 8%			26477,41	550,80	5232	109		859	
139	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04615	339988,00	--	15690	--	15690	--	16945
		СП - 8%			--	--	--	--		1255	
140	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,13195	349900,00	--	46169	--	46169	--	49863
		СП - 8%			--	--	--	--		3694	
141	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0195	363218,00	--	7083	--	7083	--	7650
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4 = 1ШТ (АС-34)									
142	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство	$м^3$	0,4	55180,60	3650,53	22072	1460	12976	7261	31680
		НР - 91%; СП - 8%			19088,96	859,58	7636	344		2347	
143	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01986	405165,00	--	8047	--	8047	--	8691
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
144	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04936	29743,84	1487,43	1468	73	88	1214	2897
		НР - 91%; СП - 8%			26477,41	550,80	1307	27		215	
145	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03914	320090,00	--	12528	--	12528	--	13530
		СП - 8%			--	--	--	--		1002	
146	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01022	363218,00	--	3712	--	3712	--	4009
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
147	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022	Покрытия.Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,2	25345,75	2261,75	5069	452	3885	794	6332
		НР - 92%; СП - 8%			3660,26	655,45	732	131		469	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 = 2ШТ (АС-35)									
148	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство	$м^3$	0,4	55180,60	3650,53	22072	1460	12976	7261	31680
		НР - 91%; СП - 8%			19088,96	859,58	7636	344		2347	
149	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0124	331233,00	--	4107	--	4107	--	4436
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
150	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	363218,00	--	785	--	785	--	848
		СП - 8%			--	--	--	--		63	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								671 811,00

РАЗДЕЛ 5. ВЕНТШАХТЫ (АС-50)

151	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,24694	35149,26	3495,83	78978	7855	50237	21583	108606
		НР - 93%; СП - 8%			9295,44	1033,30	20886	2322		8045	
152	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,18476	504446,00	2921,60	93201	539	74859	16736	118732
		НР - 93%; СП - 8%			96359,40	1041,01	17803	192		8795	
		ВЕНТШАХТА ВШ-1 = 4ШТ									
153	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м 3	0,096	38817,69	6486,96	3726	623	2000	1141	5256
		НР - 91%; СП - 8%			11487,79	1569,47	1103	151		389	
154	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,06	46261,02	5937,36	2776	356	1558	861	3928
		НР - 91%; СП - 8%			14361,60	1400,94	862	84		291	
155	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01776	339988,00	–	6038	–	6038	–	6521
		СП - 8%			–	–	–	–		483	
156	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00328	363218,00	–	1191	–	1191	–	1286
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
157	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00872	30217,04	1191,19	263	10	15	220	522
		НР - 91%; СП - 8%			27246,85	468,18	238	4		39	
158	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00744	339988,00	–	2530	–	2530	–	2732
		СП - 8%			–	–	–	–		202	
159	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00128	363218,00	–	465	–	465	–	502
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
		ВЕНТШАХТА ВШ-2 = 2ШТ									
164	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м 3	0,048	38817,69	6486,96	1863	311	1001	570	2628
		НР - 91%; СП - 8%			11487,79	1569,47	551	75		195	
165	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,038	46261,02	5937,36	1758	225	987	545	2487
		НР - 91%; СП - 8%			14361,60	1400,94	546	53		184	
166	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00888	339988,00	–	3019	–	3019	–	3261

		СП - 8%			–	–	–	–		242	
167	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00192	363218,00	–	697	–	697	–	753
		СП - 8%			–	–	–	–		56	
168	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00732	30217,04	1191,19	221	8	14	185	438
		НР - 91%; СП - 8%			27246,85	468,18	199	3		32	
169	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0062	339988,00	–	2108	–	2108	–	2277
		СП - 8%			–	–	–	–		169	
170	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00112	363218,00	–	407	–	407	–	440
		СП - 8%			–	–	–	–		33	
		ВЕНТШАХТА ВШ-3 = 2ШТ									
175	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м 3	0,048	38817,69	6486,96	1863	311	1001	570	2628
		НР - 91%; СП - 8%			11487,79	1569,47	551	75		195	
176	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,048	46261,02	5937,36	2221	285	1247	689	3142
		НР - 91%; СП - 8%			14361,60	1400,94	689	67		233	
177	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00888	339988,00	–	3019	–	3019	–	3261
		СП - 8%			–	–	–	–		242	
178	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022	363218,00	–	799	–	799	–	863
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
179	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01152	30217,04	1191,19	348	13	21	291	690
		НР - 91%; СП - 8%			27246,85	468,18	314	5		51	
180	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00992	339988,00	–	3373	–	3373	–	3643
		СП - 8%			–	–	–	–		270	
181	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0016	363218,00	–	581	–	581	–	627
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
		ВЕНТШАХТА ВШ-4 = 1ШТ									
187	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м 3	0,024	38817,69	6486,96	932	156	500	285	1315
		НР - 91%; СП - 8%			11487,79	1569,47	276	38		97	

188	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,038	46261,02	5937,36	1758	225	987	545	2487
		НР - 91%; СП - 8%			14361,60	1400,94	546	53		184	
189	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00444	339988,00	–	1510	–	1510	–	1631
		СП - 8%			–	–	–	–		121	
190	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00145	363218,00	–	527	–	527	–	569
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
191	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00654	30217,04	1191,19	198	8	12	165	392
		НР - 91%; СП - 8%			27246,85	468,18	178	3		29	
192	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00558	339988,00	–	1897	–	1897	–	2049
		СП - 8%			–	–	–	–		152	
193	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	363218,00	–	349	–	349	–	377
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
194	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,01508	104515,35	1724,85	1576	26	–	1422	3238
		НР - 91%; СП - 8%			102790,50	817,94	1550	12		240	
195	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01508	494281,00	–	7454	–	7454	–	8050
		СП - 8%			–	–	–	–		596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**295 331,00**

РАЗДЕЛ 6. ОГРАЖДАЮЩАЯ СТЕНА ПО ОСИ "10" (АС-54)

199	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,4	35149,26	3495,83	260105	25869	165450	71082	357682
		НР - 93%; СП - 8%			9295,44	1033,30	68786	7646		26495	
200	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0215145	504446,00	2921,60	10853	62	8718	1949	13826
		НР - 93%; СП - 8%			96359,40	1041,01	2073	22		1024	
201	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м 2 оштукатуриваемой поверхности	86,9	1699,60	44,69	147695	3884	41452	84580	250857
		НР - 80%; СП - 8%			1177,89	38,74	102359	3367		18582	
		ПОЯС ОБВЯЗКИ ПО-1									

202	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	м³	0,4956	47780,48	5937,36	23680	2942	13620	7109	33252
		НР - 91%; СП - 8%			14361,60	1400,94	7118	694		2463	
203	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0368396	29743,84	1487,43	1096	55	66	906	2162
		НР - 91%; СП - 8%			26477,41	550,80	975	20		160	
204	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0294056	339988,00	--	9998	--	9998	--	10798
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
205	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007434	363218,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		АНКЕРНЫЙ ВЫПУСК АВ-1 = 32ШТ									
206	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02176	339988,00	--	7398	--	7398	--	7990
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-7									
207	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м³	0,12	82112,98	5485,25	9854	658	6609	2496	13338
		НР - 91%; СП - 8%			21557,36	1301,35	2587	156		988	
208	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02536	29743,84	1487,43	754	38	45	624	1488
		НР - 91%; СП - 8%			26477,41	550,80	671	14		110	
209	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01896	320090,00	--	6069	--	6069	--	6555
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
210	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0064	363218,00	--	2325	--	2325	--	2511
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1-МС-6									
211	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м³	1,76	38817,69	6486,96	68319	11417	36683	20913	96370
		НР - 91%; СП - 8%			11487,79	1569,47	20219	2762		7139	
212	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18648	29743,84	1487,43	5547	278	331	4587	10944
		НР - 91%; СП - 8%			26477,41	550,80	4938	103		811	

213	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12096	339988,00	–	41125	–	41125	–	44415
		СП - 8%			–	–	–	–		3290	
214	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06552	363218,00	–	23798	–	23798	–	25702
		СП - 8%			–	–	–	–		1904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								**880 806,00**

РАЗДЕЛ 7. ЧЕРДАК (АС-19)

223	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м 3 кладки	18,39	35149,26	3495,83	646395	64288	411164	176649	888888
		НР - 93%; СП - 8%			9295,44	1033,30	170943	19002		65844	
224	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,2043	504446,00	2921,60	103058	597	82775	18506	131289
		НР - 93%; СП - 8%			96359,40	1041,01	19686	213		9725	
		Ж/Б ПОЯС ПО-1									
225	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	7,76	46261,02	5937,36	358986	46074	201466	111309	507918
		НР - 91%; СП - 8%			14361,60	1400,94	111446	10871		37624	
226	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 297 мм	т	0,04828	339988,00	–	16415	–	16415	–	17728
		СП - 8%			–	–	–	–		1313	
227	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,77813	29743,84	1487,43	23145	1158	1384	19139	45666
		НР - 91%; СП - 8%			26477,41	550,80	20603	429		3383	
228	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 299 мм	т	0,48487	339988,00	–	164850	–	164850	–	178038
		СП - 8%			–	–	–	–		13188	
229	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29326	363218,00	–	106517	–	106517	–	115038
		СП - 8%			–	–	–	–		8521	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-4									
230	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м 3	1,82	38817,69	6486,96	70648	11806	37934	21625	99655
		НР - 91%; СП - 8%			11487,79	1569,47	20908	2856		7382	
231	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2184	30217,04	1191,19	6599	260	388	5508	13076
		НР - 91%; СП - 8%			27246,85	468,18	5951	102		969	

232	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1456	339988,00	--	49502	--	49502	--	53462
		СП - 8%			--	--	--	--		3960	
233	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0728	363218,00	--	26442	--	26442	--	28557
		СП - 8%			--	--	--	--		2115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								**2 079 315,00**

РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ (АС-60)

243	Е11-100114-0502 1110-0114-0502 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный.Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	25,9	1154,45	40,50	29900	1049	19381	8962	41971
		НР - 90%; СП - 8%			365,62	18,84	9470	488		3109	
244	С1215-204-0303 215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,75	165331,00	--	123998	--	123998	--	133918
		СП - 8%			--	--	--	--		9920	
246	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	143,4	1493,84	30,14	214217	4323	168406	38959	273430
		НР - 92%; СП - 8%			289,32	5,98	41488	858		20254	
247	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная.Устройство на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	143,4	761,55	26,18	109206	3754	78417	25537	145522
		НР - 92%; СП - 8%			188,53	5,04	27035	723		10779	
248	С1261-105-0703 261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	315,48	120,00	--	37858	--	37858	--	40887
		СП - 8%			--	--	--	--		3029	
255	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	5,903	245802,35	1009,43	1450971	5958	1241073	185790	1767702
		НР - 90%; СП - 8%			34548,50	422,36	203940	2493		130941	
256	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	10,6367	195257,11	1422,95	2076891	15136	1688670	342420	2612856
		НР - 90%; СП - 8%			35075,25	694,01	373085	7382		193545	
257	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	3,25	178891,45	1726,87	581397	5612	489323	80208	714534
		НР - 90%; СП - 8%			26603,64	817,94	86462	2658		52928	

259	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01082	360582,00	--	3901	--	3901	--	4213
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
260	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0496	1528659,00	--	75821	--	75821	--	81887
		СП - 8%			--	--	--	--		6066	
261	С1235-101-0206 235-101-0206 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	74,8	163,00	--	12192	--	12192	--	13167
		СП - 8%			--	--	--	--		975	
262	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 339 мм	т	0,06532	363218,00	--	23725	--	23725	--	25623
		СП - 8%			--	--	--	--		1898	
263	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,064056	1210169,94	9234,68	77519	591	71246	6855	91124
		НР - 118%; СП - 8%			88704,98	1985,63	5682	127		6750	
264	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной.Устройство по фермам	м 2 покрытия	90,0625	7108,22	78,00	640184	7025	590113	41682	736415
		НР - 90%; СП - 8%			477,96	36,27	43046	3267		54549	
267	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	33,3	602,26	15,27	20055	509	15670	3702	25658
		НР - 92%; СП - 8%			116,39	4,46	3876	149		1901	
270	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	9,472	161672,00	--	1531357	--	1531357	--	1653866
		СП - 8%			--	--	--	--		122509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								8 362 773,00

РАЗДЕЛ 9. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-7)

ОКОННЫЕ БЛОКИ

329	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	100,566	4919,59	227,83	494743	22912	299231	166260	713883
		НР - 90%; СП - 8%			1716,29	120,64	172600	12132		52881	
330	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	14,496	6405,75	221,43	92858	3210	56046	31776	134604
		НР - 90%; СП - 8%			2318,02	117,57	33602	1704		9971	
331	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	100,566	46275,00	--	4653692	--	4653692	--	5025987

		СП - 8%			–	–	–	–		372295	
332	С1223-102-0201 223-102-0201 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	$м^2$	14,496	32378,00	–	469351	–	469351	–	506899
		СП - 8%			–	–	–	–		37548	
333	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	61,05	3457,51	6,43	211081	393	191531	17425	246786
		НР - 90%; СП - 8%			313,79	3,34	19157	204		18280	
334	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	61,05	1331,00	–	81258	–	81258	–	87759
		СП - 8%			–	–	–	–		6501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**								**6 715 918,00**

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АС-11)

ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ = 727,76 М2

358	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	58,2208	26298,01	9,79	1531091	570	1215002	296588	1973894
		НР - 94%; СП - 8%			5419,36	–	315519	–		146215	
359	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	727,76	936,98	35,92	681897	26141	292393	355584	1120482
		НР - 94%; СП - 8%			499,29	20,50	363363	14919		83001	
360	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	727,76	1756,57	47,82	1278361	34802	843262	381565	1792720
		НР - 94%; СП - 8%			550,04	7,73	400297	5626		132794	
361	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	727,76	936,98	35,92	681897	26141	292393	355584	1120482
		НР - 94%; СП - 8%			499,29	20,50	363363	14919		83001	
362	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 К=4	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	727,76	449,73	24,43	327296	17779	291556	26163	381732
		НР - 94%; СП - 8%			24,68	13,56	17961	9868		28273	
363	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	727,76	1274,57	127,54	927581	92819	466297	382030	1414380
		НР - 94%; СП - 8%			506,30	52,15	368465	37953		104768	
364	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 К=2	Покрытия бетонные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	727,76	-213,37	-10,53	-155282	-7663	-126390	-24154	-193788
		НР - 94%; СП - 8%			-29,17	-6,14	-21229	-4468		-14351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**								**7 609 902,00**

РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ (АС-11)

ОТКОСЫ

393	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	71,518	4356,20	55,26	311547	3952	72664	189847	541506
		НР - 80%; СП - 8%			3284,92	33,25	234931	2378		40112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								541 506,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-3-1:	Тенге								27 157 362,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4 Электрооборудование,освещение БЛОК В

РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ

26	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	561	374,63	2,22	210167	1245	42591	59898	291669
		НР - 36%; СП - 8%			296,49	0,10	166331	56		21604	
27	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,50367	480684,00	--	242106	--	242106	--	261474
		СП - 8%			--	--	--	--		19368	
28	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01236	800694,00	--	9897	--	9897	--	10689
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
29	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0618	1242344,00	--	76777	--	76777	--	82919
		СП - 8%			--	--	--	--		6142	
30	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	463,59	88,00	--	40796	--	40796	--	44060
		СП - 8%			--	--	--	--		3264	
31	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	72,72	111,00	--	8072	--	8072	--	8718
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
32	Е11-210101-0105 1121-0101-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	30	342,26	4,94	10268	148	4750	1956	13202
		НР - 36%; СП - 8%			179,00	2,07	5370	62		978	
33	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 25 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,6	519,00	--	15881	--	15881	--	17152
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								729 883,00

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ

80	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1344	374,63	2,22	503503	2983	102037	143499	698759
		НР - 36%; СП - 8%			296,49	0,10	398483	134		51757	

81	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,12373	309939,00	–	348288	–	348288	–	376151
		СП - 8%			–	–	–	–		27863	
82	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26059	480684,00	–	125261	–	125261	–	135282
		СП - 8%			–	–	–	–		10021	
83	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	944,35	65,00	–	61383	–	61383	–	66294
		СП - 8%			–	–	–	–		4911	
84	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	247,45	88,00	–	21776	–	21776	–	23518
		СП - 8%			–	–	–	–		1742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**1 300 004,00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-3-4:	**Тенге**								**2 029 887,00**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1 Сети электроснабжения и наружное освещение

РАЗДЕЛ 1. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

КТПГ-10/0,4КВ

1	Е11-330208-0203 1133-0208-0203 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 630 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	1	24168,76	14362,56	24169	14362	2531	5736	32297
		НР - 40%; СП - 8%			7276,20	7063,20	7276	7063		2392	
2	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 $м^3$ до 0,5 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ ФБС12.6.6-Т=4ШТ	$м^3$	1,6	23439,00	–	37502	–	37502	–	40502
		СП - 8%			–	–	–	–		3000	
3	Е11-330208-0204 1133-0208-0204 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами,мощность до 630 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	85638,77	25215,33	85639	25215	38853	12794	106307
		НР - 40%; СП - 8%			21570,96	10413,36	21571	10413		7875	
4	515-102-0417 515-102-0417 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА,мощность силового трансформатора 400 кВА,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - кабельный,исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2950230,00	–	2950230	–		–	2950230
					–	–	–	–	2950230	–	
5	515-101-0107 515-101-0107 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4,номинальная мощность 400 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	3061671,00	–	3061671	–		–	3061671
					–	–	–	–	3061671	–	
6	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	7021,00	2027,06	7021	2028	281	2015	9759

		НР - 36%; СП - 8%			4712,00	884,52	4712	885		723	
7	С1247-201-0504 247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15332,00	--	15332	--	15332	--	16559
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
8	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2207,07	117,27	2207	117	40	758	3202
		НР - 36%; СП - 8%			2049,72	55,08	2050	55		237	
9	С1247-301-0324 247-301-0324 РСНБ РК 2022 прим	Счетчики электронные трехфазные CE 301 S31 146 JAVZ	шт.	1	48780,00	--	48780	--	48780	--	52682
		СП - 8%			--	--	--	--		3902	
10	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ.Монтаж оборудования	шт.	3	7178,62	582,44	21536	1747	6181	5178	28851
		НР - 36%; СП - 8%			4536,00	258,30	13608	775		2137	
11	С1247-302-0122 247-302-0122 РСНБ РК 2022	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 800/5А 5ВА,класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	6462,00	--	19386	--	19386	--	20937
		СП - 8%			--	--	--	--		1551	
		КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА									
14	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная,масса до 100 кг.Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	6529,59	1993,59	6530	1993	--	1970	9180
		НР - 36%; СП - 8%			4536,00	936,36	4536	936		680	
15	Прайс-лист	Конденсаторная установка на 36 кВАр с шагом регулирования 3кВАр.ККУ-0,4-36кВАр 24 (12х3)	шт	1	382584,79	--	382585	--		--	382585
					--	--	--	--	382585	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								6 714 762,00
		в т.ч. оборудование ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								6 394 486,00

РАЗДЕЛ 2. КЛ-10КВ

60	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	1,9	319,37	319,37	607	607	--	63	723
		НР - 36%; СП - 8%			--	91,69	--	174		54	
61	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,3	30,77	30,77	40	40	--	5	48
		НР - 36%; СП - 8%			--	10,30	--	13		4	
62	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	11	360,78	224,70	3969	2472	--	987	5352
		НР - 36%; СП - 8%			136,08	113,17	1497	1245		396	

63	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	14	919,09	439,99	12867	6160	674	3005	17142
		НР - 36%; СП - 8%			430,92	165,30	6033	2314		1270	
64	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка с креплением накладными скобами/ ПО ОПОРЕ	м кабеля	11	1406,76	826,91	15474	9096	1388	3228	20199
		НР - 36%; СП - 8%			453,60	361,63	4990	3978		1496	
65	С1243-129-0507 243-129-0507 РСНБ РК 2022	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,027	7836157,00	–	211576	–	211576	–	228502
		СП - 8%			–	–	–	–		16926	
66	Ц13-080206-1710 1308-0206-1710 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 100 мм.Прокладка по установленным конструкциям,в готовых бороздах,по основанию пола	м	3	1349,54	187,04	4049	562	457	1181	5648
		НР - 36%; СП - 8%			1010,16	83,17	3030	250		418	
67	С1241-102-0166 241-102-0166 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 102 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2595,00	–	7785	–	7785	–	8408
		СП - 8%			–	–	–	–		623	
68	Ц13-080201-1819 1308-0201-1819 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования	шт.	1	4783,15	117,27	4783	117	130	1653	6951
		НР - 36%; СП - 8%			4536,00	55,08	4536	55		515	
69	С1243-903-0802 243-903-0802 РСНБ РК 2022 прим	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией,наружной установки на напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа КВЭл-3Х70-10 ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	10438,00	–	10438	–	10438	–	11273
		СП - 8%			–	–	–	–		835	
70	Ц13-080201-3417 1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	11	124,63	1,35	1371	14	152	437	1952
		НР - 36%; СП - 8%			109,57	0,68	1205	7		145	
71	С1241-207-1005 241-207-1005 РСНБ РК 2022	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	11	1456,00	–	16016	–	16016	–	17297
		СП - 8%			–	–	–	–		1281	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**								**323 495,00**

РАЗДЕЛ 3. ВЛ-10КВ

72	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,316	269323,44	150334,53	85106	47505	1527	20946	114536
		НР - 40%; СП - 8%			114157,40	51551,64	36074	16290		8484	

73	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,948	496841,00	–	471005	–	471005	–	508685
		СП - 8%			–	–	–	–		37680	
74	С1252-207-2603 252-207-2603 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SE20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	6001,00	–	6001	–	6001	–	6481
		СП - 8%			–	–	–	–		480	
75	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж 90 оборудования	м	140	634,83	25,59	88876	3582	36104	18098	115532
		НР - 36%; СП - 8%			351,36	7,71	49190	1079		8558	
76	Ц13-80208-103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	2031,84	168,24	14223	1177	2286	3985	19664
		НР - 36%; СП - 8%			1537,20	44,06	10760	308		1457	
77	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,09345	369446,00	–	34525	–	34525	–	37287
		СП - 8%			–	–	–	–		2762	
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПоБ10-1,2С = 4 КОМПЛ									
78	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	4	12306,36	5342,89	49225	21371	3704	13874	68147
		НР - 40%; СП - 8%			6037,38	2634,12	24150	10536		5048	
79	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	63502,00	–	254008	–	254008	–	274329
		СП - 8%			–	–	–	–		20321	
80	С1252-207-0507 252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.1R ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	231774,00	–	927096	–	927096	–	1001264
		СП - 8%			–	–	–	–		74168	
81	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	44	808,93	32,13	35593	1414	16787	6427	45382
		НР - 36%; СП - 8%			395,28	10,47	17392	461		3362	
82	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2691,00	–	10764	–	10764	–	11625
		СП - 8%			–	–	–	–		861	
83	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	624,00	–	2496	–	2496	–	2696
		СП - 8%			–	–	–	–		200	

84	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	12	18774,00	–	225288	–	225288	–	243311
		СП - 8%			–	–	–	–		18023	
85	С1252-207-2112 252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017 (цена за шт)	комплект	24	5422,33	–	130136	–	130136	–	140547
		СП - 8%			–	–	–	–		10411	
86	С1252-207-454 252-207-0454 СпрСЦ 04.2023	Наконечник кабельный СРТА 16	шт.	4	2684,00	–	10736	–	10736	–	11595
		СП - 8%			–	–	–	–		859	
87	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000216	1528659,00	–	330	–	330	–	356
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
88	С1252-207-0525 252-207-0525 РСНБ РК 2022	Разрядник искровый SDI20.3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	16812,00	–	201744	–	201744	–	217884
		СП - 8%			–	–	–	–		16140	
89	С1252-207-1602 252-207-1602 РСНБ РК 2022	Устройство защиты от дуги SEW20.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	12265,00	–	147180	–	147180	–	158954
		СП - 8%			–	–	–	–		11774	
90	С1252-207-2603 252-207-2603 РСНБ РК 2022	Устройство защиты от дуги SE20.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	6001,00	–	72012	–	72012	–	77773
		СП - 8%			–	–	–	–		5761	
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АтБ10-1,2С = 1КОМПЛ									
91	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	25084,23	12359,60	25084	12359	926	7156	34819
		НР - 40%; СП - 8%			11798,54	6091,20	11799	6091		2579	
92	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	63502,00	–	127004	–	127004	–	137164
		СП - 8%			–	–	–	–		10160	
93	С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.1R ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	618082,00	–	618082	–	618082	–	667529
		СП - 8%			–	–	–	–		49447	
94	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	10	808,93	32,13	8089	322	3814	1461	10314
		НР - 36%; СП - 8%			395,28	10,47	3953	105		764	
95	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12287,00	–	12287	–	12287	–	13270
		СП - 8%			–	–	–	–		983	
96	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП-21	м	2	1138,39	–	2277	–	2277	–	2459
		СП - 8%			–	–	–	–		182	

97	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,064	1720,00	–	110	–	110	–	119
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
98	С1252-207-454 252-207-0454 СпрСЦ 04.2023	Наконечник кабельный СРТА 16	шт.	1	2684,00	–	2684	–	2684	–	2899
		СП - 8%			–	–	–	–		215	
99	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000054	1528659,00	–	83	–	83	–	90
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
100	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2691,00	–	8073	–	8073	–	8719
		СП - 8%			–	–	–	–		646	
101	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима S P15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	624,00	–	1872	–	1872	–	2022
		СП - 8%			–	–	–	–		150	
102	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	18774,00	–	18774	–	18774	–	20276
		СП - 8%			–	–	–	–		1502	
103	С1252-207-2112 252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017 (цена за шт)	комплект	2	5422,33	–	10845	–	10845	–	11713
		СП - 8%			–	–	–	–		868	
104	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14295,00	–	85770	–	85770	–	92632
		СП - 8%			–	–	–	–		6862	
105	С1252-207-1151 252-207-1151 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	58603,00	–	351618	–	351618	–	379747
		СП - 8%			–	–	–	–		28129	
106	С1252-207-2619 252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLW26 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	10304,00	–	30912	–	30912	–	33385
		СП - 8%			–	–	–	–		2473	
107	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Разрядник напряжением до 10 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	10138,86	1289,97	20278	2580	4090	5335	27662
		НР - 36%; СП - 8%			6804,00	605,88	13608	1212		2049	
108	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Разрядник искровой SDI10.2	шт	6	5919,64	–	35518	–	35518	–	38359
		СП - 8%			–	–	–	–		2841	
109	С1252-207-1602 252-207-1602 РСНБ РК 2022	Устройство защиты от дуги SEW20.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	12265,00	–	36795	–	36795	–	39739
		СП - 8%			–	–	–	–		2944	
110	С1252-207-2603 252-207-2603 РСНБ РК 2022	Устройство защиты от дуги SE20.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	6001,00	–	18003	–	18003	–	19443
		СП - 8%			–	–	–	–		1440	

КОНЦЕВАЯ ОПОРА С УСТАНОВКОЙ РЛНД КР10-1,2С =

111	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка *НР - 40%; СП - 8%*	опора	1	25084,23 11798,54	12359,60 6091,20	25084 11799	12359 6091	926	7156 2579	34819
112	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	63502,00 –	– –	127004 –	– –	127004	– 10160	137164
113	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73 *СП - 8%*	ШТ	1	10655,36 –	– –	10655 –	– –	10655	– 852	11507
114	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs-60 *СП - 8%*	ШТ	1	4735,71 –	– –	4736 –	– –	4736	– 379	5115
115	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-52 *СП - 8%*	ШТ	1	2367,86 –	– –	2368 –	– –	2368	– 189	2557
116	С1252-207-0217 252-207-0217 РСНБ РК 2022	Хомут Х-51,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	1520,00 –	– –	3040 –	– –	3040	– 243	3283
117	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	12287,00 –	– –	12287 –	– –	12287	– 983	13270
118	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП-21 *СП - 8%*	м	2	910,71 –	– –	1821 –	– –	1821	– 146	1967
119	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	кг	0,064	1720,00 –	– –	110 –	– –	110	– 9	119
120	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	2691,00 –	– –	13455 –	– –	13455	– 1076	14531
121	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	624,00 –	– –	3120 –	– –	3120	– 250	3370
122	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	4	18774,00 –	– –	75096 –	– –	75096	– 6008	81104
123	С1252-207-2112 252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017 (цена за шт) *СП - 8%*	комплект	5	5422,33 –	– –	27112 –	– –	27112	– 2169	29281

124	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1430,00	–	4290	–	4290	–	4633
		СП - 8%			–	–	–	–		343	
125	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14295,00	–	42885	–	42885	–	46316
		СП - 8%			–	–	–	–		3431	
126	С1252-207-1151 252-207-1151 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	58603,00	–	175809	–	175809	–	189874
		СП - 8%			–	–	–	–		14065	
127	С1252-207-2618 252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2972,00	–	8916	–	8916	–	9629
		СП - 8%			–	–	–	–		713	
128	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования	шт.	1	6242,10	930,34	6242	930	776	1779	8663
		НР - 36%; СП - 8%			4536,00	406,44	4536	406		642	
129	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/ С ПРИВОДОМ ПРНЗ-10	шт.	1	185990,00	–	185990	–		–	185990
					–	–	–	–	185990	–	
130	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4434,00	–	4434	–	4434	–	4789
		СП - 8%			–	–	–	–		355	
131	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0008214	1528659,00	–	1256	–	1256	–	1356
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
132	С1252-206-0519 252-206-0519 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1127,00	–	6762	–	6762	–	7303
		СП - 8%			–	–	–	–		541	
133	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21033,00	–	21033	–	21033	–	22716
		СП - 8%			–	–	–	–		1683	
134	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3926,00	–	3926	–	3926	–	4240
		СП - 8%			–	–	–	–		314	
135	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16858,00	–	50574	–	50574	–	54620
		СП - 8%			–	–	–	–		4046	
136	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3039,00	–	3039	–	3039	–	3282
		СП - 8%			–	–	–	–		243	
137	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Хомут Х-7,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1800,00	–	5400	–	5400	–	5832
		СП - 8%			–	–	–	–		432	

138	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Хомут Х-8,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1800,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
139	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП-21	м	4,5	1138,39	--	5123	--	5123	--	5533
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
		УСТАНОВКА ОПН НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ КР10-1,2С С РЛНД =									
140	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-96И	шт	1	5919,64	--	5920	--	5920	--	6394
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
141	С1247-215-0116 247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина ШИ2	шт.	3	2236,00	--	6708	--	6708	--	7245
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
142	С1252-207-0209 252-207-0209 РСНБ РК 2022	Хомут Х-62И,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1737,00	--	1737	--	1737	--	1876
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
143	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Упор УП-50	шт	1	1366,07	--	1366	--	1366	--	1475
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
144	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Ограничители перенапряжения до 10 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	10138,86	1289,97	10139	1290	2045	2668	13831
		НР - 36%; СП - 8%			6804,00	605,88	6804	606		1025	
145	С1252-207-1734 252-207-1734 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р 40кА класс С 440В	шт.	3	28845,00	--	86535	--	86535	--	93458
		СП - 8%			--	--	--	--		6923	
146	С1252-207-454 252-207-0454 СпрСЦ 04.2023	Наконечник кабельный СРТА 16	шт.	6	2684,00	--	16104	--	16104	--	17392
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
147	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	1444,00	--	14729	--	14729	--	15907
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
148	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	286,00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УАтБ10-1,2С = 3КОМПЛ									
149	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	38587,32	19904,23	115762	59712	2779	33077	160747
		НР - 40%; СП - 8%			17757,00	9807,48	53271	29422		11907	
150	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	9	63502,00	--	571518	--	571518	--	617239

		СП - 8%			–	–	–	–		45721	
151	С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.2R ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	618082,00	–	1854246	–	1854246	–	2002586
		СП - 8%			–	–	–	–		148340	
152	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	30	808,93	32,13	24268	964	11446	4382	30942
		НР - 36%; СП - 8%			395,28	10,47	11858	314		2292	
153	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	12287,00	–	73722	–	73722	–	79620
		СП - 8%			–	–	–	–		5898	
154	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП-21	м	12	1138,39	–	13661	–	13661	–	14754
		СП - 8%			–	–	–	–		1093	
155	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,384	1720,00	–	660	–	660	–	713
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
156	С1252-207-454 252-207-0454 СпрСЦ 04.2023	Наконечник кабельный СРТА 16	шт.	3	2684,00	–	8052	–	8052	–	8696
		СП - 8%			–	–	–	–		644	
157	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000162	1528659,00	–	248	–	248	–	268
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
158	С1252-108-0503 252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97	шт.	6	6360,00	–	38160	–	38160	–	41213
		СП - 8%			–	–	–	–		3053	
159	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2691,00	–	40365	–	40365	–	43594
		СП - 8%			–	–	–	–		3229	
160	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	624,00	–	9360	–	9360	–	10109
		СП - 8%			–	–	–	–		749	
161	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	18774,00	–	56322	–	56322	–	60828
		СП - 8%			–	–	–	–		4506	
162	С1252-207-2114 252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-2017 (цена за шт)	комплект	6	5227,83	–	31367	–	31367	–	33876
		СП - 8%			–	–	–	–		2509	
163	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	14295,00	–	257310	–	257310	–	277895
		СП - 8%			–	–	–	–		20585	
164	С1252-207-1151 252-207-1151 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	58603,00	–	1054854	–	1054854	–	1139242

		СП - 8%			–	–	–	–		84388	
165	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Разрядник искровой SDI10.2	шт	18	5919,64	–	106554	–	106554	–	115078
		СП - 8%			–	–	–	–		8524	
166	С1252-207-1602 252-207-1602 РСНБ РК 2022	Устройство защиты от дуги SEW20.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	12265,00	–	110385	–	110385	–	119216
		СП - 8%			–	–	–	–		8831	
167	С1252-207-2603 252-207-2603 РСНБ РК 2022	Устройство защиты от дуги SE20.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	6001,00	–	54009	–	54009	–	58330
		СП - 8%			–	–	–	–		4321	
		ПЕРЕХОДНОЙ ПУНКТ (ПЕРЕХОД СИП В КАБЕЛЬ) = 1КОМПЛ									
168	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	ШТ	1	10655,36	–	10655	–	10655	–	11507
		СП - 8%			–	–	–	–		852	
169	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-96И	шт	1	5919,64	–	5920	–	5920	–	6394
		СП - 8%			–	–	–	–		474	
170	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-80	шт	1	2276,79	–	2277	–	2277	–	2459
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
171	С1252-207-0209 252-207-0209 РСНБ РК 2022	Хомут Х-62И,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1737,00	–	1737	–	1737	–	1876
		СП - 8%			–	–	–	–		139	
172	С1252-207-0221 252-207-0221 РСНБ РК 2022	Хомут Х-51,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1393,00	–	2786	–	2786	–	3009
		СП - 8%			–	–	–	–		223	
173	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-52	ШТ	1	4904,20	–	4904	–	4904	–	5296
		СП - 8%			–	–	–	–		392	
174	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП-21	м	2	1138,39	–	2277	–	2277	–	2459
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
175	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,064	1720,00	–	110	–	110	–	119
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
176	С1247-215-0116 247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина ШИ2	шт.	3	2236,00	–	6708	–	6708	–	7245
		СП - 8%			–	–	–	–		537	
177	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000324	1528659,00	–	495	–	495	–	535
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
178	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Упор УП-50	шт	1	1366,07	–	1366	–	1366	–	1475

		СП - 8%			–	–	–	–		109	
179	С1252-207-1010 252-207-1010 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3824,00	–	34416	–	34416	–	37169
		СП - 8%			–	–	–	–		2753	
180	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	9	624,00	–	5616	–	5616	–	6065
		СП - 8%			–	–	–	–		449	
181	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1430,00	–	4290	–	4290	–	4633
		СП - 8%			–	–	–	–		343	
182	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14295,00	–	42885	–	42885	–	46316
		СП - 8%			–	–	–	–		3431	
183	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования (1КОМПЛ=3ШТ)	шт.	3	6242,10	930,34	18726	2791	2327	5338	25989
		НР - 36%; СП - 8%			4536,00	406,44	13608	1219		1925	
184	Прайс-лист	Разъединитель линейный SZ-24	компл	1	221928,89	–	221929	–		–	221929
					–	–	–	–	221929	–	
185	С1252-207-1151 252-207-1151 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	58603,00	–	175809	–	175809	–	189874
		СП - 8%			–	–	–	–		14065	
186	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Ограничители перенапряжения до 10 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	10138,86	1289,97	10139	1290	2045	2668	13831
		НР - 36%; СП - 8%			6804,00	605,88	6804	606		1025	
187	С1252-207-1734 252-207-1734 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р 40кА класс С 440В	шт.	3	28845,00	–	86535	–	86535	–	93458
		СП - 8%			–	–	–	–		6923	
188	С1252-207-454 252-207-0454 СпрСЦ 04.2023	Наконечник кабельный СРТА 16	шт.	3	2684,00	–	8052	–	8052	–	8696
		СП - 8%			–	–	–	–		644	
189	Ц13-080201-1906 1308-0201-1906 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования	шт.	1	4784,02	117,27	4784	117	131	1653	6952
		НР - 36%; СП - 8%			4536,00	55,08	4536	55		515	
190	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Концевая муфта НОТР3.1202L	шт	1	59592,87	–	59593	–	59593	–	64360
		СП - 8%			–	–	–	–		4767	
191	С1252-207-3203 252-207-3203 РСНБ РК 2022	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	8934,00	–	26802	–	26802	–	28946
		СП - 8%			–	–	–	–		2144	

192	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,1	1444,00	--	7364	--	7364	--	7953
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
193	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	286,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОК = 1 КОМПЛ									
194	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2022	Ответвления.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	3410,94	762,99	3411	763	--	1195	4975
		НР - 40%; СП - 8%			2647,95	340,20	2648	340		369	
195	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверса ТМ-2,оцинкованная,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15353,00	--	15353	--	15353	--	16581
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	
196	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Хомут Х-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2243,00	--	2243	--	2243	--	2422
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
197	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП-1	м	1,2	910,71	--	1093	--	1093	--	1180
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
198	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2990,00	--	5980	--	5980	--	6458
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
199	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	67,00	--	134	--	134	--	145
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
200	С1261-404-0511 261-404-0511 РСНБ РК 2022	Детали стальные для крепления провода	кг	0,464	3165,00	--	1469	--	1469	--	1586
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
201	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	817,00	--	4902	--	4902	--	5294
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								11 305 705,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-1:	Тенге								18 343 962,00
		в т.ч. оборудование ПО СМЕТЕ № 4-1	Тенге								6 394 486,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-7 Водонапорная башня БР-25У-15-2

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	32,8496124	319,37	319,37	10491	10491	--	1084	12501
		НР - 36%; СП - 8%			--	91,69	--	3012		926	

2*	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 30%; СП - 8%	м³ грунта	0,5851076	2596,94 2596,94	– –	1519 1519	– –	–	547 165	2231
3	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 НР - 30%; СП - 8%	м³ грунта	1,6173	30,77 –	30,77 10,30	50 –	50 17	–	6 4	60
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 НР - 30%; СП - 8%	м³ грунта	0,1797	1341,66 1341,66	– –	241 241	– –	–	87 26	354
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 35%; СП - 8%	м³ уплотненного грунта	1,6173	261,58 143,64	117,94 59,54	423 232	190 96	–	118 43	585
6	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ НР - 30%; СП - 8%	м³ грунта	31,63772	53,22 –	53,22 17,82	1684 –	1684 564	–	203 151	2038
		ФУНДАМЕНТЫ									
7	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками/ ТОЛЩ.0,06М НР - 47%; СП - 8%	м³ подстилающего слоя	0,996636	11169,23 5644,08	2704,17 1247,40	11132 5625	2695 1243	2812	3228 1149	15509
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство/ ТОЛЩ.0,95М НР - 45,5%; СП - 8%	м³	14,43772	21373,17 2145,15	1614,87 411,19	308580 30971	23315 5937	254294	16793 26030	351403
9	Е11-060101-0108 1106-0101-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м 3.Устройство НР - 45,5%; СП - 8%	м³	17,2	29487,80 4462,65	1740,57 455,80	507190 76758	29938 7840	400494	38492 43655	589336
10	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,1897	331233,00 –	– –	62835 –	– –	62835	– 5027	67862
11	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0776	354275,00 –	– –	27492 –	– –	27492	– 2199	29691
12	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг.Установка/ ЗД-1=8ШТ НР - 45,5%; СП - 8%	т	0,17856	43729,23 41700,00	2029,23 962,28	7808 7446	363 172	–	3466 902	12176

13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону НР - 46,5%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	29,0136	4046,40 473,61	26,38 4,54	117401 13741	766 132	102894	6451 9908	133760
		ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ БР-25У-15									
14	Е11-090607-0104 1109-0607-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Опоры башенного и портального типов отдельно стоящих высотой до 45 м.Монтаж НР - 34,5%; СП - 8%	т	5,315	167427,76 61826,80	95414,37 32606,22	889879 328609	507127 173302	54143	173159 85043	1148081
15	С1222-523-0101 222-523-0101 РСНБ РК 2022	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с лестницами,площадками и т.п.,масса 1 м ствола до 500 кг СП - 8%	т	5,315	1039985,00 –	– –	5527520 –	– –	5527520	– 442202	5969722
16	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР - 34,5%; СП - 8%	$м^2$	154,135	237,93 58,05	3,65 0,68	36673 8948	563 105	27162	3123 3184	42980
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 НР - 34,5%; СП - 8%	м 2	154,135	249,08 88,82	4,70 0,91	38392 13690	724 140	23978	4772 3453	46617
18	Е11-130301-1909 1113-0301-1909 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности.Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм/ ВНУТР.ПОВ-ТИ НР - 34,5%; СП - 8%	м 2	154,135	3535,55 1153,57	90,12 81,86	544952 177806	13890 12617	353256	65695 48852	659499
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								9 084 405,00
		РАЗДЕЛ 2. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
24	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ НР - 36%; СП - 8%	$м^3$ грунта	9,1456307	319,37 –	319,37 91,69	2921 –	2921 839	–	302 258	3481
25	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 36%; СП - 8%	$м^3$ грунта	0,1628993	2596,94 2596,94	– –	423 423	– –	–	152 46	621
26	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 НР - 36%; СП - 8%	$м^3$ грунта	4,1224018	30,77 –	30,77 10,30	127 –	126 42	–	15 11	154
27	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,4580446	1341,66	–	615	–	–	221	903

		СП - 30%; СП - 8%			1341,66	–	615	–		67	
28	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 30%; СП - 8%	м³ уплотненного грунта	4,1224018	261,58 143,64	117,94 59,54	1078 592	486 245	–	302 110	1490
29	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ НР - 30%; СП - 8%	м³ грунта	4,7280836	53,22 –	53,22 17,82	252 –	251 84	–	30 23	305
		КОЛОДЕЦ									
30	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие НР - 49,5%; СП - 8%	м³ конструкций колодца	1,57	35035,63 20130,67	10729,14 4961,74	55006 31605	16845 7790	6556	19501 5961	80467
31	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м³	2,07	14849,00 –	– –	30737 –	– –	30737	– 2459	33196
32	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	29455,00 –	– –	29455 –	– –	29455	– 2356	31811
33	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2	19574,00 –	– –	39148 –	– –	39148	– 3132	42280
34	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	33097,00 –	– –	33097 –	– –	33097	– 2648	35745
35	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2	5806,00 –	– –	11612 –	– –	11612	– 929	12541
36	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	5952,00 –	– –	5952 –	– –	5952	– 476	6428
37	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	19329,00 –	– –	19329 –	– –	19329	– 1546	20875
		ОТМОСТКА									
38	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство/ ТОЛЩ.100ММ НР - 34%; СП - 8%	м 3 материала основания в плотном теле	0,534	5961,33 242,06	1455,12 391,65	3183 129	777 209	2277	183 269	3635

39	Е11-270502-0101 1127-0502-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Подзоры и отмостки мощеные.Устройство	м² подзоров и отмосток	5,34	2555,17	382,42	13645	2042	4779	4185	19257
					1277,95	173,50	6824	926		1426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								293 189,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-7:	Тенге								9 377 594,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 Благоустройство

РАЗДЕЛ 1. ВЕРИТКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

РАСТ.ГРУНТ

1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА *НР - 36%; СП - 8%*	м³ грунта	3872	53,22	53,22	206068	206068	–	24858	249396
					–	17,82	–	68999		18469	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 36%; СП - 8%*	м³ грунта	3872	46,06	46,06	178344	178344	–	21490	215825
					–	15,42	–	59706		15991	
3	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ НАСЫПЬ В ЗОНЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ *НР - 36%; СП - 8%*	м³ грунта	1625	30,77	30,77	50001	50002	–	6029	60515
					–	10,30	–	16738		4485	
4	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1 *НР - 36%; СП - 8%*	м³ грунта	1625	15,19	15,19	24684	24684	–	2974	29868
					–	5,09	–	8271		2210	
5	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ИЗБЫТОК/ *НР - 36%; СП - 8%*	м³ грунта	2247	319,37	319,37	717624	717624	–	74173	855140
					–	91,69	–	206027		63343	
6	С3412-102-0320 412-102-0320 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км/ВЫВОЗ/ *СП - 8%*	т·км	37075,5	31,00	–	1149341	–		–	1241288
					–	–	–	–		91947	

ВЫЕМКА,НАСЫПЬ

7	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 36%; СП - 8%*	м³ грунта	3114	53,22	53,22	165727	165727	–	19992	200573
					–	17,82	–	55491		14854	
8	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 *НР - 36%; СП - 8%*	м³ грунта	3837	30,77	30,77	118064	118064	–	14235	142889
					–	10,30	–	39521		10590	

9	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/НЕДОСТАТОК/ *НР - 36%; СП - 8%*	м³ грунта	723	262,94 --	262,94 75,49	190106 --	190105 54579	--	19651 16781	226538
10	С3412-102-0320 412-102-0320 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км/ЗАВОЗ/ *СП - 8%*	т·км	12652,5	31,00 --	-- --	392228 --	-- --	--	-- 31378	423606
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**3 645 638,00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-4:	**Тенге**								**3 645 638,00**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**	**176 937 918,64**
в том числе оборудование	**Тенге**	**6 394 486**
в том числе СМР	**Тенге**	**170 543 432,64**
Временные здания и сооружения, 2,9%	**Тенге**	4 945 759,55
Итого с временными	**Тенге**	**175 489 192,19**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	**Тенге**	1 228 424,35
Итого с зимними	**Тенге**	**176 717 616,54**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	3 534 352,33
Итого СМР	**Тенге**	**180 251 968,87**
Итого в базовых ценах. Оборудование	**Тенге**	6 394 486
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	**Тенге**	186 646 454,87
в текущих ценах на 2023 год - 60 %, К=1,079	**Тенге**	120 834 914,88
в текущих ценах на 2024 год - 40 %, К=1,163	**Тенге**	86 827 930,80
Итого в текущих ценах	**Тенге**	207 662 845,68
Понижающий коэффициент К=0,95	**Тенге**	**197 279 701,32**
НДС (12%)	**Тенге**	23 673 564,16
ВСЕГО	**Тенге**	**220 953 265,48**

Технический надзор:
ТОО "ЗКА проект"

Директор _____ **Хонишев А.Т.**

Инженер _____ **Жаксыбай Y.E.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Конструктор-80"

_____ **Торнев О.**

Инженер-эксперт ТОО "Конструктор-80"

_____ **Шолбаев Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Мюмбекулы Б.**

Начальник участка _____ **Утаров М.А.**