Форма по приложению 3-1
индустрии и
инфраструктурного

Генподрядчик : **ТОО "ЖУК", БИН 961240003300, Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, улица Дружбы дом 22Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско- акушерского пункта в с. Киндикти, района Аксуат, области Абай (без наружных инженерных сетей)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство фельдшерско- акушерского пункта в с. Киндикти, района Аксуат, области Абай (без наружных инженерных сетей)»**

(наименование)

Акт выполненных работ 2

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-03-03 общестроительные АР работы**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**255 333**
		Раздел 1. Кровля /АР л.21/, ИТОГО:	тенге			**255 333**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**255 333**
1	**6111-0402-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	**м2**	**28,27**	**4123**	**116 570**
2	**6111-0402-0103 Кклим = 1,12**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**28,27**	**2550**	**72 096**
4	**6106-0401-0201 Кклим = 1,12**	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**м2**	**28,27**	**2358**	**66 668**
		Итого по акту				255 333
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				18 639
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				**273 973**
		Сметная прибыль (5)%				13 699
		Непредвиденные работы и затраты (2)%				5 479
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**293 151**

		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				315 137
		Понижающий коэффициент (2%)				6 303
		Итого с понижающим коэффициентом				308 834
		Сумма НДС				37 060
		Всего по акту				345 895

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «BW-invest»
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____ **Кокжанов Б.Р.**

Принял (Генподрядчик):
ТОО "ЖУК"
БИН 961240003306
Директор_____ **Турлыхан Ә.Б.**