**Заказчик :** ТОО "СК NEW CITY"
**Подрядчик:** ТОО "Ас-Ал құрылыс"
**Наименование объекта и его адрес:** "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №641"
**Договор:** №40/7 от 25.11.2024г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

**СПРАВКА №1**
**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**
**за декабрь 2024 г.**

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ. | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц | с начала года по отчетный месяц | в том числе | | | за отчетный месяц, всего | в том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №641" | 42 836,36 | 42 836,36 | 42 836,36 | 0,00 | 0,00 | 42 836,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе НДС-12% | 4 589,61 | 4 589,61 | | | | 4 589,61 | | | |
| **ВСЕГО к оплате:** | **42 836,36** | **42 836,36** | | | | **42 836,36** | | | |
| В том числе НДС-12% | 4 589,61 | 4 589,61 | | | | 4 589,61 | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
ТОО "СК NEW CITY"
**Директор** _____ **Сатбалдинова Д.Б.**

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Ас-Ал құрылыс"
**Директор** _____ **Кенжеканов Т.К.**

Заказчик : ТОО"СК NEW CITY" 1000010

Подрядчик : ТОО "Ас-Ал құрылыс"

Наименование стройки - "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №641"

Наименование объекта - "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №641"

Договор подряда (контракт) №40/7 от 25.11.2024 г

# Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Внутреннее газоснабжение низкого давления.Участок №641

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Опоры из труб диам.32х2,5мм (Н=2,6м)-10 штук | | | | |
| 13 | 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2** | **м$^3$** | **0,36** | **11 590** | **4 172** |
| 14 | 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м$^3$** | **0,06** | **15 271** | **916** |
| 15 | 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство фундамента бетонного столба** | **м$^3$** | **0,5** | **31 363** | **15 682** |
| 16 | 212-101-0601 *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **м$^3$** | **0,51** | **25 003** | **12 752** |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | **33 522** |
| НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44 | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8% | | | | **2 614,69** |
| | | **Итого с общеплощадочными затратами:** | | | | **36 136,38** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | | Сметная прибыль 5% | | | | **1 806,82** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | **1 084,09** |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | | **39 027,29** |
| | | Договорной коэффициент К=0,98 | | | | **38 246,75** |
| Налоговый кодекс РК | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | **4 589,61** |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ** | | | | **42 836,36** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Ас-Ал құрылыс"

Директор _____ Кенжеканов Т.К.

**Принял (Заказчик)**

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.