Заказчик : ТОО "СК NEW CITY"
Подрядчик: ТОО "Ас-Ал құрылыс"
Наименование объекта и его адрес: "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №628"
Договор: №40/7 от 25.11.2024г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №628"	42 836,36	42 836,36	42 836,36	0,00	0,00	42 836,36	0,00	0,00	0,00
В том числе НДС-12%	4 589,61	4 589,61				4 589,61			
ВСЕГО к оплате:	**42 836,36**	**42 836,36**				**42 836,36**			
В том числе НДС-12%	4 589,61	4 589,61				4 589,61			

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ас-Ал құрылыс"

Директор _____ Кенжеканов Т.К.

Программный комплекс АВС (редакция 2024.11)

Заказчик : ТОО"СК NEW CITY" 1

Подрядчик : ТОО "Ас-Ал құрылыс" 1000010

Наименование стройки - "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №628"

Наименование объекта - "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №628"

Договор подряда (контракт) №40/7 от 25.11.2024 г

Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Внутреннее газоснабжение низкого давления.Участок №628

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Опоры из труб диам.32х2,5мм (Н=2,6м)-10 штук				
13	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	м^3	0,36	11 590	4 172
14	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	0,06	15 271	916
15	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	м^3	0,5	31 363	15 682
16	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,51	25 003	12 752
		ВСЕГО ПО АКТУ:				33 522
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%				2 614,69
		Итого с общеплощадочными затратами:				36 136,38
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%				1 806,82
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-3%				1 084,09
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				39 027,29
Налоговый кодекс РК		Договорной коэффициент К=0,98				38 246,75
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				4 589,61
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ				42 836,36

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ас-Ал құрылыс"

Директор _____ Кенжеканов Т.К.

Принял (Заказчик)

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.