Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жезкуат», область Ұлытау, г.Жезказган, Промбаза, дом №6, корпус 2 БИН090940006780**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карамурын, Шетского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Договор (подряда) контракт: №20 от 28.06.2024 г.

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**46217**
	Раздел 1.	**Наружные сети водопровода В1**				**17205**
1	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**10**	**467**	**4670**
2	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**1**	**3 933**	**3933**
3	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**10**	**626**	**6260**
4	**6121-0105-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	**км**	**0,002**	**1 171 174**	**2342**
	Раздел 2.	**Наружная канализация**				**15745**
5	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**10**	**467**	**4670**
6	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**1**	**3 933**	**3933**
7	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**10**	**626**	**6260**
8	**6122-0204-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	**м**	**2**	**441**	**882**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Наружное электроснабжение**				**3402**
	Подраздел 3.1.	**СЕТИ-0,4кВ**				**3402**
9	**6124-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**3**	**1 134**	**3402**
	Раздел 4.	**Наружное освещение**				**820**
10	**1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,003**	**273 463**	**820**
	Раздел 5.	**Наружные сети связи.Телефонизацию. ВОЛС**				**9045**
11	**6125-0704-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой**	**м**	**3**	**612**	**1836**
12	**6125-0704-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу**	**м**	**3**	**1 074**	**3222**
13	**1308-0201-0810** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**3**	**1 329**	**3987**
	Итого по акту				**46 217**	
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целов (общеплощадочные затраты) 7,3%				**3 374**	
	итого				**49 591**	
	сметная прибыль 5%				**2 480**	
	непредвиденные работы и затраты 5%				**2 480**	
	итого				**54 550**	
	2024 год -100% к=1,075				**58 641**	
	скидка 2%				**1 173**	
	итого со учетом				**57 468**	
	НДС 12%				**6 896**	
	Итого с НДС				**64 365**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Жезкуат"

БИН090940006780

Директор_____ Кызылбаев Н.К.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.