Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
20 декабря 2012 г. № 562
Форма Р - 1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" | 50140008047

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС" | 190240027779

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 85 « 3 » июля 2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
3	13.06.2025 г.

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильный дороги улицы Есет Котибарулы г.Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области			тенге	1	12 191 958,00	12 191 958,00
				Итого		х	12 191 958,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Малибеков Н.А. / Принял (Заказчик) Руководитель / Утеулин Ж.Т.

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П. М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция автомобильный дороги улицы Есет Котибарулы г.Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№85 **№85/2**	**03.07.2024 г.** **26.03.2025 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Друие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильный дороги улицы Есет Котибарулы г.Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области	**12 191 958**	10 885 677							1 306 281	12 191 958
Удержаение аванса 30%	3 657 587	3 265 703							391 884	3 657 587
Итого к оплате	**8 534 371**	**7 619 974**							**914 397**	**8 534 371**

Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Утеупин Ж.Т.

Технический надзор: ТОО "AK-Kaz-Sapa"

Директор _____ Укубаев Д.М.

Подрядчик: ТОО "Бірлік НС"

Директор _____ Мамибеков Н.А.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

форма-2

Технадзор: ТОО "AK-Kaz-Sapa"

Подрядчик: ТОО «Бірлік НС»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильных дорог улицы Есет Котибарулы г.Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области

Договор подряда (контракт): Договор №85 от 03.07.2024 года, доп соглашение №85/2 от 26.03.2025 г.

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8633747**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3369954	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1666806*	
			машины и механизмы	тенге			1718779	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*561217*	
			перевозки	тенге			3545014	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	922			
		Раздел 1.	**Разборка существующей дорожной одежды**				**8633747**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3369954	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1666806*	
			машины и механизмы	тенге			1718779	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*561217*	
			перевозки	тенге			3545014	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	922			
1	1	**Е12-180101-1302** **1218-0101-1302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**$м^2$**	**5 373,6412**	**432**	**2321413**	
2	2	**Е12-180101-1302** **1218-0101-1302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Разборка существующего гравийного покрытия**	**$м^2$**	**6 312**	**432**	**2726784**	
3	3	**У7101-301-602** **7101-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Камни бортовые. Разборка**	**м бортового камня**	**18**	**2 252**	**40536**	
4	4	**С3414-104-0601** **414-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**1 735,2**	**1 353**	**2347726**	

1		2	3	4	5	6	7	8
5	5	С3412-102-0110 412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	17 352	69	1197288	
			ИТОГО ПО АКТУ				**8633747**	
			общеплощадочные затраты 8,8%				759 770	
			итого				**9 393 517**	
			Сметная прибыль 5%				469 676	
			Непредвиденные работы и затраты-5%				469 676	
			итого				**10 332 868**	
			Оборудование				-	
			Прочие затраты				-	
			итого				**10 332 868**	
			в ценах на 2024 год, К=1,075				**11 107 834**	
			итого				**11 107 834**	
			итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**10 885 677**	
			НДС 12%				1 306 281	
			итого с НДС				**12 191 958**	

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО «Бірлік НС»

Бостанов Н.А.

Сдал
Подрядчик:
Начальник участка ТОО «Бірлік НС»

Жанкибаев Б.

Принял
Технадзор:
ТОО "AK-Kaz-Sapa"

Рустемов Н.С.

Принял
Автонадзор:
ТОО «City Road Centre»

Курбанов Б.