Заказчик: ГУ "Управления строительства города Шымкент" Форма 3
Инженер: ТОО "Горизонт Строй Групп"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №7 от 02.03.2020 года; Доп. соглашение № 7/2 от 13.04.2020г.
Наименование стройки: Строительство пристройки дополнительного корпуса школы № 17 в г. Шымкент

СПРАВКА №3 от 25.06.2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	94 063 600	105 351 232	94 063 600	105 351 232	30 813 013	34 510 574
	в том числе оборудование	7 576 008		7 576 008		0	
	Всего к оплате подрядчику	**94 063 600**	**105 351 232**	**94 063 600**	**105 351 232**	**30 813 013**	**34 510 574**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управления строительства города Шымкент"
_____Б.Кузденбаев

Главный специалист отдела соц.строительства
_____К.Косаков

Инженер:
Директор ТОО "Горизонт Строй Групп"
_____Е. Спатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____С.Ишанкулов

Форма-2

Заказчик: ГУ "Управления строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Горизонт Строй Групп"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №7 от 02.03.2020 года; Доп. соглашение № 7/2 от 13.04.2020г.
Наименование стройки: Строительство пристройки дополнительного корпуса школы № 17 в г. Шымкент

А К Т №3
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок А Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ + ЗАСЫПКА ПОД ПОЛЫ**	м3 грунта	920	17,79	17,79	16365	16365	--	4508	22543
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	6261		1670	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	230	741,63	--	170575	--	--	122814	316860
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	170575	--		23471	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	920	151,99	72,61	139829	66799	--	74386	231352
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	73030	30284		17137	
15	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ**	м3 грунта	930	31,88	31,88	29646	29646	--	8167	40838
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	11343		3025	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				611592				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
24	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ТОЛЩ.20ММ**	м2 поверхности	56,164	791,68	10,52	44464	591	21367	21193	70909
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	22506	282		5253	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	126,48	854,63	21,09	108094	2668	72311	31092	150321
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	33115	317		11135	
		ПРИЯМОК = 2ШТ (АС-10)									
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,162	17092,93	1089,24	2769	176	2401	208	3215

		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	192	37		238	
27	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,34	37953,13	5387,32	12904	1832	5917	5267	19625
		НР - 91%; СП - 8%			15162,86	1860,73	5155	633		1454	
28	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01906	677285,00	1275,00	12909	24	11611	1168	15203
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	1274	10		1126	
29	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	0,98	23106,58	1136,44	22644	1114	15836	4710	29543
		НР - 76%; СП - 8%			5809,91	514,14	5694	504		2188	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				288817				
		РАЗДЕЛ 3. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ НЕСУЩИЕ РМ-1 = 3ШТ									
30	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,447	37404,91	6121,58	128935	21101	68723	39599	182017
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	39111	4405		13483	
34	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,503	45764,69	6231,83	68784	9366	36260	22730	98835
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	23158	1820		7321	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				280852				
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС									
38	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,298	35194,24	6121,58	80876	14067	40735	26399	115858
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	26074	2936		8582	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				115858				
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ ПРМ									
41	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/ + ТЕХ.ПОПОЛЬЕ	м3	4,9275	40286,50	4347,68	198512	21423	108020	66648	286373
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	69069	4171		21213	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				286373				
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АС-14)									
44	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	62,805582	20677,79	2394,80	1298681	150407	863992	293680	1719750
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	284282	31503		127389	
45	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	43,58406	20518,27	2394,80	894270	104375	599570	197334	1178932
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	190325	21862		87328	
46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СЕТКА СГ-1	т металлических изделий	0,051795	352298,71	2192,31	18247	114	14888	3051	23002
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	3245	35		1704	
	ПЕРЕГОРОДКИ										

47	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	72,036	3448,68	248,96	248429	17934	122436	104040	380667
					1500,07	52,92	108059	3812		28198	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА СГ-2 + ПО ВЕРХУ (ПРИМ.П.6) *СП - 8%*	т	0,026124	287446,00	--	7509	--	7509	--	8110
					--	--	--	--		601	
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К СТЕНЕ									
49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0114504	64852,71	2192,31	743	25	--	674	1530
					62660,40	677,16	717	8		113	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ ММ13 *СП - 8%*	т	0,002028	221381,00	--	449	--	449	--	485
					--	--	--	--		36	
51	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0094224	287446,00	--	2708	--	2708	--	2925
					--	--	--	--		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3315401				
		РАЗДЕЛ 8. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ									
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-1									
82	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2 *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0062824	352298,71	2192,31	2213	14	1805	370	2790
					62660,40	677,16	394	4		207	
83	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,024	35194,24	6121,58	845	147	426	276	1210
					11346,40	1277,78	272	31		90	
84	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,001044	237946,00	--	248	--	248	--	268
					--	--	--	--		20	
85	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,000192	257146,00	--	49	--	49	--	53
					--	--	--	--		4	
86	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,0405	30200,91	4707,81	1223	191	654	378	1729
					9339,00	911,28	378	37		128	
87	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,005286	677285,00	1275,00	3580	7	3220	324	4216
					66816,00	531,99	353	3		312	
88	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,57942	2874,76	13,82	1666	8	1067	545	2388
					1019,63	3,39	591	2		177	

89	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 *СП - 8%*	т	0,001296	240505,00 --	-- --	312 --	-- --	312	-- 25	337
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-2									
90	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2 *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,004647	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	1637 291	10 3	1336	274 153	2064
91	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,024	35194,24 11346,40	6121,58 1277,78	845 272	147 31	426	276 90	1210
92	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,001044	237946,00 --	-- --	248 --	-- --	248	-- 20	268
93	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,000192	257146,00 --	-- --	49 --	-- --	49	-- 4	53
94	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,03	30200,91 9339,00	4707,81 911,28	906 280	141 27	485	280 95	1281
95	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,004548	677285,00 66816,00	1275,00 531,99	3080 304	6 2	2770	279 269	3628
96	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,44022	2867,82 1019,63	13,82 3,39	1262 449	6 1	807	414 134	1811
97	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 *СП - 8%*	т	0,001152	240505,00 --	-- --	277 --	-- --	277	-- 22	299
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-3									
98	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2 *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0023348	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	823 146	5 2	672	138 77	1037
99	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,024	35194,24 11346,40	6121,58 1277,78	845 272	147 31	426	276 90	1210
100	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,001044	237946,00 --	-- --	248 --	-- --	248	-- 20	268
101	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,000192	257146,00 --	-- --	49 --	-- --	49	-- 4	53

102	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,018	30200,91 9339,00	4707,81 911,28	544 168	85 16	291	168 57	768
103	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0023321	677285,00 66816,00	1275,00 531,99	1579 156	3 1	1420	143 138	1860
104	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,20184	2876,74 1019,63	13,82 3,39	581 206	3 1	372	190 62	832
105	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 *СП - 8%*	т	0,000576	240505,00 --	-- --	139 --	-- --	139	-- 11	150
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				29785				
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,130									
114	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	22	6026,16 3156,48	1259,33 283,53	132575 69443	27705 6238	35427	89303 17750	239628
115	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	25	4545,38 2419,20	959,34 210,92	113635 60480	23984 5273	29171	77589 15298	206521
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 = 4ШТ									
117	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,68	34425,02 12412,00	2890,91 559,14	23409 8440	1966 380	13003	8027 2515	33950
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2 = 3ШТ									
120	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	34425,02 12412,00	2890,91 559,14	10328 3724	867 168	5737	3541 1109	14978
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-4 = 1ШТ									
123	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,9	41693,30 13910,00	2883,46 534,74	37524 12519	2595 481	22410	11830 3948	53303
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-5 = 1ШТ									
128	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,97	41693,30 13910,00	2883,46 534,74	40443 13493	2797 519	24153	12750 4255	57448
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
133	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,5315	31190,53 9339,00	4707,81 911,28	266102 79676	40165 7775	146261	79580 27655	373336
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ									

136	1146-0302-0406 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	12	2728,12 1575,74	1152,38 514,27	32737 18909	13829 6171	--	21067 4304	58109
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1037274				
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,520									
166	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	276,08886	5347,00 --	-- --	1476247 --	-- --	1476247	-- 118100	1594347
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 = 4ШТ									
168	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,1024	237946,00 --	-- --	24366 --	-- --	24366	-- 1949	26315
169	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01376	257146,00 --	-- --	3538 --	-- --	3538	-- 283	3821
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2 = 2ШТ									
171	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,02476	237946,00 --	-- --	5892 --	-- --	5892	-- 471	6363
172	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0033	257146,00 --	-- --	849 --	-- --	849	-- 68	916
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3 = 1ШТ									
174	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,22488	237946,00 --	-- --	53509 --	-- --	53509	-- 4281	57790
175	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,05586	257146,00 --	-- --	14364 --	-- --	14364	-- 1149	15513
176	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,03244	287446,00 --	-- --	9325 --	-- --	9325	-- 746	10071
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-4 = 1ШТ									
179	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,15008	237946,00 --	-- --	35711 --	-- --	35711	-- 2857	38568
180	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0445	257146,00 --	-- --	11443 --	-- --	11443	-- 915	12358
181	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,02212	287446,00 --	-- --	6358 --	-- --	6358	-- 509	6867
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-5 = 1ШТ									

184	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22488	237946,00	--	53509	--	53509	--	57790
		СП - 8%			--	--	--	--		4281	
185	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05586	257146,00	--	14364	--	14364	--	15513
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
186	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03244	287446,00	--	9325	--	9325	--	10071
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
189	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,41192	257146,00	--	105924	--	105924	--	114397
		СП - 8%			--	--	--	--		8474	
190	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023584	221381,00	--	5221	--	5221	--	5639
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1976340				
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+9,820									
193	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	300,43806	5347,00	--	1606442	--	1606442	--	1734958
		СП - 8%			--	--	--	--		128515	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 = 4ШТ									
195	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1024	237946,00	--	24366	--	24366	--	26315
		СП - 8%			--	--	--	--		1949	
196	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01376	257146,00	--	3538	--	3538	--	3821
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2 = 2ШТ									
198	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02476	237946,00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
199	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0033	257146,00	--	849	--	849	--	916
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3 = 1ШТ									
201	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22488	237946,00	--	53509	--	53509	--	57790
		СП - 8%			--	--	--	--		4281	
202	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05586	257146,00	--	14364	--	14364	--	15513
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	

203	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,03244	287446,00 --	--	9325 --	--	9325	-- 746	10071
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-4 = 1ШТ									
206	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,15008	237946,00 --	--	35711 --	--	35711	-- 2857	38568
207	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0445	257146,00 --	--	11443 --	--	11443	-- 915	12358
208	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,02212	287446,00 --	--	6358 --	--	6358	-- 509	6867
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-6 = 1ШТ									
211	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,23316	237946,00 --	--	55479 --	--	55479	-- 4438	59918
212	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,06186	257146,00 --	--	15907 --	--	15907	-- 1273	17180
213	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,04792	287446,00 --	--	13774 --	--	13774	-- 1102	14876
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
217	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	1,928984	257146,00 --	--	496031 --	--	496031	-- 39682	535713
218	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,023584	221381,00 --	--	5221 --	--	5221	-- 418	5639
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2546866				
		РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦА Л-1									
294	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,102	20589,98 4058,20	978,22 340,98	2100 414	100 35	1586	408 201	2709
295	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,002316	838565,00 228096,00	1275,00 531,99	1942 528	3 1	1411	482 194	2618
296	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,167328	42043,78 16773,90	19431,26 4844,77	7035 2807	3251 811	977	2496 762	10294

297	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ С245 *СП - 8%*	т	0,55776	469051,00	--	261618	--	261618	--	282547
					--	--	--	--		20929	
298	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,207774	71059,04	25916,30	14764	5385	2089	6161	22599
					35084,60	7889,68	7290	1639		1674	
299	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры/ С245 *СП - 8%*	т	0,6552	440755,00	--	288783	--	288783	--	311885
					--	--	--	--		23103	
300	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ С245 *СП - 8%*	т	0,03738	469051,00	--	17533	--	17533	--	18936
					--	--	--	--		1403	
301	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,877958	173,98	3,30	1893	36	1323	372	2446
					49,08	0,50	534	5		181	
302	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	ОПОРНАЯ ПОДУШКА. Устройство ОП-1=16ШТ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1008	24519,63	4056,68	2472	409	1589	502	3211
					4697,80	775,08	474	78		238	
303	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,024	257146,00	--	6172	--	6172	--	6665
					--	--	--	--		494	
304	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0024	221381,00	--	531	--	531	--	574
					--	--	--	--		43	
305	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,018528	838565,00	1275,00	15537	24	11287	3855	20943
					228096,00	531,99	4226	10		1551	
306	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ ЛПМ-1,ЛПМ-2 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,48	33284,21	1812,10	15976	870	10966	3940	21510
					8624,20	395,92	4140	190		1593	
307	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,11788	287446,00	--	33884	--	33884	--	36595
					--	--	--	--		2711	
308	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02632	221381,00	--	5827	--	5827	--	6293
					--	--	--	--		466	
309	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ПОДГ.ПОД ЧИСТ.ПОЛ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,24	20348,55	8,16	4884	2	4036	795	6133
					3524,58	--	846	--		454	
310	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию *НР - 118%; СП - 8%*	м ступеней	17,82	1327,51	51,57	23656	919	566	26616	54294
					1244,16	21,60	22171	385		4022	

311	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84/ ЛС14,ЛС14"	м	59,4	2806,00	--	166676	--	166676	--	180011
		СП - 8%			--	--	--	--		13334	
312	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-3/ ДЛЯ ЛС14"	т	0,006984	838565,00	1275,00	5857	9	4255	1453	7894
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	1593	4		585	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				998157				
		РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ									
		ТИП ТД740 = 239,5М2									
366	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80ММ	м3 подстилающего слоя	19,16	19828,35	8,16	379911	156	312224	63479	478862
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	67531	--		35471	
367	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство ТОЛЩ.20ММ	м2 покрытия	239,5	981,45	93,03	235057	22280	133926	81755	342156
		НР - 94%; СП - 8%			329,23	33,91	78851	8122		25345	
368	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	239,5	-180,30	-8,21	-43181	-1965	-36673	-5168	-52217
		НР - 94%; СП - 8%			-18,97	-3,99	-4543	-955		-3868	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				768800				
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**								12256116
	Блок Б Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
9	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ТОЛЩ.20ММ	м2 поверхности	86,212	791,68	10,52	68253	907	32799	32531	108846
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	34547	432		8063	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	159,96	854,63	21,09	136707	3374	91452	39322	190112
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	41881	401		14082	
		ПРИЯМОК = 1ШТ (АС-10)									
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,081	17092,93	1089,24	1385	88	1201	104	1608
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	96	18		119	
12	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,17	37953,13	5387,32	6452	916	2958	2634	9812
		НР - 91%; СП - 8%			15162,86	1860,73	2578	316		727	
13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00953	677285,00	1275,00	6455	12	5806	584	7602
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	637	5		563	

14	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство НР - 76%; СП - 8%	м2 настила	0,49	23106,58 5809,91	1136,44 514,14	11322 2847	557 252	7918	2355 1094	14771
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				332751				
		РАЗДЕЛ 2. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ НЕСУЩИЕ									
		РАМА РМ-1 = 2ШТ									
15	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,298	37404,91 11346,40	6121,58 1277,78	85956 26074	14067 2936	45815	26399 8988	121344
19	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на соте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	1,002	45764,69 15408,00	6231,83 1210,71	45856 15439	6244 1213	24173	15153 4881	65890
		РАМА РМ-2 = 2ШТ									
23	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,45	37404,91 11346,40	6121,58 1277,78	129047 39145	21119 4408	68783	39634 13494	182175
27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	3,672	45764,69 15408,00	6231,83 1210,71	168048 56578	22883 4446	88587	55532 17886	241466
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				610876				
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС									
31	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,805	35194,24 11346,40	6121,58 1277,78	98720 31827	17171 3584	49722	32224 10475	141419
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				141419				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ ПРМ									
34	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/ +ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ НР - 91%; СП - 8%	м3	5,7519	40286,50 14017,00	4347,68 846,50	231724 80624	25007 4869	126093	77799 24762	334285
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				334285				
		РАЗДЕЛ 5. БАЛКА МОНОЛИТНАЯ БМ									
37	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	1,128	45764,69 15408,00	6231,83 1210,71	51623 17380	7030 1366	27213	17059 5495	74176
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				74176				
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
40	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	82,369368	20677,79 4526,38	2394,80 501,60	1703217 372835	197258 41316	1133124	385161 167070	2255448

41	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	61,2984	20518,27	2394,80	1257737	146797	843258	277539	1658098
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	267682	30747		122822	
42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СЕТКА СГ-1	т металлических изделий	0,100302	352298,71	2192,31	35336	220	28831	5908	44544
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	6285	68		3300	
		ПЕРЕГОРОДКИ									
43	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96,183	3448,68	248,96	331705	23946	163478	138915	508269
		НР - 93%; СП - 8%			1500,07	52,92	144281	5090		37650	
44	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА СГ-2	т	0,008928	287446,00	--	2566	--	2566	--	2772
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К СТЕНЕ									
45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0101292	64852,71	2192,31	657	22	--	597	1354
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	635	7		100	
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ ММ13	т	0,001794	221381,00	--	397	--	397	--	429
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
47	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0083352	287446,00	--	2396	--	2396	--	2588
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4473501				
		РАЗДЕЛ 8. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ									
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-2									
86	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2	т металлических изделий	0,004647	352298,71	2192,31	1637	10	1336	274	2064
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	291	3		153	
87	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,024	35194,24	6121,58	845	147	426	276	1210
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	272	31		90	
88	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001044	237946,00	--	248	--	248	--	268
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
89	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000192	257146,00	--	49	--	49	--	53
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
90	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,03	30200,91	4707,81	906	141	485	280	1281
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	280	27		95	

91	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1	т	0,004548	677285,00	1275,00	3080	6	2770	279	3628
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	304	2		269	
92	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ	м2 покрытия	0,44022	2867,82	13,82	1262	6	807	414	1811
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	449	1		134	
93	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001152	240505,00	--	277	--	277	--	299
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-3									
94	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2	т металлических изделий	0,0054546	352298,71	2192,31	1922	12	1568	321	2422
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	342	4		179	
95	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,024	35194,24	6121,58	845	147	426	276	1210
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	272	31		90	
96	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001044	237946,00	--	248	--	248	--	268
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
97	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000192	257146,00	--	49	--	49	--	53
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
98	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,033	30200,91	4707,81	997	155	534	308	1409
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	308	30		104	
99	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1	т	0,0049836	677285,00	1275,00	3375	6	3036	305	3975
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	333	3		294	
100	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ	м2 покрытия	0,50808	2876,74	13,82	1462	7	937	478	2095
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	518	2		155	
101	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001152	240505,00	--	277	--	277	--	299
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-4									
102	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2	т металлических изделий	0,0070455	352298,71	2192,31	2482	15	2026	415	3129
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	441	5		232	
103	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,024	35194,24	6121,58	845	147	426	276	1210
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	272	31		90	

104	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,001044	237946,00	--	248	--	248	--	268
					--	--	--	--		20	
105	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,000192	257146,00	--	49	--	49	--	53
					--	--	--	--		4	
106	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,042	30200,91	4707,81	1268	198	678	392	1793
					9339,00	911,28	392	38		133	
107	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0058788	677285,00	1275,00	3982	7	3582	360	4689
					66816,00	531,99	393	3		347	
108	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,6438	2875,42	13,82	1851	9	1186	606	2654
					1019,63	3,39	656	2		197	
109	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 *СП - 8%*	т	0,001296	240505,00	--	312	--	312	--	337
					--	--	--	--		25	
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-5									
110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2 *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0062824	352298,71	2192,31	2213	14	1805	370	2790
					62660,40	677,16	394	4		207	
111	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,024	35194,24	6121,58	845	147	426	276	1210
					11346,40	1277,78	272	31		90	
112	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,001044	237946,00	--	248	--	248	--	268
					--	--	--	--		20	
113	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,000192	257146,00	--	49	--	49	--	53
					--	--	--	--		4	
114	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,0405	30200,91	4707,81	1223	191	654	378	1729
					9339,00	911,28	378	37		128	
115	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,005298	677285,00	1275,00	3588	7	3227	325	4226
					66816,00	531,99	354	3		313	
116	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,57942	2875,42	13,82	1666	8	1067	545	2388
					1019,63	3,39	591	2		177	

117	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 *СП - 8%*	т	0,001296	240505,00	--	312	--	312	--	337
					--	--	--	--		25	
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-6									
118	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2 *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0023348	352298,71	2192,31	823	5	672	138	1037
					62660,40	677,16	146	2		77	
119	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,024	35194,24	6121,58	845	147	426	276	1210
					11346,40	1277,78	272	31		90	
120	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,001044	237946,00	--	248	--	248	--	268
					--	--	--	--		20	
121	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,000192	257146,00	--	49	--	49	--	53
					--	--	--	--		4	
122	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,018	30200,91	4707,81	544	85	291	168	768
					9339,00	911,28	168	16		57	
123	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0023321	677285,00	1275,00	1579	3	1420	143	1860
					66816,00	531,99	156	1		138	
124	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,20184	2875,42	13,82	580	3	371	190	832
					1019,63	3,39	206	1		62	
125	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 *СП - 8%*	т	0,000576	240505,00	--	139	--	139	--	150
					--	--	--	--		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				55660				
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,130									
134	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	48	6026,16	1259,33	289256	60448	77297	194842	522825
					3156,48	283,53	151511	13609		38728	
135	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	28	4545,38	959,34	127271	26862	32671	86899	231304
					2419,20	210,92	67738	5906		17134	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 = 4ШТ									
137	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,68	34425,02	2890,91	23409	1966	13003	8027	33950
					12412,00	559,14	8440	380		2515	

		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2 = 2ШТ									
140	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2	34425,02 12412,00	2890,91 559,14	6885 2482	578 112	3825	2361 740	9985
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3 = 1ШТ									
143	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,2	41693,30 13910,00	2883,46 534,74	91725 30602	6344 1176	54779	28918 9651	130295
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
148	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	13,33768	31190,53 9339,00	4707,81 911,28	416009 124561	62791 12154	228657	124411 43234	583654
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1512013				
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,520									
180	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	607,02588	5347,00 --	-- --	3245767 --	-- --	3245767	-- 259661	3505429
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 = 3ШТ									
182	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0768	237946,00 --	-- --	18274 --	-- --	18274	-- 1462	19736
183	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01032	257146,00 --	-- --	2654 --	-- --	2654	-- 212	2866
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2 = 3ШТ									
185	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,03714	237946,00 --	-- --	8837 --	-- --	8837	-- 707	9544
186	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00495	257146,00 --	-- --	1273 --	-- --	1273	-- 102	1375
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3 = 1ШТ									
188	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,33138	237946,00 --	-- --	78851 --	-- --	78851	-- 6308	85159
189	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,10693	257146,00 --	-- --	27497 --	-- --	27497	-- 2200	29696
190	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,1128	287446,00 --	-- --	32424 --	-- --	32424	-- 2594	35018
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-4 = 1ШТ									

193	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15008	237946,00	--	35711	--	35711	--	38568
		СП - 8%			--	--	--	--		2857	
194	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0445	257146,00	--	11443	--	11443	--	12358
		СП - 8%			--	--	--	--		915	
195	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02212	287446,00	--	6358	--	6358	--	6867
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-5-1 = 1ШТ									
198	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2276	237946,00	--	54157	--	54157	--	58489
		СП - 8%			--	--	--	--		4333	
199	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05586	257146,00	--	14364	--	14364	--	15513
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
200	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03244	287446,00	--	9325	--	9325	--	10071
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
203	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6583552	257146,00	--	169293	--	169293	--	182837
		СП - 8%			--	--	--	--		13543	
204	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029056	221381,00	--	6432	--	6432	--	6947
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4020473				
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+9,820									
207	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	662,4264	5347,00	--	3541994	--	3541994	--	3825353
		СП - 8%			--	--	--	--		283360	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 = 5ШТ									
209	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0256	237946,00	--	6091	--	6091	--	6579
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
210	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00344	257146,00	--	885	--	885	--	955
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2 = 3ШТ									
212	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01238	237946,00	--	2946	--	2946	--	3181
		СП - 8%			--	--	--	--		236	

213	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00165	257146,00	--	424	--	424	--	458
					--	--	--	--		34	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-6 = 1ШТ									
215	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,23316	237946,00	--	55479	--	55479	--	59918
					--	--	--	--		4438	
216	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,06186	257146,00	--	15907	--	15907	--	17180
					--	--	--	--		1273	
217	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,04792	287446,00	--	13774	--	13774	--	14876
					--	--	--	--		1102	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-7 = 1ШТ									
221	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,22332	237946,00	--	53138	--	53138	--	57389
					--	--	--	--		4251	
222	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,05242	257146,00	--	13480	--	13480	--	14558
					--	--	--	--		1078	
223	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0295	287446,00	--	8480	--	8480	--	9158
					--	--	--	--		678	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
226	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	4,6072152	257146,00	--	1184727	--	1184727	--	1279505
					--	--	--	--		94778	
227	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,029056	221381,00	--	6432	--	6432	--	6947
					--	--	--	--		515	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				5296058				
		РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦА Л-1									
303	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,099	20589,98	978,22	2038	97	1539	396	2630
					4058,20	340,98	402	34		195	
304	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,002316	838565,00	1275,00	1942	3	1411	482	2618
					228096,00	531,99	528	1		194	
305	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,167328	42043,78	19431,26	7035	3251	977	2496	10294
					16773,90	4844,77	2807	811		762	

306	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ С245 *СП - 8%*	т	0,55776	469051,00 --	-- --	261618 --	-- --	261618	-- 20929	282547
307	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,207774	71059,04 35084,60	25916,30 7889,68	14764 7290	5385 1639	2089	6161 1674	22599
308	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры/ С245 *СП - 8%*	т	0,6552	440755,00 --	-- --	288783 --	-- --	288783	-- 23103	311885
309	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ С245 *СП - 8%*	т	0,03738	469051,00 --	-- --	17533 --	-- --	17533	-- 1403	18936
310	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,877958	173,98 49,08	3,30 0,50	1893 534	36 5	1323	372 181	2446
311	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	ОПОРНАЯ ПОДУШКА. Устройство ОП-1=16ШТ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1008	24519,63 4697,80	4056,68 775,08	2472 474	409 78	1589	502 238	3211
312	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,024	257146,00 --	-- --	6172 --	-- --	6172	-- 494	6665
313	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0024	221381,00 --	-- --	531 --	-- --	531	-- 43	574
314	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,018528	838565,00 228096,00	1275,00 531,99	15537 4226	24 10	11287	3855 1551	20943
315	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ ЛПМ-1,ЛПМ-2 *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,48	33284,21 8624,20	1812,10 395,92	15976 4140	870 190	10966	3940 1593	21510
316	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,11788	287446,00 --	-- --	33884 --	-- --	33884	-- 2711	36595
317	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02632	221381,00 --	-- --	5827 --	-- --	5827	-- 466	6293
318	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ПОДГ.ПОД ЧИСТ.ПОЛ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,24	20348,55 3524,58	8,16 --	4884 846	2 --	4036	795 454	6133
319	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию *НР - 118%; СП - 8%*	м ступеней	17,82	1327,51 1244,16	51,57 21,60	23656 22171	919 385	566	26616 4022	54294

320	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84/ ЛС14,ЛС14"** *СП - 8%*	м	59,4	2806,00	--	166676	--	166676	--	180011
					--	--	--	--		13334	
321	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-3/ ДЛЯ ЛС14"** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,006984	838565,00	1275,00	5857	9	4255	1453	7894
					228096,00	531,99	1593	4		585	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				998077				
	РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ										
	ТИП ТД740 = 459М2										
379	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80ММ** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	36,72	19828,35	8,16	728097	300	598374	121657	917735
					3524,58	--	129423	--		67980	
380	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство ТОЛЩ.20ММ** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	459	981,45	93,03	450484	42699	256668	156682	655740
					329,23	33,91	151117	15566		48573	
381	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	459	-180,30	-8,21	-82757	-3767	-70283	-9905	-100074
					-18,97	-3,99	-8707	-1830		-7413	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				1473400				
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**								19322690

в т.ч. ст-сть оборудования

02-01-01/3 Блок А ОСР	Тенге	12 256 116	
02-02-01/2 Блок Б ОСР	Тенге	19 322 690	
ИТОГО	**Тенге**	**31 578 806**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**31 578 806**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	473 682	
Итого	**Тенге**	**32 052 488**	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	224 367	
Итого	**Тенге**	**32 276 856**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**32 276 856**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	645 537	
Итого	**Тенге**	**32 922 393**	
В т.ч. В ценах 2018г 20%	Тенге	6 584 479	
В ценах 2019г 80% с К=1,049901	Тенге	27 652 202	
Итого	**Тенге**	**34 236 681**	
С понижающим коэффициентом К=0,900000000333	Тенге	30 813 013	
НДС 12%	Тенге	3 697 562	
Всего	**Тенге**	**34 510 574**	

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ **Бугаёв С.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Ишанкулов С.М.**