"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 4
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района".
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Камила"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 45-квартирного жилого дома по ул.Иманова,18 (позиция 3) в городе Акколь Аккольского района Акмолинской области (привязка)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 45 квартирного дома по ул.Иманова 18 (позиция 3) в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области (привязка)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 01.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 1

за май 2021г.
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12

	Раздел 2 Фундамент									
51 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,41	1131,96	29,74	8388	220	2540	4650	14081
				759,47	24,96	5628	185	–	1043	
53 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,0531	552710,29	8837,55	29349	469	26405	6102	34348
				46614,6	3095,07	2475	164	–	6325	
54 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,132	70596,36	25775,35	9319	3402	1324	3882	14257
				34795,6	7826,16	4593	1033	–	1056	
55 1108-0201-0703	Ограждение, лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,132	544349	--	29349	--	71854	--	77602
				--	--	--	--	–	5748	
	Раздел 6 Кровля									
123 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	650,9468	558,41	100,21	363495	65234	160486	141194	545064
				211,65	24,11	137775	15697	–	40375	
124 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	650,9468	229,96	22,21	149691	14456	127581	10392	172889

				11,76	5,59	7654	3641	–	12807	
139	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	2,5	1684,65	74,56	4212	186	1390	2444	7189
					1054,3	32,11	2636	80	–	532	
143	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0074	14168,34	1353,78	105	10	–	90	210
					12783,2	557,62	95	4	–	16	
144	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	216590		1603		1603		1731
161	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	30,8	621,62	14,58	19146	449	4540	13094	34819
					459,64	2,44	14157	75	–	2579	
		Раздел 8 Двери									
209	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	221,748	1684,65	74,56	373589	16533	123267	216818	637640
					1054,3	32,11	233789	7120	–	47233	

221 1115-0501-0201	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке НР = 80 %	м2 площади остекления	45,18	2800,98	31,74	126548	1434	85786	31818	161026
				870,48	9,82	39328	444	–	2660	
222 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	20,496	2504,13	49,22	51325	1009	8848	33500	87586
				2023,2	19,91	41468	408	–	2761	
	Раздел 10 Пол									
	10.1 ДП 3									
261 2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	1,4987	31340		46969		46969		50727
								–	3758	
	10.2 ДП 4									
275 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	165,3596	2671,17	20,38	441704	3371	375924	60197	542053
				377,42	9,86	62409	1630	–	40152	
	10.3 ДП 5									
276 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	132	690,02	27,76	91083	3664	44938	41571	143265
				321,83	13,20	42481	1743	–	10612	
	10.6 ДП 6									
277 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	32,1	725,12	27,75	23276	891	12055	10109	36056
				321,82	13,21	10330	424	–	2671	

278 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	32,1	265,7	12,49	8529	401	5720	2351	11751
				75,02	2,90	2408	93	–	870	
279 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	32,1	93,55	4,74	3003	152	2723	186	3444
				3,99	2,18	128	70	–	255	
280 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	96,3	3156,96	70,91	304015	6829	186840	106610	443476
				1145,86	31,87	110346	3069	–	32850	
	10.7 ДП 7									
281 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	119,52	725,12	27,75	86666	3317	44885	37640	134251
				321,82	13,21	38464	1579	–	9945	
282 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	119,52	613,88	28,32	73371	3385	31522	36401	118554
				23,87	2,18	38464	261	–	8782	
283 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	119,52	-93,54	-4,72	-11180	-564	-10140	-692	-12822

				-3,98	-2,18	-476	-261	–	-950	
284 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	149,4	3194,27	70,92	477224	10595	295437	165397	694030
				1145,86	31,88	171191	4763	–	51410	
	10.8 Чердачное пространство									
291 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	598,9	611,99	27,75	366518	16621	157157	188612	599540
				321,82	13,21	192740	7910	–	44410	
292 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	598,9	148,06	9,44	88672	5654	78254	6938	103258
				7,96	4,37	4764	2616	–	7649	
293 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,1978	14168,34	1353,78	16971	1622	37	14541	34033
				12793,2	557,62	15312	668	–	2521	
294 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1978	247106		295984		295984		319662
	10.9 Плинтуса							–	23679	
295 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	1383,2452	358,48	0,79	495859	1090	337213	148588	696003
				113,9	0,37	157556	516	–	51556	

296	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	197,022	552,57	1,58	108869	311	51645	53636	175505
					288,87	0,75	56913	147	–	13000	
297	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	141,24	159,69	1,05	22555	148	4149	17229	42967
					129,27	0,50	18258	70	–	3183	
		Раздел 11 Внутренняя отделка									
		11.1 Техподполье									
300	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	103,05	1087,86	70,18	112104	7232	28378	65756	192089
					742,3	55,32	76494	5701	–	14229	
		11.2 Потолки									
316	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1481,76	791,4	4,65	1172659	6897	421296	597263	1911516
					502,42	1,43	744466	2113	–	141594	
317	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1481,76	328,19	2,57	486299	3808	226457	206273	749592
					172,79	1,22	256033	1808	–	57020	
		11.3 Стены									

318 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1061,499	1135,88	70,18	1205735	74496	343289	677347	2033729
				742,3	55,33	787951	58733	–	150647	
319 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1378,18	757,47	9,10	1043930	12541	450210	467975	1632857
				421,7	2,75	581179	3790	–	120952	
320 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	873,76	956,44	9,10	835699	7951	459283	296694	1222984
				421,7	2,75	368465	2403	–	90591	
321 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2751,94	296,57	2,31	816143	6357	383675	343310	1252209
				154,84	1,10	426110	3027	–	92756	

322 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	91,14002	4914,73	18,99	447929	1731	234206	170253	667636
				2326	9,05	211992	825	–	49455	
	11.4 Откосы									
323 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,02	3423,88	42,66	130176	1622	48044	65060	210855
				2117,57	21,44	80510	815	–	15619	
324 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,92	2944,36	42,66	167593	2428	44633	97401	286194
				2117,57	21,42	120532	1219	–	21200	
325 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,94	2039,69	20,87	193648	1981	17329	139948	360284
				1836,29	6,30	174337	598	–	26688	

326	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	94,94	296,57	2,31	28156	219	13237	11843	43200
					154,83	1,10	14700	104	–	3200	
327	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,68	89490,48	1003,60	60854	682	44795	14112	80963
					22612,5	447,06	15377	304	–	5997	
328	1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	52,9	202,25	13,68	10699	724	576	8767	21024
					177,69	6,46	9400	342	–	1557	
329	2203-0201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	55,33	421		23294		23294		25158
330	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	8,6	2040,28	13,92	17546	120	9673	7018	26530
					901,61	5,13	7754	44	–	1965	

Раздел 13 Разные работы

13.1 Подраздел без наименования

350 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,468	98038,47	1377,45	45882	645	35018	9424	59731
				21834,8	539,86	10219	253	–	4424	
351 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	34	2043,37	38,85	69475	1321	58113	9506	85299
				295,34	15,33	10041	521	–	6318	
352 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	14,4	3540,2	23,83	50979	343	29220	19419	76030
				1487,2	11,19	21416	161	–	5632	
353 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,468	8775,22	55,77	4107	26	3694	359	4823
				827,58	23,80	387	11	–	357	
354 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанн ой поверхност и	48,4	305,37	2,58	14780	125	13138	1414	17489
				31,34	1,12	1517	54	–	1295	

355 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	49,2	2867,74	13,75	141093	676	90680	45908	201961
				1010,88	3,36	49735	165	–	14960	
	13.2 Крыльца									
372 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	22,8	14269,53	76,77	325345	1750	312203	14288	366804
				499,66	31,42	11392	716	–	27171	
373 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,088	84,16	2,32	512	14	245	176	743
				41,62	0,25	253	2	–	55	
374 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	6,088	150,81	3,29	917	20	602	206	1215
				48,65	0,50	296	3	–	90	
375 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	43,2	3194,27	70,92	137993	3064	85428	47825	200683
				1145,86	31,88	49501	1377	–	14865	
376 2104-0509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	43,2	2032		87782		87782		94805
	13.3 Площадки под подъемники							–	7023	

377	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	21889,05	1662,50	10945	831	9183	1012	12913
					1861,6	362,96	931	181	–	957	
378	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0092	247106		2273		2273		2455
		13.4 Установка ящиков							–	182	
400	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР = 90 %	изделие	9	1143,16	100,72	10288	906	3770	5445	16992
					623,52	48,69	5612	438	–	1259	
401	2900-0000-0000(пл)	Антивандальные почтовые ящики, размерами 528x215x370	шт	45	5357,14		241071		241071		260357
		13.5 Отмостка							–	19286	
402	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	10,371	8637,39	1670,30	89578	17323	40199	36798	136486
					3090,96	683,65	32056	7090	–	10110	
403	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	103,71	1112,04	68,06	115329	7058	93115	16695	142586
					146,15	25,11	15157	2604	–	10562	

Локальная смета 2-1-2

Вентиляция

119	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,038	4961,64	51,71	189	2	120	66	275
					1747,98	19,88	66	1	–	20	
120	1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	3	1575,28	55,11	4726	165	779	3744	9148
					1260,57	13,05	3782	39	–	678	
		Локальная смета 2-1-3									
35	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	7	2428,79	692,21	17002	4845	162	13004	32406
					1713,6	182,01	11995	1274	–	2400	
36	2301-0501-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,818	535		3648		3648		3939
51	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	45	540,59	26,27	24327	1182	931	22318	50376
					493,64	12,43	22214	559	–	3732	
62	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	90	910,32	0,14	81929	13	3607	76743	171366
					870,1	–	78309	–	–	12694	

65	2301-0501-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,532	535		9380		9380		10130
66	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	91,5	537		49136		49136		53066
70	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	45	9966,77	441,49	448504	19866	2241	426451	944951
					947,48	194,60	426397	8757	–	69996	
87	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	45	3435,96	169,01	154618	7605	24735	123438	300300
					2717,29	81,76	122278	3679	–	22244	
89	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	45	2742,82	85,00	123427	3825	10529	18694	250690
					2423,85	40,87	109073	1839	–	18570	
91	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	45	2345,22	63,98	105535	2879	15397	86877	207805
					1939,08	30,92	87259	1391	–	15393	
93	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	45	3006,59	335,83	135297	15112	11112	113754	268975
					2423,85	155,60	109073	7002	–	19924	
		15.1 Производственная канализация									
98	1118-0901-0107	Насосы ручные. Установка НР = 98 %	узел	1	8097,61	319,51	8098	320	809	6966	16269
					6969,27	139,01	6969	139	–	1205	

99	5102-0106-0102(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	60634		60634		–		60634
100	2303-0103-0504	Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1566		31320		31320		33826
101	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	1	15168	71,00	15168	71	14115	996	17457
					982	34,00	982	34	–	1293	
102	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,8	734,14	3,28	1321	6	14	1277	2806
					722,96	0,98	1301	2	–	208	
103	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	1,8	771		1388		1388		1499
		15.2 Комплектная водопроводная насосная станция							–	111	
104	1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	41504,8	2707,37	41505	2707	1474	23228	69911

				37324	754,75	37324	755	–	5179	
106 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	2790,93	20,08	4186	30	3528	627	5199
				418,89	7,71	628	12	–	385	
107 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	2757,51	38,19	16545	229	12112	4199	22404
				700,67	13,50	4204	81	–	1660	
108 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	3269,74	45,83	29428	412	21536	7470	39850
				831,15	15,84	7480	143	–	2952	
109 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,63	84,16	2,32	221	6	106	76	321
				41,62	0,25	109	1	–	24	
110 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	2,63	75,41	1,64	198	4	130	45	262
				24,32	0,25	64	1	–	19	
111 2304-0702-0104	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	3211		12844		12844		13872

112 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2094,61	117,99	4189	236	596	3339	8131
				1678,84	24,86	3357	50	–	602	
113 2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	56388		112776		112776		121798
114 2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	2	6174		12348		12348		13336
115 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3769,18	278,39	7538	557	1043	5928	14543
				2969,2	55,05	5938	110	–	1077	
116 2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	69087		69087		69087		74614
117 2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	6174		6174		6174		6668

118	2304-1001-0106	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	11772		11772		11772		12714
119	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1383		5532		5532		5975
120	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1946		3892		3892		4203
									–	311	
		Локальная смета 2-1-4									
		Щит ШРН-18з-0 36									
14	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4038,12	1371,52	4038	1372	84	2208	6746
					2582	484,79	2582	485	–	500	
15	2307-0201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879		5879		5879		6349
16	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2648,53	24,87	2649	25	1400	881	3812
					1224	–	1224	–	–	282	

17	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435		1550
18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2648,53	24,87	15891	149	8398	5288	22873
					1224	–	7344	–	–	1694	
19	2307-0204-1601	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4163		12489		12489		13488
20	2307-0204-1602	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4163		4163		4163		4496
21	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	517		1034		1034		1117
22	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1232,53	87,99	1233	88	22	830	2228
					1123,17	30,19	1123	30	–	165	
23	2900-0000-0000(пл)	Счетчик электрической энергии трехфазный статический, РиМ 489,14, Кл. точн.1/2	шт	1	101500		101500		101500		109620
		16.1 Щиток квартирный ЩК 1 1-01УХЛ4							–	8120	
24	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	45	4038,12	1371,52	181715	61718	3807	99364	303566

				2582	484,79	116190	21816	–	22486	
25 2307-0201-0505	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	45	10252		461340		461340		498247
26 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	45	4716,71	117,86	212252	5304	96788	80293	315949
				2448	30,19	110160	1359	–	23404	
27 2307-0204-1614	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45	3164		142380		142380		153770
28 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	45	4716,71	117,86	212252	5304	96788	80293	315949
				2448	30,19	110160	1359	–	23404	
29 2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45	1602		72090		72090		77857
30 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	180	2648,53	24,87	476735	4477	251938	158630	686195
				1224	–	220320	–	–	50829	
31 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45	492		22140		22140		23911

32	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	135	3793		512055		512055		553019
33	2900-0000-0000(пл)	Шина нулевая,защитная на дин рейку, ШНИ-6х9-8-С	шт	45	341,07		15348		15348		16576
34	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	45	864,84	11,49	38918	517	1220	26868	71049
					826,24	3,02	37181	136	–	5263	
35	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	45	925		41625		41625		44955
36	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	4	4625,5	922,25	18502	3689	7067	7309	27876
					1936,5	601,50	7746	2406	–	2065	
37	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	4	21171		84684		84684		91459
38	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	45	2673,62	91,62	120313	4123	–	84635	221344
					2582	30,18	116190	1358	–	16396	
		16.2 Аппаратура осветительная									
40	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	15	1833,78	736,35	27507	11046	1938	15663	46623

				968,25	482,02	14524	7230	–	3454	
41 2307-0101-0707	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82	шт.	15	1296		19440		19440		20995
42 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	77	1833,78	736,35	141201	56699	9947	80403	239333
				968,25	482,03	74555	37116	–	17728	
43 2307-0106-1201	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	32	23025		736800		736800		795744
44 2307-0106-1401	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	45	3435		154575		154575		166941
45 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	3286		9858		9858		10647
46 1308-0305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) НР = 72 %	шт.	36	4490,34	1084,11	161652	39028	63599	60358	239770
				1639,57	689,04	59025	24806	–	17761	

47	2307-0102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	30	10481		314430		314430		339584
48	2307-0102-0119	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	6	5022		30132		30132		32543
49	1308-0205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	3	5921,5	1718,58	17765	5156	4994	6768	26496
					2538,21	595,37	7615	1786	–	1963	
50	2307-0103-0306	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	3	8530		25590		25590		27637
		16.3 Источник света							–	2047	
51	2900-0000-0000(пл)	Лампа энергосберегающая мощностью 25 Вт, КЭЛ-S E27 25В	шт	15	1313,39		19701		19701		21277
52	2900-0000-0000(пл)	Компактная люминесцентная лампа, мощностью 36 Вт, MST PL-L 36W/840/4P1CT/25	шт	3	1120,54		3362		3362		3631
53	2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	72	440		31680		31680		34214
54	2900-0000-0000(пл)	Лампа энергосберегающая для РКУ, Tornado High Lumen 45W WW E27	шт	3	8539,29		25617		25617		27667
55	2900-0000-0000(пл)	Блок аварийного питания (для люминесцентных ламп), ES1/ БАП58-1/	шт	3	10927,68		32784		32784		35406

	16.4 Электроустановочные изделия							–	2623	
83 1308-0305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	219	1610,52	12,41	352705	2718	211450	100366	489316
				632,59	3,93	138537	860	–	36246	
84 2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	219	111		24309		24309		26254
85 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	162	390,85	3,52	63317	570	2096	43810	115697
				374,39	1,21	60651	196	–	8570	
86 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	162	303		49086		49086		53013
87 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	117	390,85	3,52	45730	412	1514	31640	83559
				374,39	1,21	43804	141	–	6190	
88 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	117	324		37908		37908		40941
89 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	436	3,50	872	7	13	615	1606

				426	1,00	852	2	–	119	
90	2307-0218-1702									
	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	444		888		888		959
91	1308-0305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	3	488,33	4,33	1465	13	19	1034	2699
					477,67	1,00	1433	3	–	200	
92	2307-0218-1704										
	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	498		1494		1494		1614
93	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	390,5	3,50	781	7	25	541	1428
					374,5	1,00	749	2	–	106	
94	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	351		702		702		758
95	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	536	465,63	3,52	249578	1886	12420	169862	452995

				438,94	1,21	235272	647	–	33555	
96 2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	491	559		274469		274469		296427
97 2307-0220-0804	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	45	1420		63900		63900		69012
98 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	74	475,95	4,42	35220	327	501	24827	64851
				464,76	1,21	34392	89	–	4804	
99 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	29	302		8758		8758		9459

100	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	45	302		13590		13590		14677
101	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	871	74		64454		64454		69610
102	2307-0202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм	шт.	375	416		156000		156000		168480
103	2307-0202-0204	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм x 110 мм x 135 мм	шт.	45	3809		171405		171405		185117
104	2307-0219-0304	Патрон для электроламп из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	90	82		7380		7380		7970
105	2900-0000-0000(пл)	Зажим винтовой 12 пар, ЭВИ-3 1-2,5 мм2	шт	90	162,5		14625		14625		15795
106	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	16	2080	–	33280	–	–	20301	57867
					2080	–	33280	–	–	4286	

107	2900-0000-0000(пл)	Датчик движения для управления освещения, ДД 009	шт	15	2359,82		35397		35397	38229
108	2900-0000-0000(пл)	Фотореле ФР-2	шт	1	5146,43		5146		5146	5558
109	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2984,75	170,68	8954	512	5914	1912	11735
					842,8	42,27	2528	127	–	869	
110	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	25	488,12	23,00	12203	575	6812	3571	17036
					192,64	5,72	4816	143	–	1262	
		16.5 Заземление и молниезащита									
111	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	30	374,15	15,96	11225	479	4606	4493	16975
					204,68	3,32	6140	100	–	1257	
112	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	70	663,17	28,28	46422	1980	29272	11303	62343
					216,71	7,56	15170	529	–	4618	
113	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	4502,5	199,83	27016	1199	19314	4929	34500

				1083,67	57,33	6502	344	–	2556	
	16.6 Дополнительная система упавнивания потенциалов									
114 2306-0902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6885	130367		89758		89758		96938
177 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	655	400,57	15,60	262370	10217	78657	126484	419962
				264,88	3,32	173496	2176	–	31108	
178 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	668,1	26		17371		17371		18760
179 2900-0000-0000(пл)	Коробка клеммная пластмассовая на 7 зажимов с медной заземляющей шиной, КУП1101	шт	45	776,79		34955		34955		37752
								–	2797	
	Локальная смета 2-1-5									
	17.0 Подраздел без наименования									
1 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	277	744,56	350,02	206244	96957	67670	52163	279080
				149,16	112,39	41317	31131	–	20673	
2 2306-0702-0507	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-12-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,0122	195379		2384		2384		2574

Итого	30086161
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8471183
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	712172
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	320889
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12282738
- оборудование, тенге	857138
Накладные расходы, тенге	7303063
Сметная прибыль (8 %), тенге	2301541
Всего	30086161
Временные здания и сооружения (0,9 %)	270775
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	701245
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	31058182
В том числе в ценах 2020 года К=1,049901	32608016
НДС (12 %)	3912962
Итого	36520978,97

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Отдел строительства Аккольского района" _____ **Шевченко О.В.**

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Камила" _____ **Кривицкая М.М.**

ТЕХНАДЗОР: : Инженер технадзора ТОО "Инжиниринг-ст" _____ **Ахметов Е.С.**