Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407 Акмолинская обл. г.Щучинск АБЫЛАЙ ХАНА,32
Поставщик: ТОО "Камила" БИН 980940000202 Акмолинская обл. г.Акколь,Гагарина 27Д
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей села Веденовка Бурабайского района Акмолинской области"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		30	2023-05-03				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей села Веденовка Бурабайского района Акмолинской области	214 137 401	69 683 926	328 603 078,72	78 045 997					8 362 071	78 045 997

Поставщик:
ТОО "Камила", БИН 980940000202

Директор _____ **Криницкая М.М.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407

Руководитель _____ **Молдаханов Б.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Буребайского района" БИН 060140010407
Подрядчик: ТОО "Камила" БИН 980940000202

Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения с Веселовка Буребайского района Акмолинской области
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения с Веселовка Буребайского района Акмолинской области
Договор №30 от 2023-05-03

А К Т №5

Выполненных работ за октябрь 2023 года

№№ по пп	№№ по лок. смете	Шифр норм. на ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 02-01 Наружные сети водопровода										
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. к рос. изм. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 7,2%, СП - 8%*	м3 грунта	16599,17544		334,67 –	334,67 55,20	5555246 –	5555246 916274	–	659718 497197	6712161
2	2	E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяемый коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 7,2%, СП - 8%*	м3 грунта	751,0932902		2306,30 2306,30	– –	1732246 1732246	– –	–	1247217 238357	3217821
3	3	E11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ *НР - 7,2%, СП - 8%*	м3	217,828846		286,01 6,41	279,60 46,11	62072 1391	60881 10047	–	8207 5622	75901
4	4	E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяемый коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	м3	3,8656538		2306,30	–	8915	–	–	6419	16841
5	5	E11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%, СП - 8%*	м3 основания	203,216		3388,01 1209,72	181,79 54,04	688488 245834	36943 10982	485723	254248 75420	1018166
6	6	E11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы под котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 7,2%, СП - 8%*	м3 грунта	615,744		913,32 913,32	– –	562371 562371	– –	–	404907 77382	1044661
7	7	E11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 7,2%, СП - 8%*	м3 грунта	15775,73466		16,24 –	16,24 7,02	256199 –	256199 110746	–	79737 26875	362810
8	8	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 7,2%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	0		179,30 97,74	51,56 40,53	0 0	0 0	–	0 0	0
			ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА										

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	123,0078332	300,94 11,03	289,91 63,55	37018 1357	35663 7817	–	6605 3490	47113
			НР - 72%; СП - 8%									
10	10	С2412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2015	Перевозки строительных грузов самосвалами или автопоездами. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	тонн	645,791124	62,00 –	– –	40039 –	– –		– 3203	43242
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								12538436
			РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ									
11	15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 307м, уложенных в футляре)	км трубопровода	5	399682,40 285180,60	111445,68 36347,56	1998412 1425900	557229 176738	16285	1586611 286802	3871825
			НР - 99%; СП - 8%									
12	16	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	1590,00 –	– –	8030 –	– –	8030	– 642	8672
			СП - 8%									
13	17	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	153	1471,63 1383,14	8,61 2,62	225159 199380	1317 401	24462	197783 33835	456738
			НР - 99%; СП - 8%									
14	18	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,086	352362,00 263136,00	87857,64 27576,70	30302 22629	7556 2372	117	24751 4484	59457
			НР - 99%; СП - 8%									
15	19	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	86,86	538,00 –	– –	46731 –	– –	46731	– 3738	50469
			СП - 8%									
16	20	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (за вычетом 201м, уложенных в футляре)	км трубопровода	3	332890,82 254310,00	77722,74 24436,32	998672 762930	233168 73309	2574	827877 146124	1972672
			НР - 99%; СП - 8%									
17	21	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	3030	134,00 –	– –	406020 –	– –	406020	– 32482	438502
			СП - 8%									
18	23	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (Футляры)	км трубопровода	0,1403	690620,52 442170,00	247634,18 78128,30	102419 65574	36724 11586	121	76385 14395	193112
			НР - 99%; СП - 8%									
19	24	С1241-201-1213 241-201-1213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	90,799	5504,00 –	– –	499758 –	– –	499758	– 39981	539739
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								7591226
			РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ									
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.2000мм - 3 шт									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	57	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в сот. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,34	26585,00 11898,98	10103,54 4351,39	221724 99237	84264 36291	38225	134173 28472	384369
21	58	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20 *СП - 8%*	шт.	3	63816,00 –	– –	191448 –	– –	191448	– 15316	206764
22	59	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 *СП - 8%*	шт.	3	39216,00 –	– –	117648 –	– –	117648	– 9412	127060
23	60	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9,20-96 *СП - 8%*	шт.	6	43359,00 –	– –	260154 –	– –	260154	– 9412	127060
24	61	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 *СП - 8%*	шт.	3	60751,00 –	– –	182253 –	– –	182253	– 14580	196833
25	62	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	3	4406,00 –	– –	13209 –	– –	13209	– 1057	14266
26	63	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 *СП - 8%*	шт.	3	13334,00 –	– –	40002 –	– –	40002	– 3200	43202
27	64	С1244-203-0305 244-203-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С *СП - 8%*	комплект	3	9004,00 –	– –	27012 –	– –	27012	– 2161	29173
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 48 шт									
28	68	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в дан. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,225	26585,59 11898,98	10103,54 4351,39	723793 323950	275069 118467	124774	437992 92843	1254728
29	69	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15 *СП - 8%*	шт.	9	25932,00 –	– –	233388 –	– –	233388	– 18671	252059
30	70	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	9	24415,00 –	– –	219735 –	– –	219735	– 17578	237314
31	71	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96 *СП - 8%*	шт.	18	28653,00 –	– –	515754 –	– –	515754	– 41260	557014
32	72	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	9	24139,00 –	– –	217251 –	– –	217251	– 17380	234631
33	73	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	9	4405,00 –	– –	39627 –	– –	39627	– 3170	42797
34	74	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	9	13334,00	–	120006	–	120006	–	129606

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%;									
35	78	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Лоск из композитных материалов СТ РК 2386-2013 полимерно-песчаный Тип-С СП - 8%	комплект	9	9004,00	–	81036	–	81036	–	87519
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		–	–	–	–		6483	3934395
			РАЗДЕЛ 4. Водоразборные колонны диам.1500мм на 2 абонента /Тит/ НВ-19									
36	79	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в дел. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,0032	1131270,51 577244,20	535307,03 173416,42	3620 1847	1713 555	60	2378 480	6478
37	80	С1241-113-0118 241-113-0118 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	1	3017,00 –	– –	3017 –	– –	3017	– 240	3258
38	81	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	шт.	6	2590,00 –	– –	15540 –	– –	15540	– 1243	16783
39	82	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в дел. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,00055	1131270,51 577244,20	535307,03 173416,42	622 317	294 95	11	409 82	1113
40	83	С1241-117-0419 241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)с отверстием Д.32мм СП - 8%	шт.	1	959,00 –	– –	959 –	– –	959	– 77	1036
41	84	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	2	1545,77 587,85	957,89 293,02	3092 1176	1916 586	–	1746 387	5223
42	85	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулки под фланец полиэтиленовые литые ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СП - 8%	шт.	2	1401,00 –	– –	2802 –	– –	2802	– 224	3026
43	86	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. в дел. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	2	728,31 668,95	41,16 17,14	1457 1337	82 34	38	1344 224	3025
44	87	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	2	990,00 –	– –	1980 –	– –	1980	– 158	2138
45	88	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в дел. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	0,6	1777,10 528,33	23,34 9,57	1066< 312	14 6	340	312 110	1488
46	89	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18ц(р),18кч33ц ГОСТ 5761-2005 DN 15/15Р10М.25чбр2	шт.	2	858,00	–	1716	–	1716	–	1853

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%;			–	–	–	–		137	
47	90	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 8761-2005 DN 32ПФ10М.15ч9р2	шт.	1	2131,00	–	2131	–	2131	–	2301
			СП - 8%;			–	–	–	–		170	
48	91	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГЦ,Пр3А	км трубопровода	0,0006	698984,12	255597,78	419	154	–	313	790
			ЗР - 99%; СП - 8%;			482170,00	84397,54	265	51		59	
49	92	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размером 315х18,7 мм	м	0,6	12461,00	–	7477	–	7477	–	8075
			СП - 8%;			–	–	–	–		598	
			Колодец диам.1500мм									
50	95	Е11-221301-0001 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,816	26585,00	10103,54	48253	18338	8318	29199	83649
			ЗР - 99%; СП - 8%;			11898,98	4361,39	21597	7896		6196	
51	96	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	25932,00	–	25932	–	25932	–	28007
			СП - 8%;			–	–	–	–		2075	
52	97	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	24415,00	–	24415	–	24415	–	26368
			СП - 8%;			–	–	–	–		1953	
53	98	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-90	шт.	2	28653,00	–	57306	–	57306	–	61890
			СП - 8%;			–	–	–	–		4584	
54	99	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	24139,00	–	24139	–	24139	–	26070
			СП - 8%;			–	–	–	–		1931	
55	100	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4403,00	–	4403	–	4403	–	4755
			СП - 8%;			–	–	–	–		352	
56	102	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	13334,00	–	13334	–	13334	–	14401
			СП - 8%;			–	–	–	–		1067	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								301728
			РАЗДЕЛ 5. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 3 абонента /3шт/ НВ-20									
57	107	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0096	1131270,51	535307,83	10860	5139	179	7134	19434
			ЗР - 99%; СП - 8%;			577244,20	173416,42	8542	1665		1460	
58	108	С1241-113-0118 241-113-0118 РСНБ РК 2015	Тройники проходные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	3017,00	–	9051	–	9051	–	9775
			СП - 8%;			–	–	–	–		724	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	109	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	2590,00	–	46620	–	46620	–	50980
			СП - 8%			–	–	–	–		5730	
60	110	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в лок. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00165	1131170,51	535307,03	1867	883	32	1236	3341
			НР - 90%; СП - 8%			577244,20	173416,42	952	286		247	
61	111	С1241-117-0419 241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)с отверстием Д.32мм	шт.	3	959,00	–	2877	–	2877	–	3187
			СП - 8%			–	–	–	–		230	
62	112	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, кюшки, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1545,77	987,89	9276	5747	–	5233	15668
			НР - 90%; СП - 8%			537,88	293,82	3227	1758		1161	
63	11	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10	шт.	6	1401,00	–	8406	–	8406	–	9078
			СП - 8%			–	–	–	–		672	
64	114	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. в лок. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	728,31	43,16	6555	370	168	6048	13611
			НР - 90%; СП - 8%			668,55	17,14	6017	154		1008	
65	115	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	990,00	–	8910	–	8910	–	9623
			СП - 8%			–	–	–	–		713	
66	116	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в лок. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,7	1777,10	23,34	4799	63	3330	1402	6656
			НР - 90%; СП - 8%			520,33	9,57	1405	26		496	
67	117	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18м(р),15кч33а ГОСТ 5761-2005 DN 15/ЕРПМ.15ч8р2	шт.	9	858,00	–	7722	–	7722	–	8340
			СП - 8%			–	–	–	–		618	
68	118	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18м(р),15кч33а ГОСТ 5761-2005 DN 32/ЕРПМ.15ч8р2	шт.	3	2131,00	–	6393	–	6393	–	6904
			СП - 8%			–	–	–	–		511	
69	119	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. в лок. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГЦ,ЛЬ.ЗА	км трубопровода	0,0018	638984,12	255997,78	1258	461	1	938	2372
			НР - 90%; СП - 8%			442170,00	84397,34	796	152		176	
70	120	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1,8	12461,00	–	22430	–	22430	–	24224
			СП - 8%			–	–	–	–		1794	
		Колодец диам.1500мм										

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	123	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *ПР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,515	26585,55 11598,55	10103,54 4351,39	40253 21597	18338 7856	8316	29199 6196	83649
72	124	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	25932,00 –	– –	25932 –	– –	25932	– 2075	28007
73	125	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	1	24415,00 –	– –	24415 –	– –	24415	– 1953	26368
74	126	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б *СП - 8%*	шт.	2	28653,00 –	– –	57306 –	– –	57306	– 4584	61890
75	127	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	24139,00 –	– –	24139 –	– –	24139	– 1931	26070
76	128	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	4403,00 –	– –	4403 –	– –	4403	– 352	4755
77	129	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 *СП - 8%*	шт.	1	13334,00 –	– –	13334 –	– –	13334	– 1067	14401
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тоже								427663
			РАЗДЕЛ 6. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 5 абонента /7шт/ ПВ-22									
78	163	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *ПР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0096	1131270,51 577244,20	535307,03 173416,42	10860 5542	6139 1665	179	7134 1440	19434
79	164	С1241-113-0118 241-113-0118 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	3	3017,00 –	– –	9051 –	– –	9051	– 724	9775
80	165	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	18	2590,00 –	– –	46620 –	– –	46620	– 3730	50350
81	166	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *ПР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00165	1131270,51 577244,20	535307,03 173416,42	1867 952	883 286	32	1226 247	3343
82	167	С1241-117-0419 241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)с отверстием Д.32мм *СП - 8%*	шт.	3	959,00 –	– –	2877 –	– –	2877	– 230	3107
83	168	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1545,77	957,89	9275	5747	–	5233	15048

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			587,88	393,02	3537	1758		1161	
84	169	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	6	1401,00	–	8406	–	8406	–	9078
			СП - 8%			–	–	–	–		672	
85	170	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	728,31	41,16	10925	617	250	10080	22685
			НР - 99%; СП - 8%			668,55	17,14	10028	257		1680	
86	171	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	966,00	–	14490	–	14490	–	16038
			СП - 8%			–	–	–	–		1158	
87	172	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	1777,10	23,34	7997	105	8551	2337	11161
			НР - 99%; СП - 8%			520,35	9,57	2341	43		827	
88	173	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 15/ПРНМ.15ч8р2	шт.	15	858,00	–	12870	–	12870	–	13990
			СП - 8%			–	–	–	–		1030	
89	174	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 32/ПРНМ.15ч8р2	шт.	3	2131,00	–	6393	–	6393	–	6904
			СП - 8%			–	–	–	–		511	
90	175	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. УкладкаГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0018	698984,12	255897,78	1258	461	1	938	2372
			НР - 99%; СП - 8%			442170,00	84397,34	796	152		176	
91	176	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1,8	12461,00	–	22430	–	22430	–	24224
			СП - 8%			–	–	–	–		1794	
			Колодец диам.1500мм									
92	178	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,445	26585,59	10103,54	144759	55013	24956	87598	350945
			НР - 99%; СП - 8%			11858,98	4351,39	64790	23693		18589	
93	180	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	25932,00	–	77796	–	77796	–	84020
			СП - 8%			–	–	–	–		6224	
94	181	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	24415,00	–	73245	–	73245	–	79105
			СП - 8%			–	–	–	–		5860	
95	182	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96	шт.	6	28653,00	–	171918	–	171918	–	185671
			СП - 8%			–	–	–	–		13753	
96	183	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	24139,00	–	72417	–	72417	–	78210

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%;			–	–	–	–		5783	
97	184	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4403,00	–	13209	–	13209	–	14266
			СП - 8%;			–	–	–	–		1057	
98	185	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	13334,00	–	40002	–	40002	–	43202
			СП - 8%;			–	–	–	–		3200	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								943458
			РАЗДЕЛ 8. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 6 абонента /34шт/ НВ-24									
99	214	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в дел. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,032	1131270,51	535307,03	36201	17129	600	23781	64700
			ЗР - 90%; СП - 8%;			577244,20	173416,42	18472	5549		4799	
100	215	С1241-113-0118 241-113-0118 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	18	3017,00	–	30170	–	30170	–	32584
			СП - 8%;			–	–	–	–		2414	
101	216	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	60	2590,00	–	155400	–	155400	–	167832
			СП - 8%;			–	–	–	–		12432	
102	217	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в дел. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0055	1131270,51	535307,03	6222	2944	103	4087	11134
			ЗР - 90%; СП - 8%;			577244,20	173416,42	3175	954		828	
103	219	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1545,77	957,89	30915	19157	–	17442	52225
			ЗР - 90%; СП - 8%;			587,88	293,82	11758	5860		3869	
104	220	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Муфта под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	20	1401,00	–	28020	–	28020	–	30262
			СП - 8%;			–	–	–	–		2242	
105	221	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. в дел. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60	725,31	41,16	43699	2469	1117	46319	90739
			ЗР - 90%; СП - 8%;			668,55	17,14	40113	1028		6721	
106	222	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	990,00	–	59400	–	59400	–	64152
			СП - 8%;			–	–	–	–		4752	
107	223	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в дел. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1777,10	23,34	31988	420	22202	9367	44642
			ЗР - 90%; СП - 8%;			520,33	9,57	9366	172		3307	
108	224	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, T до +225°C, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч43п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ПРНМ.15ч8р2	шт.	60	858,00	–	51480	–	51480	–	55598
			СП - 8%;			–	–	–	–		4118	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	225	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32/IPH0L15x8p2	шт.	10	2131,00	–	21310	–	21310	–	23015
			СП - 8%			–	–	–	–		1705	
110	226	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. в дан. выч. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,006	698984,12	255997,78	4194	1536	5	3128	7908
			НР - 99%; СП - 8%			442170,00	84397,34	2653	506		506	
111	227	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	6	12461,00	–	74766	–	74766	–	80747
			СП - 8%			–	–	–	–		5981	
			Колодец диам.1500мм									
112	230	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в дан. выч. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,85	26585,59	10103,54	474553	180345	81908	287168	522658
			НР - 99%; СП - 8%			11898,98	4351,38	212397	77672		68938	
113	231	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1П15	шт.	10	25932,00	–	259320	–	259320	–	280066
			СП - 8%			–	–	–	–		20746	
114	232	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	10	24415,00	–	244150	–	244150	–	263682
			СП - 8%			–	–	–	–		19532	
115	233	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	20	28653,00	–	573060	–	573060	–	618905
			СП - 8%			–	–	–	–		45845	
116	234	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	24139,00	–	241390	–	241390	–	260701
			СП - 8%			–	–	–	–		19311	
117	235	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	4403,00	–	44030	–	44030	–	47552
			СП - 8%			–	–	–	–		3522	
118	236	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	10	13334,00	–	133340	–	133340	–	144007
			СП - 8%			–	–	–	–		10667	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								3163189
			ИТОГО ПО СМЕТЕ № 1-2	Тенге								25896093
			Локальная смета № 02-02 Наружные сети водоснабжения и канализации									
			РАЗДЕЛ 1. Сеть В1									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
119	1	Е11-010101-0425 1101-0101-0425 РСНБ РК 2015 Изм. в дан. выч. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	175,107065	334,67	334,67	58603	58603	–	6959	70807
			НР - 72%; СП - 8%			–	55,20	–	9666		5245	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,4157751	2306,30	–	12490	–	–	8993	23202
			ЗР - 72%; СП - 8%			2306,30	–	12490	–		1719	
121	3	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с отвалом экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЗОЩЦЫ	м3	22,91583	286,01	279,60	6554	6408	–	867	8814
			ЗР - 72%; СП - 8%			6,41	46,11	147	1057		594	
122	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЗОЩЦЫ	м3	0,40817	2306,30	–	941	–	–	678	1748
			ЗР - 72%; СП - 8%			2306,30	–	941	–		130	
123	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,7276714	1003,10	–	6749	–	–	4859	12557
			ЗР - 72%; СП - 8%			1003,10	–	6749	–		929	
124	6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4857,439146	19,41	19,41	94253	94253	–	29386	133478
			ЗР - 72%; СП - 8%			–	8,38	–	40786		9887	
125	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0	179,30	81,56	0	0	–	0	0
			ЗР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	0	0		0	
			ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА									
126	8	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1,1706443	300,94	289,91	361	339	–	63	468
			ЗР - 72%; СП - 8%			11,83	63,55	13	74		33	
127	9	С3412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т/км	6,6708538	62,00	–	414	–		–	447
			СП - 8%			–	–	–	–		33	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
128	10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка(за вычетом 57м, уложенных в футлярах)	км трубопровода	0,057	399682,40	111445,68	22782	6353	174	10087	44139
			ЗР - 99%; СП - 8%			285180,00	35347,56	16255	2015		3270	
129	11	С1243-201-0613 243-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	115,13	1590,00	–	183057	–	183057	–	197702
			СП - 8%			–	–	–	–		14645	
130	12	Е11-221401-0301 1121-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	57	1471,63	8,61	83883	490	5134	73684	170172
			ЗР - 99%; СП - 8%			1303,14	2,62	74279	149		12685	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	13	Е11-220401-1103 1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с попутным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	25	23044,10	8405,01	576105	210125	330503	73409	701475
			НР - 99%; СП - 8%			1419,00	1546,94	35477	38673		51961	
132	14	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (Футляры)	км трубопровода	0,057	698620,52	247634,18	39365	14115	46	25360	74224
			НР - 99%; СП - 8%			447170,00	78128,78	25204	4453		5498	
133	15	С1241-201-1213 241-201-1213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	97,87	5504,00	–	316865	–	316865	–	342214
			СП - 8%			–	–	–	–		25349	
134	16	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,057	399682,40	111445,68	22782	6353	174	18087	44139
			НР - 99%; СП - 8%			285180,00	35347,66	16255	2015		3270	
135	17	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	42,42	745,00	–	31603	–	31603	–	34131
			СП - 8%			–	–	–	–		3528	
136	18	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	332890,82	77722,74	2996	700	7	2484	5918
			НР - 99%; СП - 8%			254310,00	24436,32	2289	220		438	
137	19	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	9,09	134,00	–	1218	–	1218	–	1315
			СП - 8%			–	–	–	–		97	
138	20	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	11	2305,50	96,66	25365	1064	3218	21376	50480
			НР - 99%; СП - 8%			1916,60	46,32	21085	510		3739	
139	21	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	9	39056,00	–	351774	–	351774	–	379916
			СП - 8%			–	–	–	–		28142	
140	22	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	31467,00	–	62934	–	62934	–	67969
			СП - 8%			–	–	–	–		5036	
141	23	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	60	2590,00	–	155400	–	155400	–	167832
			СП - 8%			–	–	–	–		12432	
142	24	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2486,00	–	9944	–	9944	–	10740
			СП - 8%			–	–	–	–		796	
143	25	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00	–	3402	–	3402	–	3674
			СП - 8%			–	–	–	–		272	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	26	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	11	1545,77	957,89	17003	10537	–	9593	28724
			ЗР - 99%; СП - 8%			587,88	293,02	6467	3223		2128	
145	27	С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	9	1347,00	–	12123	–	12123	–	13093
			СП - 8%			–	–	–	–		970	
146	28	С1241-214-0304 241-214-0304 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	637,00	–	1274	–	1274	–	1376
			СП - 8%			–	–	–	–		102	
147	29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0036	1131270,51	535307,03	4073	1927	68	2673	7288
			ЗР - 99%; СП - 8%			577244,20	173416,42	2078	624		548	
148	30	С1241-114-0124 241-114-0124 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	4	1043,00	–	4172	–	4172	–	4506
			СП - 8%			–	–	–	–		334	
149	31	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ	т фасонных частей	0,0224	1131270,51	535307,03	25340	11991	419	16647	45346
			ЗР - 99%; СП - 8%			577244,20	173416,42	12930	3885		3359	
150	32	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	7	2376,00	–	16632	–	16632	–	17963
			СП - 8%			–	–	–	–		1331	
151	33	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1545,77	957,89	12366	7663	–	6977	20890
			ЗР - 99%; СП - 8%			587,88	293,02	4703	2344		1547	
152	34	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1772,00	–	14176	–	14176	–	15310
			СП - 8%			–	–	–	–		1134	
153	35	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,72	33707,67	1215,39	24270	876	18832	4354	30914
			ЗР - 91%; СП - 8%			6335,70	309,87	4562	223		2290	
154	36	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0056	702134,12	259147,78	3932	1452	4	2919	7389
			ЗР - 99%; СП - 8%			442170,00	84397,34	2476	473		548	
155	37	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм/ГИЛЬЗА	м	5,656	10284,00	–	58166	–	58166	–	62819
			СП - 8%			–	–	–	–		4653	
156	38	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	т фасонных частей	0,13338	1131270,51	535307,03	150889	71399	2497	99122	270012
			ЗР - 99%; СП - 8%			577244,20	173416,42	76993	23130		20001	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	39	С1243-302-0177 243-302-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм									
			СП - 8%	м	2,6	4928,00	–	12813	–	12813	–	13838
158	40	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Уборы бетонные. Устройство под подушки			–	–	–	–		1025	
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,1	33707,67	1215,30	37078	1337	28722	6651	47228
159	41	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87			6335,70	309,87	6969	340		3498	
			СП - 8%	т	0,04321	526783,00	–	22762	–	22762	–	24583
160	42	С1261-107-0282 261-107-0282 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87			–	–	–	–		1821	
			СП - 8%	т	0,00098	236154,00	–	137	–	137	–	148
161	43	С1261-107-0776 261-107-0776 РСНБ РК 2015	Трубки резиновые вакуумные			–	–	–	–		11	
			СП - 8%	кг	1,064	423,00	–	788	–	788	–	851
162	44	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, хомуты, хомуты/			–	–	–	–		63	
			СП - 8%	кг	6,65	537,00	–	3571	–	3571	–	3857
163	45	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ЗАГЛУШКА			–	–	–	–		286	
			НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,00055	1471889,51	535307,83	809	294	198	409	1315
164	46	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка			577244,30	173416,42	317	95		97	
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,02	698984,12	255597,78	13960	5128	17	10436	26358
165	47	С1243-201-1213 243-201-1213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм			442170,00	84397,34	8843	1688		1652	
			СП - 8%	м	20,2	5504,00	–	111181	–	111181	–	120075
166	51	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка			–	–	–	–		8894	
			НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	5	1391,53	32,22	6958	161	773	6040	14038
167	52	С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 50/шаров.			1204,72	15,44	6024	77		1040	
			СП - 8%	шт.	4	4231,00	–	16924	–	16924	–	18278
168	53	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 25/шаров.			–	–	–	–		1354	
			СП - 8%	шт.	1	1457,00	–	1457	–	1457	–	1574
		Итого по разделу 1				–	–	–	–		117	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2		Тенге								3344504
		Локальная смета № 02-02-01 Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы										3344504
		Фундаменты под оборудование ФО-2 2шт/АС-16										

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	35	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одноэтажные надкрановые высотой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,0696	49071,85	20355,01	3450	1444	588	1279	5107
			НР - 60%, СП - 80%			20663,50	5969,76	1438	435		378	
170	36	С1214-202-0101 214-202-0101 РСНБ РК 2015	Балки двутавровые горячекатаные с параллельными гранями полок нормальные из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-1ВК	т	0,0696	519100,00	–	36130	–	36130	–	39028
			СП - 80%			–	–	–	–		2890	
			Стены									
171	37	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	28,26	37792,56	3031,90	1068018	85681	771847	217886	1088365
			НР - 93%, СП - 80%			7448,32	827,58	210490	23387		101842	
			Монолитные перемычки Пром-1, 2шт/АС-11									
172	38	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/В15	м3	0,34	64236,73	4596,96	21840	1563	14407	5665	25705
			НР - 91%; СП - 80%			17265,80	1042,27	5870	354		2280	
173	39	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02864	22930,88	1437,08	657	42	7	564	1315
			НР - 91%; СП - 80%			21214,80	441,20	608	13		96	
174	40	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм/14мм	т	0,0208	344112,00	–	7158	–	7158	–	7731
			СП - 80%			–	–	–	–		573	
175	41	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм	т	0,00784	344112,00	–	2698	–	2698	–	2914
			СП - 80%			–	–	–	–		216	
			Монолитные перемычки Пром-2, 1шт/АС-11									
176	42	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/В15	м3	0,11	64236,73	4596,96	7066	506	4661	1833	9611
			НР - 91%; СП - 80%			17265,80	1042,27	1899	115		712	
177	43	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00904	22930,88	1437,08	207	13	2	178	416
			НР - 91%; СП - 80%			21214,80	441,20	192	4		31	
178	44	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм/14мм	т	0,00652	344112,00	–	2224	–	2244	–	2423
			СП - 80%			–	–	–	–		179	
179	45	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм	т	0,00253	344112,00	–	867	–	867	–	936
			СП - 80%			–	–	–	–		69	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	46	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и постановка условных из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,21	22939,88 21214,80	1437,88 441,20	4817 4455	302 93	60	4138 716	9672
181	47	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм									
			СП - 8%	т	0,1602	344112,00 –	– –	55127 –	– –	55127	– 4410	59537
182	48	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм/8мм									
			СП - 8%	т	0,0498	344112,00 –	– –	17137 –	– –	17137	– 1371	18508
			Плиты покрытий/ АС-12									
183	49	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны									
			НР - 110%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	5	7389,54 2952,00	1020,11 259,70	36948 14910	5100 1296	16938	19126 4486	60560
184	50	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК, толщиной 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			СП - 8%	м2	23,76	11178,00 –	– –	265589 –	– –	265589	– 21247	286836
185	51	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снаружи раствором									
			НР - 110%; СП - 8%	м шва	18	470,35 460,11	3,22 1,54	8465 8282	58 28	125	9805 1462	19732
186	52	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0106	282632,52 282160,00	1472,52 655,14	2996 2980	16 7	–	2718 657	6172
187	53	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм									
			СП - 8%	т	0,0106	344112,00 –	– –	3648 –	– –	3648	– 292	3940
			Плиты покрытий/ монолитный участок									
188	54	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,115	66871,86 20560,80	3924,15 487,49	7690 2364	221 56	5186	2303 791	10684
189	55	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм									
			СП - 8%	т	0,00774	344112,00 –	– –	2663 –	– –	2663	– 213	2876
190	56	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм/8мм									
			СП - 8%	т	0,00066	344112,00 –	– –	227 –	– –	227	– 18	245
			Черепица/АС-13									
191	57	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	21,1	688,68 362,93	113,80 29,95	14531 5548	2384 632	6999	5685 1617	21834

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	58	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 85%*	м2 стяжки	21,1	96,01 4,85	8,36 1,32	2026 102	176 49	1748	139 173	2335
193	59	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 85%*	м2 утепленного покрытия	21,1	1022,51 612,96	58,04 14,14	21576 12033	1161 298	7483	12173 2700	36448
194	60	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 *СП - 85%*	м3	2,532	33894,00 –	– –	85820 –	– –	85820	– 6866	92686
		Кровля/АС-13										
195	61	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрлаты. Установка *НР - 90%; СП - 85%*	м3 древесины в конструкции	0,33	21882,36 15257,40	1504,74 670,58	7221 6035	496 221	3690	4731 956	12988
196	62	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные форм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 85%*	м3 древесины в конструкции	0,33	8987,28 1028,04	65,19 29,56	2966 339	22 10	2085	314 262	3542
197	63	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 85%*	м3 древесины в конструкции	0,414	183256,64 28080,00	1217,16 855,84	75868 11625	504 230	63739	10670 6923	93461
198	64	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 85%*	м3 древесины в конструкции	0,414	8963,64 2524,84	47,00 21,10	3463 1045	20 9	2308	949 858	4765
199	65	Е11-120101-1903 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ТЭДЛ *НР - 92%; СП - 85%*	м2 изолируемой поверхности	21,1	448,75 93,20	13,25 3,57	9380 1967	279 75	7854	1878 894	12973
200	66	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройства *НР - 92%; СП - 85%*	м2 кровли	44	887,16 789,42	23,84 9,20	39135 34734	1014 405	3287	32328 5789	77072
201	67	С1214-204-0108 214-204-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм *СП - 85%*	м2	44	3504,00 –	– –	154176 –	– –	154176	– 12334	166510
202	68	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ *СП - 85%*	м3	0,266	100670,00 –	– –	26778 –	– –	26778	– 2142	26621
203	69	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по формам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 85%*	м2 обработанной поверхности	44	313,48 38,95	3,02 1,37	13793 1714	133 60	11946	1597 1231	16621

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА/АС-8									
204	79	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки -АЛИНЕКС. Окраска внутренних поверхностей по клею раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	20,91	889,61 612,82	5,20 1,77	18602 12814	109 37	5679	18281 2311	31193
205	81	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	127,86	1692,21 1087,04	91,89 71,63	216366 141546	11647 9159	63173	120564 26956	363884
			ОКНО/АС-9									
206	86	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих,ОК-1 *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проема	4,2924	2578,67 1254,36	194,39 94,17	13669 5384	834 404	4851	5210 1302	17881
207	44	С1223-102-0205 223-102-0205 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухкамерные с поворотно-откидными *СП - 8%*	м2	4,2924	32862,00 –	– –	137709 –	– –	137709	– 11017	148726
			ДВЕРИ/АС-9									
208	92	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,89	3079,43 1299,06	577,99 163,82	5820 2455	1093 310	2272	2488 665	8973
209	93	С1261-104-0217 261-104-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 23-01, ДНГ 21-100 СТ РК 943-02 *СП - 8%*	м2	1,89	15130,00 –	– –	28596 –	– –	28596	– 2288	30884
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/АС-4, 10									
210	94	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады зданий. Стены из кирпича и мелкого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	86,1	4718,34 2826,83	27,21 7,50	406249 243304	2343 646	169602	195168 48113	649521
211	95	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 70-80 *СП - 8%*	м3	13,29	31143,00 –	– –	413890 –	– –	413890	– 33111	447001
212	96	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,1	2410,06 1661,75	39,90 18,97	207506 143077	3434 1633	61025	115768 25862	349136
213	97	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2013 *СП - 8%*	т	0,07749	441876,00 –	– –	34241 –	– –	34241	– 2739	36980
214	98	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/АНКЕР	т	0,1032	282632,53	1472,52	29168	152	–	26466	60885

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗР - 91%; СП - 8%			281160,00	655,34	29016	68		6451	
215	99	С1214-210-0203 214-210-0203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 32 мм	т	0,1032	346394,00	–	35748	–	35748	–	38608
			СП - 8%			–	–	–	–		2860	
216	100	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/+ЦОКОЛЬ	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,58	1410,62	36,14	6461	165	1975	3570	10834
			ЗР - 80%; СП - 8%			943,38	31,03	4321	142		802	
217	101	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	86,3	932,12	1,37	80256	118	70748	7555	94836
			ЗР - 80%; СП - 8%			109,86	0,62	9390	53		7025	
218	102	Е11-150402-0302 1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная/ЦОКОЛЬ	м2 фасада	4,58	448,10	3,94	2052	18	1225	651	2920
			ЗР - 80%; СП - 8%			175,93	1,86	806	8		216	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-03-01	Тенге								4814358
			Локальная смета № 02-01-01 Сторожка. Общестроительные работы									
			Чердак/АС-9									
219	28	Е11-100403-0102 1100-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 19	Потолок подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с обшивкой -ПЗ ДВП. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	10,89	3094,37	15,69	36695	170	28928	14342	55412
			ЗР - 90%; СП - 8%			1456,99	6,38	15867	69		4105	
220	29	С1215-303-0102 215-303-0102 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,112367	209094,00	–	23453	–	23453	–	25329
			СП - 8%			–	–	–	–		1876	
			Кровля/АС-10									
221	31	Е11-100115-0101 1100-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,337	8957,05	65,19	3029	22	2661	321	3618
			ЗР - 90%; СП - 8%			1028,04	29,56	346	10		268	
222	41	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву каркасов	м2 окрашиваемой поверхности	14	1134,97	3,79	15890	53	2835	10422	28417
			ЗР - 80%; СП - 8%			928,68	1,83	13002	26		2095	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА/АС-6									
223	58	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8,52	1134,97	3,79	9670	33	1725	6342	17293
			ЗР - 80%; СП - 8%			928,68	1,83	7912	16		1281	
224	59	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	31	1692,21	91,09	52459	2824	15317	29231	88225
			ЗР - 80%; СП - 8%			1107,04	71,63	34318	2221		6535	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	60	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы оконные оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	3669,96	51,07	7340	102	1975	4253	12520
			НР - 80%; СП - 8%			2631,30	26,64	5263	53		927	
226	61	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковым по штукатурке(ЗА 2 РАЗА	м2 окрашиваемой поверхности	32,9	687,64	1,78	22623	59	15585	5767	30061
			НР - 80%; СП - 8%			218,22	0,88	7179	19		2271	
227	62	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (бе) карнизных, аттикульных и угловых вонтов). Облицовка гладкая без установки вонтов туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1,5	6053,88	22,68	7581	34	3212	3482	11947
			НР - 80%; СП - 8%			2890,80	11,25	4335	17		886	
			ОКНО/АС-6									
228	68	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих,ОК-1	м2 проемов	1,68	3625,81	194,68	3916	210	1781	1856	6277
			НР - 90%; СП - 8%			1956,29	94,17	2065	102		465	
229	69	С1223-102-0205 223-103-0205 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными	м2	1,68	32082,00	–	34649	–	34649	–	37421
			СП - 8%			–	–	–	–		2772	
			ДВЕРИ/АС-6									
230	73	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,68	3079,63	577,99	5173	971	2020	2212	7976
			НР - 90%; СП - 8%			1299,06	163,82	2182	275		591	
231	74	С1261-104-0217 261-104-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные одностворчатые с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,68	15130,00	–	25418	–	25418	–	27451
			СП - 8%			–	–	–	–		2033	
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/АС-4									
232	75	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады зданий. Стены из кирпича и мелкого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	56	4718,34	27,21	264227	1524	104457	126933	422453
			НР - 80%; СП - 8%			2825,83	7,90	158246	420		31293	
233	76	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	8,4	50750,00	–	426300	–	426300	–	460404
			СП - 8%			–	–	–	–		34104	
234	77	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства маяков улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	56	2430,06	39,50	134963	2212	39693	75296	227080
			НР - 80%; СП - 8%			1661,75	18,97	93658	1062		16821	
235	78	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0655	441876,00	–	28105	–	28105	–	31713
			СП - 8%			–	–	–	–		1608	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	79	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/АНКЕР	т	0,0686	282632,53 281160,80	1472,52 655,14	17128 17038	90 40	–	15541 2613	15282
			ЗР - 91%; СП - 8%									
237	80	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0686	346394,00 –	– –	20991 –	– –	20991	– 1679	22670
			СП - 8%									
238	81	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/+ЦОКОЛЬ	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	1410,62 543,38	36,14 31,03	7053 4717	181 155	2155	3898 876	11827
			ЗР - 80%; СП - 8%									
239	82	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,6	3669,96 2631,30	51,87 26,64	2202<1579	31<16	592	1276<278	3756
			ЗР - 80%; СП - 8%									
240	83	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая/+ОТКОС	м2 фасада	56,6	932,12 109,06	1,37 0,62	52758<6173	77<35	46908	4966<4618	62342
			ЗР - 80%; СП - 8%									
241	84	Е11-150402-0302 1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная/ЦОКОЛЬ	м2 фасада	5	448,10 175,93	3,94 1,85	2240<880	19<9	1341	711<236	3187
			ЗР - 80%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тонн								1623261

Локальная смета № 03-02 Уборная на 1 очко

			Бетонные работы									
242	1	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	17,7122	334,67 –	334,67 55,20	5928 –	5928 978	–	704 551	7162
			ЗР - 72%; СП - 8%									
243	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,55	2306,30 2306,30	– –	1268<1268	– –	–	913<178	2356
			ЗР - 72%; СП - 8%									
244	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,43	1003,10 1003,10	– –	3441<3441	– –	–	2477<475	6392
			ЗР - 72%; СП - 8%									
245	4	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/В7,5	м3	5,856	38138,53 9738,56	3333,51 1279,95	223339<57831	19523<7495	146787	58719<22565	304623
			ЗР - 91%; СП - 8%									
246	5	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0076	441876,00 –	– –	3358<–	–<–	3358	–<269	3627
			СП - 8%									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,63	23934,84 1460,78	1151,21 279,93	15079 920	725 176	13434	998 1286	17363
248	7	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при пролете здания до 25 м. Монтаж(САС-5, фрагмент разреза 1-1) НР - 63%; СП - 8%	т конструкций	0,84452	34465,63 18936,30	18788,92 3437,26	1534 843	480 253	211	687 178	2369
249	8	С1222-512-0001 222-512-0001 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей СП - 8%	т	0,84452	316313,00 –	– –	36342 –	– –	36342	– 2907	39249
			Стены									
250	9	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	4,72	37792,56 7448,32	3031,90 827,88	178381 35156	14310 3906	128915	36325 17177	231886
251	10	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов НР - 93%; СП - 8%	м2 стен (без вычета проемов)	20,69	-338,14 -338,14	– –	-6996 -6996	– –	–	-6996 -1080	-14883
252	11	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,88	1410,62 943,38	36,14 31,03	26633 17811	682 586	8140	14717 3308	66658
253	12	Е11-150212-0101 1115-0212-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 4	Стены. Отделка поверхности механизированная под фактуру шагрень НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	18,88	384,90 147,76	6,15 0,46	5787 2790	116 9	2851	2239 648	8635
254	13	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковые или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,38	1354,66 923,80	85,63 68,79	15416 10504	975 783	3937	9129 1956	26401
255	14	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковыми по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	13,21	120,18 109,11	0,89 0,44	1588 1441	12 6	136	1158 330	2965
			Заполнение дверного проема									
256	15	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР - 90%; СП - 8%	м2	1,53	3079,43 1299,06	577,99 163,82	5635 2377	1050 300	2200	2409 644	8688
257	16	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверей внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СП - 8%	м2	1,59	7622,88 –	– –	12119 –	– –	12119	– 970	13089

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	17	Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 площади проемов по наружному обмеру коробок	0,24	1983,92 408,55	30,60 6,95	476 98	5 2	373	80 44	600
259	18	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.	2	520,00 –	– –	1040 –	– –	1040	– 83	1123
260	19	С1223-502-0401 223-502-0401 РСНБ РК 2015	Замки ГОСТ 5089-2011 врезные ЗВ[] СП - 8%	шт.	1	1488,00 –	– –	1488 –	– –	1488	– 119	1607
			Деревянные конструкции пола									
261	20	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,85	40905,40 28080,00	1217,16 555,84	2045 1404	61 28	580	1289 267	3600
262	21	С1215-202-0503 215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 СП - 8%	м3	0,05	100670,00 –	– –	5034 –	– –	5034	– 403	5437
263	22	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР - 90%; СП - 8%	м2 покрытия	1,6	6615,11 382,76	66,08 29,05	10584 612	107 46	9665	593 894	12074
264	23	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подвальными каналами НР - 90%; СП - 8%	м2	0,9	3685,38 240,46	139,02 62,40	3317 216	126 56	2975	248 285	3847
265	24	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка(Вытяжная труба) НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,074	183256,64 28080,00	1217,16 555,84	13561 2078	90 41	11393	1907 1257	16706
			Кровли									
266	25	Е11-120101-0702 1112-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	3,8	2930,19 558,83	32,39 27,98	9883 2124	313 106	6646	2051 881	12035
267	26	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,041	100670,00 –	– –	4127 –	– –	4127	– 330	4457
268	27	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	3,8	313,48 38,95	3,02 1,37	1191 148	11 5	1032	128 106	1436
269	28	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрлат, лежень, брусок. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,132	179614,00 27138,50	1576,46 670,58	24237 3582	209 89	20446	3304 2203	25744

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	29	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,119	8987,28	65,19	1060	8	939	113	1277
			НР - 90%; СП - 8%			1028,04	29,56	122	4		95	
			Отмостки и бетонный лоток									
271	30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2715	28147,44	1151,23	32975	1349	29915	1856	37617
			НР - 91%; СП - 8%			1469,70	279,93	1711	328		2786	
272	31	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	7,81	313,30	3,26	2447	25	765	1796	4582
			НР - 108%; СП - 8%			211,68	1,21	1653	9		339	
273	32	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Лотки бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,2	30415,00	8,16	6083	2	5213	836	7423
			НР - 94%; СП - 8%			4348,76	–	868	–		552	
			Гидроизоляционные работы									
274	33	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	6,62	11674,95	1783,34	77288	11799	16881	51677	139282
			НР - 93%; СП - 8%			7498,26	895,52	49638	5928		19317	
275	34	Е11-080201-1601 1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенки приямочные гидроизоляция в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	18,54	6589,85	319,06	120678	5915	88154	35255	157607
			НР - 93%; СП - 8%			1435,23	29,47	26609	546		11675	
276	35	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(гидроизол)	м2 поверхности	35,38	3142,33	7,37	111176	261	92347	17337	138795
			НР - 93%; СП - 8%			524,83	2,09	18568	74		10281	
277	36	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуренной поверхности	15,09	1410,62	36,14	21286	545	6585	11763	35693
			НР - 80%; СП - 8%			943,38	31,03	14236	468		2644	
278	37	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	15,09	172,25	4,11	3589	62	242	2178	5189
			НР - 94%; СП - 8%			152,10	1,44	2295	22		382	
279	38	Е11-410103-0106 1141-0103-0106 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2	15,09	1418,98	18,70	21412	433	8960	9495	33380
			НР - 79%; СП - 8%			796,49	–	12019	–		2473	
280	39	Е11-410103-0102 1141-0103-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2	3,33	1144,68	28,12	3812	94	1937	1407	5637
			НР - 79%; СП - 8%			634,89	–	1781	–		418	
290	40	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	3,33	1180,40	12,89	3931	43	2243	1549	5918
			НР - 93%; СП - 8%			493,93	6,18	1645	21		438	
291	41	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,33	172,25	4,11	574	14	54	481	1139
			НР - 94%; СП - 8%			152,10	1,44	506	5		84	

1	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	42	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,33	3219,39	6,95	10721	23	9859	787	12428
			НР - 9.0%; СП - 8%			252,00	2,09	839	7		921	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1383531

Локальная смета № 06-01-01 Водонапорная башня Р=25м D ствола =3020мм, V=160м3. Строительные работы

РАЗДЕЛ 1. Монолитный фундамент водонапорной башни

293	1	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Разработка и отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,40/1,3-0,65/ м3	м3 грунта	107,4566	286,01	279,60	30734	30045	–	4063	37581
			НР - 72%; СП - 8%			6,41	46,11	689	4955		2784	
294	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяя коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,32	2306,30	–	7657	–	–	5513	14224
			НР - 72%; СП - 8%			2306,30	–	7657	–		1654	
295	3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Трамбовка и уплотнение. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,624	19,41	19,41	167	167	–	52	237
			НР - 72%; СП - 8%			–	8,38	–	72		18	
296	4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-3 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотняемого грунта	8,624	179,30	81,50	1546	704	–	859	2597
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,83	843	350		192	
297	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Трамбовка, полуда котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,156	1003,10	–	2163	–	–	1557	4018
			НР - 72%; СП - 8%			1003,10	–	2163	–		258	
298	6	Е11-060101-0202 1106-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под фибрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 м3. Устройство/В12,5 под водонапорную башню	м3	100	35434,57	1242,67	3543457	124267	2822306	584785	4458415
			НР - 91%; СП - 8%			5968,84	456,49	596884	45649		338253	
299	7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5397	349405,00	–	538102	–	538102	–	581150
			СП - 8%			–	–	–	–		43048	
100	8	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/ЦД-1	т	0,17856	815466,52	1472,52	156323	263	150989	4721	173928
			НР - 9.0%; СП - 8%			28400,00	655,14	5071	117		12854	
301	9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50,24	912,89	20,50	46326	1030	25096	15210	66459
			НР - 9.0%; СП - 8%			322,45	3,09	16200	155		4925	
302	10	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтом	м2 площади уплотнения	52,78	368,24	35,08	14158	1851	7821	4891	20573
			НР - 9.0%; СП - 8%			84,99	13,69	4486	717		1524	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								5359182

РАЗДЕЛ 2. Металлические конструкции башни

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	11	Е11-090607-0104 1109-0607-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры башенного и портального типов отдельно стоящих высотой до 45 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т	10,775	121611,00 43095,90	72383,77 22201,19	1310359 453583	779973 239218	77383	478833 143073	1931463
304	12	С1222-517-0107 222-517-0107 РСНБ РК 2015	Каркасы башен подъемников решетчатых, прожекторные и телевизионные, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 400 до 600 кг *СП - 8%*	т	10,775	825550,00 –	– –	8895301 –	– –	8895301	– 711624	9686926
305	13	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхность металлические огрунтованные. Окраска красной БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	247,56	221,36 45,44	6,98 0,93	54800 11249	1728 230	41823	7921 8018	67738
306	14	Е11-150403-1202 1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Кровли. Окраска суриком, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 кровли	246,12	303,22 125,95	1,54 0,75	74625 30959	379 185	43251	24947 7966	107542
307	15	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,1	32610,52 5139,45	679,55 267,27	35872 5653	748 294	29471	5412 3303	44897
308	16	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,01848	441876,00 –	– –	8166 –	– –	8166	– 653	8819
309	17	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 110%; СП - 8%*	м ограждения	8,1	794,94 620,84	92,52 39,84	6439 5029	749 316	661	6307 3020	13766
310	18	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,97792	856578,00 –	– –	837665 –	– –	837665	– 67013	904678
311	19	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Заполнения оконных проемов и решеток. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	3,14	1525,98 1441,49	– –	4792 4526	– –	266	3621 673	9066
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тонн								12694684
			РАЗДЕЛ 3. Утепление башни									
312	20	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Обшивка башни волнистой сталью *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	245,32	2116,88 1981,61	107,45 16,37	519117 486129	26369 4016	6628	372510 71330	962957
313	21	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм *СП - 8%*	т	2,48	468146,00 –	– –	116002 –	– –	1161002	– 92880	1253882

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	22	С1223-825-0101 223-825-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием сортаментных профилей средней массы сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,725	818975,00 –	– –	593757 –	– –	593757 –	– 47501	641258
315	23	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 23	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	13,4	26047,32	1650,02	349034	22111	35393	229582	6249069
316	24	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита звукоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 *СП - 8%*	м3	13,4	31143,00 –	– –	417316 –	– –	417316 –	– 33585	450701
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								3933704
			РАЗДЕЛ 4. Колодец В1 водопроводный									
317	25	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%, СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,48	26585,89 11898,98	10103,64 4351,39	39347 17610	14953 6449	6784	23810 5053	68210
318	26	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1 *СП - 8%*	шт.	1	7777,00 –	– –	7777 –	– –	7777	– 622	8399
319	27	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	24139,00 –	– –	24139 –	– –	24139	– 1931	26070
320	28	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15 *СП - 8%*	шт.	1	25932,00 –	– –	25932 –	– –	25932	– 2075	28007
321	29	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	2	5854,00 –	– –	11708 –	– –	11708	– 937	12645
322	30	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9а *СП - 8%*	шт.	2	28653,00 –	– –	57306 –	– –	57306	– 4584	61890
323	31	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА *НР - 94%, СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,801	9518,64 3676,60	1881,21 849,20	7624 2945	1507 680	3172	3408 853	11914
324	32	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%, СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,534	6674,87 3546,14	1091,88 463,20	3564 1894	583 247	3887	2013 446	6023
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								223158
			ИТОГО по СМЕТЕ № 06-01-01	Тенге								22210649

Локальная смета № 06-01-02 Водонапорная башня Р=25м Д ствола =3020мм, V=160м3, Сети водопровода и арматура

			Трубопроводы и материалы									
325	1	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,009	943877,70 609846,00	255142,58 94299,90	8446 5489	2297 849	700	6274 1181	16941

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	2	С1241-108-0223 241-108-0223 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 16, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х6,0 мм	м	9,036	12418,00	–	112209	–	112209	–	121196
			СП - 8%			–	–	–	–		8977	
327	3	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0065	1744138,72	154990,22	11337	1007	9531	1963	14385
			НР - 99%; СП - 8%			276760,00	31353,84	1795	204		1066	
328	4	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	606385,33	119561,37	4851	959	233	4003	5562
			НР - 99%; СП - 8%			487380,00	49001,14	3659	384		788	
329	5	С1241-101-0412 241-101-0412 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	5,032	6439,00	–	51818	–	51718	–	55855
			СП - 8%			–	–	–	–		4137	
330	6	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0065	1171736,29	25686,46	7616	193	5857	1551	9301
			НР - 99%; СП - 8%			240856,00	200,72	1566	1		733	
331	7	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	526542,25	74959,00	3686	525	161	3172	7406
			НР - 99%; СП - 8%			428582,00	29077,92	3000	204		649	
332	8	С1241-101-0301 241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	7,028	688,00	–	4835	–	4835	–	5222
			СП - 8%			–	–	–	–		387	
333	9	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	752558,06	29199,02	1881	73	1283	599	2678
			НР - 99%; СП - 8%			241839,00	108,86	605	–		198	
334	10	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0394	1131270,51	535307,83	44572	21091	738	29280	79760
			НР - 99%; СП - 8%			577244,20	173416,42	22743	6833		9988	
335	11	С1241-113-0223 241-113-0223 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	1	5654,00	–	5654	–	5654	–	6106
			СП - 8%			–	–	–	–		452	
336	12	С1241-113-0217 241-113-0217 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 150х4,0-15х2,0 мм	шт.	1	1892,00	–	1892	–	1892	–	2043
			СП - 8%			–	–	–	–		151	
337	13	С1241-113-0218 241-113-0218 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1830,00	–	1830	–	1830	–	1976
			СП - 8%			–	–	–	–		146	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	14	С1241-114-0117 241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	686,00	–	686	–	686	–	741
			СП - 8%			–	–	–	–		55	
339	15	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	2	3974,00	–	7948	–	7948	–	8584
			СП - 8%			–	–	–	–		636	
340	16	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1642,00	–	1642	–	1642	–	1773
			СП - 8%			–	–	–	–		131	
341	17	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка(соединительная головка-2 шт, вентиль 1Б1р с муфтой и цапфой-2 шт)	кран	1	29783,12	130,71	29783	130	28263	1407	31685
			ЗР - 90%; СП - 8%			1389,60	46,32	1390	46		2456	
342	18	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	3	4392,00	–	13176	–	13176	–	14230
			СП - 8%			–	–	–	–		1054	
343	19	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	2590,00	–	7770	–	7770	–	8392
			СП - 8%			–	–	–	–		622	
344	20	Е11-220901-0005 1122-0901-0005 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3374,53	225,54	3375	225	409	2820	6691
			ЗР - 95%; СП - 8%			2740,60	108,08	2741	108		496	
345	21	С1242-101-0305 242-101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	63278,00	–	63278	–	63278	–	68340
			СП - 8%			–	–	–	–		5062	
346	22	Е11-220901-0003 1122-0901-0003 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2305,00	96,66	2306	96	293	1943	4589
			ЗР - 95%; СП - 8%			1916,60	46,32	1917	46		340	
347	23	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	28962,00	–	28962	–	28962	–	31279
			СП - 8%			–	–	–	–		2317	
					Контроль уровня воды в баке							
348	24	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	836,45	–	836	–	34	602	1553
			ЗР - 73%; СП - 8%			802,00	–	802	–		115	
349	25	С1247-211-0115 247-211-0115 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое типа РТИ 2355, от 28 до 36 А/Реле РД-12 давления (Прим)	шт.	1	3528,00	–	3528	–	3528	–	3810
			СП - 8%			–	–	–	–		282	
350	26	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2465,56	103,97	2466	104	275	2061	4589

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	2087	15		362	
351	27	С1261-301-0403 261-301-0403 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевыеПРИМ. КТК 20х1,5	шт.	1	15830,00	–	15830	–	15830	–	17896
			СП - 8%			–	–	–	–		1266	
352	28	Е11-160301-0301 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выж. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1777,10	23,34	1777	24	1253	519	2489
			НР - 98%; СП - 8%			520,33	9,57	520	10		184	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								540154
			Локальная смета № 07-01-01 Благоустройство									
			РАЗДЕЛ 1. Ограждение									
353	1	Е11-070111-0301 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. УстановкаОграды ЗПБ40.20, ЗПБ30.20	м ограды	306	3536,95	1741,64	1082307	532942	67614	529560	2064816
			НР - 118%; СП - 8%			1574,35	723,09	481751	221266		152949	
354	2	С1222-101-0101 222-101-0101 РСНБ РК 2015	Панель ограды ГОСТ 13015-2012/ПБ-1, ПБ-2	м3	12,852	93882,00	–	1215960	–	1215960	–	1313237
			СП - 8%			–	–	–	–		97277	
355	3	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов марки ФБС-7 ГОСТ 13579-78/Ф1	м3	5,02	67869,00	–	204934	–	204934	–	321329
			СП - 8%			–	–	–	–		16395	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ № 07-01-01	Тенге								3599382
				Итого по акту №5					66405924			
				В том числе оборудование					0			

Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	690 622
Итого	Тенге	67 096 546
Зимние удорожания 2,07%	Тенге	1 388 898
Итого	Тенге	68 485 444
Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге	1 369 709
Итого	Тенге	69 855 153
В текущих ценах на 2022 год К=1,0500514	**Тенге**	**73 351 501**
Тендерная скидка 5%	Тенге	3 667 575
Итого по Акту № 4	**Тенге**	**69 683 926**
НДС 12%	Тенге	8 362 071
ВСЕГО ПО АКТУ №5	**Тенге**	**78 045 997**

Сдал (Поставщик)
Директор Кривицкий К.Н.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
ИИН 980940000202
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик) :
Руководитель Молдахаков Б.Е.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
БИН 060140010407
Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) Технического надзора : ТОО "Казаастрой Технадзор" Трофимов Ю. Г.
Аттестат № KZ61VJB00044107ов 14.10.2014г.
Место печати (при наличии)

Эксперт Авторского надзора : ТОО "MS Engineering Gonstruction" Муталиев К.Ж.
17-ГСЛ № 0015180ов 24.07.2020 г.
Место печати (при наличии)