Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского р-на ЗКО"
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания под общежития по адресу: ЗКО Бурлинский р-н, г. Аксай, 2 м/р-н 7/1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		42	21.04.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленую стоимость в тенге	Всего к оплате с НДС в тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания под общежития по адресу: ЗКО Бурлинский р-н, г. Аксай, 2 м/р-н 7/1	**224 000 000**	200 000 000,00							24 000 000,00	**224 000 000,00**
Удержание ранее оплаченного аванса - 30%		60 000 000,00							7 200 000,00	**67 200 000,00**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		**140 000 000,00**							**31 200 000,00**	**156 800 000,00**

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД Бурлинского района ЗКО"

Карагойшин Б.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эврика"

Тетера О.Л.

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Эврика"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания под общежития по адресу: ЗКО, Бурлинский район, город Аксай, 2 микрорайон, 7/1

Договор № 42 от 21.04.2025 г.

АКТ выполненных работа
за июнь 2025 год

Общестроительные работы

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**30563641**
		ПРОЕМЫ				
1	**Е11-460401-1101** **1146-0401-1101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**$м^2$**	**219,18**	**7 611**	**1668179**
2	**У6108-0204-0101** **6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**15,75**	**6 721**	**105856**
3	**Е11-460401-1103** **1146-0401-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**$м^2$**	**228,06**	**4 418**	**1007569**
		Отделка				
4	**Е12-120104-0501** **1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**$м^2$**	**1 891,54**	**693**	**1310837**
5	**Е12-130103-105** **1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**240,094**	**3 116**	**748133**
6	**Е11-460201-0802** **1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 к=0,8*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**$м^2$**	**4 883,396**	**729**	**3559996**
7	**Е12-50101-301** **1205-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**$м^2$ перегородок**	**1 285,67**	**7 165**	**9211826**
		Демонтаж отмоски				

1	2	3	4	5	6	7
8	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,8*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	13,5	6 450	87075
		Кровля				
9	С3414-104-0601 414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	220,455	1 353	298276
10	С3412-102-0116 412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	4 409,1	59	260137
11	Е12-80101-202 1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	914,71	408	373202
12	Е12-80101-101 1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	$м^2$ кровли	914,71	668	611026
13	Е12-80101-104 1208-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	$м^2$ кровли	914,71	304	278072
14	Е12-030101-1301 1203-0101-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Откосы проемов. Облицовка кирпичом. Толщина заделки в 1/4 кирпича**	$м^2$ откосов	493,485	6 016	2968806
		Полы				
		тип к 1 этаж				
15	Е12-70101-207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	14,5	3 342	48459
16	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	$м^3$	0,29	60 843	17644
17	Е12-70101-302 1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	40,26	556	22385
		тип л 1 этаж				
18	Е12-70101-102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	641,47	299	191800
19	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	$м^3$	32,0735	60 843	1951448
20	Е12-70101-301 1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	705,18	147	103661
		тип к 1 этаж				
21	Е12-70101-207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	27,04	3 342	90368

1	2	3	4	5	6	7
22	**Е12-70101-302** **1207-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	37,74	556	20983
		тип л 2 этаж				
23	**Е12-70101-102** **1207-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	597,97	299	178793
24	**Е11-460401-0801** **1146-0401-0801** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	$м^3$	29,8985	60 843	1819114
25	**Е12-70101-301** **1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	549,54	147	80782
		тип к 2 этаж				
26	**Е12-70101-207** **1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	51,85	3 342	173283
27	**Е11-460401-0801** **1146-0401-0801** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	$м^3$	2,074	60 843	126188
28	**Е12-70101-302** **1207-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	54,3	556	30191
		тип к 2 этаж				
29	**Е12-70101-207** **1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	24,45	3 342	81712
30	**Е12-70101-302** **1207-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	31,04	556	17258
		тип л 3 этаж				
31	**Е12-70101-102** **1207-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	569,59	299	170307
32	**Е11-460401-0801** **1146-0401-0801** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	$м^3$	28,4795	60 843	1732778
33	**Е12-70101-301** **1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	602,91	147	88628
		тип к 3 этаж				
34	**Е12-70101-207** **1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	24,45	3 342	81712
35	**Е11-460401-0801** **1146-0401-0801** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	$м^3$	0,978	60 843	59504

1	2	3	4	5	6	7
36	Е12-70101-302 1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	31,04	556	17258
		тип к 3 этаж				
37	Е12-70101-207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	49,66	3 342	165964
38	Е12-70101-302 1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	50,48	556	28067
39	С3414-104-0601 414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	306,5	1 353	414694
40	С3412-102-0116 412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	6 130	59	361670
	Раздел 2.	**Пробивка проема**				**5684621**
		Деталь 1				
41	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	$м^3$	31,5	77 582	2443833
42	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	т	1,394102	225 616	314532
43	С1214-203-0102 214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	т	0,5542	493 815	273672
44	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,5772	452 532	261201
45	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,2052	440 158	90320
46	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0156	339 867	5302
47	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	28	3 339	93492
48	С1214-401-0108 214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	$м^2$	28	2 246	62888
49	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	0,035916	1 092	39
		Деталь 2				

1	2	3	4	5	6	7
50	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	$м^3$	1,2	77 582	93098
51	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	т	0,3438348	225 616	77575
52	С1214-203-0102 214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	т	0,13692	493 815	67613
53	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,14142	452 532	63997
54	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,05004	440 158	22026
55	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00468	339 867	1591
56	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	0,0107748	1 092	12
57	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2,34	3 339	7813
58	С1214-401-0108 214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	$м^2$	2,34	2 246	5256
59	У6105-101-301 6105-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной из керамических камней с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм**	$м^3$	4,5	41 637	187366
60	С1261-102-0269 261-102-0269 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012**	т	0,002412		
61	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00333	339 867	1132
		Деталь 3				
62	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	11,7	3 339	39066
63	С1214-401-0108 214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	$м^2$	9	2 246	20214
64	У6105-101-301 6105-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной из керамических камней с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм**	$м^3$	3,75	41 637	156139

1	2	3	4	5	6	7
65	С1261-102-0269 261-102-0269 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012**	т	0,00543		
66	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00444	339 867	1509
		Деталь 4				
67	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	0,72	3 339	2404
68	У6105-101-301 6105-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной из керамических камней с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм**	$м^3$	0,24	41 637	9993
		Деталь 5				
69	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	11,52	3 339	38465
70	С1214-401-0108 214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	$м^2$	10,8	2 246	24257
71	У6105-101-301 6105-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной из керамических камней с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм**	$м^3$	2,88	41 637	119915
72	С1261-102-0269 261-102-0269 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012**	т	0,00603		
73	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00666	339 867	2264
		Деталь 6				
74	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	65,64	3 339	219172
75	С1214-401-0108 214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	$м^2$	45	2 246	101070
76	У6105-101-301 6105-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной из керамических камней с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм**	$м^3$	21	41 637	874377
77	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00888	339 867	3018
	Раздел 3.	**Фундамент под перегородки**				**2310696**

1	2	3	4	5	6	7
		Фундамент под кирпичную 640мм				
78	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3**	м^3	1,68	66 761	112158
79	С1214-210-0200 214-210-0200 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014**	т	0,003085		
80	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000116	339 867	39
81	С1261-102-0269 261-102-0269 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012**	т	0,0023		
		Фундамент под кирпичную 640мм				
82	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3**	м^3	32,93	66 761	2198440
83	С1214-210-0200 214-210-0200 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014**	т	0,00184		
84	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000174	339 867	59
85	С1261-102-0269 261-102-0269 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012**	т	0,49357		
						9316181
	Раздел 4.	**Перегородка 120 мм 1 этаж**				
86	У6105-201-502 6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича**	м^2	584,75	10 395	6078476
87	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,11697	387 409	45315
88	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08732	334 630	29220
		Изделия ИМ-1,2				
89	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,0732	1 481 903	108475
		Перемычка Прм-1				
90	У6103-401-301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	м^3	2,7	140 711	379920
91	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,037232	339 867	12654
		Перемычка Прм-2				

1	2	3	4	5	6	7
92	У6103-401-301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	$м^3$	15,75	140 711	2216198
93	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,086515	339 867	29404
		Перемычка Прм-3				
94	У6103-401-301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	$м^3$	2,34	140 711	329264
95	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,032313	339 867	10982
		Перемычка Прм-4				
96	У6103-401-301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	$м^3$	0,48	140 711	67541
97	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0256919	339 867	8732
	Раздел 5.	**Перегородка 120 мм 2 этаж**				**9341896**
98	У6105-201-502 6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	552,775	11 034	6099319
99	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,115773	387 409	44852
100	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08732	334 630	29220
		Изделия ИМ-1,2				
101	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,0768	1 481 903	113810
		Перемычка Прм-1				
102	У6103-401-301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	$м^3$	2,7	140 711	379920
103	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,037232	339 867	12654
		Перемычка Прм-2				
104	У6103-401-301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	$м^3$	15,75	140 711	2216198
105	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,086515	339 867	29404

1	2	3	4	5	6	7
		Перемычка Прм-3				
106	У6103-401-301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	$м^3$	2,34	140 711	329264
107	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,032313	339 867	10982
		Перемычка Прм-4				
108	У6103-401-301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	$м^3$	0,48	140 711	67541
109	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0256919	339 867	8732
	Раздел 6.	**Проемы**				**11496691**
		ОКНО				
110	У6108-102-107 6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	106,6	6 685	712621
111	С1223-102-0207 223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	$м^2$	106,6	43 663	4654476
112	У6108-102-101 6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой**	$м^2$	107,61	10 194	1096976
113	С1223-102-0206 223-102-0206 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	107,61	35 567	3827365
114	У6108-105-204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	189	3 447	651483
115	С1223-501-0102 223-501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм**	м	189	1 043	197127
116	У6112-401-202 6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	м	189	1 887	356643
	Раздел 7.	**Кровля АС-12**				**34481424**
117	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	29,23405	254 628	7443808
118	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	9,262	233 229	2160167

1	2	3	4	5	6	7
119	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	38,49605	3 947	151944
120	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,31679	1 465 812	464355
121	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,31679	364 339	115419
122	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	909,92	7 379	6714300
123	С1224-101-0301 224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1 006,37152	2 877	2895331
124	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	909,92	151	137398
125	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	896,1	828	741971
126	У6110-0402-0401 6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	102	1 151	117402
127	С1224-105-0114 224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	102	1 050	107100
128	У6110-302-101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	734,85	1 401	1029525
129	У6110-302-102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=10*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	734,85	80	58788
130	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	734,85	2 903	2133270
131	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	151,3791	66 535	10072008
132	С1224-105-0103 224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	51,5	860	44290
133	С1224-105-0111 224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	51,5	1 832	94348
	Раздел 8.	**Слуховое окно АС-13**				535769

1	2	3	4	5	6	7
134	У6107-0101-0213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	4	57 455	229820
135	С1215-202-0603 215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,762	103 583	78930
136	С1215-204-1003 215-204-1003 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,086	101 324	8714
137	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,762	3 947	3008
138	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	11,62	7 379	85744
139	С1224-101-0301 224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	12,85172	2 877	36974
140	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,3	7 651	71154
141	С1224-104-0308 224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	5,58	3 353	18710
142	У6108-0501-0202 6108-0501-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Остекление фрамуги с одним переплетом толщина стекла 4 мм	$м^2$	0,4	6 788	2715

Водопровод и канализация

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Трубопроводы холодной воды В1.В2**				**5827203**
1	У6114-102-207 6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	66	3 487	230142
2	С1241-101-0406 241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	58	3 582	207756
3	С1241-101-0408 241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	8	3 567	28536

1	2	3	4	5	6	7
4	У6114-103-301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	390	5 762	2247180
5	С1241-205-1301 241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	390	223	86970
6	У6114-103-302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	110	6 222	684420
7	С1241-205-1302 241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	110	338	37180
8	У6114-103-303 6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	3,5	6 791	23768
9	С1241-205-2202 241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	3,5	586	2051
10	С1241-205-1304 241-205-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	8,5	853	7251
11	У6114-103-304 6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	8,5	7 509	63826
12	С1241-223-0101 241-223-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	207	424	87768
13	С1241-223-0102 241-223-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм	шт.	30	453	13590
14	С1241-223-0103 241-223-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 32 мм	шт.	1	652	652
15	С1242-207-0606 242-207-0606 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	22 386	44772
16	У6123-104-304 6123-0104-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	1	74 713	74713
17	519-101-0103 519-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	225 860	225860
18	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 003	4003

1	2	3	4	5	6	7
19	С1241-210-0801 241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	**Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм**	**шт.**	**170**	**539**	**91630**
20	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**111**	**55**	**6105**
21	С1241-209-2001 241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм**	**шт.**	**23**	**136**	**3128**
22	С1241-209-2007 241-209-2007 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х25 мм**	**шт.**	**4**	**158**	**632**
23	С1241-211-1203 241-211-1203 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм**	**шт.**	**30**	**18**	**540**
24	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**210**	**34**	**7140**
25	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**200**	**5**	**1000**
26	С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**50**	**6**	**300**
27	С1241-221-0104 241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	**шт.**	**2**	**10**	**20**
28	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**578**	**352**	**203456**
		Пожарный кран ПК1-ПК2				
29	У6114-0601-0101 6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.**	**кран**	**6**	**45 268**	**271608**
30	С1248-305-0106 248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	**шт.**	**12**	**18 469**	**221628**
31	У6114-0601-0203 6114-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 30 кг.**	**шт.**	**6**	**11 340**	**68040**
32	С1248-307-0106 248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ**	**шт.**	**6**	**33 918**	**203508**
33	У6115-0103-0301 6115-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фонтанчика питьевого напольного с педальным пуском**	**комплект**	**6**	**113 005**	**678030**
	Раздел 2.	**Система горячего водоснабжения (Т3, Т4)**				**4927091**
		Трубопроводы				

1	2	3	4	5	6	7
34	У6114-103-301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	360	5 762	2074320
35	С1241-205-1102 241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	356,4	217	77339
36	С1241-207-0601 241-207-0601 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	м	180	904	162720
37	С1241-205-1103 241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	180	352	63360
38	С1241-210-0801 241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	**Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм**	шт.	120	539	64680
39	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	204	18	3672
40	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	60	36	2160
41	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	360	352	126720
42	513-106-0105 513-106-0105 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л**	комплект	30	78 404	2352120
	Раздел 3.	**Сеть хоз-бытовой канализации К1**				**25923666**
		Трубопроводы				
43	У6114-103-102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	230	3 200	736000
44	С1241-203-0409 241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	м	227,7	1 545	351796
45	У6114-103-101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	125	3 328	416000
46	С1241-203-0402 241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	123,75	556	68805
47	С1241-504-0105 241-504-0105 *РСНБ РК 2022*	**Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм**	шт.	62	9 876	612312
48	С1241-504-0104 241-504-0104 *РСНБ РК 2022*	**Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм**	шт.	74	4 937	365338

1	2	3	4	5	6	7
49	С1241-504-0101 241-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	шт.	22	3 412	75064
50	С1241-505-0213 241-505-0213 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 50х50 мм	шт.	42	5 207	218694
51	С1241-505-0209 241-505-0209 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	33	15 264	503712
52	С1241-505-0215 241-505-0215 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	60	14 812	888720
53	С1241-505-0207 241-505-0207 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 50х50 мм	шт.	33	6 105	201465
54	С1241-505-0203 241-505-0203 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 100х100 мм	шт.	10	18 177	181770
55	С1241-508-0203 241-508-0203 *РСНБ РК 2022*	Крестовина чугунная косая ГОСТ 6942-98 под углом 45° диаметром 100х100 мм	шт.	10	21 997	219970
56	С1241-512-0102 241-512-0102 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	93	13 917	1294281
57	С1241-506-0101 241-506-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	шт.	64	3 502	224128
58	С1241-507-0204 241-507-0204 *РСНБ РК 2022*	Муфта-фланец PN 16 диаметром 100 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	80	65 135	5210800
59	С1241-507-0201 241-507-0201 *РСНБ РК 2022*	Муфта-фланец PN 16 диаметром 50 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	40	76 743	3069720
60	С1241-503-0105 241-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 110х5/4"	шт.	115	65 166	7494090
61	С1241-503-0101 241-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 63х5/4"	шт.	58	62 211	3608238
62	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	385	352	135520
63	У6122-0101-0104 6122-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания бетонного	$м^3$	0,162	51 482	8340
		Фасонный части				
64	С1241-211-3003 241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	55	170	9350

1	2	3	4	5	6	7
65	С1241-211-3001 241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	42	52	2184
66	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	382	3438
67	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	27	106	2862
68	С1241-208-3501 241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	91	1365
69	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	277	4432
70	С1241-209-2401 241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	29	72	2088
71	С1241-212-0502 241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	781	7029
72	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	7	653	4571
73	С1241-210-1102 241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	9	176	1584
	Раздел 4.	**Демонтажные работа**				**1303493**
74	У6114-103-301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	291	2 301	669591
75	У6114-102-205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	284	913	259292
76	У6114-103-102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	110	1 279	140690
77	У6114-103-101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	84	1 332	111888
78	Е12-150101-402 1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	8	2 990	23920
79	Е12-150101-401 1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	15	2 404	36060

1	2	3	4	5	6	7
80	Е12-150101-403 1215-0101-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**10**	**4 825**	**48250**
81	Е12-150101-404 1215-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Ванна. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**13 802**	**13802**

Электроосвещения

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Освещение**				**108315**
		ЩО-1				
1	У6119-602-103 6119-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг**	**шт.**	**1**	**21 836**	**21836**
2	С1247-201-0135 247-201-0135 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРи П-8 IP41**	**шт.**	**1**	**2 637**	**2637**
3	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**4**	**6 048**	**24192**
4	С1247-204-2522 247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	**шт.**	**1**	**2 259**	**2259**
5	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**575**	**1725**
		ЩАО				
6	У6119-602-101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**16 190**	**16190**
7	С1247-201-0202 247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**11 300**	**11300**
8	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**4**	**6 048**	**24192**
9	С1247-204-2522 247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	**шт.**	**1**	**2 259**	**2259**

1	2	3	4	5	6	7
10	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1725
	Раздел 2.	**Светотехническое оборудование**				**3875889**
11	У6119-401-101 6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	93	2 224	206832
12	С1247-104-1001 247-104-1001 *СпрСЦ 06.2024*	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65, типа Diora Light Piton 16/2100 Д прозрачный 5К А	шт.	15	86 508	1297620
13	С1247-102-0304 247-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	30	6 303	189090
14	С1247-102-0316 247-102-0316 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	45	8 172	367740
15	С1247-102-0372 247-102-0372 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 SPB-301-2-4K-10, IP40, мощность 10Вт, с акустическим датчиком, накладной	шт.	3	4 286	12858
16	С1247-213-0103 247-213-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	87	191	16617
17	С1247-213-0107 247-213-0107 *СпрСЦ 06.2024*	ПАТРОН Е27 карболитовый (настенный прямой)	шт.	30	224	6720
18	С1248-401-0930 248-401-0930 *РСНБ РК 2022*	Монитор домофонов, видеодомофонов VIZIT-M468MS, (PAL, 7"), энергонезависемая видеопамять (ч/б 250 кадров), возможность подключения двух (БВД), кнопки "Звонок" и допольнитеного УКП	шт.	30	49 526	1485780
19	С1247-214-0608 247-214-0608 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) РЩ-102 424 3Р+РЕ 32А 380В IP44	шт.	137	2 136	292632
	Раздел 3.	**Электроустановочное оборудование**				**502272**
20	У6119-402-102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	3	985	2955
21	У6119-402-101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	166	1 153	191398
22	С1247-212-0208 247-212-0208 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	512	1536
23	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	116	478	55448

1	2	3	4	5	6	7
24	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	50	536	26800
25	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	350	613	214550
26	С1247-202-0604 247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	135	71	9585
	Раздел 4.	**Кабельные изделия и провода**				**12896833**
27	У6119-201-101 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	3 795	1 457	5529315
28	У6119-301-201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	3 285	1 354	4447890
29	С1243-108-0501 243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 442	555	800310
30	С1243-108-0502 243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 525	810	1235250
31	С1243-108-0701 243-108-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	м	318	710	225780
32	С1243-108-0503 243-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	м	360	1 209	435240
33	С1243-108-1103 243-108-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х4 (ок)-0,66	м	150	371	55650
34	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 898,29	54	102508
35	С1241-207-0301 241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром.16 мм	м	1 442	45	64890
	Раздел 5.	**Силовое электрооборудование**				**1419703**
36	У6119-0602-0101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	37	16 190	599030
37	С1247-201-0431 247-201-0431 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	37	15 968	590816

1	2	3	4	5	6	7
38	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	25	6 049	151225
39	С1247-204-2503 247-204-2503 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754	754
40	С1247-204-0714 247-204-0714 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	679	679
41	С1247-204-0715 247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	624	624
42	С1247-204-0709 247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	649	649
43	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	575	3450
44	С1247-204-0715 247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	624	3120
45	С1247-204-2503 247-204-2503 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	5	754	3770
46	Ц13-80305-1002 1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	5 353	10706
47	С1247-301-0389 247-301-0389 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки STAR 304/1 R2-5(60)Э 4ШИО ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	27 440	54880
	Раздел 6.	**Кабельные изделия и провода**				**8630438**
48	У6119-0101-0103 6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	779	512	398848
49	С1243-107-1501 243-107-1501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	49	387	18963
50	С1243-107-1502 243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	50	582	29100
51	С1243-108-0903 243-108-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м	62	1 841	114142

1	2	3	4	5	6	7
52	С1243-108-0517 243-108-0517 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х50 (мк)-0,66	м	540	12 630	6820200
53	С1243-108-0904 243-108-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	м	78	2 615	203970
54	У6119-301-201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	701	1 354	949154
55	С1241-207-0301 241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	49	45	2205
56	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	50	54	2700
57	С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	602	78	46956

1	2	3	4	5	6	7
58	У6124-0203-0308 6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	м	20	2 210	44200

ИТОГО	169 145 822
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-5,9%	9 979 603
ИТОГО	179 125 425
Сметная прибль -5 %	8 956 271
Непредвиденные работы и затраты -5%	8 956 271
ИТОГО	197 037 968
в том числе на 2 квартал 2025 г, доля -100%,к-1,1141	219 520 000
ИТОГО	219 520 000
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,91	200 000 000
ИТОГО по акту	**200 000 000**
НДС 12%	**24 000 000**
ВСЕГО	**224 000 000**

ЗАКАЗЧИК: Руководитель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Карагойшин Бернк Сансызбаевич _____

ПОДРЯДЧИК: Руководитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эррика"

Тетера Олег Леонтьевич _____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «АНТИНЖСЕРВИС»

ФИО_____

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг»

Ахаев Арысбек Мусаханович _____