Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО"Строительная Компания Авторитет "

Субподрядчик: ТОО"Даму Құрылыс АДК"

Наименование объекта : «Строительство дамбы Саукайын в с.о Бильтабанова Кобдинского района Актюбинской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За декабрь _2024_года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование,код	наименование,код		
				100	14.10.2024				
				доп.№1	24.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительствва по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие затраты	дополнительные затраты			
				СМР	Оборудование		удержание аванс,	удержание гарант. обязат.		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1	8 196 996,0	8 196 996,0	7 318 746,0	7 318 746,0					878 250	8 196 996
Итого к оплате с НДС:	8 196 996									8 196 996

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

Директор **Хакимов А.С.**

Подрядчик : ТОО"Строительная Компания Авторитет"
БИН 110440014869

Директор **Кожаев К.И.**

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик **ТОО "Строительная Компания Авторитет" БИН110440014869Актюбинская область г.Актобе р/н Алматы 41 разъезд, участок №345 тел.87071584847**

Субподрядчик **ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 030440000435, Актюбинская область, г.Актобе, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, д.3М, кв.63.**

Наименование стройки - Строительство дамбы Саукайын в с.о. Бильтабанова Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта - Защитная дамба.Протяженность 2698,62м

Акт выполненных работ за декабрь 2024 г №1

договор №100 от 14.10.2024 г, доп.согл№1 от 21.11.2024г

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета 2-01-01-01							
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					
		Раздел 1.	Устройство насыпи дамбы					
1	4	1136-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11 Изм. и доп. вып. 28*	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	$м^3$ грунта	8 000	343	2 744 000	
2	5	6101-0107-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 18 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$	8 000	222	1 776 000	
3	6	6101-0107-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К-9*	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0313	$м^3$	8 000	187	1 496 000	
4	10	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	2 107,7	90	189 693	
			ИТОГО				**6 205 693**	
			в.т.ч оборудование	**()**			**0**	
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством								
управление строительно-монтажными			**9,20%**		**570 924**			
Итого по главам 1-8							**6 776 617**	
Сметная прибыль			**5%**		**338 831**			
Непредвиденные работы и затраты			**3%**		**203 299**			
Итого на 2024 г							**7 318 746**	
НДС			**12 %**		**878 250**			
Итого с НДС							**8 196 996**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Субподрядчик : ТОО "Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

Директор _____ **Хакимов А.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Подрядчик: Строительная Компания "Авторитет" БИН 110440014869

Директор _____ **Кожаев К.И**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)