Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района"

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель "Мелоян Саак Ваникович"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Токанай-Сага-Алтынсарино" 15-34 км" Джангельдинского района Костанайской области

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Июнь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
050140005865	890903350534			№15	03.03.2025 г.		025-028-159

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Токанай-Сага-Алтынсарино" 15-34 км" Джангельдинского района Костанайской области	531 301 890,96	531 301 890,96	186 668 941,93				22 400 273,03	209 069 214,96

Сдал (Подрядчик):
Индивидуальный предприниматель "Мелоян Саак Ваникович", ИИН 890903350534

Руководитель _____ Мелоян С.В.

Эксперты технического надзора: ТОО "Компания "Акцент", БИН 021040000848

Эксперт _____ Оразалин А.Д.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района", БИН 050140005865

И.о. руководителя _____ Еркинов О.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района", БИН 050140005865, Костанайская область, Жангельдинский район, с. Торгай, Ыбырая Алтынсарина, 4, Тел.: 8 (71439) 21112

(полное наименование, бизнес идент ификационный номер или индивидуальный идент ификационный номер, адрес, данные о средст вах связи)

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Мелоян Саак Ваникович, ИИН 890903350534, Костанайская область, пр. Аль-Фараби, 115/1, офис 512, Тел.: +7 777 634 44 40

(полное наименование, бизнес идент ификационный номер или индивидуальный идент ификационный номер, адрес, данные о средст вах связи)

Стройка: Техническая документация на средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Токанай-Сага-Алтынсарино",км 15-34 Джангельдинского района Костанайской области

(наименование, адрес)

Объект: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Токанай-Сага-Алтынсарино" 15-34 км" Джангельдинского района Костанайской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (Контракт) № 15 от 03.03.2025 года (Доп соглашение № 1 от 07.04.2025 года)

Акт выполненных работ № 4

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Средний ремонт а/д районного значения "Токанай-Сага-Алтынсарино",км 15-34 Джангельдинского района Костанайской области.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ С КМ 15+000 ПО КМ 34+000					
1	14	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением нового материала из ЩПС толщиной 15 см	$м^2$	19 020	668	12705360	
2	15	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	3 480,642043	8 194,33	28521529	
3	16	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обочины.Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	$м^2$ покрытия обочин	76 000	592	44992000	
4	17	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8 567,199555	9 093,6	77906686	
		Итого по Разделу 1.	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ С КМ 15+000 ПО КМ 34+000				164125575	
		Раздел 3.	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					
5	18	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты,песчаное	$м^3$	0,7	16 735	11714	
6	19	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундаментов из монолитного бетона	$м^3$	1,4	49 542	69359	
7	20	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	20	19 322	386440	
8	21	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	20	3 839	76780	
9	22	251-101-0239 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28.размером 200 мм х 300 мм	шт.	40	3 626,7	145068	
10	23	251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	20	13 546	270920	

		Итого по Разделу 3.	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				960281	
		Итого по Акту:					165085856	
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65		Сметная прибыль (5%)				8 254 292,82	
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66		Непредвиденные работы и затраты (2%)				3 301 717,13	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**176 641 866,38**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 25 %				44 160 466,60	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %				79 488 839,87	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 30 %				52 992 559,91	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368				45 785 571,77	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557				83 916 368,25	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,075				56 967 001,91	
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**186 668 941,93**	
			НДС (12%)				22 400 273,03	
			ИТОГО С НДС				**209 069 214,96**	

Сдал (Подрядчик)

Индивидуальный предприниматель Мелоян Саак Ваникович, ИИН 890903350534
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мелоян С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Компания "Акцент", БИН 021040000848

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района", БИН 050140005865
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя Еркинов О.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Оразалин А.Д.
ИИН 850926350888, Аттестат №KZ34VJE00062344 от 12.02.2021 г.
№ KZ20VJE00036406 от 29.05.2018 г.