Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за апрель 2020 года

Заказчик: ТОО "Shymkent Triumph Construction"
Подрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"
Договор № 15/02 от 15.02.2020 г.

Наименование стройки: Строительство многоэтажного жилого дома с торговым центром и подземным автопаркингом по проспекту Кунаева Д.А. № 79 в г. Шымкент(без наружных сетей и благоустройства)

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ			
	С начала года		За месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	2 098 214	2 350 000	2 098 214	2 350 000
Всего к оплате	**2 098 214**	**2 350 000**	**2 098 214**	**2 350 000**

Заказчик:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ Санатбай Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дос и К Сервис"

_____ Барлыбаев Н.Т.

Заказчик: ТОО "Shymkent Triumph Construction"
Подрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"
Договор № 15/02 от 15.02.2020 г.

Форма 2в

Объект: Строительство многоэтажного жилого дома с торговым центром и подземным автопаркингом по проспекту Кунаева Д.А. № 79 в г. Шымкент(без наружных сетей и благоустройства)

АКТ

выполненных работ за апрель 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6786,79804	140,57	133,58	954039	906549	--	185842	1231072
					7,00	31,03	47490	210624		91190	
2	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта недобора	84,6191104	714,42	298,83	60453	25287	--	29932	97616
					415,58	75,70	35166	6406		7231	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36,265333	1681,68	--	60987	--	--	43910	113289
					1681,68	--	60987	--		8392	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/В ОТВАЛ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8289,21898	28,70	28,70	237935	237935	--	65355	327553
					--	10,95	--	90771		24263	
5	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8289,21898	22,72	22,72	188322	188322	--	51727	259253
					--	8,67	--	71844		19204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1501735	1358092	--	376766	2028783
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				143643	379645	--	150280	
		Всего заработная плата	Тенге				1501735				
		Накладные расходы	Тенге					523288			
		Сметная прибыль	Тенге				376767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				150280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2028783				
											404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					523288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2028783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					523288			

СМР		2 028 783
Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%	18 259
ИТОГО		2 047 042
Зимнее удорожание	0,49%	10 031
Итого с зимними удорожаниями		2 057 073
Непредвиденные работы и затраты	2%	41 141
Итого с непредвиденными затратами		2 098 214
НДС 12%	12%	251 786
Итого с НДС		**2 350 000**

Сдал:
Директор ТОО "Дос и К Сервис"

_____ Барлыбаев Н.Т.

Принял:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ Сапарбай Н.С.