Заказчик - ТОО "СК NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "ARS-Group2023"

Наименование объекта - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №625

Договор подряда (контракт) № 40/21 от 25.11.2024 г

Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Наружные сети водопровода.Участок №625

Составлен(а) в ценах ноября 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Водопровод**				
		Водопроводный колодец диам.1500мм (1шт)				
29	**1122-1301-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 41*	**Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,096875**	**60 319**	**66 162**
32	**225-101-0109** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**22 171**	**44 342**
34	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**7 587**	**15 174**
35	**225-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**7 095**	**7 095**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**132 773**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%				**10 356,33**
		Итого с общеплощадочными затратами:				**143 129,73**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%				**7 156,49**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-3%				**4 293,89**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**154 580,11**
		Договорной коэффициент К=0,98				**143 525,70**
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				**17 223,08**
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ				**160 748,79**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ARS-Group2023"

Директор _____ Арыстанбек К.Е.

Принял (Заказчик)

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.