Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Гарант 2018", БИН/ИИН 180340014332, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Центральная 17/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДипломатСтрой", БИН 210740012448, Кызылординская область, г.Кызылорда, пр. Астана, 1А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Озерное района Байтерек ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **ЭСН, НВК, ГСН**
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ № 1
за Декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах ред.2024.3.1 от 28.03.2024г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		СЕТИ 10кВ				**183732**
				Анкерная опора с установкой РЛНД Ар10-12с		
49	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**54 533**	**54533**
51	**1133-0101-0110** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка**	**м^3**	**0,1**	**34 673**	**3467**
				ПОДВЕСКА СИП ПРОВОДА		
131	**1133-0204-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,033**	**502 710**	**16589**
132	**243-701-0503** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	**м**	**33**	**486**	**16038**
133	**1308-0103-2901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**6 548**	**19644**
134	**ПРАЙС**	**Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3**	**шт**	**3**	**14 982,14**	**44946**
135	**6125-1501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Присоединение к приборам под винт проводок электрических под винт с оконцеванием наконечником**	**шт.**	**15**	**603**	**9045**
136	**252-207-0404** *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)**	**шт.**	**15**	**1 298**	**19470**

1	2	3	4	5	6	7
		ВОДОПРОВОД				**568244**
				ПРОКЛАДКА ТРУБ		
9	**6121-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	**шт.**	**1**	**8 794**	**8794**
10	**242-101-0603** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**1**	**48 932**	**48932**
13	**6121-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,0032**	**3 615 038**	**11568**
17	**1122-0801-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**2**	**4 711**	**9422**
36	**6114-0301-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**врезка**	**1**	**46 187**	**46187**
38	**6121-0802-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**8**	**39 004**	**312032**
39	**241-201-0422** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм**	**м**	**8,16**	**21 752**	**177496**
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)				**154876**
12	**1122-0501-0423** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,055**	**1 319 520**	**72574**
13	**241-202-0210** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**55,55**	**1 085**	**60272**
14	**1122-0801-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**5**	**4 406**	**22030**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**906 852**
		НДС 12%	Тенге	108 822,29		
		Итого с НДС	**Тенге**			**1 015 674,72**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "СтройГарант 2018"

_____ Алматов Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДипломатСтрой"

_____ Алматова А.Н.