Заказчик: ТОО "СИГРОСТ"
Подрядчик: ТОО "КазСнабобразование"
Наименование объекта: Строительство индивидуального жилого дома по ул.Амангельды №50, г.Арыс Туркестанской области
Договор: № 5 от 23.08.2019 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Ноябрь месяц 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая фор	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство индивидуального жилого дома по ул.Амангельды №50, г.Арыс Туркестанской области	21 069 745,00	18 812 272,32	-	-	-	-	-	-	2 257 472,68	21 069 745,00

Заказчик:
ТОО "СИГРОСТ"

Директор _____ **Кумарбек М.**

Подрядчик:
ТОО "КазСнабобразование"

Директор _____ **Сыздыков А.**

Форма 2

Заказчик: ТОО "СИГРОСТ"
Подрядчик: ТОО "КазСнабобразование"
Наименование объекта: Строительство индивидуального жилого дома по ул.Амаигельды №50, г.Арыс Туркестанской области
Договор: № 5от 23.08.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за Ноябрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1									
		Земляные работы									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	151	1560,02	--	235563	--	--	169605	437582
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	235563	--		32413	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	151	741,63	--	111986	--	--	80630	208025
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	111986	--		15409	
		Фундамент ленточный ФЛ-1, ФЛ-2, фундамент под перегородки (АС16)									
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,477	16450,33	1089,24	155900	10323	134344	12183	181529
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	11233	2155		13447	
4	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство(В12,5)	м3	61,438	21409,42	2007,28	1315352	123323	946302	245469	1685687
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	245727	24018		124866	
5	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,242658	18972,38	977,26	4604	237	70	3977	9268
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	4297	74		686	
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм КАРКАС	т	0,317135	18837,36	1338,48	5974	424	92	5070	11928
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	5458	114		884	
7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,559793	214266,00	--	119945	--	119945	--	129540
		СП - 8%			--	--	--	--		9596	
8	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0341523	18972,38	977,26	648	33	10	560	1304

		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	605	10		97	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0039031	221225,00	--	863	--	863	--	933
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0302492	214266,00	--	6481	--	6481	--	7000
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
11	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	37,75876	779,08	10,52	29417	397	13889	14248	47158
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	15131	189		3493	
		Стены и перегородки									
12	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	60,641	20316,25	2394,80	1231998	145223	812291	283559	1636801
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	274484	30418		121245	
13	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	148,62	-274,63	--	-40815	--	--	-37958	-85075
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-40815	--		-6302	
14	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	35,444	20156,73	2394,80	714435	84881	474775	160479	944907
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	154779	17779		69993	
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1	т металлических изделий	0,10975	352114,71	2192,31	38645	241	31527	6465	48718
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	6877	74		3609	
16	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	50,184	3405,81	248,96	170917	12494	83143	72480	262869
		НР - 93%; СП - 8%			1500,07	52,92	75280	2656		19472	
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СГ-2,3	т	0,02931	287262,00	--	8420	--	8420	--	9093
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
		Перемычка монолитная Прм-1(АС19)									
18	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,4	39812,49	4347,68	55737	6087	30026	18936	80647
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	19624	1185		5974	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02457	221225,00	--	5435	--	5435	--	5870
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10458	202102,00	--	21136	--	21136	--	22827
		СП - 8%			--	--	--	--		1691	
		Перемычка монолитная Прм-2(АС19)									
21	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,11	39812,49	4347,68	4379	478	2359	1488	6337
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	1542	93		469	

22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025	221225,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	214266,00	--	1114	--	1114	--	1203
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
		Перемычка монолитная Прм-3(АС19)									
24	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,44	39812,49	4347,68	17517	1913	9437	5951	25346
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	6167	372		1878	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	221225,00	--	1991	--	1991	--	2150
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01936	214266,00	--	4148	--	4148	--	4480
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
		Перемычка монолитная Прм-4(АС19)									
27	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,07	39812,49	4347,68	2787	304	1502	947	4032
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	981	59		299	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00171	221225,00	--	378	--	378	--	409
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00484	214266,00	--	1037	--	1037	--	1120
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
		Перемычка монолитная Прм-5(АС19)									
30	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,08	39812,49	4347,68	3185	348	1716	1082	4608
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	1121	68		341	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00175	221225,00	--	387	--	387	--	418
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная пернодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00376	214266,00	--	806	--	806	--	870
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		Перемычка монолитная Прм-6(АС19)									
33	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,02	39812,49	4347,68	796	87	429	271	1152
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	280	17		85	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	221225,00	--	265	--	265	--	287
		СП - 8%			--	--	--	--		21	

35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00376	214266,00	--	806	--	806	--	870
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		Перемычка монолитная Прм-7(АС19)									
36	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,16	39812,49	4347,68	6370	696	3431	2164	9217
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	2243	135		683	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	221225,00	--	664	--	664	--	717
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0068	214266,00	--	1457	--	1457	--	1574
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
		Сейсмопояс Ас-1,Ас-2(АС20)									
39	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,91	30716,53	4707,81	181535	27823	98519	55127	255595
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	55193	5386		18933	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09538	221225,00	--	21100	--	21100	--	22788
		СП - 8%			--	--	--	--		1688	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20356	214266,00	--	43616	--	43616	--	47105
		СП - 8%			--	--	--	--		3489	
		Перекрытие									
42	1110-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	143,8	1989,58	141,53	286102	20353	104305	152620	473820
		НР - 90%; СП - 8%			1122,70	56,56	161444	8134		35098	
43	2107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	3,865968	28882,00	--	111657	--	111657	--	120589
		СП - 8%			--	--	--	--		8933	
44	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 НАСТИЛ	м3	5,033	52851,00	--	265999	--	265999	--	287279
		СП - 8%			--	--	--	--		21280	
45	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,40736	47193,00	--	19225	--	19225	--	20763
		СП - 8%			--	--	--	--		1538	
46	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	143,8	326,55	12,63	46957	1816	34253	10401	61947
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	10888	417		4589	
47	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	12,942	86183,97	6219,48	1115393	80493	495179	414382	1652157

		НР - 76%; СП - 8%			41703,06	426,36	539721	5518		122382	
		Кровля									
48	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Раскос,накладки, укладка мауэрлата. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,951	94421,21	1372,14	278637	4049	209567	59966	365691
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	65021	1607		27088	
49	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны и коньковый брус из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,702	82566,24	1276,96	57961	896	44917	11270	74770
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	12148	373		5538	
50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,653	8782,00	55,65	32081	203	28829	2823	37696
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	3049	88		2792	
51	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка Лежень, стойки, подкосы, брусок	м3 древесины в конструкции	1,9448	93719,74	1003,38	182266	1951	135988	40684	240787
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	44327	878		17836	
52	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,9448	8188,68	40,31	15925	78	11858	3620	21109
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	3989	33		1564	
53	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	28,002	1535,17	23,87	42988	668	315	38089	87563
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	42005	316		6486	
54	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,70005	49344,00	--	34543	--	34543	--	37307
		СП - 8%			--	--	--	--		2763	
55	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКИ	м3	0,286	54444,00	--	15571	--	15571	--	16817
		СП - 8%			--	--	--	--		1246	
56	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,286	8782,00	55,65	2512	16	2257	221	2951
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	239	7		219	
57	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	28,002	818,00	2,31	22906	65	5680	13754	39592
		НР - 80%; СП - 8%			612,86	1,11	17161	31		2933	
58	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	ОБРЕШЕТКА. Установка	м3 древесины в конструкции	2,99	31642,19	1003,38	94610	3000	23460	62549	169732
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	68150	1350		12573	
59	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,99	54444,00	--	162788	--	162788	--	175811
		СП - 8%			--	--	--	--		13023	

60	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	194,99	305,65	2,58	59599	503	52927	5748	70575
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	6169	217		5228	
61	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка Т.А.К. Устройство	м2	194,99	52,93	1,58	10321	308	1825	6001	17627
		НР - 72%; СП - 8%			41,99	0,75	8188	147		1306	
62	2113-0803-1602 РСНБ РК 2015 прим.	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К	м2	224,2385	704,00	--	157864	--	157864	--	170493
		СП - 8%			--	--	--	--		12629	
63	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	194,99	738,48	20,73	143997	4041	14957	116339	281163
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	124999	1456		20827	
64	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	224,2385	2579,00	--	578311	--	578311	--	624576
		СП - 8%			--	--	--	--		46265	
65	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	37,95	857,09	11,27	32527	428	20295	10957	46962
		НР - 92%; СП - 8%			311,04	2,78	11804	105		3479	
66	2110-0102-0213 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	37,95	827,00	--	31385	--	31385	--	33895
		СП - 8%			--	--	--	--		2511	
67	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,68	2942,26	13,82	4943	23	3207	1581	7046
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	1713	6		522	
		Слуховое окно									
68	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	7636,24	821,52	7636	822	436	6042	14772
		НР - 90%; СП - 8%			6377,92	334,95	6378	335		1094	
69	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,28	54444,00	--	15244	--	15244	--	16464
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
70	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	52851,00	--	5285	--	5285	--	5708
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
71	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	6,2	305,65	2,58	1895	16	1683	183	2244
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	196	7		166	
72	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка Т.А.К. Устройство	м2	6,2	52,93	1,58	328	10	58	191	560
		НР - 72%; СП - 8%			41,99	0,75	260	5		42	
73	2113-0803-1602 РСНБ РК 2015 прим.	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К	м2	7,13	704,00	--	5020	--	5020	--	5421

		СП - 8%			--	--	--	--		402	
74	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	6,2	738,48	20,73	4579	128	476	3699	8940
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	3975	46		662	
75	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,13	2579,00	--	18388	--	18388	--	19859
		СП - 8%			--	--	--	--		1471	
76	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	8	857,09	11,27	6857	90	4279	2310	9900
		НР - 92%; СП - 8%			311,04	2,78	2488	22		733	
77	2110-0102-0213 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	8	827,00	--	6616	--	6616	--	7145
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
78	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт.	2	486,00	--	972	--	972	--	1050
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
79	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
80	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
81	1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,402	1468,98	18,21	591	7	451	108	755
		НР - 80%; СП - 8%			331,48	5,64	133	2		56	
		Окна(АС11)									
82	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,6	3209,94	167,28	1926	100	973	809	2954
		НР - 90%; СП - 8%			1421,57	76,45	853	46		219	
83	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	15,75	2293,01	166,86	36115	2628	15902	16939	57298
		НР - 90%; СП - 8%			1116,53	78,44	17585	1235		4244	
84	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	12,6	1071,91	4,78	13506	60	10645	2547	17337
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	2801	29		1284	
85	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,6	21460,00	--	12876	--	12876	--	13906
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	

86	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	15,75	16191,00	--	255008	--	255008	--	275409
		СП - 8%			--	--	--	--		20401	
87	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	12,6	2011,00	--	25339	--	25339	--	27366
		СП - 8%			--	--	--	--		2027	
88	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,6	2942,26	13,82	10592	50	6871	3388	15099
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	3671	12		1118	
		Двери(АС11)									
89	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2724,35	46,80	5149	88	913	2887	8679
		НР - 69%; СП - 8%			2194,87	18,85	4148	36		643	
90	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	52098,00	--	98465	--	98465	--	106342
		СП - 8%			--	--	--	--		7877	
91	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	12,39	1642,54	74,83	20351	927	6240	12226	35184
		НР - 90%; СП - 8%			1064,05	32,39	13184	401		2606	
92	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,45	4293,00	--	40569	--	40569	--	43814
		СП - 8%			--	--	--	--		3246	
93	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,94	5239,00	--	15403	--	15403	--	16635
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
94	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	490,00	--	7840	--	7840	--	8467
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
95	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3439,00	--	3439	--	3439	--	3714
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
96	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	8	3544,00	--	28352	--	28352	--	30620
		СП - 8%			--	--	--	--		2268	
		Полы. Тип Л									
97	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	123,13	224,60	30,35	27655	3737	15424	9262	39870
		НР - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	8494	1359		2953	
98	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Подложка с фольгированной поверхностью. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	123,13	36,72	0,53	4521	65	--	4218	9438
		НР - 94%; СП - 8%			36,19	0,25	4456	31		699	
99	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Подложка с фольгированной поверхностью	м2	123,13	86,00	--	10589	--	10589	--	11436

		СП - 8%			--	--	--	--		847	
100	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	123,13	321,59	29,53	39597	3636	--	35444	81044
		НР - 94%; СП - 8%			292,06	14,18	35961	1746		6003	
101	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола	м3	3,804717	47000,00	--	178822	--	178822	--	193127
		СП - 8%			--	--	--	--		14306	
102	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,1565	18706,19	8,16	115165	50	93416	20397	146407
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	21699	--		10845	
103	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,357077	14268,44	1349,48	5095	482	11	4370	10223
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	4602	201		757	
104	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СГ-2	т	0,357077	287262,00	--	102575	--	102575	--	110781
		СП - 8%			--	--	--	--		8206	
105	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,13	654,94	28,05	80643	3453	37213	39120	129344
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	39977	1640		9581	
106	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м2 покрытия	123,13	3803,82	20,45	468364	2519	418950	45232	554683
		НР - 94%; СП - 8%			380,85	9,94	46895	1224		41088	
107	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	111,44	358,46	0,79	39946	88	27054	12075	56183
		НР - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	12804	42		4162	
		Полы.Тип Б									
108	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	2,92	256,58	30,35	749	89	459	220	1046
		НР - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	201	32		78	
109	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,2336	18706,19	8,16	4370	2	3545	774	5555
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	823	--		411	
110	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство	м2 покрытия	2,92	928,48	93,03	2711	272	1478	997	4005
		НР - 94%; СП - 8%			329,23	33,91	961	99		297	
111	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	2,92	-175,53	-8,21	-513	-24	-434	-63	-622
		НР - 94%; СП - 8%			-18,97	-3,99	-55	-12		-46	
112	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	7	157,54	1,05	1103	7	183	861	2121
		НР - 94%; СП - 8%			130,42	0,50	913	4		157	
		Внутренняя отделка. Потолок(АС9)									
113	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	127,05	2238,94	13,79	284457	1752	136969	131754	449508
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	145736	658		33297	
114	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	127,05	800,09	4,69	101651	596	36683	51644	165558

		НР - 80%; СП - 8%			506,67	1,44	64372	183		12264	
115	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	127,05	797,47	4,63	101319	588	30259	56603	170555
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	2,22	70472	282		12634	
		Внутренняя отделка. Стены(АС9)									
116	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	308,96	1081,36	71,31	334098	22033	80716	198873	575609
		НР - 80%; СП - 8%			748,80	55,81	231349	17242		42638	
117	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	308,96	945,13	11,80	292006	3644	75693	171022	500071
		НР - 80%; СП - 8%			688,34	3,59	212669	1109		37042	
118	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	308,96	664,19	4,36	205208	1348	67460	109637	340032
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	136400	646		25188	
		Внутренняя отделка. Откосы(АС8)									
119	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,32	2916,48	42,99	30098	444	7616	17809	51740
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	22038	223		3833	
120	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОТКОСЫ. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10,32	664,19	4,36	6854	45	2253	3662	11358
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	4556	22		841	
		Наружняя отделка (АС9)									
121	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,13	1118,64	30,27	35942	973	10351	20341	60786
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	24618	809		4503	
122	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	148,62	2992,39	24,77	444729	3681	99955	273599	775794
		НР - 80%; СП - 8%			2295,07	6,09	341093	905		57466	
123	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	170,913	535,00	--	91438	--	91438	--	98754
		СП - 8%			--	--	--	--		7315	
124	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола	м3	7,431	47000,00	--	349257	--	349257	--	377198
		СП - 8%			--	--	--	--		27941	
125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1115	221225,00	--	24667	--	24667	--	26640
		СП - 8%			--	--	--	--		1973	
126	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ФАСАД. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ	м2 отделываемой поверхности	148,62	815,72	7,34	121232	1092	53232	53929	189174
		НР - 80%; СП - 8%			450,20	3,39	66908	503		14013	

127	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ФАСАД. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	148,62	164,77	1,36	24488	202	13329	8840	35995
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	10957	93		2666	
128	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	51,6	516,24	0,77	26638	40	5892	16565	46659
		НР - 80%; СП - 8%			401,28	--	20706	--		3456	
129	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОТКОСЫ. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	10,32	164,77	1,36	1700	14	925	614	2499
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	761	6		185	
		Крыльцо Кр-1(АС29)									
130	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,83	19938,18	621,72	16549	516	12571	3315	21452
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	3462	180		1589	
131	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство(В7,5)	м3	1,022	19071,37	621,72	19491	635	14593	4081	25458
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	4263	222		1886	
132	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01555	287262,00	--	4467	--	4467	--	4824
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
		Козырек К-1(АС30)									
133	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06146	85054,95	21072,21	5227	1295	144	2845	8718
		НР - 69%; СП - 8%			61641,50	5450,08	3788	335		646	
134	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,06146	12987,19	1909,49	798	117	112	393	1286
		НР - 69%; СП - 8%			9255,75	3,76	569	--		95	
135	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06146	463125,00	--	28464	--	28464	--	30741
		СП - 8%			--	--	--	--		2277	
136	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,78234	173,98	3,30	310	6	217	61	401
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	87	1		30	
137	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,3	2844,25	13,82	6542	32	4165	2165	9403
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	2345	8		697	
138	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,7	738,48	20,73	6425	180	668	5191	12545
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	5577	65		929	
139	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	10,005	2579,00	--	25803	--	25803	--	27867
		СП - 8%			--	--	--	--		2064	

140	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00424	681962,70	6916,40	2892	29	2618	295	3442
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	245	5		255	
		Отмостка									
141	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	9,663	18706,19	8,16	180758	79	146621	32015	229794
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	34058	--		17022	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2									
		Электричество									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка /ВУ/	шт.	1	4056,79	1369,87	4057	1370	83	2227	6786
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		503	
2	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8887,00	--	8887	--	8887	--	9598
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	551,60	87,55	552	88	21	341	964
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	30,45	443	30		71	
4	2307-0501-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 201.8TLO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт.	1	26718,00	--	26718	--	26718	--	28855
		СП - 8%			--	--	--	--		2137	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4735,79	118,89	4736	119	2147	1800	7059
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	2470	30		523	
6	2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	461,00	--	461	--	461	--	498
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		Щит силовой распределительный с автоматами									
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка /ЩК/	шт.	1	4056,79	1369,87	4057	1370	83	2227	6786
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		503	
8	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942,00	--	2942	--	2942	--	3177
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4735,79	118,89	4736	119	2147	1800	7059
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	2470	30		523	
10	2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3164,00	--	3164	--	3164	--	3417
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2657,97	26,34	10632	105	5587	3557	15324
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	4940	--		1135	

12	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
13	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3180,00	--	6360	--	6360	--	6869
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
14	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3164,00	--	3164	--	3164	--	3417
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
		Электроосвещение									
15	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	1846,78	741,10	5540	2223	387	3159	9396
		НР - 72%; СП - 8%			976,50	486,19	2930	1459		696	
16	2307-0101-1807 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2317,00	--	6951	--	6951	--	7507
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
17	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели FULL Spiral T2 (Megalight) 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	3	637,00	--	1911	--	1911	--	2064
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
		Электроустановочные изделия									
18	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	394,02	3,50	788	7	26	545	1440
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	755	2		107	
19	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки ВС10-1-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303,00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
20	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	394,02	3,50	2364	21	78	1636	4321
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	2265	7		320	
21	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки ВС10-2-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	324,00	--	1944	--	1944	--	2100
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
22	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	440,02	3,59	880	7	14	620	1620
		НР - 72%; СП - 8%			429,66	0,91	859	2		120	
23	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки ВС20-1-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	444,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
24	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	25	469,35	3,50	11734	88	579	7990	21302

		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	11067	30		1578	
25	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки РС16-121-БИ с 3-мя заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	25	419,00	--	10475	--	10475	--	11313
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
		Кабельные изделия и провода и материалы									
26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	222	317,77	147,15	70545	32668	10038	26972	105318
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	27839	9623		7801	
27	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	607622,00	--	1215	--	1215	--	1312
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
28	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	415444,00	--	16618	--	16618	--	17947
		СП - 8%			--	--	--	--		1329	
29	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	269000,00	--	21520	--	21520	--	23242
		СП - 8%			--	--	--	--		1722	
30	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	171879,00	--	17188	--	17188	--	18563
		СП - 8%			--	--	--	--		1375	
31	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ3	шт.	13	39,00	--	507	--	507	--	548
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
32	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	35	31,00	--	1085	--	1085	--	1172
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
33	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка клеммная на 4 контакта КП 4х10 У2	шт.	7	3558,00	--	24906	--	24906	--	26898
		СП - 8%			--	--	--	--		1992	
34	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	2	1615,76	12,43	3232	25	1931	924	4488
		НР - 72%; СП - 8%			637,98	3,96	1276	8		332	
35	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый Е27 Н-001, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	111,00	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
36	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	222	285,07	12,45	63285	2765	17399	31729	102615
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	43121	946		7601	
37	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм с ПНД зондом	м	42	45,00	--	1890	--	1890	--	2041
		СП - 8%			--	--	--	--		151	

38	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм с ПНД зондом	м	180	32,00	--	5760	--	5760	--	6221
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3									
		Отопления и вентиляция									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	80913,44	6922,63	80913	6923	16471	59139	151257
		НР - 98%; СП - 8%			57519,32	2826,58	57519	2827		11204	
2	5104-0103-5901 РСНБ РК 2015 прим.	Котлы стальные водогрейные отопительные КГД-20 на твердом топливе с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект	1	187901,00	--	187901	--		--	187901
					--	--	--	--	187901	--	
3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97	435,44	20105	435	3696	15783	38759
		НР - 98%; СП - 8%			15974,27	130,99	15974	131		2871	
4	5102-0605-0106 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	1	25782,00	--	25782	--		--	25782
					--	--	--	--	25782	--	
5	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	15157,37	628,46	15157	628	10375	4279	20991
		НР - 98%; СП - 8%			4153,92	212,19	4154	212		1555	
6	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные "Маевского" Ду=15мм. Установка	комплект	10	395,23	--	3952	--	2282	1636	6036
		НР - 98%; СП - 8%			166,98	--	1670	--		447	
7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2113,22	121,90	6340	366	894	5052	12303
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	5080	75		911	
8	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	13431,00	--	40293	--	40293	--	43516
		СП - 8%			--	--	--	--		3223	
9	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2086,92	95,60	8348	382	1192	6687	16238
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	12,54	6774	50		1203	
10	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12360,00	--	24720	--	24720	--	26698
		СП - 8%			--	--	--	--		1978	
11	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11210,00	--	22420	--	22420	--	24214

		СП - 8%			--	--	--	--		1794	
12	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ/	м трубопровода	4,8	1751,26	38,23	8406	184	4830	3389	12738
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	3392	66		944	
13	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	448,99	--	449	--	61	380	895
		НР - 98%; СП - 8%			387,63	--	388	--		66	
14	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	1	1682,00	--	1682	--	1682	--	1817
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
15	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /ДЫМОВАЯ ТРУБА/	м трубопровода	6	5139,73	66,88	30838	401	24878	5582	39334
		НР - 98%; СП - 8%			926,55	22,73	5559	136		2914	
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	985136,99	497995,54	4926	2490	94	3015	8576
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	2342	704		635	
17	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1652,00	--	3304	--	3304	--	3568
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
18	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючок для прочистки	шт.	2	613,00	--	1226	--	1226	--	1324
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
		Отопление									
19	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	11,8	19257,97	152,92	227244	1804	216057	10047	256274
		НР - 98%; СП - 8%			795,18	73,60	9383	868		18983	
20	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	52,4	1311,63	17,67	68729	926	48287	19467	95252
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	19516	348		7056	
21	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1557,84	17,67	18694	212	14013	4458	25004
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	4469	80		1852	
22	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1416,25	17,67	19827	247	14366	5201	27031
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	5214	93		2002	
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	78,4	84,30	1,25	6609	98	278	6109	13735
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	6233	--		1017	
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,007	985136,99	497995,54	6896	3486	131	4221	12007
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	3279	985		889	

25	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	148,00	--	1776	--	1776	--	1918
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
26	2302-0101-0105 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	98,00	--	2352	--	2352	--	2540
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
27	2302-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	22	89,00	--	1958	--	1958	--	2115
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
28	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	20	279,76	0,53	5595	11	500	4988	11429
		НР - 98%; СП - 8%			254,22	0,25	5084	5		847	
29	2304-1008-0416 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан термостатический RA-G для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	20	7201,00	--	144020	--	144020	--	155542
		СП - 8%			--	--	--	--		11522	
30	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	20	5521,00	--	110420	--	110420	--	119254
		СП - 8%			--	--	--	--		8834	
31	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,456	537,00	--	2393	--	2393	--	2584
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
32	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	7	606,50	65,75	4245	460	1862	1628	6344
		НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	1923	219		470	
33	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	4,62	196,00	--	906	--	906	--	978
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
34	2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	3,08	158,00	--	487	--	487	--	526
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	30,06	173,98	3,30	5230	99	3656	1028	6759
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1475	15		501	

36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15	87,56	2,33	1313	35	648	437	1891
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	630	4		140	
		Вентиляция									
37	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7507,75	161,68	7508	162	737	6508	15137
		НР - 98%; СП - 8%			6608,70	31,97	6609	32		1121	
38	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-215, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22389,00	--	22389	--	22389	--	24180
		СП - 8%			--	--	--	--		1791	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19418298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4221518				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					653173			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					157523			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9209583		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						213683		
		- Накладные расходы	Тенге							3697788	
		- Сметная прибыль	Тенге							1422566	
		Всего по всем разделам	Тенге								19 204 615
		Оборудование									213 683
		Итого	Тенге								19 418 298
		Непредвиденные работы и затраты-2%									384 094
		Итого	Тенге								19 802 392
		НДС 12%	Тенге								2 376 287
		Итого	Тенге								22 178 679
		Коэфицент понижающий 0,95	Тенге								21 069 745

Заказчик:
ТОО "СИГРОСТ"

Директор _____ **Кумырбек М.**

Подрядчик:
ТОО "КазСнабобразование"

Директор _____ **Сыздыков А.**