Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бирликского сельского округа Шуского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шу-Автодор"**

Наименование строительства и его адрес: **"Работы по благоустройству и озеленению парка села Бирлик (Устройство тротуара по ул. Жибек жолы в селе Бирлик)"**

Договор подряда (контракт) № **№ 22 от 14.04.2025 г., дополнительное соглашение №22/1 от 26.06.2025 г.**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от 27 июня 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
940140000880	**040440018152**						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Работы по благоустройству и озеленению парка села Бирлик (Устройство тротуара по ул. Жибек жолы в селе Бирлик)"	**27 417 175,00**	**27 417 175,00**	**24 479 620,53**				**2 937 554,46**	**27 417 175,00**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бирликского сельского округа Шуского района Жамбылской области"
БИН 940140000880

Аким _____ **Караулов Н. О.**

Подрядчик:
ТОО "Шу-Автодор"
БИН 040440018152

Директор _____ **Бектыбаев Е. Б.**

Форма по приложению 3

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Бирликского сельского округа Шуского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шу-Автодор"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **"Работы по благоустройству и озеленению парка села Бирлик (Устройство тротуара по ул. Жибек жолы в селе Бирлик)"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № **№ 22 от 14.04.2025 г., дополнительное соглашение №22/1 от 26.06.2025 г.**

Акт выполненных работ № 1
от 27 Июня 2025 (месяц, год)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ул. Жибек жолы					
		с ПК-00+00 по ПК-00+72 - сущ. тротуар					
		с ПК-00+72 по ПК-04+18					
1	**1220-0201-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей однослойные, толщина 20 см**	**м^2**	**865**		**601**	**519865**
2	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**214,52**		**4 167**	**893905**
		с ПК-04+18 по ПК-04+60 - сущ. автостоянка					
		с ПК-05+14 по ПК-05+22; с ПК-05+74 по ПК-05+79; с ПК-06+26 по ПК-06+38; с ПК-07+77 по					
		с ПК-04+60 по ПК-06+26					
3	**1220-0201-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей однослойные, толщина 15 см**	**м^2**	**382,5**		**601**	**229882**
4	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**71,145**		**4 167**	**296461**
		с ПК-00+72 по ПК-06+26					
5	**1101-0205-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**40**		**5 536**	**221440**
6	**1127-0201-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Камни бортовые бетонные БР-1000.200.80. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**1 000**		**4 400**	**4400000**

7	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный БР-1000.200.80 с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 000	1 293	1293000
8	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	40	3 432	137280
9	1101-0203-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	$м^2$	831	486	403866
10	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	124	254	31496
11	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	124	117	14508
12	1220-0305-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$	831	471	391401
13	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4986	204 681	102054
14	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	58,17	21 082	1226340
15	1220-0305-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 31 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	$м^2$	831	216	179496
16	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	19,39554	21 082	408897
17	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	Слои подстилающие из песчано-гравийной смеси. Укрепление поребриков	$м^3$	50	7 896	394800
18	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	61	4 167	254187
		с ПК-06+38 по ПК-09+15				
19	8701-0501-0101 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Срезка растительного слоя толщиной 0,1 м	$м^2$ площади среза	692,5	378	261765
20	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 28*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей однослойные, толщина 20 см	$м^2$	692,5	601	416192
21	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	171,74	4 167	715641
22	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	21,92	5 536	121349
23	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Камни бортовые бетонные БР-1000.200.80. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	548	4 400	2411200
24	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный БР-1000.200.80 с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	548	1 293	708564
25	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	21,92	3 432	75229

26	1101-0203-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	$м^2$ спланирован	415,5	486	201933
27	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	58	254	14732
28	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	58	117	6786
29	1220-0305-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$	415,5	471	195700
30	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2493	204 681	51027
31	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	29,085	21 082	613170
32	1220-0305-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	$м^2$	415,5	216	89748
33	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	9,69777	21 082	204448
34	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Укрепление обочин из песчано-гравийных смесей, толщина 10 см	$м^2$	27,7	520	14404
35	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,4348	4 167	14313
		на 0,705КМ - установка в/пропускных труб диам. 500 мм, L=3,0м - 2 шт				
36	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$	2,16	384	829
37	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$	0,6	8 670	5202
38	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$	0,6	10 391	6235
39	1123-0501-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы стальные, диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой	м	6	6 815	40890
40	1101-0108-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Трубы водопропускные, диаметр труб 500 мм. Укладка	м	6	9 668	58008
41	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 530х7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	40 367	242202
42	1130-0104-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Портальные стены и откосные стены из монолитного бетона. Устройство	$м^3$	3	87 529	262587

43	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**3,12**	**25 141**	**78440**
44	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3**	**2,76**	**3 770**	**10405**
45	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м^3**	**2,76**	**197**	**544**
46	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3**	**2,76**	**594**	**1639**
47	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м^3**	**1**	**17 219**	**17219**
		от ул. Жайлау до поликлиники				
		с ПК-00+00 по ПК-00+37				
48	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* *Изм. и доп. вып. 28*	**Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей однослойные, толщина 15 см**	**м^2**	**92,5**	**601**	**55592**
49	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**17,205**	**4 167**	**71693**
50	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**2,96**	**5 536**	**16387**
51	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Камни бортовые бетонные БР-1000.200.80. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**74**	**4 400**	**325600**
52	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный БР-1000.200.80 с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**74**	**1 293**	**95682**
53	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**2,96**	**3 432**	**10159**
54	1101-0203-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1**	**м^2**	**55,5**	**486**	**26973**
55	1220-0305-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* *Изм. и доп. вып. 32*	**Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м^2**	**55,5**	**471**	**26140**
56	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,0333**	**204 681**	**6816**
57	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II**	**т**	**3,885**	**21 082**	**81904**
58	1220-0305-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* *Изм. и доп. вып. 31 К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.**	**м^2**	**55,5**	**216**	**11988**
59	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II**	**т**	**1,29537**	**21 082**	**27309**
60	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	**Слои подстилающие из песчано-гравийной смеси. Укрепление поребриков**	**м^3**	**1,85**	**7 896**	**14608**
61	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**2,257**	**4 167**	**9405**
		с ПК-00+37 по ПК-00+90				

62	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 28*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей однослойные, толщина 15 см	$м^2$	185,5	601	111486
63	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	34,503	4 167	143774
64	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	4,24	5 536	23473
65	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Камни бортовые бетонные БР-1000.200.80. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	106	4 400	466400
66	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный БР-1000.200.80 с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	106	1 293	137058
67	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,24	3 432	14552
68	1101-0203-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	$м^2$	148,4	486	72122
69	1220-0305-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$	148,4	471	69896
70	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,08904	204 681	18225
71	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	10,388	21 082	219000
72	1220-0305-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 31 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	$м^2$	148,4	216	32054
73	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	3,463656	21 082	73021
74	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	Слои подстилающие из песчано-гравийной смеси. Укрепление поребриков	$м^3$	2,65	7 896	20924
75	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,233	4 167	13472
		с ПК-01+90 по ПК-02+30; с ПК-02+47 по ПК-03+30				
		с ПК-02+30 по ПК-02+47 - сущ. а/б				
76	1101-0102-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	148	562	83176
77	412-102-0110 *РСНБ РК 2022 К=10*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	207,2	700	145040
78	1101-0107-2205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Площади. Разравнивание грунта автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м	$м^3$	148	545	80660
79	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$	148	197	29156

80	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (8 проходов)	$м^3$	148	23	3404
81	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7*	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$	148	164	24272
82	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20 см	$м^2$	492	601	295692
83	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	122,016	4 167	508441
84	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	10	5 536	55360
85	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Камни бортовые бетонные БР-1000.200.80. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	250	4 400	1100000
86	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный БР-1000.200.80 с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	250	1 293	323250
87	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	10	3 432	34320
88	1101-0203-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	$м^2$ спланирован	369	486	179334
89	1220-0305-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$	369	471	173799
90	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2214	204 681	45316
91	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	10,388	21 082	219000
92	1220-0305-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	$м^2$	369	216	79704
93	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	8,61246	21 082	181568
94	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Слои подстилающие из песчано-гравийной смеси. Укрепление поребриков	$м^3$	2,696118	7 896	21289
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			24017773
	в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			10211204
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			1671184
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			401877
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			12012101
		- перевозка грузов	Тенге			123284
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**24 017 773**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	*Сметная прибыль 5%*	Тенге				*1 200 888,63*
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				**25 218 661,18**
НДЦ РК 8.04-07-2023, ТАБЛ. 2	*2025 год - 100%, К=1,079*	Тенге				*1 992 274,23*
	Итого в прогнозных ценах 2025 г.	Тенге				**27 210 935,41**
	С учетом понижающего коэффициента	Тенге				24 479 620,53
Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 2025 г. - 12 %*	Тенге				*2 937 554,46*
	Итого по Акту выполненных работ	Тенге				**27 417 175,00**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бирликского сельского округа Шуского района Жамбылской области"
БИН 940140000880

Аким _____ Караулов Н. О.
(подпись, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Шу-Автодор"

БИН 040440018152

Директор _____ Бектыбаев Е. Б.
(подпись, М.П.)