Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10 12 2024 года

Заказчик: Жунусова Айгуль Бауыржановна, ИИН 680125401173, Республика Казахстан, область Восточно-Казахстанская, город Усть-Каменогорск, улица Жастар, дом №23, Квартира №107.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «30» сентября 2024 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «СантехМонтаж-А.Б.», руководитель Кенжебеков Тимур Жаңабайұлы, область Абай, Урджарский район, Урджарский сельский округ село Урджар, улица Шынгожа Батыра, дом 60, кв. 1, БИН 060540011608, тел. +7-705-558-85-55**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «30» сентября 2024 года, ТОО «Каз Гранд Надзор», руководитель Азербаев Дастан Нурболатович. (Журтбаева Гулия Садуакасовна № KZ46VJE00031864 от 27.10.2017 года, БИН: 220140014197)**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «30» сентября 2024 года, ТОО «АртПланнер», эксперт Касенов Азамат Медгатович, KZ78VJE00074550 от 26.05.2022 года БИН: 210240031585, тел. 87757188869**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство дома отдыха по адресу: область Абай, Урджарский район, с. Кабанбай, побережье озера Алаколь уч. №73»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Республика Казахстан, область Абай, р-н Мақаншы, с.о. Кабанбайский, с. Кабанбай, б/о Алаколь Коли Жагалауы, уч. 73**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

акт на право частной собственности земельного участка кадастровый номер 05:248:081:1499 площадью 0,72 га, целевое назначение – для размещения и эксплуатации дома отдыха;
- договор купли-продажи земельного участка общей площадью 0,72 га, расположенный по адресу: область Абай, Урджарский район, село Кабанбай, побережье озера Алаколь, участок №73, целевое назначение участка - для размещения и эксплуатации дома отдыха, №0894336, от 15.04.2016 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__"_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

осударственное учреждение "Управление по контролю области Абай (ГАСК, инспекция руда)", Акимат области Абай, KZ17REA00417663 от 12.09.2024 г.

именование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «АртПланнер», Рабочий проект. Б/Н**

наименование проектной организации, номер проекта

твержденного(й) **Жунусова Айгуль Бауыржановна**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«сентябрь» 2024 года;**

месяц, год

окончание работ **«октябрь» 2024 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, 3,5 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,5;

фактически, месяц: 2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь **Дом отдыха 1** **Дом отдыха 2** **Беседка** **Зона отдыха**	метр в квадрате (далее – м2)	763,74 50,8 6,8 80,86	763,74 50,8 6,8 80,86
Число этажей **Дом отдыха 1** **Дом отдыха 2** **Беседка** **Зона отдыха**	Этаж	2 1 1 2	2 1 1 2
Общий строительный объем **Дом отдыха 1** **Дом отдыха 2** **Беседка** **Зона отдыха**	метр в кубе (далее – м3)	5803,2 371,53 30,93 452,42	5803,2 371,53 30,93 452,42
В том числе подземной части	м3	-	-

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего комнат, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусматривается строительство двухэтажного здания прямоугольной формы с размерами в осях 25,50х13,55 м. с несущими поперечными и продольными каркасными, деревянными стенами.

Крыша здания четырехскатная по системе деревянных стропил с неорганизованным водостоком. Кровельное покрытие из профлист с полимерным покрытием.

Входные двери витражные алюминиевые с тройным остеклением из закаленного стекла с коричневой тонировкой переплеты белого цвета.

Окна металлопластиковые, с тройным остеклением, рамы белого цвета. Так же присутствуют витражи алюминиевые с тройным остеклением из закаленного стекла с коричневой тонировкой переплеты белого цвета.

Высота 1го этажа - 2,5м, высота 2ого этажа - 2,70м.

Сообщения между этажами осуществляется с помощью лестниц Л-1.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДОМА ОТДЫХА №1

Конструктивная схема здания каркасная - с несущими деревянными, каркасными стенами и деревянными стоиками, связанные деревянными балками. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен, стоек, балок и деревянных перекрытий, рассматриваемых как жесткие неизменяемые диски.

Фундаменты под наружные и внутренние стены принята монолитная, ленточная, железобетонная с бетонном класса С 20/ 25.

Наружные и внутренние стены из деревянных стоек с подкосами, заполненные минераловатным утеплителем ППЖ, обшитые выгонкой.

Перегородки - в санитарных узлах - дополнительно покрыты гидроизоляцией и обшиты легким мрамором.

Лестничные марши - из деревянных ступеней, каркас лестницы металлический.

ОБЪЕМНО ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДОМА ОТДЫХА №2

Проектом предусматривается строительство одноэтажного здания прямоугольной формы с размерами в осях 8,0х5,4 м. с несущими поперечными и продольными каркасными, деревянными стенами.

Кровля смешанная: двускатная кровля с наружным неорганизованным водостоком и односкатная с неорганизованным водостоком.

Входные двери дома металлические с полимерным покрытием.Окна металоплистиковые , с тройным остеклением, рамы белого цвета.

Высота помещения - 2,60м.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДОМА ОТДЫХА №2

Конструктивная схема здания каркасная - с несущими деревянными, каркасными стенами.

Фундаменты под наружные и внутренние стены принята монолитная, ленточная, железобетонная с бетонном класса С 20/ 25.

Наружные и внутренние стены из деревянных обработанных бревен.

Перегородки в санитарных узлах дополнительно покрыты гидроизоляцией и обшиты легким ıамором.

ОБЪЕМНО ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ БЕСЕДКИ

Проектом предусматривается строительство беседки прямоугольной формы с размерами в осях 09х2,3 м.

Кровля двускатная с наружным неорганизованным водостоком. Выполняется из профлиста с ɔлимерным покрытием.

Высота беседки - 3,620м.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ БЕСЕДКИ

Конструктивная схема беседки каркасная. Беседка выполняется из обработанного дерева. Фундаменты в проекте приняты железобетонный стаканного типа из бетона класса С20/25.

ОБЪЕМНО ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗОНЫ ОТДЫХА

Проектом предусматривается строительство беседки прямоугольной формы с размерами в осях 7,84х5,19 м.

Кровля двускатная с наружным неорганизованным водостоком. Выполняется из профлиста с полимерным покрытием.

Высота помещения - 3,185м.

Сообщения между этажами осуществляется с помощью лестницы.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗОНЫ ОТДЫХА

Конструктивная схема каркасная металлическая. Фундаменты в проекте приняты монолитный железобетонный из бетона класса С20/25.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего ------ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ----- тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
Сметная документация не рассматривалась на основании задания на проектирование 30 апреля 2024 года;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 55 369 741 (Пятьдесят пять миллионов триста шестьдесят девять тысяч семьсот сорок один) в том числе строительно-монтажных работ 46 369 743 (Сорок шесть миллионов триста шестьдесят девять тысяч семьсот сорок три), оборудования, инструмента и инвентаря 8 999 998 (Восемь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь);

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ и фактически применено ____ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания Е

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

«Азама
комм
бо

Өтініш

Қадаст

Жылжы

Тіркеу

Белім

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
(Т.А.Ж., қолы)
Күні 20 25 ж. « 10 » 04

ШИЛ: **«Строительство дома отдыха по адресу: область Абай, Урджарский район,с. Кабанбай, бережье озера Алаколь уч. №73», принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

казчик:

Жунусова Айгуль Бауыржановна фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

ехнический надзор:

аккредитованная организация **ТОО «Каз Гранд Надзор»**

(наименование организации)

меющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) уководителя, подпись, дата

Журтбаева Гулия Садуакасовна, специализация по объектам первого уровня ответственности - в асти несущих и ограждающих онструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **эксперт ТОО «АртПланнер», ГИП Касенов Азамат Медгатович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

2) организация **ТОО «АртПланнер», Сагатов Адлет Ахатович**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Касенов Азамат Медгатович, специализация по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «СантехМонтаж-А.Б.», ГСЛ № 0001522 от 15.06.2006 года Кенжебеков Тимур Жанабайулы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дом отдыха 1	2			644,80	5803,2	763,74	-		-	-
Дом отдыха 2	2			62,97	371,53	50,8				
Беседка	1			7,89	30,93	6,8				
Зона отдыха	2			49,07	452,42	80,86				

одолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
ундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	Канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Монолитный ж/б	Деревянные стойки	Профлист	-	да	скважина	-	септик	

аспределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
								902,2

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы прилагаются
2. Экспликация к поэтажным планам _____прилагается

Экспликация земельного участка 7200,0 (м2)

Общая площадь земельного участка, га	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
0,72 га		764,73	6435,27			

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м3)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	Огород	прочие

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартира	Номера частей помещения, квартира	Назначение частей помещения, квартира	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этаж	н.п 1	1	Коридор	84,25			84,25
1 этаж	н.п 2		Комната	15,99			15,99
1 этаж	н.п 3		Санузел	3,9			3,9
1 этаж	н.п 4		Комната	15,99			15,99
1 этаж	н.п 5		Санузел	3,9			3,9
1 этаж	н.п 6		Комната	15,99			15,99
1 этаж	н.п 7		Санузел	3,9			3,9
1 этаж	н.п 8		Комната	15,99			15,99
1 этаж	н.п 9		Санузел	3,9			3,9
1 этаж	н.п 10		Комната	15,99			15,99
1 этаж	н.п 11		Санузел	3,9			3,9
1 этаж	н.п 12		Комната	15,99			15,99
1 этаж	н.п 13		Санузел	3,9			3,9
1 этаж	н.п 14		Комната	15,99			15,99
1 этаж	н.п 15		Санузел	3,9			3,9
1 этаж	н.п 16		Комната	15,99			15,99
1 этаж	н.п 17		Санузел	3,9			3,9
1 этаж	н.п 18		Бассейн	283,0			283,0
2 этаж	н.п 19		Коридор	84,25			84,25

2 этаж	н.п 20		Комната	15,99			15,99
2 этаж	н.п 21		Санузел	3,9			3,9
2 этаж	н.п 22		Комната	15,99			15,99
2 этаж	н.п 23		Санузел	3,9			3,9
2 этаж	н.п 24		Комната	15,99			15,99
2 этаж	н.п 25		Санузел	3,9			3,9
2 этаж	н.п 26		Комната	15,99			15,99
2 этаж	н.п 27		Санузел	3,9			3,9
2 этаж	н.п 28		Комната	15,99			15,99
2 этаж	н.п 29		Санузел	3,9			3,9
2 этаж	н.п 30		Комната	15,99			15,99
2 этаж	н.п 31		Санузел	3,9			3,9
2 этаж	н.п 32		Комната	15,99			15,99
2 этаж	н.п 33		Санузел	3,9			3,9
2 этаж	н.п 34		Комната	15,99			15,99
2 этаж	н.п 35		Санузел	3,9			3,9
1 этаж	н.п 36		Коридор	4,7			4,7
1 этаж	н.п 37		Санузел	4,7			4,7
1 этаж	н.п 38		Комната	9,9			9,9
1 этаж	н.п 39		Комната	9,4			9,4
1 этаж	н.п 40		Комната	9,4			9,4
1 этаж	н.п 41		Терраса	12,5			12,5
1 этаж	н.п 42		Зона отдыха	40,43			40,43
2 этаж	н.п 43		Зона отдыха	40,43			40,43

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	**В общежитиях**	**В гостиницах**	**Торговая**	**Промышленно-производственных зданий и сооружений**	**Складская**	**Учреждений образования**	**Предприятий бытового обслуживания**	**Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.**

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	**Организации здравоохранения**	**Физкультурно-спортивная**	**Учреждений культуры и искусства**	**Транспортных зданий и сооружений**	**Сооружений инженерных сетей**	**Гаражей**	**Прочие**

хническое описание конструктивных элементов основного строения

п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
	Фундамент			ж/б монолитный
	1) наружные и внутренние капитальные стены			Брус
	2) перегородки			
	Перекрытия	чердачное		Доски по балкам
		междуэтажное		Деревянные балки
	Крыша			Профлист
	Полы	1-го этажа		Линелиум
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		Пластик
		двери		Металические
7	Отделочные работы	внутренние		Вагонка
		наружные		
8	Горячее водоснабжение			
9	Водопровод			Имеется
10	Канализация			Септик
11	Электроосвещение			Имеется
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	Нет
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек											
	Беседка											
Площадь (м 2)	6,8											
Высота строения (м)	3,620											
Объем строения (м 3)	30,93											
Фундамент	Железобетон.											
Стены	Деревянн.											
Перекрытия	Деревян.											
Крыша	Профнасти											

	л.											
Полы												
Окна												
Двери												
Внутренняя отделка												
Наружная отделка												
Печи												

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	

Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик

Жунусова Айгуль Бауыржановна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати

Авторский надзор

Эксперт ТОО «АртПланнер», Касенов Азамат Медгатович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати

«Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Абай облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Мақаншы аудандық бөлімі

Өтініш № 00227027603	Тіркеу ісі № 248
Қадастрлық № 05:248:081:1458	Тіркелген күні 14.04.25
	Тіркелген уақыты 10:28

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы: с. Кабанбай б/о Аманколь көлі қоғамдық, 23

Тіркеуші (маман) Мухамеджанова	Қолы
Бөлім басшысы Тажинова Г	Қолы

Осы құжат бау өткізілді
11 беті нөмірленген
2024ж. «08»