Форма по
приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ТОО "Компания "Ремпуть", БИН 050840014087, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Мынбаева, дом 53, 10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "BAN group", БИН 210840011641, г.Алматы, Турксибский район, ул. Токтогула, дом 56**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство жилых домов (тип 3. дом №299) по объекту СКО, г. Петропавловск, ул. 73 дом 52**

(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Жилой дом тип 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **СКО-С16 от 18.12.2024г.**

# Акт выполненных работ

**за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| | | | **Раздел 1: Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ*** | **Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная** | | **13,43** | **446,0** | **446,0** | **5 990,0** | **5 990,0** | | | **5 990,0** | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *РК 2024* | лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | м$^3$ | | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1 343,0 | | | | |
| 2 | 2 | 412-102-0115 *РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 332,3925 | 62,0 | | 20 608,0 | | | | 20 608,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 2 | | 91,859 | 363,0 | 363,0 | 33 345,0 | 33 345,0 | | | 33 345,0 | |
| | | | | м$^3$ | | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 7 441,0 | | | | |
| 4 | 4 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | | 2,841 | 8 218,0 | 0,0 | 23 347,0 | 0,0 | | | 23 347,0 | |
| | | | | м$^3$ | | 8 218,0 | 0,0 | 23 347,0 | 0,0 | | | | |
| 5 | 5 | 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | | 69,0795 | 98,0 | 98,0 | 6 770,0 | 6 770,0 | | | 6 770,0 | |
| | | | | м$^3$ | | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 1 796,0 | | | | |
| 6 | 6 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | 69,0795 | 671,0 | 253,0 | 46 352,0 | 17 478,0 | | | 46 352,0 | |
| | | | | м$^3$ | | 418,0 | 83,0 | 28 875,0 | 5 734,0 | | | | |
| | | | Итого по разделу 1: Земляные работы | | | | | 136 412 | 63 583 | 0 | 0 | 136 412 | |
| | | | | | | | | 52 222 | 16 314 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **136 412** | **63 583** | **0** | **0** | **136 412** | |
| | | | | | | | | **52 222** | **16 314** | **0** | **0** | | |
| | | | ***Скидка 2%*** | | | | | | | | | ***2728,24*** | |
| | | | **Всего по акту** | | | | | | | | | **133 684** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "BAN group", БИН 210840011641
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сергеев О.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ТОО "Компания "Ремпуть" БИН 050840014087
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Барманкулов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Касимбеков Алмас Ибрагимович, аттестат №KZ63VJE00085296 от 22.02.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Каналов С.Ш., аттестат №KZ66VJE00083593 от 06.11.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)