Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«30» октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD», г.Атырау, ул. Ө.Атамбаев, д.5

наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Санкибаева Б. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление строительства Атырауской области» в лице И.о. руководителя управления - Жантуреев М.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Спарта и Ко"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «СпецСтройСоглосование» Проекты 186-07/09/2017; ГП, ОВ, ВК, ЭЛ, ПС, СС, ГСН, ЭС, НТС, НСС, АС, ГСВ,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): ГУ «Управление строительства Атырауской области» № 37-Ө от 04.04.2019 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

					очереди
«Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района»	посещающие	50	-	50	-

Здание СВА имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	775,46	775,46
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	3358,72	3358,72
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание врачебной амбулатории представляет собой одноэтажное здание, в плане, состоящее из двух прямоугольных блоков, с размерами в осях 47,4х14,9 м и 8,2х14,0 м, соединенные переходом 8,3х2,9 м.

Крыша – чердачная, скатная, вентилируемая, покрытие кровли из металлочерепицы по деревянным стропильным конструкциям, с наружным водостоком.

Высота этажа – 3,0 м (от пола до потолка).

Функционально здание разделено на три части: в центральной части расположена вестибюльная группа с гардеробной, регистратурой, аптечным пунктам и кабинетом до врачебного приема. В левой части здания расположены помещения администрации и персонала, процедурные кабинеты, кабинет здорового ребенка с картотекой и прививочным кабинетом, с самостоятельным входом, что позволяет избежать пересечения потоков. В правой части здания расположены кабинеты врачей общей

практики, кабинеты узких специалистов и лаборатория с самостоятельным входом. Дневной стационар, кабинет физиотерапии, процедурный кабинет расположены в отдельном боксе с самостоятельным входом. Целью данного проекта является: профилактическая деятельность по предупреждению и снижению заболеваемости, выявление больных, диспансеризацию оказание квалифицированной медицинской помощи, не связанной со стационарным наблюдением, обследованием, лечением и изоляцией больных.

Оснащение помещений принято в соответствии с приказом Министра Здравоохранения «Об утверждении минимальных стандартов оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения государственных организаций здравоохранения».

Все помещения оснащены медицинским оборудованием, инструментарием, предусмотрен также необходимый набор медицинской и офисной мебели, отвечающий санитарно-гигиеническим, экономическим и эргономическим требованиям.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ: август 2019г.;

месяц, год

окончание работ: октябрь 2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:4 (четыре);
фактически, месяц: 14 (четырнадцать);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумо-изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Б. Сапанов

;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Водоснабжение и канализация

Технические условия на водоснабжение и канализация
№ 10-51/140 от 12.10.2017 г., выданный ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылкогинского района»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Водоснабжение

Технические условия на водоснабжение
№ 1 от 12.10.201 г, выданный Акиматом Сагизкого сельского округа

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Газоснабжение

Технические условия на газоснабжение
№ 13/0833 от 07.09.2017 г. выданный АО «КазТрансГаз Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Электроснабжение

Технические условия на электроснабжение
№ 27-1879 от 01.04.2020г., выданный АО «Атырау-Жарык»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Телефонизация

Технические условия на телефонизацию
№ 4-782-20/Л/., №26-01-20/176 от 05.03.2020 г., выданный АО «Казахтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района».

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
«_____» _____ 2020г.

Генеральный директор ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD» _____ Санкибаев Б.М.