Подрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ" БИН 140019034

Субподрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс" БИН 071140005574

Наименование объекта: Капитальный ремонт Клуба села Пресное ГККП "Дом культуры села Чернорецк аппарата акима Чернорецкого сельского округа",расположенного по адресу:Павлодарская область,Павлодарский район,с. Пресное

Акт приемки выполненных работ №4 от 16.04.25г.

на Электротехнические решения

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Электрооборудование					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6124-0303-0304**	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**шт.**	**1**	**55200**	**55 200**	
2	**2**	**247-201-0309**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**1**	**24512**	**24 512**	
3	**3**	**6124-0302-0202**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А**	**шт.**	**1**	**18130**	**18 130**	
4	**4**	**247-204-0760**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**2091**	**2 091**	
5	**5**	**6119-0602-0202**	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5780**	**5 780**	
6	**7**	**247-204-0178**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**	**1 шт.**	**10**	**4041**	**40 410**	
7	**8**	**247-204-0713**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**10**	**575**	**5 750**	
			Раздел 4. Кабельно-проводниковая продукция					

			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
8	21	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	915	1064	973 560	
9	22	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	815	601	489 815	Казахстан
10	23	243-107-0402	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-1	1 м	100	473	47 300	Казахстан
11	24	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	915	887	811 605	
?	25	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	915	88	80 520	
			Раздел 5. Электромонтажные изделия					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
13	27	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	1 шт.	72	170	12 240	
14	28	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	1 шт.	50	71	3 550	
15	29	248-501-0206	Зажим кабельный (в комплекте 25 шт.) DCN-DISCLM	1 шт.	13	28101	365 313	
16	30	261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	1 м	5	250	1 250	
17	31	261-404-0473	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	150	16	2 400	
18	32	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	1 кг	1	1186	1 186	Казахстан
19	33	261-107-0550	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	1 т	0,001	157952	158	
			Раздел 6. Заземление					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
20	34	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	50	1426	71 300	
21	35	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм (4х25 мм) Р-0,79 кг/м	1 т	0,0079	410678	3 244	
22	36	6124-0203-0201	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 8 мм	м	20	1019	20 380	
23	37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (д-8 мм)	1 т	0,0079	341021	2 694	Казахстан

4	38	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (д-16 мм)	1 т	0,019	350253	6 655	Казахстан
Всего							3 045 043	
НДС (12%)							365 405,16	
Итого							3 410 448,16	

Принял(Подрядчик)

ТОО "ENDEAVOUR ПВ" БИН 141140019034

Директор **Лавренюк Д.Н.**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Павлодар Рем Комплекс" БИН 071140005574

Директор **Муншау М.А.**