НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА – Жилые дома по улице Шук ва в г. Кызылорда – наружные сети газос бжение. (0,6 Мпа)

ФОРМА 2

АКТ
Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1265,4	28,89	27,85	36552	35236	11631	0,01	9		
				1,04	8,44	1316	10675	97	0,03	40		
2	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	63,3	218,93	-	13858	-	15660	1,54	97		
				218,93	-	13858	-	113	-	-		
3	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	41,6	218,93	-	9107	-	10291	1,54	64		
				218,93	-	9107	-	113	-	-		
4	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	50	1070,7	152,52	53535	7626	13704	1,02	51		
				153,68	57,15	7684	2858	130	0,28	14		
5	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	162,8	1070,7	152,52	174310	24830	44620	1,02	166		
				153,68	57,15	25019	9304	130	0,28	45		
6	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км м3	0,62	58881,69	25695,31	36507	15931	32150	194	120		
				33075	6813,45	20507	4224	130	26,38	16		

7	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	533,28	692 -	- -	369030 -	- -	- -	- -	- -
8	С130804-122-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 м	193,92	466 -	- -	90367 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм км	0,72	92630,43 9000	67711,68 11625,86	66694 6480	48752 8371	17821 120	43,5 43,04	31 31
10	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм км	0,72	214942,93 32175	180223,18 32204,48	154759 23166	129761 23187	55624 120	172 121,11	124 87
11	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/ шт	61	1313,35 204,75	875,72 330,75	80114 12490	53419 20176	39199 120	0,96 2,12	59 129
12	Е0125-106-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 100 мм шт	5	18751,82 7650	10306,44 2899,35	93759 38250	51532 14497	63296 120	50 11,43	250 57
13	С11011-333	Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ" 1000м	0,8	214000 -	- -	171200 -	- -	- -	- -	- -
14	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,1816104	154400 -	- -	28041 -	- -	- -	- -	- -
15	С130806-99	Трубы электросварные	7,5	1623	-	12173	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м		-	-	-	-	-	-	-
16	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТРК ИСО 4437-2004	м	1,2	1468	-	1762	-	-	-	-
17	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	7,92	466	-	3691	-	-	-	-
18	С130804-2786	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90, ПЭ100 СДР 11, Д 110	шт	6	892	-	5352	-	-	-	-
19	С130804-3293	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ, ПЭ 100 СДР 11, Д 110Х63	шт	6	518	-	3108	-	-	-	-
20	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	6	530	-	3180	-	-	-	-
21	С130804-1388	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90, Д 110Х110	шт	12	2037	-	24444	-	-	-	-
22	С130804-1427	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ, Д 110Х4Х110	шт	1	3064	-	3064	-	-	-	-
23	С130804-1567	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ, Д 110Х90Х110	шт	4	3953	-	15812	-	-	-	-
24	С130804-3070	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ, Д 225Х110Х225	шт	1	6020	-	6020	-	-	-	-

25	С130804-15 67	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ, Д 110Х90Х110	ШТ	1	3953	-	3953	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	ШТ	6	10400	-	62400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	С130804-53 75	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ, ПЭ 100 СДР11, Д 90	ШТ	20	662	-	13240	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	С130804-53 76	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ, ПЭ 100 СДР11, Д 110	ШТ	24	807	-	19368	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	С130804-53 83	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ, ПЭ 100 СДР11, Д 250	ШТ	4	5945	-	23780	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	С130810-162	-КОВЕР	ШТ	0,12	126700	-	15204	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С130904-57 2	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ Д110	т	1	9635	-	9635	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	ШТ	1,5	149	-	224	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	С130804-122 7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,506	692	-	1042	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	м	1,5	230	-	345	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	С130804-122 9 Изм. и доп.вып.14	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7		4,848	1125	-	5454	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	СТ РК ИСО 4437-2004	м	16,16	1468	-	23723	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,636	1125	-	4090	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	С130804-1229 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	12,12	1468	-	17792	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,818	1125	-	2045	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	С130804-1229 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	6,06	1468	-	8896	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	30,3	1125	-	34088	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	С130804-1229 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	9,09	692	-	6290	-	-	-	-
42	С130804-1227 Изм. и	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива									

	доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
43	С130804-122-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	12,012	1125	-	13514	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	С130804-122-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	10,908	1125	-	12272	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	36,036	1468	-	52901	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1786693	367088		972
	Тенге	157877	93291		420
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	893576	-	-	-
Материалы -	Тенге	31490	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	251168	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	174380	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	162741	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	303996	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	152
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	45599	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	71854	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1269426	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1544
Сметная заработная плата -	Тенге	-	296767	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	28041	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28041	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1682	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	29723	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	737300	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	737300	-	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затр(: -	Тенге	4423(	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	781538	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	127776	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7667	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	135443	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3216130	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1544
Сметная заработная плата -	Тенге	-	296767	-	-
Временные здания и сооружения, 1,5 %		48242			
Всего		3264372			
Зимние удорожания, 2,07 %		67572			
Затраты на выслугу лет, 1 %		32644			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		13057			
Итого в базовых ценах 2001 года		**3377645**			
Итого в текущих ценах		8636637			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		172732			
Всего		8809369			
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1057124			
Итого		**9866493**			

_____ Б.Еркебаев
«Заказчик» Начальник отдел строительства

Технадзор _____ Айтжанов .А
ИП «Айтжанов Аслан Мамырович»

Подрядчик _____ К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

СПРАВКА **Форма №3**

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2015 года

По объекту: **Жилые дома по улице Шукурова в г. Кызылорда – наружные сети газоснабжение.**

«Заказчик»: **ГУ «Городской отдел строительства»**

«Подрядчик»: **ТОО «Ремстрой»**

Согласно договора №162 от 01.10.2015 г

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Жилые дома по ул Шукурова г.Кызылорда-Строительство газоснабжение	22727,620		9866,493	3377,645	9866,493	3377,645	9866,493	3377,645
	Всего к оплате							9866,493	

_____ Б.Еркебаев
«Городской отдел строительства»

Технадзор:_____ Айтжанов .А.
ИП «Айтжанов Ашимжот Мамырович»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Счет-фактура № 039 от 6 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Ремстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970640002216, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренозек, Гани Муратбаева, дом № 98,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0004491, от 01.02.2007

ИИК поставщика: KZ8743222033398T00438, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 162 от01.10.2015г

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда ул М.Шокай

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640002216, Товарищество с ограниченной отвественностью "Ремстрой",Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренозек, Гани Муратбаева, дом № 98

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140014281, ГУ Городской отдел строительства

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Городской отдел строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281,

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000, в банке Департамент Казначейства по Кызылордиеской облости, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Жилые дома по ул Шукурова в г .Кызылорда. Строительство газоснабжения	шт	1	8 809 368,75	8 809 368,75	12%	1 057 124,25	9 866 493,00		
Всего по счету:					**8 809 368,75**		**1 057 124,25**	**9 866 493,00**		

Руководитель: Ермахан Қ. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.