Заказчик : **ТОО "Ария-Жана Астана"**
Подрядчик : **ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"**
Стройка : **"Строительство многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, д.16/37, Корректировка" (без наружных внеплощадочных инженерных сетей), Пятно №18"**

Договор подряда (контракт) **№ 17-8 от 25.02.2017 года**

Акт выполненных работ

за март 2017 (месяц, год) на 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фундаменты									
1	1	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)**		34,78	20629,52	1186,72	717494	41274	617482	63706	843696
				м3		1688,85	323,98	58738	11268		62496	
2	2	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)**		241,204	26109,21	1924,97	6297646	464310	4840588	1011353	7893718
				м3		4115,8	491,82	992747	118629		584719	
3	3	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		6,0471704	349485		2113395		2113395		2282467
				т							169071	
4	4	C1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**		0,792232	349459		276853		276853		299001
				т							22148	
5	5	C1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**		9,4520008	334486		3161562		3161562		3414487
				т							252925	
6	6	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000)**		641,08	967,18	20,82	620040	13347	367627	224459	912059
				м2 поверхности		372,91	3,57	239066	2289		67560	
7	7	C1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**		0,4358216	349459		152302		152302		164486
				т							12184	
8	8	C1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**		2,5070552	334486		838575		838575		905661
				т							67086	
9	9	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,218456	349485		76347		76347		82455
				т							6108	
10	10	C1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**		1,489712	334486		498287		498287		538150
				т							39863	
11	11	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,294784	326685,39	1569,39	96302	462	0	87417	198417
				т		325116	758,07	95839	224		14698	
12	12	C1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		0,294784	899894		265275		265275		286497
				т							21222	
13	13	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)**		1,1186	20629,52	1186,72	23076	1328	19859	2049	27135
				м3		1688,85	323,98	1889	363		2010	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,4932	27706,7 5698,8	2163,47 557,1	124492 25606	9721 2503	89165	25579 12006	162077
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00846	349485		2956		2956	237	3193
16	16	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,048504	441876		21433		21433	1715	23148
17	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	0,282	20629,52 1688,85	1186,72 323,98	5818 477	335 91	5006	517 507	6841
18	18	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,128	27706,7 5698,8	2163,47 557,1	31253 6429	2441 629	22384	6421 3014	40688
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0021432	349485		749		749	60	809
20	20	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01222	441876		5399		5399	432	5832
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									18090816
			Раздел: 2. Стены подвалов железобетонные монолитные									
21	21	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	9,306	40474,45 13970,46	2747,19 762,85	376655 130010	25565 7099	221080	124768 40114	541537
22	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0582706	349485		20365		20365	1629	21994
23	23	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,846282	334486		283070		283070	22646	305715
24	24	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	9,024	40474,45 13970,46	2747,19 762,85	365242 126069	24791 6884	214381	120987 38898	525127
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0703026	349485		24570		24570	1966	26535
26	26	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,9816326	334486		328342		328342	26267	354609
27	27	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	20,586	40474,45 13970,46	2747,19 762,85	833207 287596	56553 15704	489058	276003 88737	1197946
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1334142	349485		46626		46626	3730	50356
29	29	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,536881	349459		187618		187618	15009	202627
30	30	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,387393	334486		464064		464064	37125	501189

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	21,432	40474,45 13970,46	2747,19 762,85	867448 299414	58878 16349	509156	287346 92383	1247177
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1386782	349485		48466		48466	3878	52344
33	33	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1300678	349459		45454		45454	3636	49090
34	34	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,9736804	334486		660169		660169	52814	712982
35	35	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	1,6544	40474,45 13970,46	2747,19 762,85	66961 23113	4545 1262	39303	22181 7132	96274
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0090992	349485		3180		3180	255	3435
37	37	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1797562	334486		60126		60126	4810	64936
38	38	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	1,081	40474,45 13970,46	2747,19 762,85	43753 15102	2969 824	25681	14493 4660	62906
39	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0075012	349485		2622		2622	210	2831
40	40	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,122764	334486		41063		41063	3285	44348
			Итого по разделу: 2. Стены подвалов железобетонные монолитные									6063957
			Раздел: 3. Элементы каркаса									
41	178	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	18,8	417,66 362,38	32,95 1,79	7852 6813	619 34	420	6230 1126	15208
42	179	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0040232	223619		900		900	72	972
43	180	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0186872	326685,39 325116	1569,39 758,07	6105 6075	29 14	0	5541 932	12578
44	181	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0186872	899894		16817		16817	1345	18162
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									46920
			Раздел: 4. Перекрытия									
45	182	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	138,838	62671,17 23790	1987,45 564,2	8701140 3302956	275933 78332	5122250	3076973 942249	12720362
46	183	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4161004	349485		145421		145421	11633	157054

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	184	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	5,5315616	349459		1933054		1933054	154644	2087698
48	185	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	8,0570878	334486		2694983		2694983	215598	2910581
49	186	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	138,744	62671,17	1987,45	8695249	275747	5118782	3074889	12711750
						23790	564,2	3300720	78279		941611	
50	187	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4161004	349485		145421		145421	11633	157054
51	188	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	9,9914668	349459		3491608		3491608	279329	3770937
52	189	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,590057	334486		531852		531852	42548	574400
53	190	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	140,53	62671,17	1987,45	8807180	279297	5184674	3114471	12875383
						23790	564,2	3343209	79287		953732	
54	191	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4347876	349485		151952		151952	12156	164108
55	192	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	10,131602	349459		3540580		3540580	283246	3823826
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									51953152
			Раздел: 5. Лестницы									
56	193	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)**	м3	0,282	20629,52	1186,72	5818	335	5006	517	6841
						1688,85	323,98	477	91		507	
	193.1		Нет наименования ресурса		0,2876							
57	194	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые, лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,538	69157,22	3086,97	175521	7834	98019	65158	259933
						27450	762,02	69668	1934		19254	
58	195	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0082344	349485		2877		2877	230	3108
59	196	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,2575976	334486		86163		86163	6893	93056
60	197	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0116748	441876		5159		5159	413	5571
61	198	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые, лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,316	69157,22	3086,97	91011	4063	50824	33785	134780
						27450	762,02	36124	1003		9984	
62	199	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0050008	349485		1747		1747	140	1888

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	200	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2909112	334486		97306		97306	7784	105090
64	201	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,006486	441876		2866		2866	229	3095
65	202	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые, лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,572	69157,22 27450	3086,97 762,02	247029 98051	11027 2722	137952	91704 27098	365831
66	203	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0139778	349485		4885		4885	391	5276
67	204	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,7855674	334486		262761		262761	21021	283782
68	205	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,012972	441876		5732		5732	459	6191
69	206	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые, лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,034	69157,22 27450	3086,97 762,02	71509 28383	3191 788	39933	26546 7844	105899
70	207	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0043992	349485		1538		1538	123	1661
71	208	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4216934	334486		141051		141051	11284	152335
72	209	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,012972	441876		5732		5732	459	6191
73	210	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,235	64102,47 21960	6716,94 1725,31	15064 5161	1578 405	8325	5065 1610	21739
			Итого по разделу: 5. Лестницы									1562266
			Раздел: 6. Стены наружные из газоблоков									
			Раздел: 7. Перегородки									
			ИТОГО:					60192138 12499729	1566172 427005	46126228	11768158 5756822	77717115
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Итого СМР 77 717 115
Итого стоимость инженерного оборудования -
Временные здания и сооружения 2,32% 1 802 937
Итого в текущих ценах 81 520 052
Непредвиденные работы и затраты-2% 1 630 403
Итого сметная стоимость 83 150 455
Налог на добавленную стоимость - 12 % 9 978 055
Всего 93 128 510

Заказчик:
ТОО "Ария-Жана Астана"

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "АСК АзияСаулетСервис"

Директор_____Курманкулов Н.Ж.