Форма КС-3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурортасервис"
Наименование объекта: "Строительство наружного освещшения автодороги от Адайской автобазы до с.Баянды Мунайлинского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32				ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
			СМР в ценах 2020 г.	из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство наружного освещшения автодороги от Адайской автобазы до с.Баянды Мунайлинского района"		3 018 605,88		-	-	-	-	-	323 422,00	2 695 184,00
Всего к оплате		3 018 605,88							323 422,00	2 695 184,00

ЗАКАЗЧИК :

Директор
ТОО "Элком"

Иманбердиева Р.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО"Нурортасервис"

Нурымбетов Б.Б.

Форма 4

Заказчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурортасервис"
Наименование объекта: "Строительство наружного освещшения автодороги от Адайской автобазы до с.Баянды Мунайлинского района"

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Заземление										
1	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт**		**445**	**4310,27**	**182,61**	**1918070**	**81261**	**1256173**	**439028**	**2545666**
		НР - 72%, СП - 8%				**1304,80**	**65,45**	**580636**	**29125**		**188568**	
2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**		**105**	**799,46**	**27,16**	**83943**	**2851**	**53691**	**20506**	**112805**
		НР - 72%, СП - 8%				**260,96**	**10,28**	**27401**	**1079**		**8356**	
3	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж оборудования**	**м**		**50**	**645,10**	**66,78**	**32255**	**3340**	**16799**	**9649**	**45256**
		НР - 72%, СП - 8%				**242,32**	**25,71**	**12116**	**1286**		**3352**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2703727**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**620153**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**87452**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**31490**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1326664**		
		- Накладные расходы	Тенге								**469183**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**200276**	
		Строительно-монтажные работы										2703727,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%										64889,45
		Итого:										2768616,45

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,462%										12791,01
		Итого:										2781407,46
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%										55628,15
		Итого:										2837035,61
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %										340444,27
		Итого:										3177479,88
		К оплате по Акту с понижающим коэффициентом К=0,95										3018605,88

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "ЭЛКОМ"

_____**Иманбердиева Р.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Нурортасервис"

_____ **Нурымбетов Б.Б.**