Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Наименование стройки: Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.
Договор: Договор Субподряда 37 от 17.04.2023 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	3 685 644	4 127 922	3 685 644	4 127 922	3 685 644	4 127 922
	Всего к оплате подрядчику	**3 685 644**	**4 127 922**	**3 685 644**	**4 127 922**	**3 685 644**	**4 127 922**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

НЦЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. Ф-2

Генподрядчик : **ТОО "Ремстрой"**

Субподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Стройка : **Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.**

Акт выполненных работ
за Июнь 2023

Составлен(а) в текущих ценах от 07.04.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Высокое давление (подземный газопровод)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 6048.0,97*	м3 грунта	1173,312	269,70 --	269,70 52,22	316442 --	316442 61270	--	44115 28845	389401
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 6048.0,03*	м3 грунта	36,288	2343,26 2343,26	-- --	85032 85032	-- --	--	61223 11700	157956
		/вручную 20 см,за минусом присыпки 10 см,учтенной при прокладке труб/									
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 1260-(0,8.0,1.(6300-27))*	м3 грунта	151,632	927,48 927,48	-- --	140636 140636	-- --	--	101258 19351	261245
		При перемещении бульдозерами ранееразрыхленных грунтов,см т.ч.таб.11,п3.70.принята мощностью 79 кВт,экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (указана в ПОС)									
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 таб.11 п.3.7	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	819,62	17,79	17,79	14581	14581	--	5028	21178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%;			--	8,52	--	6983		1569	
		Формула объема = 5358,1-1260									
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	1046,42	181,02	81,66	189423	85451	--	105894	318942
		НР - 72%; СП - 8%;			99,36	41,19	103972	43102		23625	
		Формула объема = 5358,1-126									
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм**	м3	126	6229,18	180,98	784877	22803	607207	160169	1020649
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	154867	6920		75604	
7	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях (лишний грунт).Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	137,98	278,78	278,78	38466	38466	--	4898	46833
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,30	--	6802		3469	
		Пересечение с коммуникациями 2 шт 0,8х1,3х4									
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	8,32	1952,72	--	16247	--	--	11698	30180
		НР - 72%; СП - 8%;			1952,72	--	16247	--		2236	
		Формула объема = 0,8.1,3.4.2									
10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	8,32	927,48	--	7717	--	--	5556	14334
		НР - 72%; СП - 8%;			927,48	--	7717	--		1062	
		Формула объема = 0,8.1,3.4.2									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
14	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка**	км трубопровода	1,26	404233,49	111336,77	509334	140284	4101	406077	988644
		НР - 99%; СП - 8%;			289642,00	35896,59	364949	45230		73233	
		Формула объема = 6300.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м								
15	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1260	-106,52	--	-134215	--	-8908	-122801	-277577
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-125307	--		-20561	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100	маш,-ч								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0370	Вода	м3								
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	239,4 (м3)								
18	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	114	1552,87	955,88	177027	108970	0	100959	300225
		НР - 99%; СП - 8%;			596,99	297,56	68057	33922		22239	
		Формула объема = 4+1+4+562									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА,ПРОВОД									
27	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3**	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**	км	1,262	16748,45	6290,45	21137	7939	0	9732	33338
		НР - 61%; СП - 8%;			10458,00	2184,05	13198	2756		2469	
		Формула объема = 6310.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш,-ч								
29	**Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее**	км	1,262	71022,98	33530,98	89631	42316	0	37824	137652
		НР - 61%; СП - 8%			37492,00	11641,98	47315	14692		10196	
		Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32/32мм									
42	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.1635**	**Концы футляра диаметром 800/160х14,6 мм.Заделка 70 битумом и прядью**	футляр	2	1849,81	--	3700	--	--	3663	7952
		НР - 99%; СП - 8%;			1849,81	--	3700	--		589	
		Формула объема = (1)Х2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3								
	С1216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т								
	С1261-107-0447	Каболка	т								
	С1261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т								
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш,-ч								
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш,-ч								
	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг								
	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш,-ч								
45	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз**	м2	0,36018	99,17	2,72	36	1	16	13	53
		НР - 69%; СП - 8%;			52,54	0,31	19	--		4	
		Формула объема = ((0,001.(4,02+0,54+0,7+1,41)).27)Х2									
46	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,36018	167,42	3,87	60	1	37	15	81
		НР - 69%; СП - 8%;			61,42	0,63	22	--		6	
		Формула объема = ((0,001.(4,02+0,54+0,7+1,41)).27)Х2									
		ПЭ110/Ст108х4									
79	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	0,05	4381,97	1165,54	219	58	87	80	323
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		24	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4** *Формула объема = 0,05.1,02*	м3	0,051	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
81	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	0,5	1278,49 1276,24	2,25 1,10	639 638	2 1	--	588 98	1325
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т								
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш,-ч								
	С1261-102-0217	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг								
	С1217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг								
		ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ 1шт									
102	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка футляра** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,001.0,5*	км трубопровода	0,0005	335137,69 258289,00	76848,69 24815,51	168 129	38 12	--	140 25	333
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3								
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100	маш,-ч								
	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2								
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м								
103	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,5	-101,20 -99,45	-- --	-51 -50	-- --	-1	-49 -8	-108
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг								
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100	маш,-ч								
	С1261-107-0370	Вода	м3								
	С1236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг								
	С1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0370	Вода	м3								
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,005 (м3)								
105	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,06	9602,39 3602,95	1090,62 470,70	576 216	65 28	295	230 64	870
106	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,04	7702,82 5078,66	1069,07 426,77	308 203	43 17	62	200 41	549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1212-101-0301	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
108	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (3,76+0,63).0,001*	т	0,00439	286988,34 285516,00	1472,34 665,64	1260 1253	7 3	--	1143 192	2596
	С1222-509-1003	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								
111	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (1,14+0,38+0,94+0,33).0,001*	т	0,00279	286988,34 285516,00	1472,34 665,64	801 797	4 2	--	727 122	1650
	С1222-509-1003	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								
114	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм**									
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (4,24+2,83).0,001*	т	0,00707	1139952,85 586312,50	534921,07 176142,36	8059 4145	3782 1245	132	5337 1072	14467
	С1261-301-0254	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								
118	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз**									
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (0,001.(4,24+2,83)).27*	м2	0,19089	99,17 52,54	2,72 0,31	19 10	-- --	9	7 2	28
119	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**									
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (0,001.(4,24+2,83)).27*	м2	0,19089	167,42 61,42	3,87 0,63	32 12	1 --	19	8 3	43
120	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных 100 мм**									
		НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (3,14.0,8095.0,8095-3,14.0,1095.0,1095).0,1*	м3	0,2019962	9602,39 3602,95	1090,62 470,70	1940 728	220 95	992	773 217	2931
121	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство**									
		НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (3,14.0,8095.0,8095-3,14.0,1095.0,1095)*	м2 покрытия	2,019962	4934,51 644,88	324,31 119,95	9968 1303	655 242	8010	1452 914	12334
	С1261-107-0110	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-	т								
	С1216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	0,05009506 (т)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							8300
	С1211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3								
	С1211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,0743346 (м3)								
	С1211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3								
	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,12038974 (м3)								
	С1261-107-0110	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-	т								
	С1216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	0,05009506 (т)								
	С1211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3								
	С1211-202-0403	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	0,0371673 (м3)								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**3488426**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3488426**

			СМР	Обор.	Прочие
ИТОГО	Тенге		**3 488 426**		
в том числе оборудование	Тенге		-		
в том числе СМР	Тенге		**3 488 426**		
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	2,90%	101 164		
Итого с временными	Тенге		**3 589 590**		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге	0,91%	32 665		
Итого с зимними	Тенге		**3 622 256**		
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2,00%	72 445		
Итого СМР	Тенге		**3 694 701**		
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		-		
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование+Прочие	Тенге		**3 694 701**		
В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге	**1,0500514**	**3 879 626**		
Понижающий коэффициент	Тенге	**0,950**	**3 685 644**		
НДС (12%)	Тенге	12%	442 277		
Всего	Тенге		**4 127 922**		

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.