Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ «Аппарат акима сельского округа Жулек»**
Подрядчик: **ТОО "РИДДЕР- ПРОФМОНТАЖ"**
Плательщик: **ТОО "Арыснұр"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство линий электрического освещения от входа в село Ортакшыл до реки по ул Жибек Жолы, село Жолек, Шиелийский район.»»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№26	26.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство линий электрического освещения от входа в село Ортакшыл до реки по ул Жибек Жолы, село Жолек, Шиелийский район.»»	**353576**	**315693**							**37883**	**353576**
	Итого за стройку										
	В том числе за НОЯБРЬ	**353576**	**315693**							**37883**	**353576**
											0
	Итого	353576	315693							37883	**353576**

Заказчик: **КГУ «Аппарат акима сельского округа Жулек»**
Акимат **Жолдасбеков М.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Подрядчик: **ТОО «РИДДЕР- ПРОФМОНТАЖ»**
Директор **Комекбаев Д.К.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Тех.надзор: **ТОО «МИТ.KZ»**
Эксперт: **Илмаганбет Б.К**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Авторский надзор: **ТОО "СК Ризалит"**
Эксперт: **Аманкулов Ш.К.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Плательщик: **ТОО "Арыснур"**
Директор: **Асанов Ө.А:**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Форма по приложению 3

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ «Аппарат акима сельского округа Жулек», Кызылординская обл., Шиелийский р-н, с/о Жулек, с. Жулек, ул. Рустемова, 43 БИН 931240000429**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "РИДДЕР- ПРОФМОНТАЖ", г.Шымкент, микрорайон Самал-2 , улица Байузак Ермекбаева, 14, БИН 210440008200**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик: **ТОО "Арыснұр", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул С.Сейтенова, 28, БИН 240240028550**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Строительство линий электрического освещения от входа в село Ортакшыл до реки по ул Жибек Жолы, село Жолек, Шиелийский район.»**
(наименование, адрес)

Объект **«Строительство линий электрического освещения от входа в село Ортакшыл до реки по ул Жибек Жолы, село Жолек, Шиелийский район.»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №26 от 26.11.2024 г.

Акт выполненных работ
за ноябрь 2024 (месяц, год) на 04-1 Наружное электроосвещение работы

Составлен(а) в текущих ценах 2024г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (промежуточная) П -6шт.										
1	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	7		36 401	12 502	254807	87514	52402	--	254807
						16 413	3 797	114891	26579		--	
2	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	7		77 315	--	541205	--	541205	--	541205
						--	--	--	--		--	
3	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	7		22 715	--	159005	--	159005	--	159005
						--	--	--	--		--	
4	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	7		11 083	--	77581	--	77581	--	77581

					--	--	--	--		--	
5	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	7	13 998 6 977	3 597 1 173	97986 48839	25179 8211	23968	-- --	97986
6	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	7	40 045 --	-- --	280315 --	-- --	280315	-- --	280315
7	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	7	5 476 --	-- --	38332 --	-- --	38332	-- --	38332
8	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	7	1 365 --	-- --	9555 --	-- --	9555	-- --	9555
9	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	14	270 --	-- --	3780 --	-- --	3780	-- --	3780
10	252-202-0519 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO239	шт.	7	4 004 --	-- --	28028 --	-- --	28028	-- --	28028
11	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	21	3 381 --	-- --	71001 --	-- --	71001	-- --	71001
12	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	17,5	325 --	-- --	5688 --	-- --	5688	-- --	5688
13	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	7	6 818 3 684	382 90	47726 25788	2674 630	19264	-- --	47726
14	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	14	1 332 737	57 14	18648 10318	798 196	7532	-- --	18648
15	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	7	9 779 --	-- --	68453 --	-- --	68453	-- --	68453
16	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	7	2 139 --	-- --	14973 --	-- --	14973	-- --	14973
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				199836				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					116165			
	- в том числе: Зарплата машинистов		Тенге					35616			
	Материалы, изделия и конструкции		Тенге						1401082		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1717083

Подраздел 2. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (концевая) К -1шт.

17	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	1	36 401 16 413	12 502 3 797	36401 16413	12502 3797	7486	-- --	36401
18	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	1	77 315 --	-- --	77315 --	-- --	77315	-- --	77315
19	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	1	22 715 --	-- --	22715 --	-- --	22715	-- --	22715
20	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	1	11 083 --	-- --	11083 --	-- --	11083	-- --	11083
21	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	1	13 998 6 977	3 597 1 173	13998 6977	3597 1173	3424	-- --	13998
22	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	1	40 045 --	-- --	40045 --	-- --	40045	-- --	40045
23	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 476 --	-- --	5476 --	-- --	5476	-- --	5476
24	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1	1 365 --	-- --	1365 --	-- --	1365	-- --	1365
25	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270 --	-- --	540 --	-- --	540	-- --	540
26	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	2 570 --	-- --	2570 --	-- --	2570	-- --	2570
27	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	3 381 --	-- --	10143 --	-- --	10143	-- --	10143
28	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	2,5	325 --	-- --	813 --	-- --	813	-- --	813
29	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	1	6 818 3 684	382 90	6818 3684	382 90	2752	-- --	6818
30	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	2	1 332	57	2664	114	1076	--	2664

					737	14	1474	28		--	
31	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	1	9 779	--	9779	--	9779	--	9779
					--	--	--	--		--	
32	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	1	2 139	--	2139	--	2139	--	2139
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				28548				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16595			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5088			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						198721		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								243864

Подраздел 3. Кабельные изделия

33	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,267	336 427	73 340	89826	19582	23836	--	89826
					173 811	19 872	46408	5306		--	
34	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	272,34	234	--	63728	--	63728	--	63728
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				46408				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19582			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5306			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						87564		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								153554
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2114501
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				274792				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					152342			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46010			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1687367		
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%			5,7%	8753					
		Итого с временными									2123253,6
		Экология			0	0					
		Итого с экологического бедствия и радиационного диска									2123253,6
		Сметная прибыль 5%			5%	106163					
		Непредвиденные работы и затраты - 3%			3%	63698					

	Итого с непредвиденными работами и затратами							2293114
	Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф К=	0,1377	0,14					315692,9
	НДС		12 %	37883,14				
	Итого с НДС							353576,0

Сдал (Подрядчик)
ТОО "РИДДЕР- ПРОФМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Көмекбаев Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ «Аппарат акима сельского округа Жулек»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Аким Жолдасбеков М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тех.надзор:
ТОО "МИТ.KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Илмаганбет Б.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "СК Ризалит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Аманкулов Ш.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Плательщик:
ТОО "Арыснур"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Асанов Ө.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)