Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района",040700, Алматинская область, Илийский район, Энергетический сельский округ, село Отеген батыр, ул. Заманбек Батталханов, зд. 8, тел.: +7 777 016 6919**	**230540026543**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Строй 2015",A10F4T0, Республика Казахстан, Ауэзовский район, г. Алматы, микрорайон Таугуль-1, дом № 90, к.17**	**150340000911**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №29 от 19.06.2025 года	

Номер документа	Дата составления
6	**03.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт дорог улиц Акбулак, Шугыла и Тындала в селе Байкент Илийского района Алматинской обла			Работа	1	11 201 484,62	11 201 484,62	1 200 159,07
				Итого	1	x	11 201 484,62	1 200 159,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ибаев М.Ж. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____ — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.07.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Строй 2015"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорог улиц Акбулак, Шугыла и Тындала в селе Байкент Илийского района Алматинской области

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфик	код
230540026543	150340000911			№29	19.06.2025г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт дорог улиц Акбулак, Шугыла и Тындала в селе Байкент Илийского района Алматинской области	11 201 484,62	11 201 484,62	10 001 325,55				1 200 159,07	**11 201 484,62**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Жол Строй 2015"

БИН 150340000911

Руководитель _____ Иманмазатов Ж.Е.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
БИН 230540026543

Руководитель _____ Сулейменов Ж.М.

Технический надзор ТОО "АМАЛ - Group"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района, Алматинская область, Илийский район,с.Отеген батыра, ЗАМАНБЕК БАТТАЛХАНОВ, 8 БИН 230540026543 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ71070103KSN0904000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87718727257**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Строй 2015" г.Алматы, Ауэзовский район, Таугуль-1, 90, 17 БИН/ИИН 150340000911, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ618562203116482685, АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87071070270**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт дорог улиц Акбулак, Шугыла и Тындала в селе Байкент Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт дорог улиц Акбулак, Шугыла и Тындала в селе Байкент Илийского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **19.06.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за Июль 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ АКБУЛАК в с.БАЙКЕНТ				
			1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+000 по КМ0+515				
1	1	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС 70% фракционного щебня 30% толщиной 15 см	м2	2 884,0	668,0	1 926 512,0
2	2	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (30%)	м3	163,5228	4 580,0	748 934,0
3	3	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (70%)	м3	369,4404	2 133,0	788 016,0
			Раздел 2. СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ШУГЫЛА в с.БАЙКЕНТ				
			1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+000 по КМ0+500				
4	20	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС 70% фракционного щебня 30% толщиной 15 см	м2	2 800,0	668,0	1 870 400,0
5	21	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (30%)	м3	158,76	4 580,0	727 121,0
6	22	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (70%)	м3	358,68	2 133,0	765 064,0

			Раздел 3. СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ТЫНДАЛА в с.БАЙКЕНТ				
			1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+000 по КМ0+335				
7	38	СРД-4-33-01 *Кзтр и Кзм=1,04*	Частичное восстановление земляного полотна из песчано-гравийной смеси	1 м3	19,5	4 632,0	90 324,0
8	39	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС 70% фракционного щебня 30% толщиной 15 см	м2	1 876,0	668,0	1 253 168,0
9	40	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (30%)	м3	106,3692	4 580,0	487 171,0
10	41	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (70%)	м3	240,3156	2 133,0	512 593,0
			Итого по суммарной смете				**9 169 303,0**
			Сметная прибыль 5%			458 465	9 627 768,2
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388				10 001 325,6
			НДС 12%				1 200 159,1
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**11 201 484,62**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жол Строй 2015"

БИН 150340000911

Руководитель:_____Иманмазатов Ж.Е.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

БИН 230540026543

Руководитель:_____Сулейменов Ж.М.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "AMAL-Group"**

_____Садуллаев Р.Е.