**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

**за Май 2025 года**

**Заказчик:** ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

**Исполнитель:** ТОО "АРВИС"

**Объект:** Средний ремонт участков автомобильной дороги областного значения КР-1 "Рудный-Качар-Федоровка" км 21,0-51,0 Костанайской области

**Программа:** Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры (028-015)

**Договор № 61 от 06 марта 2025 года**

| Сумма договора | Стоимость поставленных товаров, выполненных работ | | Сумма выплаченного аванса | Сумма удержанного аванса | | Ранее заактированные суммы | Сумма, подлежащая к оплате | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Общая стоимость выполненных работ с начала года | Стоимость поставленных работ за отчетный период | | Общая сумма аванса, удержанного с начала года | Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период | | Всего | Сумма на оплату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 2 142 164 274,43 | | 96 270 593,57 | 642 649 282,33 | 28 881 178,07 | 28 881 178,07 | | | 67 389 415,50 |

**Заказчик:**

**Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"** **Б. Сейдахметов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "АРВИС"** **Р. Аветисян**

*Приложение 2*
*к приказу и.о. Министра промышленности*
*и строительства Республики Казахстан*
*от 26 сентября 2024 года № 336*

***Заказчик:*** *ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"*

***Подрядчик:*** *ТОО "АРВИС"*

***Наименование строительства и его адрес:*** *"Средний ремонт участков автомобильной дороги областного значения КР-1 "Рудный-Качар-Федоровка" км 21,0 - 51,0 Костанайской области"*

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за май 2025г.**

| БИН / ИИН | | КОПФ | | договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы / подпрограммы / специфики | код |
| 020240002086 | 080240019379 | | | 61 | 06.03.2025 | | 028-015-159 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат , тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце, без НДС | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **"Средний ремонт участков автомобильной дороги областного значения КР-1 "Рудный-Качар-Федоровка" км 21,0 - 51,0 Костанайской области"** | **96 270 593,57** | **96 270 593,57** | **85 955 887,12** | | | | **10 314 706,45** | **96 270 593,57** |
| | | | | | | | | |

*Заказчик*
*Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"*
*БИН 020240002086* *Сейдахметов Б.К.*

*Подрядчик*
*Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"*
*БИН 080240019379* *Аветисян Р.Ж.*

*Технический надзор*
*Эксперт Товарищества с ограниченной ответственностью "Архитектурно- проектная компания "АРХ-ЛЭНД",*
*БИН 040240003226*
*ИИН 891117351334, Аттестат № KZ87VJE00028895 от 19.07.2017 года, № KZ07VJE00031402 от 17.10.2017 года* *Каррамов А.Т.*

**Заказчик:** ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" БИН 020240002086, г. Костанай, ул. Тауелсиздик, 85 **Заказ** Акт№1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО "АРВИС" БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка:** "Средний ремонт участков автомобильной дороги областного значения КР-1 "Рудный-Качар-Федоровка" км 21,0 - 51,0 Костанайской области"

**Объект:** "Средний ремонт участков автомобильной дороги областного значения КР-1 "Рудный-Качар-Федоровка" км 21,0 - 51,0 Костанайской области"

Договор подряда (контракт) № 61 от 06.03.2025 г.

# Акт выполненных работ №1

за май 2025 г.

на "Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-1 "Рудный-Качар-Фёдоровка" км 21,0 - 51,0 Костанайской области"

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Подраздел 1.2. Ремонт дорожной одежды с применением холодного ресайклинга по главному направлению** | | | | | |
| **1** | **1** | **1220-0304-0301** | **Основания толщиной 25 см /15см/. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента** | **м2** | **43860** | **622** | **27 280 920** | |
| **2** | **2** | **1220-0304-0302 Коб=-10** | **Исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301** | **м2** | **-438600** | **12** | **-5 263 200** | |
| **3** | **3** | **211-201-0406** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** | **1 м3** | **4693,02** | **6102** | **28 636 808** | **Казахстан** |
| **4** | **4** | **211-501-0103** | **Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5** | **1 м3** | **2149,14** | **3000** | **6 447 420** | **Казахстан** |
| **5** | **5** | **216-101-0102** | **Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0** | **1 т** | **666,672** | **31433** | **20 955 501** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого:** | | | | **78 057 449** | |
| | | | из них: | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | **1 096 500** | |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | **307 020** | |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | **20 921 220** | |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | **3 421 080** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | 56 039 729 | |
| | | | оборудование | Тенге | | | 0 | |
| | | | перевозки | Тенге | | | 0 | |
| | | | прочие затраты | Тенге | | | 0 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 1 123 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **78 057 449** |
| Сметная прибыль (5%) | 3 902 872,45 |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.** | **81 960 321,45** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал, (Кпер = 1,038800000) - 50%** | **42 570 190,96** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 3 квартал, (Кпер = 1,058700000) - 50%** | **43 385 696,16** |
| НДС (12%) | 10 314 706,45 |
| **Всего по акту** | **96 270 593,57** |

Сдал (Подрядчик)

**ТОО "АРВИС", БИН 080240019379**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Прораб** **Коробка Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

**ТОО "Архитектурно- проектная компания "АРХ-ЛЭНД", БИН 040240003226**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Эксперт** **Каррамов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ИИН 891117351334 Аттестат № KZ87VJE00028895 от 19.07.2017 года, № KZ07VJE00031402 от 17.10.2017 года**

Принял (Заказчик)

**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области", БИН 020240002086**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Зам. руководителя** **Сейдахметов Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Гл. специалист** **Бексултанов К.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Гл. специалист** **Калжанова Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)