Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпан №121 бұйрығына 5-қосымша

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға кабылдау актісі

(өндірістік емес үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

Қызылорда қаласы *(объектінің орналасқан жері)* №29 2015 жыл «28» тамыз

«Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Махамбет аульного округа Аксуат города Кызылорда» нысаны бойынша тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамында:

Комиссия төрағасы:

Шәменов Асылбек	Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары

Төрағаның орынбасары:

Қ.Мыңбаев	«Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс басқармасы» ММ басшысының міндетін аткарушы (келісім бойынша)

Комиссия мүшелері - өкілдер:

Б.Еркебаев	«Қызылорда қалалық құрылыс бөлімі» ММ-нің бас маманы
А.Нұрсейітов	Аксуат ауылдық округінің әкімі
Н.Утепов	«Қызылорда Сыр суы» ЖШС-нің директоры
П.Өмірәлі	«Қалалық тұтынушылар құқығын корғау басқармасы» ММ-нің басшысы
Г.Абдраймова	«АбзалПроектКонсалтинг» ЖШС-нің директоры (бас жобалаушы)
Ш.Жұмашов	«Стройтехнопроект KZ A и K» ЖШС-нің директоры (техникалық кадағалаушы)
Р.Иманова	«Сәт-Сервис» ЖШС-нің директоры (бас мердігер)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші: (мердігермен бірлесіп) Қызылорда қалалық құрылыс бөлімі ММ-сі Сәт-Сервис ЖШС-мен бірге ***«Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Махамбет аульного округа Аксуат города Кызылорда»*** нысанын пайдалануға ұсынды.
   Мекен жай: *Қызылорда қаласы Ақсуат ауылдық округі*

2. Құрылыс қала әкімінің 2010 жылғы «14» маусымдағы №3227 қаулысымен құрылған Ақсуат ауылдық округінің жер учаскесін табыстау жөніндегі комиссияның 2011 жылдың 15 маусым №38 қорытындысымен жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы рұқсатымен жүргізілді.

3. Құрылысты Қызылорда қаласы, Ақсуат ауылдық округінде ауыз су жүйесі құрылысы жұмыстарын орындаған бас мердігер «Сәт-Сервис» ЖШС-гі жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы «Абзал Проект Консалтинг» ЖШС-гі.

5. Құрылыс Қызылорда қаласы, Ақсуат ауылдық округінде ауыз су жүйесі жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
   жұмыстың басталуы: 4 маусым 2014 жыл;
   жұмыстың аяқталуы: 19 тамыз 2015 жыл;
   құрылыстың ұзақтығы: 15 ай;
   норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша: 17 ай;

7. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: Жумысшы коммисия актісі, электрлік изоляция актісі, смета мен жобалар, жасырын жұмыстар актісі, сертификаттар мен техпаспорттар.

8. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Жалпы алаңның % құрайды
Жалпы алаңдар	га	0,7274	100
Құрылыс алаңы	$м^2$	1082,0	14,87
Жабын алаңы	$м^2$	1154,0	15,86
Көгалдандыру ауданы	$м^2$	4917	67,1
Отмосткалар,сырткы алаңдар,құдықтар	$м^2$	121	1,66

9. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Атаулары	Өлшем бірлігі	Қуаттылығы (көрсеткіші)
Ауылдық округ бойынша ауыз су желісі:	м	**33332,5**
Оның ішінде: диам.160мм диам.140мм диам.110мм	м м м	1178 8768,5 23386
2-ші көтерімді насостық станция	1 дана	200м3/сағ
Ауыз су қоймасы	2 дана	500м3
Ауа тазартқыш	2 дана	500м3
1-ші көтерімді насостық станция, скважина бұрғылау	1 дана	25м3/сағ
ДЭС орнату	1 дана	
КТПН 10/0.4 кВа	1 дана	160кВт
Құрастырмалы канализациялық құдық	1 дана	5м3
Сыртқы қоршауды орнату	м	356,7
Тұнынушыларға дейінгі ауыз су желісі (аулаға дейінгі және аулаішілік)	м	22382,65
Оның ішінде тұрғын үйлерді қосу	м	9412,0

10. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін камтамасыз ету, коршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____ косымшасында келтірілген.

11. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың касбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Көгалдандыру	м2	4901	
Ағаш отырғызу	дана	79	
Су коймасын топырақпен көму	м3	1599	

12. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы 570212945 теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 468746921 теңге, жабдықтар мен құралдар 7286193 теңге, баска да шығындар 94179831 теңге.

13. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды колдануды коса алғанда) шешімнің озықтығына оң баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған ***«Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Махамбет аульного округа Аксуат города Кызылорда»*** нысаны **ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

_____ **Шәменов Асылбек**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары:

_____ **Қ.Мыңбаев**

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

_____ **Б.Еркебаев**

_____ **А.Нұрсейітов**

_____ **Н.Утепов**

_____ **П.Өмірәлі**

_____ **Г.Абдраймова**

_____ **Ш.Жұмашов**

_____ **Р.Иманова**