Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Социальнопредпринимательская корпорация "Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, район Астана, Маресьева, 103 А**	**101140008468**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "West Arlan Group",Республика Казахстан, г. Актобе ул. Казангапа д. 57В кв. (офис) 34**	**100340009758**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №96 от 20.05.2025

Номер документа	Дата составления
00000000010	**01.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт подъездного железнодорожного пути АО "СПК "Актобе" индустриальной зоны			Одна услуга	1	75 564 220,37	75 564 220,37	8 096 166,47
				Итого	1	x	75 564 220,37	8 096 166,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аронов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.07.2025

М.П.

М.П.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «WEST ARLAN GROUP»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт подъездного железнодорожного пути АО "НК "СПК "Актобе" на станции Жинишке**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Подъездной железнодорожный путь № 1, №3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 96 от 20.05.2025 г.**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **02-01-02-01 Подъездной железнодорожный путь №1, №3**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.07.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ПУТЬ № 1									
1	1	1128-0108-0301 *РСНБ РК 2022*	**Путь на деревянных шпалах, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 2000 и 1840 шт. Разборка поэлементно**	км пути	0,475	6 473 196,0 6 472 721,0	475,0 0,0	3 074 768,0 3 074 542,0	226,0 0,0			3 074 768,0
2	2	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня**	$м^3$	380	8 430,0 947,0	309,0 70,0	3 203 400,0 359 860,0	117 420,0 26 600,0	2 726 120,0		3 203 400,0
3	3	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, щебня**	$м^3$	380	728,0 447,0	281,0 89,0	276 640,0 169 860,0	106 780,0 33 820,0			276 640,0
4	4	1128-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1840 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении**	км пути	0,475	4 249 933,0 4 246 635,0	3 298,0 0,0	2 018 718,0 2 017 152,0	1 567,0 0,0			2 018 718,0
5	5	1128-0111-0101 *РСНБ РК 2022*	**Переводы стрелочные обыкновенные. Разборка**	комплект	1	172 416,0 172 284,0	132,0 0,0	172 416,0 172 284,0	132,0 0,0			172 416,0
			Итого по разделу 1: ПУТЬ № 1					8 745 942 5 793 698	226 125 60 420	2 726 120 0	0 0	8 745 942
			Раздел 2: ПУТЬ № 3									
6	6	1128-0108-0301 *РСНБ РК 2022*	**Путь на деревянных шпалах, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 2000 и 1840 шт. Разборка поэлементно**	км пути	0,4375	6 473 196,0 6 472 721,0	475,0 0,0	2 832 023,0 2 831 815,0	208,0 0,0			2 832 023,0
7	7	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня**	$м^3$	350	3 647,0 947,0	309,0 70,0	1 276 450,0 331 450,0	108 150,0 24 500,0	836 850,0		1 276 450,0
8	8	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, щебня**	$м^3$	350	728,0 447,0	281,0 89,0	254 800,0 156 450,0	98 350,0 31 150,0			254 800,0
9	9	1128-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1840 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении**	км пути	0,4375	4 249 933,0 4 246 635,0	3 298,0 0,0	1 859 346,0 1 857 903,0	1 443,0 0,0			1 859 346,0
10	10	251-303-0302 *РСНБ РК 2022*	**Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004**	шт.	2 466	19 787,0		48 794 742,0		48 794 742,0		48 794 742,0
11	11	1128-0108-0301 *РСНБ РК 2022*	**Путь на деревянных шпалах, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 2000 и 1840 шт. Разборка поэлементно**	км пути	0,03125	6 473 196,0 6 472 721,0	475,0 0,0	202 287,0 202 273,0	15,0 0,0			202 287,0
12	12	251-301-0208 *РСНБ РК 2022*	**Рельсы железнодорожные старогодние 1 группа**	т	4,055	313 948,0		1 273 059,0		1 273 059,0		1 273 059,0
13	13	261-401-0302 *РСНБ РК 2022*	**Брусья хвойные (кроме лиственницы) для стрелочных переводов ГОСТ 8816-2014**	$м^3$	25,2	136 646,0		3 443 479,0		3 443 479,0		3 443 479,0
			Итого по разделу 2: ПУТЬ № 3					59 936 186 5 379 891	208 166 55 650	54 348 130 0	0 0	59 936 186
			ИТОГО по акту					68 682 128 11 173 589	434 291 116 070	57 074 250 0	0 0	68 682 128

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту									**68 682 128**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			**8,9%**						**6 112 709,39**
			Итого:									**74 794 837,39**
			Сметная прибыль			**5%**						**3 739 741,87**
			Непредвиденные работы и затраты			**3%**						**2 243 845,12**
			Итого:									**80 778 424,38**
			Понижающий коэффициент-0,8352236927									**67 468 053,90**
			НДС			**12 %**						**8 096 166,47**
			Итого с НДС									**75 564 220,37**

Заказчик:

Заместитель Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация "Актобе" Акдәулет А.М.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "WEST ARLAN GROUP" Аронов А.С.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"**
Подрядчик: **ТОО "WEST ARLAN GROUP "**
Наименование стройки: **Средний ремонт подъездного железнодорожного пути АО "НК "СПК "Актобе" на станции Жинишке**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		96	20.05.2025г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2025) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**75 564 220,37**									
Освоение:										
Акт выполненных работ		67 468 053,90	67 468 053,90						8 096 166,47	75 564 220,37
итого:		**67 468 053,90**	**67 468 053,90**						**8 096 166,47**	**75 564 220,37**

Заказчик:

Заместитель Председателя Правления АО «СПК "Актобе" _____ Акдәулет А.М.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "WEST ARLAN GROUP" _____ Аронов А.С.